ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-031040000364-20231018-10747912
1.1. **Номер учетной системы** 100
2. **Дата выписки** 18.10.2023
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 18.10.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ236018861000270841
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971241003022
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

ул.Топоркова,31

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №01-25-Д-620

27.4. Дата 19.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Согласно договора

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000034

32.2 Дата 18.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2106 "Сокол-Лисаковская" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	274 715 039.54	274 715 039.54			274 715 039.54	12%	32 965 804.74	307 680 844.28			1	
				Всего по счету:				274 715 039.54		0.00	274 715 039.54		32 965 804.74	307 680 844.28				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Zg9CLq3XrVUM8BFrjVCyjF/nB3z24FbggZ3D7NPYMvfi c/5uy4KKVr3Cp/tUkNExIsU3WDR9ljvP0PoOSXVIgQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЕРМЕКБАЕВ СЕЙДУАЛИ СЕЙТХАЛОВИЧ

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010,
Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный.ул Топоркова , дом 31
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2106 "Сокол - Лисаковская"

Справка № 000 000 000 34
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование			
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2106 "Сокол - Лисаковская"	678 311 235,02	274 715 039,54	262 508 404,12	260 897 861,44	1 610 542,68	12 206 635,42			32 965 804,74	307 680 844,28
ИТОГО	678 311 235,02	274 715 039,54	262 508 404,12	260 897 861,44	1 610 542,68	12 206 635,42			32 965 804,74	307 680 844,28

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" ______ Атаулов Е.Т.
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"
Директор ______ Дайнеко А.Н.
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" ______ Ермекбаев С.С
(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт" ______ Нугметжанов А.М

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" ______ Новоковский В.А
(подпись) (ФИО)

Дата подписания ______

Начальник СКС Дусмаилова О.В.
Инженер 2к СКС Рыкешов Е.К
Инженер 2кат СКС Горбунова Е.Д. Сахова С.А

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2106 "Сокол - Лисаковская"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 34

за октябрь 2023 (месяц, год)

Строительно-монтажные работы

Форма по приложению 3-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Демонтажные работы										
			Раздел 2: Демонтаж подвески провода и троса										
			Подраздел 1: Провод										
1	9	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между А-П опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	214934,12	78782,80	214934,00	78783,00		103745,00	344173,00	
				переход		136151,31	25950,08	136151,00	25950,00		25494,00		
2	10	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	263954,23	96001,16	263954,00	96001,00		128801,00	424175,00	
				переход		167953,08	33298,69	167953,00	33299,00		31420,00		
3	11	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4**		1	31674,51	11520,14	31675,00	11520,00		15456,00	50901,00	
				переход		20154,37	3995,84	20154,00	3996,00		3770,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		
5	14	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	214934,12	78782,80	214934,00	78783,00		103745,00	344173,00	
				переход		136151,31	25950,08	136151,00	25950,00		25494,00		
6	15	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	25792,10	9453,94	25792,00	9454,00		12449,00	41300,00	
				переход		16338,16	3114,01	16338,00	3114,00		3059,00		
7	16	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		2	171734,56	66391,20	343469,00	132783,00		162592,00	546546,00	
				переход		105343,35	21681,27	210687,00	43363,00		40485,00		
8	17	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	214934,12	78782,80	214934,00	78783,00		103745,00	344173,00	
				переход		136151,31	25950,08	136151,00	25950,00		25494,00		
9	18	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	19	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	263954,23	96001,16	263954,00	96001,00		128801,00	424175,00	
				переход		167953,08	33298,69	167953,00	33299,00		31420,00		
11	20	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	31674,51	11520,14	31675,00	11520,00		15456,00	50901,00	
				переход		20154,37	3995,84	20154,00	3996,00		3770,00		
12	21	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		
13	22	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		3	171734,56	66391,20	515204,00	199174,00		243887,00	819818,00	
				переход		105343,35	21681,27	316030,00	65044,00		60727,00		
14	23	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		
15	24	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		2	263954,23	96001,16	527908,00	192002,00		257602,00	848351,00	
				переход		167953,08	33298,69	335906,00	66597,00		62841,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	25	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		2	31674,51	11520,14	63349,00	23041,00		30912,00	101802,00	
				переход		20154,37	3995,84	40309,00	7992,00		7541,00		
17	26	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		
18	27	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	263954,23	96001,16	263954,00	96001,00		128801,00	424175,00	
				переход		167953,08	33298,69	167953,00	33299,00		31420,00		
19	28	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	31674,51	11520,14	31675,00	11520,00		15456,00	50901,00	
				переход		20154,37	3995,84	20154,00	3996,00		3770,00		
20	29	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	30	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		
22	31	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		2	152254,16	73147,27	304508,00	146295,00		131258,00	470627,00	
				переход		79106,89	23438,34	158214,00	46877,00		34861,00		
23	32	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5		1	36541,00	17555,34	36541,00	17555,00		15751,00	56475,00	
				переход		18985,65	5625,20	18986,00	5625,00		4183,00		
24	33	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		2	171734,56	66391,20	343469,00	132783,00		162592,00	546546,00	
				переход		105343,35	21681,27	210687,00	43363,00		40485,00		
25	34	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов		1	152254,16	73147,27	152254,00	73147,00		65629,00	235314,00	
				переход		79106,89	23438,34	79107,00	23438,00		17431,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	35	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5**		1	36541,00	17555,34	36541,00	17555,00		15751,00	56475,00	
				переход		18985,65	5625,20	18986,00	5625,00		4183,00		
27	36	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	171734,56	66391,20	171735,00	66391,00		81296,00	273273,00	
				переход		105343,35	21681,27	105343,00	21681,00		20242,00		
			Итого по подразделу 1: Провод					5254604,00	2033829,00	0,00	2492797,00	8 367 185,00	
								3220768,00	674221,00	0,00	619784,00		
			Подраздел 2: Трос										
28	40	1133-0105-0304 РСНБ РК 2022	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		3,786	53850,07	14644,71	203876,00	55445,00		104340,00	332873,00	
				км линии		39205,36	3856,08	148431,00	14599,00		24657,00		
29	42	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	24337,01	13589,85	24337,00	13590,00		9298,00	36326,00	
				переход		10747,16	3780,76	10747,00	3781,00		2691,00		
30	43	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	2920,44	1630,78	2920,00	1631,00		1116,00	4359,00	
				переход		1289,66	453,69	1290,00	454,00		323,00		
31	44	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные между А-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	16929,36	9203,25	16929,00	9203,00		6556,00	25364,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				переход		7726,11	2518,34	7726,00	2518,00		1879,00		
32	46	1133-0105-0603 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-А опорами на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	23328,08	13004,04	23328,00	13004,00		8923,00	34831,00	
				переход		10324,04	3618,09	10324,00	3618,00		2580,00		
33	47	1133-0105-0603 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-А опорами на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	2799,36	1560,48	2799,00	1560,00		1071,00	4180,00	
				переход		1238,88	434,17	1239,00	434,00		310,00		
34	49	1133-0105-0603 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	23328,08	13004,04	23328,00	13004,00		8923,00	34831,00	
				переход		10324,04	3618,09	10324,00	3618,00		2580,00		
35	61	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	16929,36	9203,25	16929,00	9203,00		6556,00	25364,00	
				переход		7726,11	2518,34	7726,00	2518,00		1879,00		
36	62	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные между А-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	16929,36	9203,25	16929,00	9203,00		6556,00	25364,00	
				переход		7726,11	2518,34	7726,00	2518,00		1879,00		
37	66	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	15181,98	5365,68	15182,00	5366,00		7157,00	24126,00	
				переход		9816,30	1365,98	9816,00	1366,00		1787,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	67	1133-0105-0605 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	3643,67	1287,75	3644,00	1288,00		1718,00	5791,00	
				переход		2355,91	327,83	2356,00	328,00		429,00		
39	68	1133-0105-0604 РСНБ РК 2022	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	16929,36	9203,25	16929,00	9203,00		6556,00	25364,00	
				переход		7726,11	2518,34	7726,00	2518,00		1879,00		
			Итого по подразделу 2: Трос					367130,00	141700,00	0,00	168770,00	578 773,00	
								225431,00	38270,00	0,00	42873,00		
			Подраздел 3: Вывоз демонтироавнных материалов										
40	69	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка		229,85922	1400,00		321803,00				347547,00	
				т							25744,00		
41	70	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		27583,106	17,00		468913,00				506426,00	
				т·км							37513,00		
			Итого по подразделу 3: Вывоз демонтироавнных материалов					790716,00	0,00	0,00	0,00	853 573,00	
								0,00	0,00	0,00	63257,00		
			Итого по разделу 2: Демонтаж подвески провода и троса					6412450,00	2175529,00	0,00	2661567,00	9 799 131,00	
								3446199,00	712491,00	0,00	725914,00		
			ИТОГО по акту					6412450,00	2175529,00	0,00	2661567,00	9 799 131,00	
								3446199,00	712491,00	0,00	725914,00		
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Строительно-монтажные работы									
			Раздел 1: Монтаж опор										
1	22	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,00816	127647,87	94607,48	1042,00	772,00	25,00	148,00	1185,00	Казахстан
				т		30004,90	15348,14	245,00	125,00		95,00		
			Итого по разделу 1: Монтаж опор					1042,00	772,00	25,00	148,00	1 285,00	
								245,00	125,00	0,00	95,00		
			Раздел 2: Установка опор(У220-1-9-1шт,У220-1+14-1шт)										
2	28	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		2088,41	170,09	161,43	355218,00	337132,00		69022,00	458177,00	
				м^3 грунта		8,66	37,24	18086,00	77772,00		33937,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		64,59	2990,77	0,00	193174,00	0,00		139085,00	358840,00	
				м^3 грунта		2990,77	0,00	193174,00	0,00		26581,00		
4	30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		14	3964,25	2655,25	55500,00	37173,00	32,00	31501,00	93961,00	
				м^3 основания		1306,75	1112,66	18295,00	15577,00		6960,00		
5	31	211-201-0206 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		16,1	3574,00		57541,00		57541,00		62144,00	Казахстан
				м^3							4603,00		
6	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2116	1301,18	0,00	2753297,00	0,00		1982375,00	5114521,00	
				м^3 грунта		1301,18	0,00	2753297,00	0,00		378849,00		
7	33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		37	245,59	118,76	9087,00	4394,00		4779,00	14975,00	
				м^3 уплотненного грунта		126,83	52,56	4693,00	1945,00		1109,00		
8	34	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		37	11,56	11,56	428,00	428,00		75,00	543,00	
				м^2 спланированной площади		0,00	2,83	0,00	105,00		40,00		
9	35	1133-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м^3. Установка		20	14253,05	7402,87	285061,00	148057,00	8545,00	149679,00	469519,00	
				м^3		6422,93	2932,01	128459,00	58640,00		34779,00		
10	36	225-204-0192 РСНБ РК 2022	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-Ам-Р		8	672036,00		5376288,00		5376288,00		5806391,00	Казахстан
				шт.							430103,00		
11	41	1133-0104-0112 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 25 т. Установка		30,287	75735,33	34964,59	2293796,00	1058973,00		1263571,00	3841956,00	
				т		40770,74	11379,16	1234823,00	344641,00		284589,00		
12	42	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		30,287	973588,00		29487060,00		29487060,00		31846025,00	Казахстан
				т							2358965,00		
13	43	С ССЦ РК 8.04-08-2022#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		30,287	127444,00		3859896,00		3859896,00		4168688,00	
				т							308792,00		
14	44	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Негостированные метизы,Планка,УА10-1		28,0008	570862,00		15984593,00		15984593,00		17263360,00	Казахстан
				т							1278767,00		
15	45	ТПрайс-лист ТОО "PREALUX DSS"	Знак расцветки фаз		4	8150,89		32604,00		32604,00		35212,00	
				шт							2608,00		
16	46	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж информационных табличек на существующих опорах		4	1294,00	0,00	5176,00	0,00	550,00	4996,00	10986,00	
				шт.		1156,51	0,00	4626,00	0,00		814,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Установка опор(У220-1-9-1шт,У220-1+14-1шт)					60748719,00	1586157,00	54807109,00	3645083,00	69 545 298,00	
								4355453,00	498680,00	0,00	5151496,00		
			Раздел 3: Развозка материалов вдоль линии										
17	47	414-101-0801 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	90,4	754,00		68162,00			5453,00	73615,00	
18	48	414-101-0802 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	90,4	754,00		68162,00			5453,00	73615,00	
19	49	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	34,6425066	917,00		31767,00			2541,00	34308,00	
20	50	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	34,6425066	917,00		31767,00			2541,00	34308,00	
			Итого по разделу 3: Развозка материалов вдоль линии					199858,00	0,00	0,00	0,00	215 846,00	
								0,00	0,00	0,00	15988,00		
			Раздел 4: Монтаж провода										
			Подраздел 1: Монтаж подвески провода										
21	59	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	467463,35 252132,06	145894,08 48055,71	467463,00 252132,00	145894,00 48056,00	69437,00	240150,00 56609,00	764222,00	
22	60	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	593755,41 311024,22	177779,91 61664,23	593755,00 311024,00	177780,00 61664,00	104951,00	298151,00 71352,00	963258,00	
23	61	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4	переход	1	100637,01 37322,91	21333,59 7399,71	100637,00 37323,00	21334,00 7400,00	41981,00	35778,00 10913,00	147328,00	
24	62	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	366526,90 195080,28	122946,67 40150,51	366527,00 195080,00	122947,00 40151,00	48500,00	188185,00 44377,00	599089,00	
25	64	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	467463,35 252132,06	145894,08 48055,71	467463,00 252132,00	145894,00 48056,00	69437,00	240150,00 56609,00	764222,00	
26	65	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4	переход	1	75538,02 30255,85	17507,29 5766,68	75538,00 30256,00	17508,00 5767,00	27775,00	28818,00 8348,00	112704,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	66	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		2	366526,90	122946,67	733054,00	245893,00	97000,00	376369,00	1198177,00	
				переход		195080,28	40150,51	390161,00	80301,00		88754,00		
28	67	1133-0105-0415 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	467463,35	145894,08	467463,00	145894,00	69437,00	240150,00	764222,00	
				переход		252132,06	48055,71	252132,00	48056,00		56609,00		
29	68	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
30	69	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	593755,41	177779,91	593755,00	177780,00	104951,00	298151,00	963258,00	
				переход		311024,22	61664,23	311024,00	61664,00		71352,00		
31	70	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	100637,01	21333,59	100637,00	21334,00	41981,00	35778,00	147328,00	
				переход		37322,91	7399,71	37323,00	7400,00		10913,00		
32	71	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
33	72	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		3	366526,90	122946,67	1099581,00	368840,00	145500,00	564554,00	1797266,00	
				переход		195080,28	40150,51	585241,00	120452,00		133131,00		
34	73	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
35	74	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		2	593755,41	177779,91	1187511,00	355559,00	209903,00	596302,00	1926518,00	
				переход		311024,22	61664,23	622048,00	123328,00		142705,00		
36	75	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		2	100637,01	21333,59	201274,00	42667,00	83961,00	71556,00	294656,00	
				переход		37322,91	7399,71	74646,00	14799,00		21826,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	76	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
38	77	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	593755,41	177779,91	593755,00	177780,00	104951,00	298151,00	963258,00	
				переход		311024,22	61664,23	311024,00	61664,00		71352,00		
39	78	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		1	100637,01	21333,59	100637,00	21334,00	41981,00	35778,00	147328,00	
				переход		37322,91	7399,71	37323,00	7400,00		10913,00		
40	79	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
41	80	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между А-П опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
42	81	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	330046,11	135457,91	330046,00	135458,00	48094,00	151919,00	520522,00	
				переход		146494,25	43404,33	146494,00	43404,00		38557,00		
43	82	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5		1	91715,49	32509,90	91715,00	32510,00	24047,00	36461,00	138430,00	
				переход		35158,62	10417,04	35159,00	10417,00		10254,00		
44	83	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между П-А опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		2	366526,90	122946,67	733054,00	245893,00	97000,00	376369,00	1198177,00	
				переход		195080,28	40150,51	390161,00	80301,00		88754,00		
45	84	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	330046,11	135457,91	330046,00	135458,00	48094,00	151919,00	520522,00	
				переход		146494,25	43404,33	146494,00	43404,00		38557,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	85	1133-0105-0513 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5**		1	91715,49	32509,90	91715,00	32510,00	24047,00	36461,00	138430,00	
				переход		35158,62	10417,04	35159,00	10417,00		10254,00		
47	86	1133-0105-0420 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска**		1	366526,90	122946,67	366527,00	122947,00	48500,00	188185,00	599089,00	
				переход		195080,28	40150,51	195080,00	40151,00		44377,00		
48	87	243-604-0149 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 400/51 мм2**		11,094	3519234,00		39042382,00		39042382,00		42165772,15	Казахстан
				км							3123391,00		
			Итого по подразделу 1: Монтаж подвески провода					50333697,00	3630896,00	40884910,00	5618445,00	60 428 310,15	
								5817896,00	1205158,00	0,00	4476169,00		
			Подраздел 2: ЛПА										
49	111	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1**		10	46965,53		469655,00		469655,00		507227,00	Россия
				шт							37572,00		
50	113	252-204-0311 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-500-1**		105	13904,00		1459920,00		1459920,00		1576714,00	Россия
				шт.							116794,00		
51	117	252-204-1006 РСНБ РК 2022	**Зажим ремонтный типа РАС-500-5А**		30	6977,00		209310,00		209310,00		226055,00	Россия
				шт.							16745,00		
			Итого по подразделу 2: ЛПА					2138885,00	0,00	2138885,00	0,00	2 309 996,00	
								0,00	0,00	0,00	171111,00		
			Подраздел 3: Перевозка грузов										
52	159	413-101-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		0,000040	164,02		1,00				1,00	
				т·км									
			Итого по подразделу 3: Перевозка грузов					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 4: Монтаж провода					52472583,00	3630896,00	43023795,00	5618445,00	62 738 307,15	
								5817896,00	1205158,00	0,00	4647280,00		
			Раздел 5: Монтаж ОКГТ										
			Подраздел 1: Монтаж подвески ОКГТ										
53	161	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022	**Подвеска ОКГТ. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.**		13375	1303,09	837,75	17428829,00	11204907,00	1663583,00	6876623,00	24832024,00	
				м кабеля		340,96	373,13	4560340,00	4990614,00		1944458,00		
54	162	1310-0904-0606 РСНБ РК 2022	**Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 24**		13	570640,79	491806,17	7418330,00	6393480,00	84142,00	1649782,00	9793561,00	
				муфта		72362,16	135681,00	940708,00	1763853,00		725449,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	163	1310-0904-1006 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	12	105610,11 30614,76	74995,35 14359,12	1267321,00 367377,00	899944,00 172309,00		329209,00 127722,00	1724252,00	
56	164	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	13	7824,31 4047,84	3525,56 1408,33	101716,00 52622,00	45832,00 18308,00	3262,00	51070,00 12223,00	165009,00	
57	165	1310-0904-1206 РСНБ РК 2022	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 24	УССЛК	1	195152,01 63936,00	129740,94 24841,08	195152,00 63936,00	129741,00 24841,00	1475,00	54154,00 19944,00	269250,00	
58	166	1310-0204-0201 РСНБ РК 2022	Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	656825,76 656825,76	0,00 0,00	656826,00 656826,00	0,00 0,00		400664,00 84599,00	1142089,00	
			Итого по подразделу 1: Монтаж подвески ОКГТ					27068174,00 6641809,00	18673904,00 6969925,00	1752462,00 0,00	9361502,00 2914395,00	37 926 185,00	
			Подраздел 2: Материалы										
59	167	СТПРАЙС-ЛИСТ	ОКГТ-Ц-А-24 G.652D-11.8	км	13,48	3727587,31		50247877,00		50247877,00	4019830,00	54267707,00	Россия
60	168	СТПРАЙС-ЛИСТ	ОКГТ-С-24 G.652D-15.0	км	1,815	4504437,86		8175555,00		8175555,00	654044,00	8829599,00	Россия
61	169	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной НСО-14,9/15,2П-21(160) К-160	шт	2	115004,93		230010,00		230010,00	18401,00	248411,00	Россия
62	170	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим натяжной НСО-11,8/12,0П-21(80) К-120	шт	24	75309,93		1807438,00		1807438,00	144595,00	1952033,00	Россия
63	171	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим поддерживающий ПСО-11,8/12,0П-33	шт	28	26139,55		731907,00		731907,00	58552,00	790459,00	Россия
64	172	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поддерживающий многороликовый подвес П6Р-30-1	шт	2	1649263,38		3298527,00		3298527,00	263882,00	3562409,00	Россия
65	173	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим соединительный РС-150	шт	3	1629,78		4889,00		4889,00	391,00	5280,00	Россия
66	174	252-204-0809 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	15	2428,00		36420,00		36420,00	2914,00	39334,00	Россия
67	175	252-201-0604 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-16-6 прямое	шт.	3	2185,00		6555,00		6555,00	524,00	7079,00	Россия
68	176	252-201-0603 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое	шт.	24	1673,00		40152,00		40152,00	3212,00	43364,00	Россия
69	177	252-201-0104 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-16-20	шт.	7	4724,00		33068,00		33068,00	2645,00	35713,00	Россия
70	178	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	29	1026,00		29754,00		29754,00	2380,00	32134,00	Россия
71	179	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16	шт.	22	1746,00		38412,00		38412,00	3073,00	41485,00	Россия
72	181	252-201-0204 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	51	1910,00		97410,00		97410,00	7793,00	105203,00	Россия
73	182	252-201-0220 РСНБ РК 2022	Ушко типа УС-16-20 специальное		4	6841,00		27364,00		27364,00		29553,00	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2189,00		
74	183	252-201-0212 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		2	3845,00		7690,00		7690,00		8305,00	Россия
				шт.							615,00		
75	184	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект ввода ОКГТ в соединительную муфту КВГ 9-14/5-8		22	70780,72		1557176,00		1557176,00		1681750,00	Россия
				шт							124574,00		
76	185	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ввод в муфту КВГ 14-17/2-3,6		2	91966,74		183933,00		183933,00		198648,00	Россия
				шт							14715,00		
77	186	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта МОПГ-М-1/128-4КУ3260-К		13	321035,29		4173459,00		4173459,00		4507336,00	Россия
				шт							333877,00		
78	187	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект ввода ОКГТ в концевую муфту КВСм 6-18		2	59869,19		119738,00		119738,00		129317,00	Россия
				шт							9579,00		
79	188	252-201-0710 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-16-3А монтажное		3	4722,00		14166,00		14166,00		15299,00	Россия
				шт.							1133,00		
80	189	252-201-0706 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		24	3418,00		82032,00		82032,00		88595,00	Россия
				шт.							6563,00		
81	190	252-201-0637 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-16-1 регулируемое		3	7524,00		22572,00		22572,00		24378,00	Россия
				шт.							1806,00		
82	191	252-201-0635 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое		24	5561,00		133464,00		133464,00		144141,00	Россия
				шт.							10677,00		
83	192	252-201-0503 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А		21	1838,00		38598,00		38598,00		41686,00	Россия
				шт.							3088,00		
84	193	252-201-0523 РСНБ РК 2022	Скоба типа СКД-16-1		20	3979,00		79580,00		79580,00		85946,00	Россия
				шт.							6366,00		
85	194	252-201-0504 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-16-1А		4	3221,00		12884,00		12884,00		13915,00	Россия
				шт.							1031,00		
86	196	252-201-0306 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-3		30	859,00		25770,00		25770,00		27832,00	Россия
				шт.							2062,00		
87	197	252-201-0662 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое		2	1733,00		3466,00		3466,00		3743,00	Россия
				шт.							277,00		
88	198	252-204-0904 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-100-3В		86	1343,00		115498,00		115498,00		124738,00	Россия
				шт.							9240,00		
89	199	252-204-0905 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3В		7	1606,00		11242,00		11242,00		12141,00	Россия
				шт.							899,00		
90	200	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут шлейфовый СШ.ОКГТ/8-18		8	2865,19		22922,00		22922,00		24756,00	Россия
				шт							1834,00		
91	201	ТПрайс-лист ТОО "Альянс"	Антивандальный ящик		13	125000,00		1644500,00				1644500,00	Казахстан
				шт						1625000,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		125000			1625000,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			19500,00					
92	202	252-201-0421 РСНБ РК 2022	Коромысло типа К2-12-2		2	5181,00		10362,00		10362,00		11191,00	Россия
				шт.							829,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	203	СТПРАЙС-ЛИСТ	Протектор ПЗС-11,8/12,0-13(350)	шт	70	3400,00		238000,00		238000,00	19040,00	257040,00	Россия
94	204	СТПРАЙС-ЛИСТ	Протектор ПЗС-14,9/15,2-13(400)	шт	13	4009,14		52119,00		52119,00	4169,00	56288,00	Россия
95	205	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитный протектор под многороликовый ПЗС-14,9/15,2-21(5400)(П6Р)	шт	2	68703,71		137407,00		137407,00	10993,00	148400,00	Россия
96	206	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации ГВ-4643-02М	шт	80	18735,33		1498826,00		1498826,00	119906,00	1618732,00	Россия
97	207	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации ГВ-5743-02М	шт	70	19038,47		1332693,00		1332693,00	106616,00	1439309,00	Россия
98	208	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации ГВ-5543-02М	шт	3	22619,49		67858,00		67858,00	5429,00	73287,00	Россия
99	209	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации ГВ-5544-02М	шт	5	16716,57		83583,00		83583,00	6687,00	90270,00	Россия
100	210	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации ГВ-4644-02М	шт	7	21677,00		151739,00		151739,00	12139,00	163878,00	Россия
101	211	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации ГВ-5534-02М	шт	3	23373,43		70120,00		70120,00	5610,00	75730,00	Россия
102	213	252-201-0751 РСНБ РК 2022	Звено типа ПРТ-25/16-2 переходное	шт.	2	2598,00		5196,00		5196,00	416,00	5612,00	Россия
103	214	252-201-0750 РСНБ РК 2022	Звено типа ПРТ-25/12-2 переходное	шт.	2	2597,00		5194,00		5194,00	416,00	5610,00	Россия
104	215	252-201-0339 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГН-45-5	шт.	4	30398,00		121592,00		121592,00	9727,00	131319,00	Россия
105	216	252-201-0323 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-25-1	шт.	4	9032,00		36128,00		36128,00	2890,00	39018,00	Россия
106	217	252-201-0605 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-25-6 прямое	шт.	4	3200,00		12800,00		12800,00	1024,00	13824,00	Россия
107	218	252-201-0526 РСНБ РК 2022	Скоба типа СКД-45-1	шт.	4	20340,00		81360,00		81360,00	6509,00	87869,00	Россия
108	219	252-201-0506 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-25-1А	шт.	8	7859,00		62872,00		62872,00	5030,00	67902,00	Россия
109	220	252-201-0436 РСНБ РК 2022	Коромысло типа 2КУ-30-1 универсальное	шт.	2	14312,00		28624,00		28624,00	2290,00	30914,00	Россия
110	221	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	1	408199,00		408199,00		408199,00	32656,00	440855,00	Казахстан
111	222	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	200	122,00		24400,00		24400,00	1952,00	26352,00	Казахстан
112	223	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы ГОСТ 24197-80	100 шт.	4	3343,00		13372,00		13372,00	1070,00	14442,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	224	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	2	2189,00		4378,00		4378,00	350,00	4728,00	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Материалы					77500850,00	0,00	75856350,00	0,00	83 569 359,00	
								0,00	0,00	1644500,00	6068509,00		
			Подраздел 3: Перевозка грузов										
114	225	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка	т	7,988053	1400,00		11183,00			268,00	12367,00	
											916,00		
115	226	411-103-0213 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	103,844689	96,76		10048,00			241,00	11112,00	
											823,00		
116	227	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,04614	7917,35	0,00	8283,00	0,00		6626,00	16102,00	
						7917,35	0,00	8283,00	0,00		1193,00		
117	228	411-103-0213 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	13,59982	69,62		947,00			23,00	1048,00	
											78,00		
118	229	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка	т	7,861015	1400,00		11005,00			264,00	12171,00	
											902,00		
119	230	414-103-0402 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Разгрузка	т	7,861015	1400,00		11005,00			264,00	12171,00	
											902,00		
120	231	413-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	165,081315	227,96		37632,00			903,00	41617,00	
											3082,00		
121	232	411-103-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	235,83045	67,24		15857,00			380,00	17536,00	
											1299,00		
122	233	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,637	917,00		584,00			14,00	646,00	
											48,00		
123	234	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,637	917,00		584,00			14,00	646,00	
											48,00		
124	235	413-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13,377	139,00		1859,00			45,00	2056,00	
											152,00		
125	236	411-103-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	19,11	41,00		784,00			19,00	867,00	
											64,00		
126	237	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,26721	7917,35	0,00	10033,00	0,00		8026,00	19504,00	
						7917,35	0,00	10033,00	0,00		1445,00		
127	238	413-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	26,61141	164,02		4365,00			105,00	4828,00	
											358,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	239	411-103-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	38,0163	48,38		1839,00			44,00 151,00	2034,00	
			Итого по подразделу 3: Перевозка грузов					126008,00 39855,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17236,00 11461,00	154 705,00	
			Итого по разделу 5: Монтаж ОКГТ					104695032,00 6681664,00	18673904,00 6969925,00	77608812,00 1644500,00	9378738,00 8994365,00	121 650 249,00	
			Раздел 6: Прокладка ВОК по территории ПС										
			Подраздел 1: Прокладка ВОК по территории ПС Лисаковская										
129	240	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	7,6744	2492,31 2492,31	0,00 0,00	19127,00 19127,00	0,00 0,00		13771,00 2632,00	35530,00	
130	241	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	5,76	1301,18 1301,18	0,00 0,00	7495,00 7495,00	0,00 0,00		5396,00 1031,00	13922,00	
131	242	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	3,8	206,16 206,16	0,00 0,00	783,00 783,00	0,00 0,00		564,00 108,00	1455,00	
132	243	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	16	331,01 116,90	214,11 97,22	5296,00 1870,00	3426,00 1556,00		2467,00 621,00	8384,00	
133	244	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1,9	3354,00		6373,00		6373,00	510,00	6883,00	Казахстан
134	245	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	254	219,51 154,90	64,61 41,30	55756,00 39345,00	16411,00 10490,00		30399,00 6894,00	93049,00	
135	246	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Труба телекоммуникационная ЗПТ-32**	м	254	455,36		115661,00		115661,00	9253,00	124914,00	
136	247	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	19	611,65 292,25	232,84 80,00	11621,00 5553,00	4424,00 1520,00	1645,00	5092,00 1337,00	18050,00	
137	248	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	203	390,36 299,22	89,91 57,48	79243,00 60742,00	18251,00 11668,00	250,00	44171,00 9874,00	133288,00	
138	249	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,016	123069,84 43296,12	79773,72 21286,11	1969,00 693,00	1277,00 341,00		630,00 208,00	2807,00	
139	250	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	**Прокладка по телу опоры. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.**	м кабеля	11	684,71 365,31	232,84 80,00	7532,00 4018,00	2561,00 880,00	952,00	3527,00 885,00	11944,00	
140	251	СТПРАЙС-ЛИСТ	**ВОК ДПД-нг(А)-HF-24У(2х12)-7кН**	км	0,254	3744751,50		951167,00		951167,00	76093,00	1027260,00	Россия
141	252	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**		0,254	36920,96	23932,12	9378,00	6079,00		3002,00	13370,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км кабеля		12988,84	6385,83	3299,00	1622,00		990,00		
			Прокладка ВОК по территории ПС "Сокол"										
142	253	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента		16	36,42		583,00		583,00		630,00	
				м							47,00		
143	254	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		25,44	2492,31	0,00	63404,00	0,00		45651,00	117779,00	
				$м^3$ грунта		2492,31	0,00	63404,00	0,00		8724,00		
144	255	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		19,08	1301,18	0,00	24827,00	0,00		17875,00	46118,00	
				$м^3$ грунта		1301,18	0,00	24827,00	0,00		3416,00		
145	256	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		12,72	206,16	0,00	2622,00	0,00		1888,00	4871,00	
				$м^2$ спланированной площади		206,16	0,00	2622,00	0,00		361,00		
146	257	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		53	331,01	214,11	17544,00	11348,00		8171,00	27772,00	
				м кабеля		116,90	97,22	6196,00	5153,00		2057,00		
147	258	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		6,354	3354,00		21311,00		21311,00		23016,00	Казахстан
				$м^3$							1705,00		
148	259	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку		429	219,51	64,61	94170,00	27718,00		51343,00	157156,00	
				м канала		154,90	41,30	66452,00	17718,00		11643,00		
149	260	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба телекоммуникационная ЗПТ-32		429	455,36		195349,00		195349,00		210977,00	
				м							15628,00		
150	261	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		60	611,65	232,84	36699,00	13970,00	5194,00	16081,00	57002,00	
				м кабеля		292,25	80,00	17535,00	4800,00		4222,00		
151	262	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		297	390,36	89,91	115937,00	26704,00	365,00	64624,00	195007,00	
				м кабеля		299,22	57,48	88868,00	17072,00		14446,00		
152	263	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,053	123069,84	79773,72	6523,00	4228,00		2088,00	9300,00	
				км кабеля		43296,12	21286,11	2295,00	1128,00		689,00		
153	264	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Прокладка по телу опоры. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.		11	684,71	232,84	7532,00	2561,00	952,00	3527,00	11944,00	
				м кабеля		365,31	80,00	4018,00	880,00		885,00		
154	265	СТПРАЙС-ЛИСТ	ВОК ДПД-нг(А)-HF-24У(2х12)-7кН		0,429	3744751,50		1606498,00		1606498,00		1735018,00	Россия
				км							128520,00		
155	266	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,053	36920,96	23932,12	1957,00	1268,00		626,00	2790,00	
				км кабеля		12988,84	6385,83	688,00	338,00		207,00		
156	267	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента		53	36,42		1930,00		1930,00		2084,00	
				м							154,00		
			Итого по подразделу 1: Прокладка ВОК по территории ПС Лисаковская					3468287,00	140226,00	2908230,00	320893,00	4092320,00	
								419830,00	75166,00	0,00	303140,00		
			Итого по разделу 6: Прокладка ВОК по территории ПС					3468287,00	140226,00	2908230,00	320893,00	4 092 320,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								419830,00	75166,00	0,00	303140,00		
			ИТОГО по акту					221585521,00	24031955,00	178347971,00	18963307,00	258 243 305,15	
								17275088,00	8749054,00	1644500,00	19112364,00		
			ИТОГО по АКТУ :									268 043 236,15	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									1 644 500,00	
			СМР									266 398 736,15	
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					12 464 005,00				12 464 005,00	
			ИТОГО по акту									280 507 241,15	
			Итого с понижающим коэф=0,979350972961									274 715 039,54	
			в том числе:										
			СМР					*(266398736,15)*0,979350972961*				*260 897 861,44*	
			командировочные расходы					*12464005*0,979350972961*				*12 206 635,42*	
			оборудование					*1644500*0,979350972961*				*1 610 542,68*	
			Итого:									*274 715 039,54*	
			НДС			12 %		32 965 804,74					
			Итого с НДС									307 680 844,28	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ермекбаев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Новоковский В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Дата подписания

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Атакулов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дайнеко**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сакова Сан

Начальник СКС Душкевич Ю.В.

Начальник СКС Душкевич Ю.П.

Инженер 2к СКС Кукенов Е.К

инж 2кат СКС Горбунова Е.О.