Типовая №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта»

Наименование объекта: Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование.	код	Наименование.	код
		30	02.06.2020				

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 год

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и						НДС 12% Тенге	ВСЕГО Тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР 2019 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №1				12 967 470			1 556 096	14 523 566
ИТОГО	14 523 566	12 967 470		12 967 470			1 556 096	14 523 566

ЗАКАЗЧИК:
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Калдыгайта»

Директор _____ Сарсенгалиев Е. Н.

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО» форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Калдыгайта»

А К Т

Выполненных работ за июль 2020 года по объекту

Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ														
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	439	28,46	28,46	12493	12493	--	3384	17147					
					--	10,71	--	4700	--	1270						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	439	28,46	28,46	12493	12493	--	3384	17147					
					--	10,71	--	4700	--	1270						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
3.	1101-0101 -0510 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными	м3 грунта	3824	87,3	87,3	333836	333836	--	36876	400369					
					--	13,39	--	51217	--	29657						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		роторными экскаваторами									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	118	1370,6	--	161731	--	--	116446	300431
					1370,6	--	161731	--	--	22254	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2308	30,76	30,76	70987	70987	--	17626	95702
					--	10,61	--	24481	--	7089	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1830	715,39	--	1309167	--	--	942600	2431909
					715,39	--	1309167	--	--	180141	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта под колодцы	м3	112	1370,6	--	153507	--	--	110525	285155
					1370,6	--	153507	--	--	21123	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	118	30,76	30,76	3629	3629	--	901	4893
					--	10,61	--	1252	--	362	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,8	1370,6	--	10691	--	--	7697	19859
					1370,6	--	10691	--	--	1471	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0104 -0402 РСНБ РК	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	м3	4,6	30,76	30,76	141	141	--	35	191
					--	10,61	--	49	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
		НР - 72%; СП - 8%		3,2	715,39	--	2289	--	--	1648	4253
11.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	2289	--	--	315	
		НР - 72%; СП - 8%		7,8	1370,6	--	10691	--	--	7697	19859
12.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	10691	--	--	1471	
		НР - 72%; СП - 8%		4,6	30,76	30,76	141	141	--	35	191
13.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	10,61	--	49	--	14	
		НР - 72%; СП - 8%		2	715,39	--	1431	--	--	1030	2658
14.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	1431	--	--	197	
		НР - 72%; СП - 8%		6,6	651,36	--	4299	--	--	3095	7986
15.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца	м3		651,36	--	4299	--	--	592	
		НР - 72%; СП - 8%		50	48,35	--	2418	--	--	1741	4491
16.	1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки	м2		48,35	--	2418	--	--	333	
		НР - 72%; СП - 8%		393,48	1453	--	571726	--	571726	--	617465
17.	2101-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	45738	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --------	-- --------	2661672 --------	433722 --------	571726 --------	1254720 --------	4229706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1656223	86446	--	313311	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2661672				
		Всего заработная плата	Тенге					1742669			
		Местные материалы	Тенге				571726				
		Накладные расходы	Тенге				1254722				
		Сметная прибыль	Тенге				313312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4229705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2229
		Сметная заработная плата	Тенге					1742669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4229705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2229
		Сметная заработная плата	Тенге					1742669			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ В1									
18.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,135	301237,4	92929,08	643142	198404	10667	482953	1216183
					203312	25180,63	434071	53761	--	90088	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
19.	2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	1192	--	481568	--	481568	--	520093
					--	--	--	--	--	38525	
		СП - 8%									
20.	2301-0501 -1110 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1752,35	553	--	969050	--	969050	--	1046574
					--	--	--	--	--	77524	
		СП - 8%									
21.	2304-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34070	--	68140	--	68140	--	73591
					--	--	--	--	--	5451	
		СП - 8%									
22.	2304-0102 -0304	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином	шт.	8	41351	--	330808	--	330808	--	357273
					--	--	--	--	--	26465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%									
23.	2304-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48146	--	192584	--	192584	--	207991
					--	--	--	--	--	15407	
		СП - 8%									
24.	2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	6827	--	218464	--	218464	--	235941
					--	--	--	--	--	17477	
		СП - 8%									
25.	2302-0304 -2213 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4016	--	16064	--	16064	--	17349
					--	--	--	--	--	1285	
		СП - 8%									
26.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1673	--	36806	--	36806	--	39750
					--	--	--	--	--	2944	
		СП - 8%									
27.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
28.				16	2804	--	44864	--	44864	--	48453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0211 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- 3589	
29.	2305-1206 -1701 РСНБ РК 2015	-Вантузы В6-50 СП - 8%	шт.	1	11899 -------- --	-- -------- --	11899 -------- --	-- -------- --	11899 -------- --	-- -------- 952	12851
30.	2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	113,88	208 -------- --	-- -------- --	23687 -------- --	-- -------- --	23687 -------- --	-- -------- 1895	25582
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- -------- --	-- -------- --	3039279 -------- 434071	198404 -------- 53761	2406805 -------- --	482953 -------- 281778	3804011

Стоимость общестроительных работ	Тенге	666829
Материалы	Тенге	10667
Всего заработная плата	Тенге	487832
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	23687
Накладные расходы	Тенге	482953
Сметная прибыль	Тенге	91983
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1241765
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	471
Сметная заработная плата	Тенге	487832
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2372451
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2372451
Сметная прибыль	Тенге	189796
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2562247
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3804012
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	471
Сметная заработная плата	Тенге	487832

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ В1

31.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	14	34069,44 -------- 8479,02	8147,8 -------- 3101,42	476972 -------- 118706	114069 -------- 43420	244197 -------- --	160505 -------- 50998	688475
	Изм. и		железобетонных и бетонных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	НР - 99%; СП - 8%	конструкций колодца								
32.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10	23862	--	238620	--	238620	--	257710
					--	--	--	--	--	19090	
		СП - 8%									
33.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13903	--	139030	--	139030	--	150152
					--	--	--	--	--	11122	
		СП - 8%									
34.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20	20358	--	407160	--	407160	--	439733
					--	--	--	--	--	32573	
		СП - 8%									
35.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	17541	--	175410	--	175410	--	189443
					--	--	--	--	--	14033	
		СП - 8%									
36.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4639	--	46390	--	46390	--	50101
					--	--	--	--	--	3711	
		СП - 8%									
37.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4586	--	45860	--	45860	--	49529
					--	--	--	--	--	3669	
		СП - 8%									
38.	2303-0101 -0501 РСНБ РК	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	5248	--	52480	--	52480	--	56678
					--	--	--	--	--	4198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
39.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	194181	--	40778	--	40778	--	44040
					--	--	--	--	--	3262	
		СП - 8%									
40.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94	826,44	19,07	77685	1793	54290	20282	105805
					229,81	2,2	21602	207	--	7837	
		НР - 93%; СП - 8%									
41.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,54	3138,02	866,87	20523	5669	10543	6055	28704
					659,1	336,49	4311	2201	--	2126	
		НР - 93%; СП - 8%									
42.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная	кг	7,22	580	--	4188	--	4188	--	4523
					--	--	--	--	--	335	
		СП - 8%									
43.	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр до200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0053	999805,95	465165,24	5299	2465	429	3114	9086
					453832	139630,19	2405	740	--	673	
		НР - 99%; СП - 8%									
44.	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр до300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1141	1336501,06	618999,2	152495	70628	12457	89959	261850
					608328	188061,63	69410	21458	--	19396	
		НР - 99%; СП - 8%									
45.	2301-0201 -0229 РСНБ РК	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 178/194	м	5,3	4940	--	26182	--	26182	--	28277
					--	--	--	--	--	2095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
46.				211	6914	--	1458854	--	1458854	--	1575562
	2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	116708	
		СП - 8%									
47.				0,0106	2102820,42	153449,27	22290	1627	18369	2539	26815
	1122-0601 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		216398	25512,33	2294	270	--	1986	
		НР - 99%; СП - 8%									
48.				0,2282	3065134,63	199914,7	699464	45621	589865	70873	831964
	1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		280358	33354,46	63978	7611	--	61627	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4089679	241872	3565102	353327	4798447
			Тенге		--	--	282706	75907	--	355439	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2552163	
Материалы	Тенге	930150	
Всего заработная плата	Тенге		358613
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	44966	
Местные материалы	Тенге	1052470	
Накладные расходы	Тенге	353328	
Сметная прибыль	Тенге	232439	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3137930	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		326
Сметная заработная плата	Тенге		358613
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1537516	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1537516	
Сметная прибыль	Тенге	123001	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1660517	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4798447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					358613			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12832164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2373000				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				873998				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					216114			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6543633				
		Накладные расходы	Тенге				2091000				
		Сметная прибыль	Тенге				950528				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				12832164				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				192482				
		Итого	Тенге				13024646				
		Доп.работы при работе в зимнее время 3,3%	Тенге				429813				
		Итого	Тенге				13454459				
		Непредвиденные .работы и затраты 2%	Тенге				269089				
		Итого	Тенге				13723548				
		В текущих ценах 2019 года к=1,0498961	Тенге				14408300				
		С понижающим коэфиц.0,9	Тенге				12967470				
		НДС 12%	Тенге				1556096				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге				14523566				

Заказчик: ГУ ««Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта» _____ Сарсенгалиев Е.А.

Технадзор: ТОО «Кумбез» _____ Имангалиев Ж.Н.

Автор: ТОО «Корпарация ШАГ Групп» _____ Байхатов Ж.А.

Типовая №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: ТОО «Калдагайта»

Наименование объекта: Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование.	код	Наименование.	код
		30	02.06.2020				

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 год

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и						НДС 12% Тенге	ВСЕГО Тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР 2019 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №3				2 885 717,79			346 286,13	3 232 003,92
ИТОГО	25 007 839,92	2 885 717,79		2 885 717,79			346 286,13	3 232 003,92

ЗАКАЗЧИК:
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Руководитель _____ Жалледенов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Калдагайта»

Директор _____ Сарсенгалиев Е.А.

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО» форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Калдагайта»

А К Т

Выполненных работ за сентябрь 2020 года по объекту

Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	762	715,39	--	545129	--	--		392493		1012631
					715,39	--	545129	--	--		75010		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта под колодцы	м3	75,97	1370,6	--	104124	--	--		74970		193422
					1370,6	--	104124	--	--		14328		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	79,37	30,76	30,76	2441	2441	--		606		3291
					--	10,61	--	842	--		244		
		НР - 72%; СП - 8%											
4.	1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта	5,13	1370,6	--	7031	--	--		5062		13061
					1370,6	--	7031	--	--		967		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	3,07	30,76 ---	30,76 10,61	94 --	94 33	-- --	23 9	127
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,06	715,39 715,39	-- --	1474 1474	-- --	-- --	1061 203	2738
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,13	1370,6 1370,6	-- --	7031 7031	-- --	-- --	5062 967	13061
8.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	3,07	30,76 ---	30,76 10,61	94 --	94 33	-- --	23 9	127
9.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,26	715,39 715,39	-- --	2332 2332	-- --	-- --	1679 321	4332
10.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца НР - 72%; СП - 8%	м3	4,68	651,36 651,36	-- --	3048 3048	-- --	-- --	2195 419	5663
11.	1101-0107 -1805 РСНБ РК	-Планировка обсыпки НР - 72%; СП - 8%	м2	34,51	48,35 48,35	-- --	1669 1669	-- --	-- --	1201 230	3100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
				РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ В1							
12.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,135	61039,74	--	130320	--	29054	100254	249019
					47431,5	--	101266	--	--	18446	
		НР - 99%; СП - 8%									
13.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1732,13	74,34	24250	1041	4626	18855	46553
					1327,36	33,03	18583	462	--	3448	
		НР - 99%; СП - 8%									
14.	1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	1905,06	49,56	1905	50	216	1645	3834
					1639,44	22,02	1639	22	--	284	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	156475	1090	33896	605129	1550959
			Тенге		--	--	121489	484	--	114885	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				156475				
Материалы			Тенге				33896				
Всего заработная плата			Тенге					121973			
Накладные расходы			Тенге				120753				
Сметная прибыль			Тенге				22178				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				299406				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								131
Сметная заработная плата			Тенге					121973			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				299406				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								131
Сметная заработная плата			Тенге					121973			
				РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(6ШТ) Н=2,0							
15.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка гидрантов пожарных	шт	6	77794,3	161,28	466766	968	455741	10340	515274
					1676,22	64,47	10057	387	--	38168	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.	2305-0301 -1805 РСНБ РК 2015	-Полухомут МС-1	т	0,015	685	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
17.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,03756	195133	--	7329	--	7329	--	7916
					--	--	--	--	--	586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
18.	2303-0103 -0403 РСНБ РК 2015	-Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	753	--	30120	--	30120	--	32530
					--	--	--	--	--	2410	
		СП - 8%									
19.	2303-0103 -0911 РСНБ РК 2015	-Колонка пожарная КПА	шт.	2	100696	--	201392	--	201392	--	217503
		СП - 8%			--	--	--	--	--	16111	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	705617	968	694592	10340	773234
			Тенге		--	--	10057	387	--	57276	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				474095				
Материалы			Тенге				455741				
Всего заработная плата			Тенге					10444			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7329				
Накладные расходы			Тенге				10340				
Сметная прибыль			Тенге				38755				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				523189				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					10444			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				231522				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				231522				
Сметная прибыль			Тенге				18522				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				250044				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				773234				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					10444			

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА

20.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4130,42	692,94	24783	4158	2942	20517	48923
					2947,2	218,94	17683	1314	--	3624	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 108%; СП - 8%									
21.	2401-0202 -0409	-Светоотражающее устройство УС-1	шт.	6	827	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--	--	397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
22.				10,8	693	--	7484	--	7484	--	8083
	2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 108 мм	м		--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%									
23.				0,01698	215312	--	3656	--	3656	--	3948
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	292	
		СП - 8%									
24.				0,00708	246845	--	1748	--	1748	--	1887
	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	42633	4158	20792	20517	68200
			Тенге		--	--	17683	1314	--	5052	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	35148			
Материалы	Тенге	2942			
Всего заработная плата	Тенге		18997		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10366			
Накладные расходы	Тенге	20517			
Сметная прибыль	Тенге	4453			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	60118			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20
Сметная заработная плата	Тенге		18997		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7484			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7484			
Сметная прибыль	Тенге	599			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	8083			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	68201			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20
Сметная заработная плата	Тенге		18997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ В1									
25.				0,4739	29657,8	1099,11	14055	521	11395	2041	17384
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отмостка из бетона В7,5	м3		4512,9	220,38	2139	104	--	1288	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	14055	521	11395	2041	17384
			Тенге		--	--	2139	104	--	1288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14055				
	Материалы		Тенге				11395				
	Всего заработная плата		Тенге					2243			
	Накладные расходы		Тенге				2041				
	Сметная прибыль		Тенге				1288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17384				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2243			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				17384				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2243			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ									
26.				1,107	50848,04	--	56289	--	3782	51982	116932
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		47431,5	--	52507	--	--	8662	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.				50	481,18	24,78	24059	1239	967	21955	49696
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		437,06	11,01	21853	551	--	3681	
		НР - 98%; СП - 8%									
28.				50	981,04	143,06	49052	7153	725	42375	98741
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		823,49	41,31	41174	2066	--	7314	
		НР - 98%; СП - 8%									
29.				50	1873,2	84,98	93660	4249	15029	73434	180461
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1487,64	11,01	74382	551	--	13368	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	223060	12641	20503	189746	445830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	189916	3167	--	33025	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				56289				
		Материалы	Тенге				3782				
		Всего заработная плата	Тенге					52507			
		Накладные расходы	Тенге				51982				
		Сметная прибыль	Тенге				8662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				116932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					52507			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				166771				
		Материалы	Тенге				16721				
		Всего заработная плата	Тенге					140576			
		Сдача и испытание	Тенге				1408				
		Накладные расходы	Тенге				137764				
		Сметная прибыль	Тенге				24363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				328898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					140576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				445830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					193082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2855607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1013122				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				22008				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					6363			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				781178				
		Накладные расходы	Тенге				827773				
		Сметная прибыль	Тенге				211526				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2855607				
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			42834				
		Итого		Тенге			2898441				
		Доп.работы при работе в зимнее время 3,3%		Тенге			95649				
		Итого		Тенге			2994090				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			59882				
		Итого		Тенге			3053972				
		В текущих ценах 2019 года к=1,0498961		Тенге			3206353				
		С понижающим коэфиц.0,9		Тенге			2885717,79				
		НДС 12%		Тенге			346286,13				
		ВСЕГО по АКТУ		Тенге			3232003,92				

Заказчик: ГУ ««Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

Технадзор: ТОО «Кумбез» _____ Имангалиев Ж.Н.

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта» _____ Сарсенгалиев Е.А.

Автор: ТОО «Корпарация ШАГ Групп» _____ Байжатов Ж.А.