Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:

Строительство детского сада на 320 мест, по адресу: мкр. "Акжар", Наурызбайский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за **22 мая 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		8	**26.04.2022 г.**				
		д/с № 4	**11.05.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	243 861 076,00	68 118 591,96							8 174 231,04	76 292 823,00

КГУ "Управление строительства г. Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____Таджибаев О.П.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.

Технический надзор: ТОО MSK "Engineering", БИН 070440006322

Генеральный директор _____Манкеев Ж.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 8 от 26.04.2022 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**1 384 463 098,87**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**1 457 329 578,00**
Скидка, 5%	72 866 479,13

РЕЕСТР № 10
актов выполненных работ за МАЙ 2023 г.

по объекту **"Строительство детского сада на 320 мест, по адресу: мкр. «Акжар», Наурызбайский район, г. Алматы"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	22	2-1-2	Э430	Общестроительные работы	66 188 912	
2	23	2-1-4	Э410	Отопление и вентиляция	7 604 722	
3	24	2-1-5	Э390	Водопровод и канализация	202 395	
4	25	2-1-6	Э370	Электросиловое оборудование и освещение работы	2 296 794	
				Итого:	**76 292 823**	**0**

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Заказчик : КГУ "Управление строительства г. Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 320 мест, по адресу: мкр. "Акжар", Наурызбайский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Детский сад на 320 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 26.04.2022 г., д/с №3 от 27.02.2023 г.

Акт выполненных работ №22

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля лист 10										
1	20	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком /толщ 0,8мм/		452,1	2838,75	31,25	1283399	14128	958466	289780	1699033	
				м примыканий		687,47	9,23	310805	4173		125854		
			Итого по разделу: 1. Кровля лист 10									1699033	
			Раздел: 2. Полы лист 17										
2	72	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		150,005	3937,19	93,76	590598	14064	312748	254419	912618	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	263785	6873		67601		
3	92	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		243,98	3937,19	93,76	960596	22875	508679	413807	1484355	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	429041	11179		109952		
4	107	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		95,885	3937,19	93,76	377517	8990	199913	162628	583357	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	168615	4393		43212		
5	121	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		218,825	3937,19	93,76	861556	20517	456233	371143	1331315	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	384806	10027		98616		
			Итого по разделу: 2. Полы лист 17									4311645	
			Раздел: 3. Окна лист 22										
6	172	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		15,98	4190,55	214,01	66965	3420	31188	30688	105465	
				м2		2024,86	108,94	32357	1741		7812		
7	173	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		14,49	3518,43	215,19	50982	3118	22822	23978	80957	
				м2		1728,2	110,44	25042	1600		5997		
8	174	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		81,19	2662,08	211,96	216134	17209	95908	100785	342273	
				м2		1268,84	110,44	103017	8967		25354		
9	175	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		73,6	3020,57	214,69	222314	15801	89462	112750	361869	
				м2		1590,36	111,79	117050	8228		26805		
			Итого по разделу: 3. Окна лист 22									890564	
			Раздел: 4. Витражи наружние лист 24										
10	181	С1223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		7,56	80328		607280		607280		655862	Казахстан
				м2							48582		
11	183	Е11-090403-0201 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж		0,21168	500020,65	51319,43	105844	10864	4196	64636	184118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		428880	13655,44	90785	2891		13638		
12	188	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из Ал		30,24	3323,34	2,71	100498	82	58254	37946	149519	
				м2		1394,24	0	42162	0		11075		
13	195	С1223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		6,09	80328		489198		489198		528334	Казахстан
				м2							39136		
14	196	Е11-090403-0201 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж		0,17052	500020,65	51319,43	85264	8751	3380	52068	148319	
				т конструкций		428880	13655,44	73133	2329		10987		
			Итого по разделу: 4. Витражи наружние лист 24									1666152	
			Раздел: 5. Витражи тамбурные и внутренние лист 25										
15	200	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из Ал		45,6945	1396,95	2,71	63833	124	0	57338	130865	
				м2		1394,24	0	63709	0		9694		
16	201	Е11-100502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101		3,36	1019,38	35,58	3425	120	0	3014	6954	
				м2		983,8	13,04	3306	44		515		
17	202	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		45,6945	70899		3239694		3239694		3498870	Казахстан
				м2							259176		
18	203	С1223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом		3,36	69930		234965		234965		253762	Казахстан
				м2							18797		
19	204	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		7,4325	2317,61	7,59	17226	56	12959	3222	22084	
				м2 поверхности		566,49	3,93	4210	29		1636		
20	205	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из Ал		12,84	1396,95	2,71	17937	35	0	16112	36773	
				м2		1394,24	0	17902	0		2724		
21	206	Е11-100502-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101		5,88	1019,38	35,58	5994	210	0	5275	12171	
				м2		983,8	13,04	5785	77		902		
22	207	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		6,03	68058		410390		410390		443221	Казахстан
				м2							32831		
23	208	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		6,81	70899		482822		482822		521448	Казахстан
				м2							38626		
24	209	С1223-301-0203	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом		3,78	67092		253608		253608		273897	Казахстан
				м2							20289		
25	210	С1223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом		2,1	69930		146853		146853		158601	Казахстан
				м2							11748		
26	211	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм П175		1,605	2317,61	7,59	3720	12	2798	696	4769	
				м2 поверхности		566,49	3,93	909	6		353		
27	212	С1217-402-0102	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20		14,6256	5319		-77794		-77794		-84017	Казахстан
				м2							-6223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	213	С1217-401-0203	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм		14,6256	10541		154168		154168		166501	Казахстан
				м2							12333		
			Итого по разделу: 5. Витражи тамбурные и внутренние лист 25									5445899	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка лист 27-33										
29	218	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		393,34	839,34	3,58	330146	1408	54419	219871	594018	
				м2 отделываемой поверхности		697,41	1,32	274319	519		44001		
30	228	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		342,46	744,02	3,58	254797	1226	73769	144203	430920	
				м2 отделываемой поверхности		525,03	1,32	179802	452		31920		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка лист 27-33									1024938	
			Раздел: 7. Утепление и отделка стен лист 62.1										
31	369	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		819	930,48	51,05	762063	41810	178198	524257	1389226	
				м2 вертикальной проекции		661,85	26,45	542055	21663		102906		
			Утепление ДЖМ										
32	370	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		601,64	5014,85	31,52	3017134	18963	808454	1755951	5154932	
				м2		3639,58	8,68	2189717	5222		381847		
33	371	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160		75,80664	28105		2130546		2130546		2300990	Казахстан
				м3							170444		
			Утепление кирпичных стен, колонн и ригелей										
34	372	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /т.30мм раствор 1:3/		1471,8	2948,02	42,24	4338896	62169	1448443	2288461	7157546	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1921,65	21,94	2828284	32291		530189		
35	373	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		968,836	4653,78	27,71	4508750	26846	1313257	2541644	7614426	
				м2		3270,57	8,68	3168646	8409		564032		
36	374	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160		101,72778	28105		2859059		2859059		3087784	Казахстан
				м3							228725		
			Отделка стен										
37	375	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм		2968,98	3193,6	11,3	9481735	33550	6410562	2443684	12879453	
				м2 отделываемой поверхности		1023,12	5,72	3037623	16983		954034		
			Утепление и отделка консоли на отм. +3,600										
38	390	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		116,8	5014,85	31,52	585734	3682	156950	340893	1000757	
				м2		3639,58	8,68	425103	1014		74130		
39	391	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160		24,528	28105		689359		689359		744508	Казахстан
				м3							55149		
			Откосы наружние										
40	394	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /шир 150мм, т. 40мм раствор 1:3/		177,45	3748,09	54,92	665099	9745	115055	436611	1189847	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3044,79	30,8	540298	5465		88137		
			Итого по разделу: 7. Утепление и отделка стен лист 62.1									42519469	
			ИТОГО:					40598304	339775	24936261	12695860	57557700	
								15322266	154575		4263536		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		863365					
			Итого с временными									58421064	
			Зимние удорожания			1,35 %		788684					
			Итого с зимними удорожаниями									59209748	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1184195					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60393943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2021 год (40%)									24 157 577	
			в том числе на 2022 год (60%)									36 236 366	
			Итого в текущих ценах									**62 207 624**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1									24 157 577	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0500514									38 050 047	
			НДС			**12 %**						**7 464 915**	
			Итого с НДС									**69 672 539**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 5%			**0,95**						**66 188 912**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*7 091 669*	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист

Кемельбаев Р.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО MSK "Engineering"
Инженер-эксперт

Борангазиев Р.Э.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "АрхСпецСтройПроект"
Инженер по ведению авторского надзора

Куванов Б. Б.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Вице-президент

Мейрманов Б.А.

Заказчик : КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 320 мест, по адресу: мкр. "Акжар", Наурызбайский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей) (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Детский сад на 320 мест (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 8 от 26.04.2022 г., д/с №3 от 27.02.2023 г. (наименование)

Акт выполненных работ №23

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система П1,П2,П3										
			Система П1										
1	210	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,22	6820,87	62,69	137918	1268	85841	50359	203339	
						2512,82	28,57	50809	578		15062		
2	211	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,19	6595,68	49,7	7849	59	5052	2709	11403	
						2300,7	22,43	2738	27		845		
3	212	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,08	7616,77	49,7	274813	1793	201197	71180	373672	
						1990,67	22,43	71824	809		27679		
4	213	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,77	7114,59	46,32	190458	1240	149119	39844	248726	
						1497,9	20,87	40099	559		18424		
5	214	Е11-200101-0211 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,54	7348,62	41,21	415491	2330	328470	83860	539299	
						1497,9	15,57	84691	880		39948		
6	215	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	3,5	29190,16	1765,79	102166	6180	7873	69389	185279	
						25174,8	911,37	88112	3190		13724		
7	216	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	4,34	17346		75282		75282		81305	
											6023		
8	217	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1,866	5609		10466		10466		11303	
											837		
9	218	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	92,4	655		60522		60522		65364	
											4842		
10	219	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	56,6	602,95	27,05	34127	1531	13802	12989	50885	
			Система П2			332,04	0,54	18793	31		3769		
11	231	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,98	6820,87	62,69	13505	125	8406	4931	19911	
						2512,82	28,57	4975	57		1475		
12	232	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,85	6595,68	49,7	78159	589	50307	26978	113548	
						2300,7	22,43	27263	266		8411		
13	233	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,64	7616,77	49,7	202911	1323	148555	52556	275904	
						1990,67	22,43	53032	597		20437		
14	234	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	0,7	29190,16	1765,79	20433	1236	1575	13878	37056	
						25174,8	911,37	17622	638		2745		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	235	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,868	17346		15056		15056		16261	
16	236	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,42	5609		2356		2356	1205	2544	
17	237	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33,6	655		22008		22008	188	23769	
			Система П3								1761		
18	249	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,32	6820,87	62,69	29466	270	18340	10759	43443	
19	250	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,94	2512,82	28,57	10855	123		3218		
20	251	Е11-200101-0202 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	6595,68	49,7	52370	395	33708	18077	76083	
21	252	Е11-200101-0203 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,72	2300,7	22,43	18268	178		5636		
22	253	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 поверхности воздуховодов	1,9	6409,11	62,69	38455	376	23002	14943	57670	
23	254	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3 изоляции	2,356	2512,82	28,57	15077	171		4272		
24	255	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	м2 поверхности воздуховодов	1,38	6482,54	49,7	134318	1030	85618	47172	196009	
25	256	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м3 изоляции	48	2300,7	22,43	47670	465		14519		
26	257	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м3 изоляции	28,2	29190,16	1765,79	55461	3355	4274	37668	100579	
			Итого по разделу: 1. Система П1,П2,П3	м2		25174,8	911,37	47832	1732		7450		
			Раздел: 2. Система В1-В39			332,04	0,54	9364	15		1878		
			Система В1									2845154	
27	281	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,95	6820,87	62,69	74689	687	46487	27272	110118	
28	282	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,8	2512,82	28,57	27515	313		8157		
29	283	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,18	6595,68	49,7	91020	686	58585	31418	132233	
30	284	Е11-200101-0210 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	2300,7	22,43	31750	310		9795		
31	285	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 поверхности воздуховодов	0,7	7616,77	49,7	62305	406	45615	16138	84718	
32	286	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3 изоляции	0,868	1990,67	22,43	16284	183		6275		
33	287	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	м2 поверхности воздуховодов	0,41	7681,65	46,32	130588	788	95959	33512	177228	
34	288	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м3 изоляции	52,8	1990,67	20,87	33841	355		13128		
35	289	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м3	17	29190,16	1765,79	20433	1236	1575	13878	37056	
				м2		25174,8	911,37	17622	638		2745		
						602,95	27,05	10250	460	4146	3961	15283	
						332,04	0,54	5645	9		1132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Система В2										
36	296	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,44	6595,68	49,7	88646	667	57057	30598	128784	
						2300,7	22,43	30921	301		9540		
37	297	Е11-200101-0210 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,44	7681,65	46,32	41788	252	30707	10724	56713	
						1990,67	20,87	10829	114		4201		
38	298	Е11-200101-0207 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,8308	7668,13	44,79	29375	172	21578	7529	39856	
						1990,67	14,76	7626	57		2952		
39	299	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	0,35	29190,16	1765,79	10217	618	787	6939	18528	
						25174,8	911,37	8811	319		1372		
40	300	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,434	17346		7528		7528		8130	
											602		
41	301	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,316	5609		1772		1772		1914	
											142		
42	302	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,6	655		18078		18078		19524	
											1446		
43	303	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9,3	602,95	27,05	5607	252	2268	2134	8360	
						332,04	0,54	3088	5		619		
			Система В3										
44	316	Е11-200101-0210 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,77	7681,65	46,32	28960	175	21280	7432	39303	
						1990,67	20,87	7505	79		2911		
45	317	Е11-200101-0211 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,12	7348,62	41,21	309524	1736	244697	62472	401756	
						1497,9	15,57	63091	656		29760		
46	318	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	1	29190,16	1765,79	29190	1765	2250	19825	52936	
						25174,8	911,37	25175	911		3921		
47	319	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,24	17346		21509		21509		23230	
											1721		
48	320	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,528	5609		2962		2962		3199	
											237		
49	321	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	655		15720		15720		16978	
											1258		
50	322	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	45,8	602,95	27,05	27615	1239	11169	10510	41175	
						332,04	0,54	15207	25		3050		
			Система В4,5										
51	326	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,785	6185,87	62,69	4856	49	2834	1955	7356	
						2512,82	28,57	1973	22		545		
52	327	Е11-200101-0207 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,809	7668,13	44,79	44544	260	32720	11417	60438	
						1990,67	14,76	11564	86		4477		
53	328	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	0,14	29190,16	1765,79	4087	248	315	2776	7412	
						25174,8	911,37	3524	128		549		
54	329	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1736	17346		3011		3011		3252	
											241		
55	330	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,184	5609		1032		1032		1115	
											83		
56	331	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,6	655		10218		10218		11035	
											817		
			Система В6,7										
57	343	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3,96	6820,87	62,69	27011	248	16812	9863	39824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	344	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,14	2512,82 6595,68	28,57 49,7	9951 53689	113 405	34557	2950 18532	77999	
59	345	Е11-200101-0207 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,2325	2300,7 7668,13	22,43 44,79	18728 147477	183 862	108330	5778 37798	200097	
60	346	Е11-200101-0210 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	1990,67 7681,65	14,76 46,32	38286 89875	284 542	66043	14822 23064	121974	
61	347	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 поверхности воздуховодов	0,89	1990,67 29190,16	20,87 1765,79	23291 25979	244 1571	2002	9035 17645	47114	
62	348	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3 изоляции	1,1036	25174,8 17346	911,37	22406 19143	811	19143	3490 20674		
63	349	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	м3	0,73	5609		4095		4095	1531 4423		
64	350	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	рулон	46,8	655		30654		30654	328 33106		
65	351	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	кг	30,9	602,95	27,05	18631	836	7535	2452 7091	27780	
66	355	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Система В8 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,70816	332,04 6185,87	0,54 62,69	10260 10566	17 107	6167	2058 4254	16006	
67	356	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,56	2512,82 6595,68	28,57 49,7	4292 3694	49 28	2377	1186 1275	5366	
68	357	Е11-200101-0209 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,18	2300,7 8408,54	22,43 49,7	1288 43556	13 257	31381	397 11793	59777	
69	358	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 поверхности воздуховодов	0,15	2300,7 29190,16	22,43 1765,79	11918 4379	116 265	337	4428 2974	7941	
70	359	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3 изоляции	0,186	25174,8 17346	911,37	3776 3226	137	3226	588 3484		
71	360	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	м3	0,112	5609		628		628	258 678		
72	361	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	рулон	10,8	655		7074		7074	50 7640		
73	362	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	кг	5,2	602,95	27,05	3135	141	1268	566 1193	4674	
74	365	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Система В9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 26-34 22шт Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	12,20675	332,04 6185,87	0,54 62,69	1727 75509	3 765	44071	346 30402	114384	
75	366	Е11-200101-0207 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,042	2512,82 7668,13	28,57 44,79	30673 368392	349 2152	270604	8473 94418	499835	
76	367	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 поверхности воздуховодов	1,54	1990,67 29190,16	14,76 1765,79	95636 44953	709 2720	3464	37025 30531	81523	
77	368	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3 изоляции	1,8228	25174,8 17346	911,37	38769 31618	1404	31618	6039 34147		
78	369	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	м3	2,024	5609		11353		11353	2529 12261		
79	370	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	рулон	109,9	655		71984		71984	908 77743		
				кг							5759		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	371	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		51,2	602,95	27,05	30871	1385	12486	11749	46030	
				м2		332,04	0,54	17000	28		3410		
			Система В22,23,24,25, 35-39 9шт										
81	374	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,86368	6185,87	62,69	17714	180	10339	7132	26834	
				м2 поверхности воздуховодов		2512,82	28,57	7196	82		1988		
82	375	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,55	6595,68	49,7	30010	226	19316	10359	43599	
				м2 поверхности воздуховодов		2300,7	22,43	10468	102		3230		
83	376	Е11-200101-0209 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка		35,15	8408,54	49,7	295560	1746	212944	80025	405632	
				м2 поверхности воздуховодов		2300,7	22,43	80869	788		30047		
84	377	Е11-260101-1101	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50		1,39	29190,16	1765,79	40574	2455	3127	27557	73582	
				м3 изоляции		25174,8	911,37	34993	1267		5451		
85	378	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		1,7236	17346		29898		29898		32290	
				м3							2392		
86	379	С1234-303-5701	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м		1,024	5609		5744		5744		6203	
				рулон							459		
87	380	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		56,4	655		36942		36942		39897	
				кг							2955		
88	381	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		35,2	602,95	27,05	21224	952	8584	8078	31646	
				м2		332,04	0,54	11688	19		2344		
			Итого по разделу: 2. Система В1-В39									3767889	
			ИТОГО:					4823262	53402	3365655	1299926	6613043	
								1404210	21545		489855		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		99 196				6 712 242	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		90 615				6 802 857	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		136 057				6 938 914	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 775 566	
			в том числе на 2021 год (40%)									4 163 348	
			в том числе на 2022 год (60%)									7 147 295	
			Итого в текущих ценах									2 775 566	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1									4 371 730	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,05000514									857 675	
			НДС			12 %						8 004 971	
			Итого с НДС									7 604 722	
			Итого с учетом тендерной скидки, 5%			0,95						814 792	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист
Кемельбаев Р.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО MSK "Engineering"
Инженер-эксперт
Борангазиев Р.Э.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "АрхСпецСтройПроект"
Инженер по ведению авторского надзора
Куванов Б. Б.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Вице президент
Мейрманов Б.А.

Для форм №2

Заказчик : КГУ "Управление строительства г. Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 320 мест, по адресу: мкр. "Акжар", Наурызбайский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Детский сад на 320 мест

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 26.04.2022 г., д/с №3 от 27.02.2023 г.

Акт выполненных работ №24

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод -В1-										
			Гильзы										
1	59	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	8	1394		11152		11152	892	12044	Казахстан
2	60	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	6	750		4500		4500	360	4860	Казахстан
3	61	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	17	529		8993		8993	719	9712	Казахстан
4	62	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	12,5	310		3875		3875	310	4185	Казахстан
5	63	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131		4262		4262	341	4603	Казахстан
6	64	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	49		490		490	39	529	Казахстан
7	65	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	100	31		3100		3100	248	3348	Казахстан
8	66	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	25	42		1050		1050	84	1134	Казахстан
9	67	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	42	68		2856		2856	228	3084	Казахстан
10	68	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	17	47		799		799	64	863	Казахстан
11	69	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	82	20		1640		1640	131	1771	Казахстан
12	70	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	25	34		850		850	68	918	Казахстан
13	71	С1241-211-1302	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	42	267		11214		11214	897	12111	Казахстан
14	72	С1241-208-2907	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	120	204		24480		24480	1958	26438	Казахстан
15	73	С1241-208-3006	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	67	378		25326		25326	2026	27352	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод -В1-									112952	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение -Т3,-Т4-										
			Гильзы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	109	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		41,5	529		21954		21954		23710	Казахстан
				м							1756		
17	110	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		12,5	310		3875		3875		4185	Казахстан
				м							310		
18	111	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм		18	49		882		882		953	Казахстан
				шт.							71		
19	112	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		88	31		2728		2728		2946	Казахстан
				шт.							218		
20	113	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм		16	42		672		672		726	Казахстан
				шт.							54		
21	114	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм		33	68		2244		2244		2424	Казахстан
				шт.							180		
22	115	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм		22	47		1034		1034		1117	Казахстан
				шт.							83		
23	116	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм		15	34		510		510		551	Казахстан
				шт.							41		
24	117	С1241-208-2907	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"		120	204		24480		24480		26438	Казахстан
				шт.							1958		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение -Т3,-Т4-									63050	
			ИТОГО:					162966	0	162966		176002	
								0	0		13036		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2 640					
			Итого с временными									178 642	
			Зимние удорожания			1,35 %		2 412					
			Итого с зимними удорожаниями									181 054	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 621					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									184 675	
			в том числе на 2021 год (40%)									73 870	
			в том числе на 2022 год (60%)									110 805	
			Итого в текущих ценах									190 221	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1									73 870	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0500514									116 351	
			НДС			12 %						22 827	
			Итого с НДС									213 047	
			Итого с учетом тендерной скидки, 5%			0,95						202 395	
			в т.ч. НДС			*12%*						*21 685*	

Заказчик
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист

_____ ***Кемельбаев Р.***

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" ҚММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор
ТОО MSK "Engineering"
Инженер-эксперт

_____ ***Борангазиев Р.Э.***

MSK Engineering

Сметный отдел технического надзора

_____

Авторский надзор
ТОО "АрхСпецСтройПроект"
Инженер по ведению авторского надзора

_____ ***Куванов Б. Б.***

Для Писем Проектов и Смет

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Строинвест"
Вице-президент

_____ ***Мейрманов Б.А.***

Заказчик : **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 320 мест, по адресу: мкр. "Акжар", Наурызбайский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 320 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 26.04.2022 г., д/с №3 от 27.02.2023 г.**

Акт выполненных работ №25

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-6 Электросиловое оборудование и освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Молниезащита										
1	89	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**		140	2806,68	122,13	392935	17098	206297	125568	559983	
				шт.		1211	34,71	169540	4859		41480		
2	90	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		240	570,59	24,12	136942	5789	64721	49255	201093	
				м		276,8	8,24	66432	1978		14896		
3	91	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		42	3803,03	178,87	159727	7513	101353	38458	214040	
				шт.		1211	60,75	50862	2552		15855		
4	92	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		90	570,59	24,12	51353	2171	24270	18471	75410	
				м		276,8	8,24	24912	742		5586		
5	93	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**		825	444,76	16,55	366927	13653	110641	177529	588012	
				м		294,1	4,77	242632	3935		43556		
6	94	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**		180	753,85	35,74	135693	6433	29612	73153	225554	
				м трассы		553,6	10,85	99648	1953		16708		
7	95	С1243-142-0109	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**		0,1854	158098		29311		29311		31656	Казахстан
				км							2345		
8	96	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**		180	271,05	10,56	48789	1901	3292	32007	87260	
				м		242,2	4,77	43596	859		6464		
9	97	С1241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**		183,6	72		13219		13219		14277	Казахстан
				м							1058		
			Итого по разделу: 1. Молниезащита									1997285	
			ИТОГО:					1334896	54558	582716	514441	1997285	
								697623	16878		147948		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		29 959				2 027 245	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		27 368				2 054 613	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41 092				2 095 705	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2021 год (40%)									838 282	
			в том числе на 2022 год (60%)									1 257 423	
			Итого в текущих ценах									**2 158 641**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1									838 282	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0500514									1 320 359	
			НДС			12 %						**259 037**	
			Итого с НДС									**2 417 678**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 5%			0,95						**2 296 794**	
			в т.ч. НДС			*12%*						*246 085*	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист

Кемельбаев Р.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО MSK "Engineering"
Инженер-эксперт

Борангазиев Р.Э.

Сметный отдел технического надзора

Авторский надзор
ТОО "АрхСпецСтройПроект"
Инженер по ведению авторского надзора

Куванов Б. Б.

Для Писем, Проектов и Смет

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Вице-президент

Мейрманов Б.А.