форма №3-КС

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»

Наименование объекта и его адрес: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ПЯТИМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" В П.ПЯТИМАР ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№92	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ПЯТИМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" В П.ПЯТИМАР ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»	**121067547**	**121067547**	**-**	**121067547**			**-**	**-**	**14528105,64**	**135595652,64**	**-**	**40678695,79**	**94916956,85**

М.П.

Заказчик

Руководитель: ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА"
Ғұмар Р.Қ., _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик

Директор: ТОО «Калдыгайта»
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 92 ОТ 06.05.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ПЯТИМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" В П.ПЯТИМАР ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	72	1662,42	191,12	119694	13760	--	80606	216324
		НР - 72%; СП - 8%			1471,30	83,60	105934	6019		16024	
2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	28	82,89	5,26	2321	147	--	1615	4251
		НР - 72%; СП - 8%			77,63	2,49	2174	70		315	
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Разборка поручня(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,05	43825,42	17893,19	2191	895	251	910	3349
		НР - 69%; СП - 8%			20894,70	5482,12	1045	274		248	
4	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	25,5	124,35	--	3171	--	--	2283	5890
		НР - 72%; СП - 8%			124,35	--	3171	--		436	
5	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	25,5	66,88	--	1706	--	--	1228	3168
		НР - 72%; СП - 8%			66,88	--	1706	--		235	
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	25,5	310,75	17,76	7924	453	--	5544	14545
		НР - 72%; СП - 8%			292,99	8,96	7471	229		1077	
7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	4091,65	155,22	--	635090	--	--	457264	1179742
		НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	635090	--		87388	
8	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	570	224,10	--	127739	--	--	91972	237288
		НР - 72%; СП - 8%			224,10	--	127739	--		17577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	63	713,65	53,87	44960	3394	–	31019	82057
					659,78	24,05	41566	1515		6078	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	204,95	757,78	29,74	155307	6094	–	109647	286151
					728,05	15,00	149213	3075		21196	
11	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	8,8112	1942,35	1212,56	17114	10684	–	6687	25705
					729,79	324,22	6430	2857		1904	
12	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1355,43	310,75	17,76	421201	24071	–	294679	773151
					292,99	8,96	397130	12146		57270	
13	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1355,43	124,35	–	168544	–	–	121352	313087
					124,35	–	168544	–		23192	
14	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1355,43	66,88	–	90654	–	–	65271	168400
					66,88	–	90654	–		12474	
15	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	497,66	102,01	2,68	50764	1336	–	36074	93784
					99,32	1,35	49428	674		6947	
16	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1050,2	32,87	–	34525	–	–	24858	64133
					32,87	–	34525	–		4751	
17	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	60	124,52	–	7471	–	–	5379	13879
					124,52	–	7471	–		1028	
18	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	10,8	224,10	–	2420	–	–	1743	4496
					224,10	–	2420	–		333	
19	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	0,432	1942,35	1212,56	839	524	–	328	1260
					729,79	324,22	315	140		93	
20	1146-0601-0904 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные отапливаемые. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 строительного объема, включая подвал	2	5414,61	1189,30	10829	2379	–	7866	20190
					4225,31	456,64	8451	913		1496	
21	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1705,72	155,22	–	264755	–	–	190624	491809
					155,22	–	264755	–		36430	
22	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	120	224,10	–	26892	–	–	19363	49955
					224,10	–	26892	–		3700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	29,4984	1942,35	1212,56	57296	35768	–	22386	86057
		НР - 72%; СП - 8%			729,79	324,22	21528	9564		6375	
24	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	6	124,35	–	746	–	–	537	1386
		НР - 72%; СП - 8%			124,35	–	746	–		103	
25	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	723,46	66,88	–	48387	–	–	34838	89883
		НР - 72%; СП - 8%			66,88	–	48387	–		6658	
26	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	723,46	310,75	17,76	224816	12848	–	157285	412669
		НР - 72%; СП - 8%			292,99	8,96	211968	6483		30568	
27	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	482	32,87	–	15845	–	–	11409	29435
		НР - 72%; СП - 8%			32,87	–	15845	–		2180	
28	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	32	124,52	–	3985	–	–	2869	7402
		НР - 72%; СП - 8%			124,52	–	3985	–		548	
29	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	84	1286,35	55,69	108053	4678	–	75962	198737
		НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	103375	2128		14721	
30	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	397,2	444,34	19,20	176491	7628	–	124353	324912
		НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	168863	3849		24068	
31	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	51,67	444,34	19,20	22959	992	–	16177	42266
		НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	21967	501		3131	
32	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	122,049	875,62	–	106869	–	–	76946	198520
		НР - 72%; СП - 8%			875,62	–	106869	–		14705	
33	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	283,06	79,39	0,03	22471	10	–	16172	41735
		НР - 72%; СП - 8%			79,35	–	22461	–		3091	
34	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	10,85	444,34	19,20	4821	208	–	3397	8875
		НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	4613	105		657	
35	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	56	1920,30	112,90	107537	6322	–	74866	196994
		НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	101214	2766		14592	
36	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	182,562	328,33	–	59941	–	–	43158	111347
		НР - 72%; СП - 8%			328,33	–	59941	–		8248	
37	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	540,02	38,10	–	20575	–	–	14814	38220
		НР - 72%; СП - 8%			38,10	–	20575	–		2831	
38	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	35	1942,35	1212,56	67982	42439	–	26561	102107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			729,79	324,22	25543	11348		7563	
39	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	21,15							
		НР - 72%; СП - 8%			1942,35	1212,56	41081	25646	--	16051	61702
					729,79	324,22	15435	6857		4570	
40	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2400							
		НР - 72%; СП - 8%			156,19	18,99	374848	45573	--	246966	671560
					137,20	5,72	329275	13734		49745	
41	1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	2							
		НР - 72%; СП - 8%			1442,14	1,20	2884	2	--	2075	5356
					1440,94	--	2882	--		397	
42	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1330							
		НР - 72%; СП - 8%			252,27	1,57	335517	2086	--	240070	621635
					250,70	--	333431	--		46047	
43	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1072							
		НР - 72%; СП - 8%			91,54	0,07	98134	75	--	70602	182235
					91,47	--	98059	--		13499	
44	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	159,03							
		НР - 72%; СП - 8%			1868,87	--	297206	--	--	213989	552091
					1868,87	--	297206	--		40896	
45	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	159,03							
		СП - 8%			524,00	--	83332	--		--	89998
					--	--	--	--		6667	
46	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	159,03							
		СП - 8%			230,00	--	36577	--		--	39503
					--	--	--	--		2926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8167241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4711
		Сметная заработная плата	тенге					4231540			
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
47	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,25							
		НР - 93%; СП - 8%			6302,88	1687,48	14181	3797	8556	3147	18714
					812,60	691,20	1828	1555		1386	
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,5							
		НР - 91%; СП - 8%			64881,66	1965,30	356849	10809	324201	21815	408957
					3970,80	387,84	21839	2133		30293	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125466							
		СП - 8%			221440,00	--	27783	--	27783	--	30006
					--	--	--	--		2223	
50	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18							
		НР - 93%; СП - 8%			2558,69	44,09	46056	794	41492	3652	53685
					209,44	8,71	3770	157		3977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 83,7%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43	2343,34 1260,82	243,93 51,13	100764 54215	10489 2199	36060	47218 11839	159821
52	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт.	2,17	48171,00 --	-- --	104531 --	-- --	104531	-- 8362	112894
53	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	320	2343,34 1260,82	243,93 51,13	749869 403462	78057 16361	268350	390436 91224	1231530
54	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	16,128	50362,00 --	-- --	812238 --	-- --	812238	-- 64979	877217
55	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5	15768,13 4490,06	2374,00 497,60	78841 22450	11870 2488	44521	23193 8163	110196
56	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт.	1,9	48171,00 --	-- --	91525 --	-- --	91525	-- 7322	98847
57	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	17	498,48 160,14	249,26 53,49	8474 2722	4237 909	1515	4285 1021	13780
58	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,3064	98018,27 --	-- --	30033 --	-- --	30033	-- 2403	32435
		ПЕРЕГОРОДКИ П-1									
59	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,44	1861,83 1149,26	27,14 10,27	25023 15446	365 138	9212	14026 3124	42173
60	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	28,224	412,00 --	-- --	11628 --	-- --	11628	-- 930	12559
61	2113-0210-0103 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012 *СП - 8%*	т	0,03444	385264,00 --	-- --	13268 --	-- --	13268	-- 1061	14330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						1100
62	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм *СП - 8%*	шт.	112	43,00 –	– –	4816 –	– –	4816	– 385	5201
63	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	61,44	702,10 182,87	0,73 0,35	43137 11235	45 22	31857	9006 4171	56314
		ОКНА									
64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	591,873	2282,89 1107,32	165,95 77,86	1351183 655392	98224 46083	597567	631327 158601	2141111
65	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	22,6512	2028,41 883,45	163,77 76,92	45946 20011	3710 1742	22225	19578 5242	70766
66	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,7664	2678,43 1203,29	166,90 76,92	10088 4532	629 290	4927	4340 1154	15582
67	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,9032	3197,19 1409,85	166,27 75,88	9282 4093	483 220	4706	3882 1053	14217
68	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2,9032	27435,00 –	– –	79649 –	– –	79649	– 6372	86021
69	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	26,4176	22437,00 –	– –	592732 –	– –	592732	– 47419	640150
70	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	591,873	21769,00 –	– –	12884483 –	– –	12884483	– 1030759	13915242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	273,43	1561,87 222,78	9,34 4,46	427062 60915	2553 1220	363594	55921 38639	521622
72	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	273,43	2284,00 --	-- --	624514 --	-- --	624514	-- 49961	674475
73	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	шт.	266	111,00 --	-- --	29526 --	-- --	29526	-- 2362	31888
74	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%*	м	273,43	946,79 272,17	2,03 1,00	258880 74420	555 273	183905	53779 25013	337671
75	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *СП - 8%*	м	273,43	656,00 --	-- --	179370 --	-- --	179370	-- 14350	193720
76	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,032	55070,71 48557,20	2515,52 449,72	1762 1554	80 14	128	1082 228	3072
77	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,032	540085,00 --	-- --	17283 --	-- --	17283	-- 1383	18665
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,34	90,44 41,68	2,31 0,25	121 56	3 --	62	39 13	173
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,34	160,14 48,73	3,28 0,50	215 65	4 1	146	46 21	281
		ФРАМУГИ									
80	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,9848	2964,33 1495,54	160,55 75,88	8848 4464	479 226	3905	4221 1046	14115
81	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,8762	2028,41 883,45	163,77 76,92	5834 2541	471 221	2822	2486 666	8986
82	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,9656	12875,00 --	-- --	25307 --	-- --	25307	-- 2025	27332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,0192	15278,00 --	-- --	15571 --	-- --	15571	-- 1246	16817
84	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2,8762	18048,00 --	-- --	51910 --	-- --	51910	-- 4153	56062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				22066626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1441265			1347
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
		ТИП Л-508,31М2									
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	40,6648	20949,30 3097,44	1672,87 684,20	851899 125957	68027 27823	657915	144553 79716	1076168
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	25,4155	69964,43 3498,96	7,20 --	1778181 88928	183 --	1689070	83592 148942	2010715
87	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	508,31	1217,09 630,66	85,75 11,40	618657 320569	43586 5796	254502	306783 74035	999475
88	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	508,31	650,98 380,52	42,31 6,50	330900 193420	21506 3305	115974	184922 41266	557088
89	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	м2	1138,6144	114,00 --	-- --	129802 --	-- --	129802	-- 10384	140186
90	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	508,31	1451,45 319,15	26,93 13,23	737787 162228	13689 6727	561870	158818 71728	968333
91	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	508,31	3408,07 46,04	56,21 26,26	1732357 23403	28574 13347	1680380	34546 141352	1908255
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	508,31	1100,88 322,18	27,59 13,23	559591 163767	14022 6727	381802	160264 57588	777444
		ТИП К-707,44М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	56,5952	20949,30 3097,44	1672,87 684,20	1185630 175300	94676 38722	915654	201181 110945	1497756
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	35,372	69964,43 3498,96	7,20 –	2474782 123765	255 –	2350762	116339 207290	2798411
95	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	707,44	1217,09 630,66	85,75 11,40	861015 446151	60661 8067	354203	426965 103038	1391019
96	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	707,44	650,98 380,52	42,31 6,50	460530 269192	29931 4600	161407	257364 57432	775326
97	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	м2	1584,6656	114,00 –	– –	180652 –	– –	180652	– 14452	195104
98	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	707,44	1451,45 319,15	26,93 13,23	1026815 225781	19052 9362	781982	221034 99828	1347677
99	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	707,44	3408,07 46,04	56,21 26,26	2411006 32572	39768 18576	2338666	48079 196727	2655812
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	707,44	1100,88 322,18	27,59 13,23	778810 227923	19515 9362	531372	223048 80149	1082006
		ТИП К-146,41М2									
101	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	146,41	1217,09 630,66	85,75 11,40	178194 92334	12554 1670	73306	88364 21325	287882
102	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	146,41	650,98 380,52	42,31 6,50	95310 55711	6194 952	33405	53263 11886	160460
103	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	м2	327,9584	114,00 –	– –	37387 –	– –	37387	– 2991	40378
104	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	146,41	1451,45 319,15	26,93 13,23	212507 46727	3943 1938	161837	45745 20660	278912
105	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	146,41	3408,07 46,04	56,21 26,26	498976 6741	8230 3844	484005	9950 40714	549640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	146,41	1100,88 322,18	27,59 13,23	161181 47170	4039 1938	109972	46161 16587	223929
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ТИП К-289,44М2									
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	289,44	1100,88 322,18	27,59 13,23	318640 93252	7984 3830	217404	91257 32792	442689
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	289,44	1173,53 23,89	28,11 13,13	339667 6915	8135 3800	324617	10072 27979	377719
109	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	289,44	1217,09 630,66	85,75 11,40	352273 182537	24819 3301	144917	174687 42157	569118
110	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	289,44	650,98 380,52	42,31 6,50	188420 110137	12246 1882	66037	105297 23497	317215
111	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	м2	648,3456	114,00 –	– –	73911 –	– –	73911	– 5913	79824
112	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	289,44	662,14 355,02	43,59 4,99	191649 102758	12616 1443	76275	97949 23168	312766
113	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	289,44	740,85 359,41	67,57 8,35	214432 104026	19558 2417	90848	100057 25159	339648
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	289,44	1100,88 322,18	27,59 13,23	318640 93252	7984 3830	217404	91257 32792	442689
115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	289,44	195,59 3,98	4,68 2,19	56611 1153	1356 633	54102	1679 4663	62953
		ТИП Л-433,41М2									
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	433,41	1100,88 322,18	27,59 13,23	477135 139636	11956 5735	325543	136649 49103	662886
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	433,41	1173,53 23,89	28,11 13,13	508621 10355	12182 5690	486084	15083 41896	565600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	433,41	1217,09 630,66	85,75 11,40	527497 273333	37164 4942	217000	261578 63126	852202
119	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	433,41	650,98 380,52	42,31 6,50	282142 164919	18337 2818	98886	157673 35185	475000
120	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	м2	970,8384	114,00 --	-- --	110676 --	-- --	110676	-- 8854	119530
121	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	433,41	662,14 355,02	43,59 4,99	286977 153871	18892 2161	114214	146669 34692	468338
122	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	433,41	740,85 359,41	67,57 8,35	321092 155770	29286 3619	136036	149826 37673	508592
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	433,41	1100,88 322,18	27,59 13,23	477135 139636	11956 5735	325543	136649 49103	662886
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	433,41	195,59 3,98	4,68 2,19	84770 1726	2030 948	81014	2514 6983	94267
			ТИП К1-14М2								
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	14	1100,88 322,18	27,59 13,23	15412 4511	386 185	10515	4414 1586	21413
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29097309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4071
		Сметная заработная плата	тенге					4781154			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
126	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	2,75	148338,00 70969,62	1137,34 534,92	407930 195166	3128 1471	209636	165175 45848	618953
127	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1700,72 891,70	74,22 57,73	510215 267510	22265 17318	220440	227862 59046	797123
128	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2408,23	1230,89 743,21	7,20 2,24	2964262 1789815	17350 5395	1157097	1436168 352034	4752465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3978,76	1416,74 683,24	11,62 3,56	5636850 2718428	46215 14180	2872207	2186086 625835	8448771
130	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	590	3877,20 2121,15	42,54 21,47	2287546 1251479	25098 12664	1010969	1011314 263909	3562770
131	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	590	2422,23 1837,76	20,70 6,31	1429114 1084279	12214 3726	332621	870404 183961	2483479
132	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2408,23	497,73 291,98	2,84 1,35	1198656 703155	6831 3247	488670	565121 141102	1904880
133	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4568,76	447,65 259,41	2,84 1,35	2045202 1185196	12959 6160	847047	953084 239863	3238149
134	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	96,2	572,60 354,64	1,26 0,60	55084 34116	121 58	20847	27339 6594	89017
135	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	177,52	4438,45 1769,28	23,05 17,35	787913 314083	4093 3081	469737	253731 83331	1124975
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				27020582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9610526			8114
		Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

136	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	910	1143,51 211,90	100,02 24,13	1040594 192825	91019 21962	756750	197604 99056	1337254
137	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	910	189,46 3,92	7,40 1,87	172411 3571	6730 1698	162110	4847 14181	191439
138	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	910	868,16 493,68	51,70 11,39	790022 449244	47050 10368	293728	422843 97029	1309895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	910	697,79	50,27	634992	45748	241442	329516	1041668
		НР - 92%; СП - 8%			382,20	11,39	347802	10368		77161	
140	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	93,73	22829,00	--	2139762	--	2139762	--	2310943
		СП - 8%			--	--	--	--		171181	
141	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	910	331,66	12,37	301809	11254	222222	65277	396452
		НР - 92%; СП - 8%			75,09	2,88	68333	2620		29367	
142	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,96	14181,72	1355,56	27796	2657	61	23816	55742
		НР - 91%; СП - 8%			12794,80	558,16	25078	1094		4129	
143	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,96	264954,00	--	519310	--	519310	--	560855
		СП - 8%			--	--	--	--		41545	
144	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	24,744	102757,86	1379,60	2542640	34137	1967676	498778	3284732
		НР - 90%; СП - 8%			21856,90	540,38	540827	13371		243314	
145	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	38,4	3514,98	23,84	134975	916	76841	51883	201807
		НР - 90%; СП - 8%			1490,06	11,20	57218	430		14949	
146	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	27	93856,39	1004,24	2534123	27114	1895864	560913	3342638
		НР - 90%; СП - 8%			22635,00	447,84	611145	12092		247603	
147	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	192	3577,17	14,77	686818	2836	609965	67819	815008
		НР - 90%; СП - 8%			385,51	6,97	74017	1338		60371	
148	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	44,744	8777,61	55,84	392746	2499	353183	34317	461227
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	37064	1066		34165	
149	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2450	305,46	2,59	748370	6345	665149	71626	885596
		НР - 90%; СП - 8%			31,38	1,11	76876	2709		65600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2450	87,46 75,09	12,37 2,88	214272 183972	30300 7055	–	175745 31201	421219
151	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	2695	104,00 –	– –	280280 –	– –	280280	– 22422	302702
152	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	55	2842,71 1012,82	13,71 3,36	156349 55705	754 185	99890	51419 16621	224389
153	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	192	2842,71 1012,82	13,71 3,36	545801 194462	2633 645	348706	179499 58024	783323
154	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	212,352	2424,00 –	– –	514741 –	– –	514741	– 41179	555921
155	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	68	2842,71 1012,82	13,71 3,36	193304 68872	932 228	123500	63572 20550	277427
156	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	3	22307,46 6335,36	825,38 332,42	66922 19006	2476 997	45440	18003 6794	91719
157	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	3783,00 –	– –	11349 –	– –	11349	– 908	12257
158	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	6	397,00 –	– –	2382 –	– –	2382	– 191	2573
159	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	3	397,00 –	– –	1191 –	– –	1191	– 95	1286
160	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	15	1963,47 1571,76	97,73 25,81	29452 23576	1466 387	4410	22046 4120	55618
161	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	16,59	2769,00 –	– –	45938 –	– –	45938	– 3675	49613
162	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	25	16563,79 5150,32	2374,00 497,60	414095 128758	59350 12440	225987	131314 43633	589042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,6	48171,00	--	462442	--	462442	--	499437
		СП - 8%			--	--	--	--		36995	
164	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	66	272,44	--	17981	--	--	16722	37479
		НР - 93%; СП - 8%			272,44	--	17981	--		2776	
165	1208-0101-0603 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные из брусьев. Смена	м	1200	3322,45	8,75	3986937	10496	2099716	1354682	5768949
		НР - 72%; СП - 8%			1563,94	3,98	1876725	4777		427330	
		СТАНЦИОНАРНАЧ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВХОДА ЧЕРЕЗ СЛУХОВОЕ ОКНО									
166	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	93856,39	1004,24	37543	402	28087	8310	49521
		НР - 90%; СП - 8%			22635,00	447,84	9054	179		3668	
167	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4	8777,61	55,84	3511	22	3158	307	4123
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	331	10		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				25921855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4888
		Сметная заработная плата	тенге					5168461			
		РАЗДЕЛ 6.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
168	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	562,4	377,58	2,92	212352	1644	17924	139226	379704
		НР - 72%; СП - 8%			342,79	1,04	192784	586		28126	
169	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	367	649,52	4,99	238375	1832	20144	156275	426222
		НР - 72%; СП - 8%			589,64	1,77	216399	650		31572	
170	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	4	825,42	7,06	3302	28	252	2183	5924
		НР - 72%; СП - 8%			755,40	2,71	3022	11		439	
171	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	145	1023,06	46,26	148343	6707	--	104415	272978
		НР - 72%; СП - 8%			976,80	23,34	141636	3384		20221	
172	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	145	59,60	0,21	8642	30	--	6212	16042
		НР - 72%; СП - 8%			59,39	0,10	8612	15		1188	
173	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	6	307,14	4,96	1843	30	--	1316	3412
		НР - 72%; СП - 8%			302,18	2,50	1813	15		253	
174	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	14,91	524,00	--	7813	--		--	8438
		СП - 8%			--	--	--	--		625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,91	230,00	–	3429	–		–	3704
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
176	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	39	671,20	5,99	26177	234	–	18764	48536
		НР - 72%; СП - 8%			665,21	3,02	25943	118		3595	
177	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	64	539,92	5,37	34555	344	–	24757	64056
		НР - 72%; СП - 8%			534,55	2,71	34211	173		4745	
178	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	5	1085,41	16,31	5427	82	–	3878	10050
		НР - 72%; СП - 8%			1069,09	8,23	5345	41		744	
179	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	3	614,46	0,62	1843	2	–	1327	3424
		НР - 72%; СП - 8%			613,84	0,31	1842	1		254	
180	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	55	383,96	1,45	21118	80	–	15177	39198
		НР - 72%; СП - 8%			382,52	0,73	21039	40		2904	
181	1215-0101-0405 РСНБ РК 2015	Трубы смывные. Демонтаж	прибор	2	582,27	0,41	1165	1	–	838	2163
		НР - 72%; СП - 8%			581,85	0,21	1164	–		160	
182	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	72	59,60	0,21	4291	15	–	3084	7966
		НР - 72%; СП - 8%			59,39	0,10	4276	8		590	
183	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	4	825,42	7,06	3302	28	252	2183	5924
		НР - 72%; СП - 8%			755,40	2,71	3022	11		439	
184	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,2424	524,00	–	1175	–		–	1269
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
185	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,2424	230,00	–	516	–		–	557
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
186	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.	5	2998,60	480,15	14993	2401	–	9659	26624
		НР - 72%; СП - 8%			2518,45	164,70	12592	823		1972	
187	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка уравнивания потенциалов	шт.	5	3558,00	–	17790	–	17790	–	19213
		СП - 8%			–	–	–	–		1423	
188	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1255	401,32	15,31	503656	19219	151736	242548	805900
		НР - 72%; СП - 8%			265,10	3,32	332701	4172		59696	
189	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	430	505,90	35,08	217537	15083	52190	111277	355120
		НР - 72%; СП - 8%			349,45	9,97	150264	4288		26305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	210	424,34	53,82	89111	11302	12016	49519	149720
		НР - 72%; СП - 8%			313,30	14,20	65793	2983		11090	
191	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	948,6	32,00	--	30355	--	30355	--	32784
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
192	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	331,5	45,00	--	14918	--	14918	--	16111
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
193	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	270,3	70,00	--	18921	--	18921	--	20435
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
194	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	137,7	91,00	--	12531	--	12531	--	13533
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
195	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	30,6	135,00	--	4131	--	4131	--	4461
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
196	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	214,2	159,00	--	34058	--	34058	--	36782
		СП - 8%			--	--	--	--		2725	
197	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1765	584,46	33,70	1031572	59474	291514	499621	1653689
		НР - 72%; СП - 8%			385,60	7,56	680584	13335		122495	
198	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	695	636,35	43,39	442263	30154	118993	216488	711451
		НР - 72%; СП - 8%			421,75	10,88	293116	7561		52700	
199	1308-0206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	80	720,19	78,63	57615	6290	13729	28392	92888
		НР - 72%; СП - 8%			469,95	22,97	37596	1837		6881	
200	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	215	810,06	117,39	174163	25239	37522	85823	280785
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	36,26	111402	7797		20799	
201	1308-0206-1505 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	180	925,85	196,68	166653	35403	31476	80062	266452
		НР - 72%; СП - 8%			554,30	63,46	99774	11423		19737	
202	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	120	360,90	171,88	43308	20626	3884	18469	66720
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	57,12	18798	6854		4942	
203	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0506	269000,00	--	282611	--	282611	--	305220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22609	
204	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	287326,00	--	73268	--	73268	--	79130
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
205	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	446071,00	--	50049	--	50049	--	54053
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	
206	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3672	692135,00	--	254152	--	254152	--	274484
		СП - 8%			--	--	--	--		20332	
207	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	995817,00	--	228540	--	228540	--	246823
		СП - 8%			--	--	--	--		18283	
208	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	1658191,00	--	135308	--	135308	--	146133
		СП - 8%			--	--	--	--		10825	
209	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2193	2696878,00	--	591425	--	591425	--	638739
		СП - 8%			--	--	--	--		47314	
210	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	4181573,00	--	618455	--	618455	--	667931
		СП - 8%			--	--	--	--		49476	
211	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	8305885,00	--	296520	--	296520	--	320242
		СП - 8%			--	--	--	--		23722	
212	2306-0204-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4947	447010,00	--	221136	--	221136	--	238827
		СП - 8%			--	--	--	--		17691	
213	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1224	183706,00	--	22486	--	22486	--	24284
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
214	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	54	76,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
215	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	121	31,00	--	3751	--	3751	--	4051
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				8856584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата	тенге					2529853			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								121130197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ СМР:					121130197					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:					0					
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9.0,8 %					2 810 221					
	ИТОГО:					123 940 418					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,5.0,9 %					1 673 196					
	ИТОГО					125 613 613					
	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					2 512 272					
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					134519495					
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					121067547					
	НДС 2019 Г					14528105,64					
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					135595652,64					

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА": ҒҰМАР Р.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЛДЫГАЙТА: САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MEGA PROM AKSAI": ХАБИБУЛЛИНА Е.А.