	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"04" июля 2018 года

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области от лица которого выступает и.о.руководитель УТЕБАЕВ АДИЛЖАН ТИМУРОВИЧ Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ , улица ЖАБАЙ, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от 03.07.2018 года Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-117" от лица которого выступает директор Попова Ольга Ивановна, Западно-Казахстанская область Зеленовский район с.Новенькое.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 04.07.2018 года Технадзор - эксперт Кушенов Бактыгали, атестат от 28.10.2014г. №7970 от 28.10.2014г. № 7971 на основании договора №2016-30/11 от 30.10.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 03.07.2018 года ТОО "Уралводпроект" директор Темирбаев Жумабай Кабесович ГСЛ №13001588 от 25.01.2013года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция водопровода с.Жалпактал Казталовского района ЗКО.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Жалпакталский с.о., с.Жалпактал .

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___год № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» №KZ62REA00043403 от 12.12.2016г, №KZ16REA00051215 от 14.04.2017г, №KZ85REA00079461 от 04.12.2017 г. и №KZ72REA00095894 от 29.05.2018 г. _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Уралводпроект" №13.063 наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) Приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области_ №59 от 20.06.2014 г_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ декабрь 2016 год ;

месяц, год

Окончание работ июль 2018 год ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;

фактически, месяц: 8 месяцев ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственно-бытовых питевые и противопожарный нужды населения с.Жалпактал	м3/сутки	662,09		662,09	
2.Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	27,6		50,0	

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадка напорно - регулирующих и очистных сооружений					
Головной водозабор	шт	1	1	1	1
Подводящий водовод 1.Общая протяженность в том числе: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -160х9,5 мм /питьевая/: 2. Прокладка проволоки стальная ф3мм в траншее	м м м	550 550 550	550 550 550	1200 1200 1200	1200 1200 1200
Насосная станция 1-го подъема, в том числе: -заглубленный водоприемный колодец из полиэтилена диаметром 2400мм, высотой 11000мм; - скваженный насос SP-46-10 Кз36 3х400V DOL15kW	шт шт шт	1 1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 2

№15ф21910; - Шкаф управления насосомSPMP204 SP46-10; Фильтр Strainer cpl. D200x190x1,0 97942247	шт	1	1	2 2	2 2
Насосная станция 2-го подъема, в том числе: -кирпичное здание насосной станции размерами 6х4м и высотой 3м; -Насос APSU E5 po-me 7kv 50c-24/8 -AKBA E NS 30-36 хоз. питьевые; - насос дренажный UNILIFT KP250-A-11X220-230V № 012H1800;	шт шт шт шт шт	1 1 1	1 1 1	1 1 - 1 1	1 1 - 1 1
Модернизация станции очистки НС 2-подъема: водоочистной установки "ДВС-М/150" производительностью 662,09 м3/сут (27,58 м3/час) -Фильтр SUS RF-SC-40*24; -Картридж SC 30-5; -Узел дозирования ингибитора; -Установка обратного осмоса ООА 10-80/40 50м3/час; -Установка обеззараживания воды ОДВ 50 -50 м3/час	шт к-т шт шт к-т шт шт	1 1	1 1	1 1 24 1 1 1	1 1 24 1 1 1
Ремонт водонапорная башня емкостью 50 м3 Н=18м	шт	1	1	1	1
Поселковая водопроводная сеть	м	46040	46040	47950	47950
1.Общая протяженность в том числе: - труба ПЭ РЕ SDR 26 D					

-110х4,2мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 1 SDR 26 D -90х3,5 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -50х2,0 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -32х3 мм /питьевая/; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм /питьевая/.	м м м м	12755 10671 2737 2472 17405	12755 10671 2737 2472 17405	13951 10671 2770 2793 17405	13951 10671 2770 2793 17405
2.Установка эадвижки флянцевые с обрезным клином корпус из серого чугуна PN-(10 кг/см2), всего, в том числе: -DN 100мм ; - DN 50мм	шт шт шт	205 161 44	205 161 44	205 161 44	205 161 44
3.Вентили проходные муфтовые 15ч8п2. Ру 1,6 Мпа, - Dу- 32 мм; - Dу- 25 мм	шт шт	24 829	24 829	24 829	24 829
4.Счетчик холодной воды ВСКМ-15 -ф 15мм; -ф 32 мм	шт шт	829 24	829 24	829 24	829 24
5. Прокладка провода с алюминевой жилой АПВ ф3мм в траншее.	м	26163	26163	27392	27392
6.Подключение к жилым домам; - административным зданиям	шт шт	829 24	829 24	829 24	829 24
7. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона , всего, в том числе: -диаметром 2000мм; -диаметром 1500мм	шт	375 61 314	375 61 314	375 61 314	375 61 314
8. Пожарные гидранты Н-1,75 м	шт	59	59	59	59
Водозаборные сооружения -горизонтальное бурение /ГНБ : 1.Общая протяженность - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -160х9,5 мм	м	25	25	25	25

/питьевая/;					
Туалет на 1 очко	шт	1	1	1	1
Объекты энергетического хозяйства					
Кабельная линия -0,4 кв НС 1-го подъема	м	217	217	217	217
Кабельная линия -0,4 кв НС 2-го подъема	м	169	169	169	169
Благоустройство площадка очистных и напорно-регулирующих сооружений					
Планировка участка механизированным способом	м2	1290	1290	1290	1290
Благоустройство и ограждение профлистом и укрепление фундаментными блоками ПЭ водоприемного колодца ф2400м	м			120	120
Посадка деревьев - саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8м	шт	29	29	30	30
Устройство покрытия толщиной 7 см из черного щебня подъездной дороги на ПНРС	м2	917	917	420	420
Мембрана RE 8040-BLN$ Картридж 40SL FCP S5-40	шт шт			15 10	15 10
Продолжительность строительства	мес	8	8	8	8
Число рабочих мест	чел.	85	85	39	39

4. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается реконструкция водопровода с. Жалпактал /Караузень/ Казталовского района. Цель реконструкции обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения является река Б.Узень.

Водозабор расположен на берегу р.Б.Узень, со стороны поселка на расстоянии 1200 м.

Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде: Забор воды из реки Б.Узень, через затопленный оголовок по самотечному водоводу 25м поступает в береговой полиэтиленовый колодец ф2400 м, затем по напорному водоводу протяженностью 1,200 км, исходная вода подается на установку ммодернизации станции очистки НС 2-подъема для прохождения через установка обратного осмоса ООА 10-80/40- 50м3/час и установку обеззараживания воды ОДВ 50- 50 м3/час питьевой воды расположенных в здании насосной станции 2-го подъема. После прохождения через установку обратного осмоса и обеззараживания питьевая вода насосами НС-2-го подъема , вода подается в существующие резервуары чистой воды емкостью по 500 $м^3$-2 шт.

Из резервуаров питьевая вода насосами насосной станцией II –го подъема подается в водонапорную башню емкостью 50м3 и далее в поселковую водопроводную сеть с.Жалпактал и Караузень. Общая протяженность поселковой сети составляет 46,040км, питьевая вода подведена к 829 жилому дому поселка и 24-м административным зданиям. Для электроснабжения площадки головного водозабора построена кабельная линия 0,4 кВ и кабельная линия ,4 кВ НС- 2 подъема .

краткие технические хаоактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и кострукциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

На насосной станции 1-го подъема:

- установка -погружного насоса SP-46-10 Кз36 3х400V DOL15kW №15ф21910. -1 щт;
- установка шкафа управления насосом SPMP204 SP46-10 -1 шт
-установка фильтр Strainer cpl. D200x190x1,0 97942247 -1 шт;

На насосной станции 2-го подъема:

- установка насосa AKBA E NS 30-36 хоз. питьевые; -1 шт;
- установка насоса дренажный UNILIFT KP250-A-11X220-230V № 012H1800; -1 шт;

Модернизация станции очистки НС 2-подъема

-Фильтр SUS RF-SC-40*24 -1 шт;
-Картридж SC 30-5 -24 шт;
-Узел дозирования ингибитора -1 шт;
-Установка обратного осмоса ООА 10-80/40 50м3/час -1 шт;
-Установка обеззараживания воды ОДВ 50 50 м3/час -1шт.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 393 690,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 273 913,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 51 895,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 370 126,7 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 357 979,7 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 28 172,56 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию **Реконструкция водопровода с.Жалпактал Казталовского района ЗКО**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Утебаев А. Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **Кушенов Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Темирбаев Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Попова О.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.