Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"03" июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Новенькое, ул. Женіс, 1***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция водопровода в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО», *Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Жалпакталский с.о., с. Жалапактал,***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО», руководитель Утебаев Адилжан Тимурович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

наименование организации

1) 3. Проект (проектно-сметная документация ***Товарищестов с оганиченной ответственностью "Уралводпроект", рабочий проект №13.063***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Государственной учреждение «Отдел архтектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО » №.59 от 20.06.2014 г.***,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели по генплану площадка головного водозабора					
. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственнобытовых питевые и противопожарный нужды	м3/сут	662,09		662,09	

населения с.Жалпактал					
Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	27,6		27,6	

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадка напорно - регулирующих и очистных сооружений					
Головной водозабор	шт	1	1	1	1
Подводящий водовод 1 .Общая протяженность	м	550	550	1200	1200
в том числе: -труба ПЭ PE 100 SDR 17 D -160x9,5 мм /питьевая/:	м	550	550	1200	1200
2. Прокладка проволоки стальная Ø 3 мм в траншее	м	550	550	1200	1200
Насосная станция 1-го	шт	1	1	1	1
подъема, в том числе: -заглубленный водоприемный колодец из полиэтилена диаметром 2400мм, высотой 11000мм;	шт	1	1	1	1
- скваженный насос 8SP-46- 10 Кз36 3x400V DOL15кW	шт	1	1	2	2
№15ф21910; - Шкаф управления насосом SPMP204 SP46-10;	шт	1	1	2	2
Фильтр Strainer cpl. D200x190x1,0 97942247				2	2
Насосная станция 2-го	шт	1	1	1	1
подъема, в том числе:					
-кирпичное здание насосной станции размерами 6x4 м и высотой 3 м;	шт	1	1	1	1
-Насос APSO E5 po-me 7кV 50c-24/8	шт	1	1	-	-
-АКВА NS 30-36 хоз. питьевые;	шт			1	1
- насос дренажный UNILIFT KP250-A-11X220-230V № 012H1800;	шт			1	1
Модернизация станции очистки НС 2-подъема: водоочистной установки "ДВС-М/150"	шт	1	1	1	1

производительностью 662,09 м3/сут (27,58 м3/час)	к-т	1	1		
-Фильтр 8(38 КР-8С-40*24;	шт			1	1
-Картридж 8С 30-5;	шт			24	24
-Узел дозирования ингибитора;	к-т			1	1
-Установка обратного осмоса ООА 10-80/40 50м3/час;	шт			1	1
-Установка обеззараживания воды ОДВ 50 - 50 м3/час	шт			1	1
Ремонт водонапорная башня емкостью 50 м3 Н=18м	шт	1	1	1	1
Поселковая водопроводная сеть	м	46040	46040	47950	47950
1 .Общая протяженность в том числе:					
- труба ПЭ PE SDRE 26 D-110х4,2мм /питьевая/;	м	12755	12755	12755	12755
-труба ПЭ PE 100 SDR 26 D-90х3,5 мм /питьевая/;	м	10671	10671	10671	10671
-труба ПЭ PE 100 SDR 26 D-50х2,0 мм /питьевая/;	м	2737	2737	2737	2737
-труба ПЭ PE 100 SDR 11 D -32х3 мм /питьевая/;	м	2472	2472	2472	2472
-труба ПЭ PE 100 SDR 11 D -25х2,3 мм /питьевая/.	м	17405	17405	17405	17405
2.Установка задвижки флянцевые с обрезным клином корпус из серого чугуна РМ-(10 кг/см2), всего, в том числе:	шт	205	205	205	205
- DN 100 мм;	шт	161	161	161	161
- DN 50мм	шт	44	44	44	44
3.Вентили проходные муфтовые 15ч8п2. Ру 1,6 Мпа, - Dy- 32 мм;	шт	24	24	24	24
- Dy- 25 мм	шт	829	829	829	829
4.Счетчик холодной воды ВСКМ-15 -Ø 15мм;	шт	829	829	829	829
- Ø 32 мм	шт	24	24	24	24
5. Прокладка провода с алюминиевой жилой АПВ Ø 3 мм в траншее.	м	26163	26163	26163	26163
6.Подключение к жилым домам;	шт	829	829	829	829
- административным зданиям	шт	24	24	24	24
7. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона, всего, в том числе:	шт	375	375	375	375

-диаметром 2000мм; -диаметром 1500мм 8. Пожарные гидранты И- 1,75 м	 шт	61 314 59	61 314 59	61 314 59	61 314 59
Водозаборные сооружения - горизонтальное бурение /ГПБ: 1 .Общая протяженность - трубаПЭ РЕ 100 8ОК 17 0-160х9,5 мм	м	25	25	25	25
/питьевая/;					
Туалет на 1 очко 9	шт	1	1	1	1
Объекты энергетического хозяйства					
Кабельная линия -0,4 кв НС 1-го подъема	м	217	217	217	217
Кабельная линия -0,4 кв НС 2-го подъема	м	169	169	169	169
Благоустройство площадка очистных и напорно-регулирующих сооружений		•			
Планировка участка механизированным способом	м2	1290	1290	1290	1290
Благоустройство и ограждение профлистом и укрепление фундаментными блоками ПЭ водоприемного колодца ф2400м	м			120	120
Посадка деревьев - саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8м	шт	29	29	30	30
Устройство покрытия толщиной 7 см из черного щебня подъездной дороги на ПНРС	м2	917	917	420	420
Мембрана КЕ 8040-ВЬШ Картридж 408Б РСР 85-40	шт шт			15 10	15 10
Продолжительность строительства	мес	8	8	8	8
Число рабочих мест	чел. *	85	85	39	39

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-
Показатели	По проекту	Фактически	

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается реконструкция водопровода с. Жалпактал /Караузень/ Казталовского района. Цель реконструкции обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения является река Б. Узень.

Водозабор расположен на берегу р. Б. Узень, со стороны поселка на расстоянии 1200 м.

Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде: Забор воды из реки Б. Узень, через затопленный оголовок по самотечному водоводу 25м поступает в береговой полиэтиленовый колодец ф2400 м, затем по напорному водоводу протяженностью 1,200 км, исходная вода подается на установку ммодернизации станции очистки НС 2-подъема для прохождения через установка обратного осмоса ООА 10-80/40- 50м3/час и установку обеззараживания воды ОДВ 50- 50 м3/час питьевой воды расположенных в здании насосной станции 2-го подъема. После прохождения через установку обратного осмоса и обеззараживания питьевая вода насосами НС-2-го подъема , вода подается в существующие резервуары чистой воды емкостью по 500 м^3-2 шт.

Из резервуаров питьевая вода насосами насосной станцией II -го подъема подается в водонапорную башню емкостью 50м3 и далее в поселковую водопроводную сеть с.Жалпактал и Караузень. Общая протяженность поселковой сети составляет 46,040 км, питьевая вода подведена к 829 жилому дому поселка и 24-м административным зданиям. Для электроснабжения площадки головного водозабора построена кабельная линия 0,4 кВ и кабельная линия, 4 кВ НС- 2 подъема.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

<u>На насосной станции 1-го подъема:</u>

- установка -погружного насоса 8Р-46-10 КзЗб 3х400У ООЫ5к\У №15ф21910. -1 шт;
- установка шкафа управления насосом 8РМР204 8Р46-10 -1 шт
- установка фильтр 81гатех ср1. 0200х190х1,0 97942247 -1 шт;

<u>На насосной станции 2-го подъема:</u>

- установка насоса АКВА Е К8 30-36 хоз. питьевые; -1 шт;
- установка насоса дренажный ОМЫРТ КР250-А-11Х220-230У №012Н1800; -1шт;

<u>Модернизация станции очистки НС 2-подъема</u>

-Фильтр 808 КР-8С-40*24 -1 шт:
-Картридж 8С 30-5 -24 шт;
-Узел дозирования ингибитора -1 шт;
-Установка обратного осмоса ООА 10-80/40 50м3/час -1 шт;
-Установка обеззараживания воды ОДВ 50 50 м3/час -1шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***<u>декабрь 2017 года</u>***;
месяц, год
окончание работ ***<u>июль 2018 года</u>***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**
фактически, месяц: **8**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопровода с.Жалпактал, Казталовского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Попова Ольга Ивановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «03» ***июля*** 2018г.
подпись, дата

Место печати (при наличии)