Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	981140002331			№93	30.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**6 373 978**	**6 373 978**	**5 691 052**				**682 926**	**6 373 978**
Удержание аванса 30%	**1 912 193**	**1 912 193**						**1 912 193**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**4 461 785**	**4 461 785**	**3 983 736**				**478 048**	**4 461 785**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет" БИН 981140002331

Директор _____ **Байметов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка»
Эксперт _____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961; Аттестаты №№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г., №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г. №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **№93 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01]										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	$м^3$	148,62825	374,0 0,0	374,0 77,0	55 587,0 0,0	55 587,0 11 444,0			55 587,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	4,59675	9 347,0 9 347,0	0,0 0,0	42 966,0 42 966,0	0,0 0,0			42 966,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					98553,00 42966,00	55587,00 11444,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98553,00	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
3	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	4,76	9 389,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	44 692,0 18 816,0	25 851,0 7 968,0	24,0		44 692,0	
4	8	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	5,474	6 364,0		34 837,0		34 837,0		34 837,0	
5	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4,76	10 321,0 5 724,0	2 845,0 547,0	49 128,0 27 246,0	13 542,0 2 604,0	8 340,0		49 128,0	
6	10	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	4,8552	26 980,0		130 993,0		130 993,0		130 993,0	
7	11	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	11,7	24 132,0 13 957,0	4 451,0 830,0	282 344,0 163 297,0	52 077,0 9 711,0	66 971,0		282 344,0	
8	12	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	11,8755	29 115,0		345 755,0		345 755,0		345 755,0	
9	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27216	391 425,0		106 530,0		106 530,0		106 530,0	
10	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,22046	313 427,0		382 525,0		382 525,0		382 525,0	
11	30	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	3	5 391,0 1 823,0	2 914,0 583,0	16 173,0 5 469,0	8 742,0 1 749,0	1 962,0		16 173,0	
12	31	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	14	5 961,0 2 110,0	2 857,0 571,0	83 454,0 29 540,0	39 998,0 7 994,0	13 916,0		83 454,0	
13	32	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	10	7 967,0 3 211,0	3 640,0 728,0	79 670,0 32 110,0	36 400,0 7 280,0	11 160,0		79 670,0	
14	33	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	37	12 949,0 4 891,0	6 384,0 1 276,0	479 113,0 180 967,0	236 208,0 47 212,0	61 938,0		479 113,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,554	50 719,5		1 752 562,0		1 752 562,0		1 752 562,0	
16	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	63 650,0 62 275,0	1 375,0 377,0	3 072,0 3 005,0	66,0 18,0			3 072,0	
17	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	413 600,0		19 960,0		19 960,0		19 960,0	
18	37	6103-0101-0304 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,476	22 414,0 16 122,0	3 419,0 709,0	10 669,0 7 674,0	1 627,0 337,0	1 368,0		10 669,0	
19	38	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,48552	26 980,0		13 099,0		13 099,0		13 099,0	
20	43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	66 254,0 45 100,0	11 848,0 2 190,0	412 100,0 280 522,0	73 695,0 13 622,0	57 883,0		412 100,0	
21	44	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3133	28 102,0		177 416,0		177 416,0		177 416,0	
22	45	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	86 044,0 80 417,0	891,0 116,0	45 861,0 42 862,0	475,0 62,0	2 524,0		45 861,0	
23	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	391 425,0		37 577,0		37 577,0		37 577,0	
24	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	343 657,0		150 178,0		150 178,0		150 178,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					4 657 708,0 791 508,0	488 681,0 98 557,0	3 377 518,0 0,0	0,0 0,0	4 657 708,0	
			Итого по смете:					4 756 261,0 834 474,0	544 268,0 110 001,0	3 377 518,0 0,0	0,0 0,0	4 756 261,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)**								4756261*9,4/100	447 089	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4756261+0+0+447088,53	5 203 350	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**								5203349,53*5/100	260 167	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (2%)**								5203349,53*2/100	104 067	
			Итого									5 567 584	
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368								0,67*1,0368	3 867 556	
			в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557								0,33*1,0557	1 939 640	
			Итого:									5 807 196	
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98									5 691 052	
			НДС 12%									682 926	
			Итого:									6 373 978	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",
БИН 030140000300
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» — Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г., №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г., №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" — Каирбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.