Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Даулет"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	981140002331			№93	30.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**22 434 084**	**16 060 106**	**14 339 380**				**1 720 726**	**16 060 106**
Удержание аванса 30%	**6 730 225**	**4 818 032**						**4 818 032**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**15 703 859**	**11 242 074**	**10 037 566**				**1 204 508**	**11 242 074**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Руководитель _____ **Талеев К.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка»
Эксперт _____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961
№ KZ33VJE00068473; № KZ96VJE00067727; № KZ50VJE00067294

Подрядчик:
ТОО "Даулет" БИН 981140002331

Директор _____ **Байметов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№93 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундамент										
1	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	76,8	1 574,0 1 264,0	43,0 6,0	120 883,0 97 075,0	3 303,0 461,0	20 506,0		120 883,0	
2	16	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	184,32	511,0		94 188,0		94 188,0		94 188,0	
3	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 574,0 1 264,0	43,0 6,0	5 383,0 4 323,0	148,0 21,0	913,0		5 383,0	
4	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	511,0		4 194,0		4 194,0		4 194,0	
5	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	154,56	1 574,0 1 264,0	43,0 6,0	243 277,0 195 364,0	6 646,0 927,0	41 268,0		243 277,0	
6	40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	370,944	511,0		189 552,0		189 552,0		189 552,0	
7	41	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	31,1	5 129,0 988,0	19,0 5,0	159 512,0 30 727,0	591,0 156,0	128 194,0		159 512,0	
8	42	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120,0		8 584,0		8 584,0		8 584,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					825 573	10 688	487 399	0	825 573	
								327 489	1 565	0	0		
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
9	48	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	73,83	21 185,0 20 702,0	481,0 154,0	1 564 088,5 1 528 428,5	35 512,5 11 370,0	147,5		1 564 088,5	
10	49	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	17,7192	27 404,0		485 577,0		485 577,0		485 577,0	
11	50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	56,1108	99 114,0		5 561 366,0		5 561 366,0		5 561 366,0	
12	53	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,6952	99 114,0		564 474,0		564 474,0		564 474,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	54	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,105	374 376,0 62 275,0	1 375,0 377,0	39 309,0 6 539,0	145,0 40,0	32 625,0		39 309,0	
14	63	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 674,0 779,0	624,0 120,0	107 136,0 49 856,0	39 936,0 7 680,0	17 344,0		107 136,0	
15	64	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 712,0 4 283,0	3 380,0 651,0	15 424,0 8 566,0	6 760,0 1 302,0	98,0		15 424,0	
16	65	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	132 207,0		34 903,0		34 903,0		34 903,0	
17	66	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	123 947,0		83 788,0		83 788,0		83 788,0	
18	67	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	128 884,0		27 581,0		27 581,0		27 581,0	
19	68	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	125 741,0		55 326,0		55 326,0		55 326,0	
20	69	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	153 660,0		35 034,0		35 034,0		35 034,0	
21	70	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	160 385,0		90 938,0		90 938,0		90 938,0	
22	71	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	118 749,0		26 956,0		26 956,0		26 956,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					8 691 901 1 593 390	82 354 20 392	7 016 158 0	0 0	8 691 901	
			Раздел 4: Плиты покрытия										
23	72	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	9 572,0 4 177,0	3 679,0 703,0	201 012,0 87 717,0	77 259,0 14 763,0	36 036,0		201 012,0	
24	73	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	150,1456	12 496,0		1 876 219,0		1 876 219,0		1 876 219,0	
25	74	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 500 627,0 278 575,0	15 644,0 3 104,0	52 732,0 9 789,0	550,0 109,0	42 393,0		52 732,0	
26	75	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	28 597,0		5 433,0		5 433,0		5 433,0	
27	76	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	47 644,0 33 228,0	6 636,0 1 251,0	70 513,0 49 177,0	9 821,0 1 851,0	11 515,0		70 513,0	
28	77	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	28 597,0		42 958,0		42 958,0		42 958,0	
29	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	391 425,0		16 048,0		16 048,0		16 048,0	
30	79	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	343 657,0		32 647,0		32 647,0		32 647,0	
31	80	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	311 558,0		62 935,0		62 935,0		62 935,0	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					2 360 497 146 683	87 630 16 723	2 126 184 0	0 0	2 360 497	
			Раздел 5: Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	94	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,10504	99 114,0		10 411,0		10 411,0		10 411,0	
								10 411	0	10 411	0	10 411	
			Итого по разделу 5: Кровля					0	0	0	0		
			Раздел 6: Разные работы										
33	171	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,9652	99 114,0		95 665,0		95 665,0		95 665,0	
								95 665	0	95 665	0	95 665	
			Итого по разделу 6: Разные работы					0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					11 984 047	180 672	9 735 817	0	11 984 047	
								2 067 562	38 680	0	0		
												11 984 047	
		Итого по акту										1 126 500	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)**		*9,40%*							13 110 547	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		*5%*							655 527	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**		*2%*							262 211	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (2%)**									14 028 286	
			Итого	*67%*	*1,0368*							9 744 833	
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*33%*	*1,0557*							4 887 188	
			в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557									14 632 021	
			Итого:		*0,98*							14 339 381	
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*12%*							1 720 726	
			НДС 12%									16 060 106	
			Итого:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» — Ахметжанов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" — Каирбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.