Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	981140002331			№297	30.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**132 923 246,60**	**132 923 246,60**	**47 474 630,00**				**5 696 955,60**	**53 171 585,60**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**132 923 246,60**	**132 923 246,60**	**47 474 630,00**				**5 696 955,60**	**53 171 585,60**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Экспертиза»
Эксперт _____ **Ахмеджанов К.А.**
ИИН 960223350951
№ KZ33VJE00068473; № KZ56VJE00067727; № KZ50VJE00067294

Подрядчик:

ТОО "Даулет" БИН 981140002331

Директор _____ **Байметов А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **М11-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №9

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	93,59775	97,0 0,0	97,0 24,0	9 079,0 0,0	9 079,0 2 246,0			9 079,0	
2	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	93,59775	48,0 0,0	48,0 12,0	4 493,0 0,0	4 493,0 1 123,0			4 493,0	
3	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^2$	93,59775	644,0 396,0	248,0 79,0	60 277,0 37 065,0	23 212,0 7 394,0			60 277,0	
4	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	16,51725	3 702,0 3 702,0	0,0 0,0	61 147,0 61 147,0	0,0 0,0			61 147,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					134 996 98 212	36 794 10 763	0 0	0 0	134 996	
			Раздел 2: Фундамент										
5	26	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	321 269,0 227 073,0	27 488,0 7 505,0	11 855,0 8 379,0	1 014,0 277,0	2 462,0		-11 855,0	
6	27	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407,0		6 177,0		6 177,0		-6 177,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					18 032 8 379	1 014 277	8 639 0	0 0	-18 032	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
7	54	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,105	374 376,0 62 275,0	1 375,0 377,0	39 309,0 6 539,0	145,0 40,0	32 625,0		-39 309,0	
8	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	305 209,0 278 575,0	15 644,0 3 104,0	15 236,0 13 906,0	781,0 155,0	549,0		15 236,0	
9	61	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 115 764,0		39 989,0		39 989,0		39 989,0	
10	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	343 657,0		4 839,0		4 839,0		4 839,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					99 373 20 445	926 195	78 002 0	0 0	20 755	
			Раздел 6: Разные работы										
11	117	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,17642	355 224,0	52 958,0	62 669,0	9 343,0	811,0		62 669,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		297 669,0	13 109,0	52 515,0	2 313,0				
12	118	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	375 550,0		66 255,0		66 255,0		66 255,0	
13	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	9,17384	266,0 190,0	4,0 0,0	2 440,0 1 743,0	37,0 0,0	661,0		2 440,0	
14	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	9,17384	407,0 222,0	7,0 2,0	3 734,0 2 037,0	64,0 18,0	1 633,0		3 734,0	
15	121	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	4,1	5 559,0 4 102,0	63,0 18,0	22 792,0 16 818,0	258,0 74,0	5 715,0		22 792,0	
16	122	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	4,715	3 614,0		17 040,0		17 040,0		17 040,0	
17	123	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	3,92	7 834,0 4 850,0	37,0 8,0	30 709,0 19 130,0	145,0 31,0	11 435,0		30 709,0	
18	124	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	8,7	946,0 866,0	48,0 16,0	8 230,0 7 534,0	417,0 139,0	278,0		8 230,0	
19	125	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м²	8,7	2 561,0		22 281,0		22 281,0		22 281,0	
20	126	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	4,45	3 766,0 3 276,0	284,0 95,0	16 759,0 14 578,0	1 264,0 423,0	917,0		16 759,0	
21	127	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М 150	м³	0,09	25 881,0		2 329,0		2 329,0		2 329,0	
22	128	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	м²	4,539	2 865,0		13 004,0		13 004,0		13 004,0	
23	129	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	3 147,0 2 433,0	248,0 77,0	13 375,0 10 340,0	1 054,0 327,0	1 981,0		13 375,0	
24	130	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 146 761,0		43 760,0		43 760,0		43 760,0	
25	131	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,423368	407,0 222,0	7,0 2,0	579,0 316,0	10,0 3,0	253,0		579,0	
26	132	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509,0		1 572,0		1 572,0		1 572,0	
27	138	6103-0701-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	325 394,0 257 326,0	52 080,0 15 463,0	36 444,0 28 821,0	5 833,0 1 732,0	1 791,0		36 444,0	
28	139	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	375 550,0		42 062,0		42 062,0		42 062,0	
29	146	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м³	0,11	215 848,0 100 527,0	655,0 152,0	23 743,0 11 058,0	72,0 17,0	12 613,0		23 743,0	
30	147	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,11	4 215,0 4 031,0	183,0 58,0	464,0 443,0	20,0 6,0			464,0	
31	148	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0		39,0	
32	149	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0		535,0	
33	150	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,00011	435 089,0		48,0		48,0		48,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурсов	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Плановые расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	151	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	т м²	14,4	5 559,0 4 102,0	63,0 18,0	80 050,0 59 069,0	907,0 259,0	20 074,0		80 050,0	
35	152	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	16,56	3 614,0		59 848,0		59 848,0		59 848,0	
36	153	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	9,6	7 834,0 4 880,0	37,0 8,0	75 206,0 46 848,0	355,0 77,0	28 003,0		75 206,0	
37	154	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	37,7	946,0 866,0	48,0 16,0	35 664,0 32 648,0	1 809,0 603,0	1 206,0		35 664,0	
38	155	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м²	37,7	2 561,0		96 550,0		96 550,0		96 550,0	
39	156	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	36,24	3 766,0 3 276,0	284,0 95,0	136 480,0 118 722,0	10 292,0 3 443,0	7 465,0		136 480,0	
40	157	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М 150	м³	0,61	25 881,0		15 787,0		15 787,0		15 787,0	
41	158	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	м²	36,9648	2 865,0		105 904,0		105 904,0		105 904,0	
42	159	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 147,0 2 433,0	248,0 77,0	116 124,0 89 778,0	9 151,0 2 841,0	17 195,0		116 124,0	
43	160	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761,0		349 051,0		349 051,0		349 051,0	
44	161	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	11,353374	407,0 222,0	7,0 2,0	4 621,0 2 520,0	80,0 23,0	2 021,0		4 621,0	
45	162	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509,0		9 433,0		9 433,0		9 433,0	
46	163	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,44466	76 695,0 32 144,0	30 907,0 7 933,0	34 103,0 14 293,0	13 743,0 3 527,0	6 067,0		34 103,0	
47	164	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	380 692,0		153 289,0		153 289,0		153 289,0	
48	165	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	351 816,0		14 776,0		14 776,0		14 776,0	
49	166	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	19,34271	266,0 190,0	4,0 0,0	5 145,0 3 675,0	77,0 0,0	1 393,0		5 145,0	
50	167	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	19,34271	407,0 222,0	7,0 2,0	7 872,0 4 294,0	136,0 39,0	3 443,0		7 872,0	
51	168	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,258	1 590,0		9 950,0		9 950,0		9 950,0	
52	169	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2,54	21 185,0 20 702,0	481,0 154,0	53 810,0 52 583,0	1 222,0 391,0	5,0		53 810,0	
53	170	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,6096	27 404,0		16 705,0		16 705,0		16 705,0	
54	172	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	374 376,0 62 275,0	1 375,0 377,0	12 991,0 2 161,0	48,0 13,0	10 782,0		12 991,0	
55	173	6104-0502-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,063952	305 209,0 278 575,0	15 644,0 3 104,0	19 519,0 17 815,0	1 001,0 199,0	703,0		19 519,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	391 425,0		1 174,0		1 174,0		1 174,0	
57	175	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	343 657,0		2 749,0		2 749,0		2 749,0	
58	176	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	351 816,0		6 298,0		6 298,0		6 298,0	
59	177	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,035052	467 964,0		16 403,0		16 403,0		16 403,0	
60	178	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	5 038,0 4 880,0	37,0 8,0	142 072,0 137 616,0	1 044,0 226,0	3 412,0		142 072,0	
61	179	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3 353,0		94 555,0		94 555,0		94 555,0	
62	180	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	37 079,0 32 753,0	2 661,0 844,0	40 787,0 36 028,0	2 927,0 928,0	1 832,0		40 787,0	
63	181	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	66 535,0		70 261,0		70 261,0		70 261,0	
64	182	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	8 302,0 6 201,0	0,0 0,0	202 569,0 151 304,0	0,0 0,0	51 265,0		202 569,0	
65	183	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	265 129,0 169 446,0	69 613,0 18 977,0	14 078,0 8 998,0	3 697,0 1 008,0	1 384,0		14 078,0	
66	184	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761,0		60 893,0		60 893,0		60 893,0	
67	185	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалямиПФ-115	$м^2$	2,7612	407,0 222,0	7,0 2,0	1 124,0 613,0	20,0 6,0	491,0		1 124,0	
			Итого по разделу 6: Разные работы					2 496 704 944 298	65 026 18 666	1 487 380 0	0 0	2 501 428	
			ИТОГО по акту					2 749 105 1 071 334	103 750 29 901	1 574 021 0	0 0	2 639 147	
		Итого по акту											

		Итого без стоимости оборудования								2 639 147	0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		*9,40%*						2 639 147	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								248 080	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)		*5%*						2 887 227	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*						144 361	
		Итого								57 745	
		Итого состоимостью оборудования								3 089 333	
		в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*						3 089 333	
		в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*						2 146 023	
		Итого:								1 076 265	
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*0,98*						3 222 288	
		НДС 12%		*12%*						3 157 843	
		Итого:								378 941	
										3 536 784	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Полученные расходы, всего		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Экспертизочка»
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VJE0006724 от 24.07.2021 г., №KZ48VJE0006725 от 04.08.2021 г., Ахмегжанов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Каирбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №10

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 общестроительные работы по чертежам - АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Утепление кровли (л.14)										
1	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	160	2 408,0 900,0	59,0 9,0	385 280,0 144 000,0	9 440,0 1 440,0	231 840,0		385 280,0	
2	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м² изолируемой поверхности	160	1 444,0 587,0	51,0 8,0	231 040,0 93 920,0	8 160,0 1 280,0	128 960,0		231 040,0	
3	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	160	1 885,0 1 506,0	379,0 95,0	301 600,0 240 960,0	60 640,0 15 200,0			301 600,0	
4	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	м²	160	1 429,0 1 021,0	279,0 58,0	228 640,0 163 360,0	44 640,0 9 280,0	20 640,0		228 640,0	
5	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,448	23 786,0		58 228,0		58 228,0		58 228,0	
6	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	160	205,0 100,0	105,0 23,0	32 800,0 16 000,0	16 800,0 3 680,0			32 800,0	
7	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,08	23 786,0		97 047,0		97 047,0		97 047,0	
8	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,28	66 876,0 62 271,0	4 341,0 1 352,0	18 725,0 17 436,0	1 216,0 379,0	74,0		18 725,0	
9	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28	310 726,0		87 003,0		87 003,0		87 003,0	
10	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	м² изолируемой поверхности	46,84	336,0 164,0	2,0 1,0	15 738,0 7 682,0	94,0 47,0	7 963,0		15 738,0	
			Итого по разделу 1: Утепление кровли (л.14)					1 456 101 683 358	140 990 31 306	631 755 0	0 0	1 456 101	
			Раздел 2: Полы										
11	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	4,12	403,0 312,0	91,0 25,0	1 660,34 1 285,42	374,92 103,0			-1 660,34	
12	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,42024	6 367,0		2 675,66		2 675,66		-2 675,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3296	22 471,0 15 957,0	15,0 0,0	7 406,42 5 259,4	4,95 0,0	2 142,07		-7 406,42	
14	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,336192	27 146,0		9 126,28		9 126,28		-9 126,28	
15	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00721	66 876,0 62 271,0	4 341,0 1 352,0	482,19 448,97	31,3 9,74	1,93		-482,19	
16	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00721	310 726,0		2 240,33		2 240,33		-2 240,33	
17	20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	4,12	1 556,0 1 470,0	85,0 30,0	6 410,73 6 056,38	350,24 123,62	4,11		-6 410,73	
18	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,084048	25 881,0		2 175,24		2 175,24		-2 175,24	
19	22	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	4,12	129,0 72,0	57,0 20,0	531,46 296,66	234,8 82,38			-531,46	
20	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,084048	25 881,0		2 175,24		2 175,24		-2 175,24	
21	24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,12	5 367,0 2 878,0	175,0 26,0	22 112,04 11 857,34	721,0 107,11	9 533,7		-22 112,04	
22	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	4,6144	435,0		2 007,25		2 007,25		-2 007,25	
23	26	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,12	3 028,0 1 737,0	90,0 14,0	12 475,34 7 156,42	370,81 57,7	4 948,11		-12 475,34	
24	27	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	4,6144	435,0		2 007,25		2 007,25		-2 007,25	
25	28	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	4,12	1 556,0 1 470,0	85,0 30,0	6 410,73 6 056,38	350,24 123,62	4,11		-6 410,73	
26	29	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,084048	25 881,0		2 175,24		2 175,24		-2 175,24	
27	30	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	75	6 580,0 4 522,0	401,0 129,0	493 500,38 339 150,34	30 074,88 9 674,54	124 275,15		493 500,38	
28	31	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	76,5	3 513,0		268 744,94		268 744,94		268 744,94	
29	32	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	0,97	403,0 312,0	91,0 25,0	390,91 302,65	88,27 24,25			-390,91	
30	33	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,09894	6 367,0		629,96		629,96		-629,96	
31	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,0776	22 471,0 15 957,0	15,0 0,0	1 743,75 1 238,26	1,16 0,0	504,32		-1 743,75	
32	35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,079152	27 146,0		2 148,65		2 148,65		-2 148,65	
33	36	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,001698	66 876,0 62 271,0	4 341,0 1 352,0	113,52 105,7	7,38 2,3	0,46		-113,52	
34	37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001698	310 726,0		527,46		527,46		-527,46	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	0,97	1 556,0 1 470,0	85,0 30,0	1 509,31 1 425,9	82,44 29,1	0,97		-1 509,31	
36	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,019788	25 881,0		512,14		512,14		-512,14	
37	40	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	0,97	129,0 72,0	57,0 20,0	125,13 69,84	55,28 19,39			-125,13	
38	41	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,019788	25 881,0		512,14		512,14		-512,14	
39	42	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50	2 093,0 1 724,0	66,0 22,0	104 649,79 86 199,73	3 299,98 1 099,67	15 150,09		104 649,79	
40	43	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51	3 354,0		171 053,56		171 053,56		171 053,56	
41	52	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 598,0 1 549,0	36,0 9,0	31 826,0 18 975,0	441,0 110,0	12 409,0		31 826,0	
42	53	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,25	-200,0 -186,0	-14,0 -4,0	-2 450,0 -2 279,0	-172,0 -49,0			-2 450,0	
43	54	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-112,0		-5 214,0		-5 214,0		-5 214,0	
44	55	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	49	567,0 366,0	7,0 2,0	27 783,0 17 934,0	343,0 98,0	9 506,0		27 783,0	
45	56	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	3,5	846,0 822,0	1,0 0,0	2 961,0 2 877,0	3,5 0,0	80,5		2 961,0	
46	57	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	3,675	957,0		3 516,8		3 516,8		3 516,8	
			Итого по разделу 2: Полы					1 186 656 504 416	36 663 11 615	645 575 0	0 0	1 006 090	
			Раздел 3: Проемы										
47	58	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	11 463,0 9 860,0	152,0 48,0	59 608,0 51 272,0	791,0 250,0	7 545,0		59 608,0	
48	59	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	42 023,0		218 520,0		218 520,0		218 520,0	
49	60	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	2	2 203,0		4 406,0		4 406,0		4 406,0	
50	61	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,8	6 196,0 4 390,0	45,0 14,0	23 544,87 16 682,05	171,16 53,21	6 691,67		23 544,87	
51	62	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	3,8	33 823,0		128 527,56		128 527,56		128 527,56	
52	63	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^3$	13,834312	6 334,0 4 928,0	208,0 64,0	87 626,14 68 175,75	2 877,79 885,34	16 572,59		87 626,14	
53	64	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,634312	12 734,0		33 545,0		33 545,0		33 545,0	
54	65	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,2	12 298,0		137 737,8		137 737,8		137 737,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	73	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,244	12 238,0	543,0	2 986,01	132,45	1 076,67		-2 986,01	
						7 282,0	184,0	1 776,89	44,79				
56	74	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,244	33 599,0		8 198,1		8 198,1		-8 198,1	
57	75	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,22936	-10 673,0		-2 447,89		-2 447,89		2 447,89	
58	76	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5 одинарное остекление)	м²	0,22936	3 006,0		689,56		689,56		-689,56	
59	91	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	4,4	3 765,0	49,0	16 566,29	215,23			16 566,29	
						3 716,0	12,0	16 350,09	52,35				
60	92	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	4,4	109 410,0		481 403,61		481 403,61		481 403,61	
61	93	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м²	1,7	3 421,0	87,0	5 816,0	147,86			5 816,0	
						3 334,0	22,0	5 668,14	37,19				
62	94	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	1,7	119 322,0		202 847,25		202 847,25		202 847,25	
63	95	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	5,864002	-10 673,0		-62 586,81		-62 586,81		-62 586,81	
64	96	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.2 одинарное остекление)	м²	5,864002	3 006,0		17 627,08		17 627,08		17 627,08	
			Итого по разделу 3: Проемы					1 364 615	4 335	1 200 353	0	1 345 764	
								159 925	1 323	0	0		
			Раздел 4: Отделка помещений										
65	97	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м²	119,01	3 056,0	18,0	363 695,0	2 142,0	5 831,0		363 695,0	
						2 989,0	5,0	355 721,0	595,0				
66	98	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76,0		37 292,0		37 292,0		37 292,0	
67	99	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	19,86	2 313,0	12,0	45 936,0	239,0	953,0		45 936,0	
						2 253,0	3,0	44 745,0	60,0				
68	100	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76,0		4 149,0		4 149,0		4 149,0	
69	101	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м²	138,87	1 277,0	3,0	177 337,0	417,0	5 555,0		177 337,0	
						1 234,0	1,0	171 366,0	139,0				
70	102	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	34,7175	278,0		9 651,0		9 651,0		9 651,0	
71	103	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м²	126,62	680,0	1,0	86 102,0	127,0	127,0		86 102,0	
						678,0	0,0	85 848,0	0,0				
72	104	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	18,993	278,0		5 280,0		5 280,0		5 280,0	
73	105	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		7,61	1 864,0	8,0	14 185,0	61,0	5 433,0		14 185,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1 142,0	2,0	8 691,0	15,0				
74	106	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,399525	19 185,0		7 665,0		7 665,0		7 665,0	
75	107	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	7 012,0	101,0	53 361,0	768,0	852,0		53 361,0	
						6 799,0	35,0	51 740,0	266,0				
76	108	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	29 667,0		7 225,0		7 225,0		7 225,0	
77	109	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1 069,0		8 786,0		8 786,0		8 786,0	
78	110	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 164,0	0,0	103 480,0	0,0	2 400,0		103 480,0	
						1 137,0	0,0	101 079,0	0,0				
79	111	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0	
80	112	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	129,51	4 550,0	0,0	589 270,8	0,0	81 073,8		589 270,8	
						3 924,0	0,0	508 197,0	0,0				
81	113	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	252,2	1 381,0	12,0	348 288,0	3 027,0	12 106,0		348 288,0	
						1 321,0	3,0	333 156,0	757,0				
82	114	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	76,0		52 691,0		52 691,0		52 691,0	
83	115	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	36,35	1 864,0	8,0	67 756,0	291,0	25 953,0		67 756,0	
						1 142,0	2,0	41 512,0	73,0				
84	116	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,908375	19 185,0		36 612,0		36 612,0		36 612,0	
85	117	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	8 302,0	0,0	301 778,0	0,0	76 372,0		301 778,0	
						6 201,0	0,0	225 406,0	0,0				
86	118	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	107,13	3 687,0	292,0	394 988,4	31 282,2	321,6		394 988,4	
						3 392,0	127,0	363 385,2	13 605,6				
87	119	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	1,617663	30 145,0		48 764,4		48 764,4		48 764,4	
88	120	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	136	8 393,0	45,0	1 141 447,93	6 120,44	76 431,63		1 141 447,93	
						7 786,0	15,0	1 058 895,86	2 040,15				
89	121	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	138,72	2 546,0		353 181,21		353 181,21		353 181,21	
90	122	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	291,76	1 077,0	3,0	314 226,0	876,0	11 670,0		314 226,0	
						1 034,0	1,0	301 680,0	292,0				
91	123	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	36,07	278,0		10 027,0		10 027,0		10 027,0	
92	124	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	36,87	507,0		18 693,0		18 693,0		18 693,0	
93	125	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	252,2	545,0	1,0	137 449,0	252,0	252,0		137 449,0	
						543,0	0,0	136 945,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	126	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	15,708	278,0		4 367,0		4 367,0		4 367,0	
95	127	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	22,122	507,0		11 216,0		11 216,0		11 216,0	
96	128	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 346,0 1 179,0	33,0 10,0	33 650,0 29 475,0	825,0 250,0	3 350,0		33 650,0	
97	129	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	1 977,0		49 919,0		49 919,0		49 919,0	
98	130	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	946,0 866,0	48,0 16,0	3 235,0 2 962,0	164,0 55,0	109,0		3 235,0	
99	131	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510,0		35 289,0		35 289,0		35 289,0	
100	132	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	28,34	8 097,0 6 791,0	0,0 0,0	229 469,04 192 457,11	0,0 0,0	37 011,93		229 469,04	
101	133	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	28,34	4 395,0 4 304,0	52,0 15,0	124 554,67 121 975,56	1 473,77 424,81	1 105,33		124 554,67	
102	134	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	72,66376	78,0		5 668,0		5 668,0		5 668,0	
103	135	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	28,34	1 077,0 1 034,0	3,0 1,0	30 522,07 29 303,18	84,96 28,59	1 133,93		30 522,07	
104	136	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,085	278,0		1 969,67		1 969,67		1 969,67	
105	137	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	28,34	545,0 543,0	1,0 0,0	15 445,26 15 388,89	28,59 0,0	28,59		15 445,26	
106	138	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,251	278,0		1 182,13		1 182,13		1 182,13	
			Итого по разделу 4:					5 295 699 4 179 929	48 179 18 601	1 067 592 0	0 0	5 295 699	
			Раздел 5: Отделка фасада										
107	139	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	31,98	2 480,0 2 246,0	139,0 41,0	79 310,0 71 827,0	4 445,0 1 311,0	3 038,0		79 310,0	
108	140	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	130,22256	83,0		10 808,0		10 808,0		10 808,0	
109	141	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	31,98	1 713,0 1 142,0	8,0 2,0	54 782,0 36 521,0	256,0 64,0	18 005,0		54 782,0	
110	143	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	31,98	635,0 562,0	52,0 17,0	20 307,0 17 973,0	1 663,0 544,0	672,0		20 307,0	
111	144	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	33,579	145,0		4 869,0		4 869,0		4 869,0	
112	145	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	31,98	2 480,0 2 246,0	139,0 41,0	79 310,0 71 827,0	4 445,0 1 311,0	3 038,0		79 310,0	
113	146	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006		130,22256	83,0		10 808,0		10 808,0		10 808,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	147	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микромиперала до 1,8 мм	кг $м^2$	31,98	3 448,0 3 251,0	28,0 9,0	110 267,0 103 967,0	896,0 288,0	5 405,0		110 267,0	
115	148	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	95,94	569,0		54 590,0		54 590,0		54 590,0	
116	149	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	31,98	703,0 650,0	2,0 1,0	22 482,0 20 787,0	64,0 32,0	1 631,0		22 482,0	
117	150	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,4722	497,0		6 199,0		6 199,0		6 199,0	
118	151	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	155,92	2 480,0 2 246,0	139,0 41,0	386 682,0 350 196,0	21 673,0 6 393,0	14 812,0		386 682,0	
119	152	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	634,90624	83,0		52 697,0		52 697,0		52 697,0	
120	153	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	155,92	1 713,0 1 142,0	8,0 2,0	267 091,0 178 061,0	1 248,0 312,0	87 782,0		267 091,0	
121	155	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	155,92	635,0 562,0	52,0 17,0	99 009,0 87 627,0	8 108,0 2 651,0	3 274,0		99 009,0	
122	156	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	163,716	145,0		23 739,0		23 739,0		23 739,0	
123	157	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	155,92	2 480,0 2 246,0	139,0 41,0	386 682,0 350 196,0	21 673,0 6 393,0	14 812,0		386 682,0	
124	158	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	634,90624	83,0		52 697,0		52 697,0		52 697,0	
125	159	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микромиперала до 1,8 мм	$м^2$	155,92	3 448,0 3 251,0	28,0 9,0	537 612,0 506 896,0	4 365,0 1 403,0	26 350,0		537 612,0	
126	160	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	467,76	569,0		266 155,0		266 155,0		266 155,0	
127	161	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	155,92	703,0 650,0	2,0 1,0	109 612,0 101 348,0	312,0 156,0	7 952,0		109 612,0	
128	162	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	60,8088	497,0		30 222,0		30 222,0		30 222,0	
129	163	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микромиперала до 1,8 мм	$м^2$	112,87	3 448,0 3 251,0	28,0 9,0	389 176,0 366 940,0	3 161,0 1 016,0	19 075,0		389 176,0	
130	164	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	338,61	569,0		192 669,0		192 669,0		192 669,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	165	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	112,87	703,0 650,0	2,0 1,0	79 348,0 73 366,0	226,0 113,0	5 756,0		79 348,0	
132	166	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	44,0193	497,0		21 878,0		21 878,0		21 878,0	
133	167	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	39,1	564,0 493,0	3,0 1,0	22 052,0 19 276,0	117,0 39,0	2 659,0		22 052,0	
134	168	231-304-0101 *СпрСЦ 02.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3 921,0		153 311,0		153 311,0		153 311,0	
135	169	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,384	635,0 562,0	52,0 17,0	5 959,0 5 274,0	488,0 160,0	197,0		5 959,0	
136	170	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	9,8532	145,0		1 429,0		1 429,0		1 429,0	
137	171	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	3 448,0 3 251,0	28,0 9,0	32 356,0 30 507,0	262,0 84,0	1 586,0		32 356,0	
138	172	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569,0		16 018,0		16 018,0		16 018,0	
139	173	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	703,0 650,0	2,0 1,0	6 597,0 6 100,0	18,0 9,0	479,0		6 597,0	
140	174	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД АК 111	кг	3,65976	497,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0	
141	175	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	92,583333	564,0 493,0	3,0 1,0	52 217,0 45 644,0	278,0 93,0	6 296,0		52 217,0	
142	176	231-304-0103 *СпрСЦ 02.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	92,583333	3 360,0		311 080,0		311 080,0		311 080,0	
143	177	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	22,22	3 448,0 3 251,0	28,0 9,0	76 615,0 72 237,0	622,0 200,0	3 755,0		76 615,0	
144	178	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	66,66	569,0		37 930,0		37 930,0		37 930,0	
145	179	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	22,22	703,0 650,0	2,0 1,0	15 621,0 14 443,0	44,0 22,0	1 133,0		15 621,0	
146	180	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,6658	497,0		4 307,0		4 307,0		4 307,0	
147	181	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	33,1	3 597,0 3 468,0	129,0 57,0	119 061,0 114 791,0	4 270,0 1 887,0			119 061,0	
148	182	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62559	30 145,0		18 858,0		18 858,0		18 858,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	183	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	33,1	703,0 650,0	2,0 1,0	23 269,0 21 515,0	66,0 33,0	1 688,0		23 269,0	
150	184	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,909	497,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0	
151	185	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	65,19	3 448,0 3 251,0	28,0 9,0	224 775,0 211 933,0	1 826,0 587,0	11 017,0		224 775,0	
152	186	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	195,57	569,0		111 279,0		111 279,0		111 279,0	
153	187	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	65,19	703,0 650,0	2,0 1,0	45 829,0 42 374,0	130,0 65,0	3 325,0		45 829,0	
154	188	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	25,4241	497,0		12 636,0		12 636,0		12 636,0	
155	189	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,47	3 448,0 3 251,0	28,0 9,0	32 653,0 30 787,0	265,0 85,0	1 600,0		32 653,0	
156	190	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,41	569,0		16 165,0		16 165,0		16 165,0	
157	191	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,47	703,0 650,0	2,0 1,0	6 657,0 6 156,0	18,0 9,0	483,0		6 657,0	
158	192	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,6933	497,0		1 836,0		1 836,0		1 836,0	
			Итого по разделу 5:					4 705 746 2 958 569	80 939 25 260	1 666 235 0	0 0	4 705 746	
			ИТОГО по акту					13 762 150 8 422 745	308 663 87 353	5 030 740 0	0 0	13 809 400	

		Итого по акту			13 809 400
		Итого без стоимости оборудования			13 809 400
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)**		*9,40%*	1 298 084
		Итого с затратами на организацию и управление СМР			15 107 483
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		**Сметная прибыль (5%)**		*5%*	755 374
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**		*2%*	302 150
		Итого			16 165 007
		Итого состоимостью оборудования			16 165 007
		в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*	11 229 119
		в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*	5 631 581
		Итого:			16 860 701
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*0,98*	16 523 487
		НДС 12%		*12%*	1 982 818
		Итого:			18 506 305

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НРиСП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор Байметов А.К.
(должность, фамилия, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Руководитель Гадсев К.Т.
(должность, фамилия, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VJE00058294 от 07.07.2021 г., KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Канрбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №11

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 водопровод, канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 151,0 4 101,0	0,0 0,0	4 151,0 4 101,0	0,0 0,0	50,0		4 151,0	
2	2	244-104-0408 *РСНЕ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	6 779,0		33 895,0		33 895,0		33 895,0	
3	4	244-104-0508 *РСНЕ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0	
4	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 516,0 1 516,0	0,0 0,0	910,0 910,0	0,0 0,0			910,0	
5	6	244-104-0901 *РСНЕ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	1	1 265,0		1 265,0		1 265,0		1 265,0	
6	7	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 200 л	комплект	1	18 763,0 18 164,0	125,0 37,0	18 763,0 18 164,0	125,0 37,0	474,0		18 763,0	
7	8	513-106-0301 *РСНЕ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277,0		222 277,0		222 277,0		222 277,0	
8	9	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 763,0 18 164,0	125,0 37,0	18 763,0 18 164,0	125,0 37,0	474,0		18 763,0	
9	10	513-106-0103 *РСНЕ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193,0		61 193,0		61 193,0		61 193,0	
10	11	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	54 536,0 45 780,0	1 128,0 253,0	54 536,0 45 780,0	1 128,0 253,0	7 628,0		54 536,0	
11	12	242-303-0202 *РСНЕ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 830,0		11 660,0		11 660,0		11 660,0	
12	13	242-303-0201 *РСНЕ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474,0		4 474,0		4 474,0		4 474,0	
13	14	241-210-0606 *РСНЕ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832,0		5 664,0		5 664,0		5 664,0	
14	15	241-210-0103 *РСНЕ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,0		902,0		902,0		902,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
16	17	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	431,0		862,0		862,0		862,0	
17	18	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	189,0		378,0		378,0		378,0	
18	19	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5 706,0		22 824,0		22 824,0		22 824,0	
19	20	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187,0		23 187,0		23 187,0		23 187,0	
20	21	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0	
21	22	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063,0		10 315,0		10 315,0		10 315,0	
22	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	377,0 371,0	2,0 0,0	16 588,0 16 324,0	88,0 0,0	176,0		16 588,0	
23	31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 830,0		34 980,0		34 980,0		34 980,0	
24	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	377,0 371,0	2,0 0,0	11 310,0 11 130,0	60,0 0,0	120,0		11 310,0	
25	35	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	1 976,0 1 315,0	232,0 75,0	49 400,0 32 875,0	5 800,0 1 875,0	10 725,0		49 400,0	
26	36	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	295,0		8 113,0		8 113,0		8 113,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					630 932 147 448	7 326 2 202	192 688 283 470	0 0	630 932	
			Раздел 2: Канализация										
27	37	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 712,0 9 380,0	385,0 131,0	58 560,0 46 900,0	1 925,0 655,0	9 735,0		58 560,0	
28	38	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	5	13 128,0		65 640,0		65 640,0		65 640,0	
29	39	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2 051,0		10 255,0		10 255,0		10 255,0	
30	40	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 012,0 9 002,0	175,0 58,0	11 012,0 9 002,0	175,0 58,0	1 835,0		11 012,0	
31	41	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	53 664,0		53 664,0		53 664,0		53 664,0	
32	42	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 625,0 3 827,0	55,0 18,0	4 625,0 3 827,0	55,0 18,0	743,0		4 625,0	
33	43	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248,0		20 248,0		20 248,0		20 248,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	44	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896,0		896,0		896,0		896,0	
35	51	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277,0		1 662,0		1 662,0		1 662,0	
36	52	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50 x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	189,0		567,0		567,0		567,0	
37	53	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	112,0		224,0		224,0		224,0	
38	54	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382,0		2 292,0		2 292,0		2 292,0	
39	55	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	106,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0	
40	56	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	2	176,0		352,0		352,0		352,0	
41	57	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0	
42	58	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	136,0		408,0		408,0		408,0	
43	59	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 869,0 2 695,0	107,0 36,0	2 869,0 2 695,0	107,0 36,0	67,0		2 869,0	
44	60	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм x 500 мм	шт.	1	18 114,0		18 114,0		18 114,0		18 114,0	
45	61	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71 474,0		71 474,0		71 474,0		71 474,0	
46	64	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771,0		1 771,0		1 771,0		1 771,0	
47	65	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 839,0 4 383,0	371,0 98,0	4 839,0 4 383,0	371,0 98,0	85,0		4 839,0	
48	66	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 CT РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773,0		14 773,0		14 773,0		14 773,0	
			Итого по разделу 2: Канализация					345 958 66 807	2 633 865	205 044 71 474	0 0	345 958	
			ИТОГО по акту					976 890 214 255	9 959 3 067	397 732 354 944	0 0	976 890	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							354 944			

		Итого по акту										976 890
			Итого без стоимости оборудования									621 946
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	9,40%								58 463
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									680 409
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)	5%								34 020
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)	2%								20 707
			Итого									735 136
			Итого состоимостью оборудования									1 090 080

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*							757 231	
			в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*							379 763	
			Итого:									1 136 994	
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*0,98*							1 114 254	
			НДС 12%		*12%*							133 711	
			Итого:									1 247 965	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Голеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ5[illegible]67294 от 25.07.2011 г. [illegible]E00067727 от 04.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Калрбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №12

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 отопление, вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3 037,0 2 995,0	42,0 12,0	56 124,0 55 348,0	776,0 222,0			56 124,0	
2	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	112	2 302,0		257 824,0		257 824,0		257 824,0	
3	3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	12	809,0 781,0	0,0 0,0	9 708,0 9 372,0	0,0 0,0	336,0		9 708,0	
4	4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	320,0		3 840,0		3 840,0		3 840,0	
5	5	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	2 000,0 1 970,0	2,0 1,0	28 000,0 27 580,0	28,0 14,0	392,0		28 000,0	
6	7	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 842,0 1 791,0	8,0 1,0	14 736,0 14 328,0	64,0 8,0	344,0		14 736,0	
7	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	377,0 371,0	2,0 0,0	45 994,0 45 262,0	244,0 0,0	488,0		45 994,0	
8	17	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	108	65,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0	
9	24	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	27,4	2 210,0 2 135,0	58,0 15,0	60 554,0 58 499,0	1 589,0 411,0	466,0		60 554,0	
10	26	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952,0		9 760,0		9 760,0		9 760,0	
11	27	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,4	377,0 371,0	2,0 0,0	10 330,0 10 165,0	55,0 0,0	110,0		10 330,0	
12	28	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	22,4	1 976,0 1 315,0	232,0 75,0	44 262,0 29 456,0	5 197,0 1 680,0	9 610,0		44 262,0	
13	29	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	24,64	470,0		11 581,0		11 581,0		11 581,0	
14	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,4	708,0		19 399,0		19 399,0		19 399,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	266,0 190,0	4,0 0,0	266,0 190,0	4,0 0,0	72,0		266,0	
16	32	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	188,0 166,0	12,0 2,0	188,0 166,0	12,0 2,0	10,0		188,0	
17	33	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,273	759,0		207,0		207,0		207,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					579 793 250 366	7 969 2 337	321 459 0	0 0	579 793	
			Раздел 2: Вентиляция										
18	34	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9 358,0 8 181,0	199,0 30,0	28 074,0 24 543,0	597,0 90,0	2 934,0		28 074,0	
19	35	СТКП	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite	комплект	3	173 485,71		520 457,0		520 457,0		520 457,0	
20	36	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 198,0 6 259,0	1 842,0 570,0	8 198,0 6 259,0	1 842,0 570,0	97,0		8 198,0	
21	37	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0	
22	38	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 160,0 5 618,0	117,0 30,0	6 160,0 5 618,0	117,0 30,0	425,0		6 160,0	
23	39	246-302-1302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14 190,0		14 190,0		14 190,0		14 190,0	
24	40	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 494,0 1 475,0	5,0 1,0	1 494,0 1 475,0	5,0 1,0	14,0		1 494,0	
25	41	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338,0		7 338,0		7 338,0		7 338,0	
26	42	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 198,0 6 259,0	1 842,0 570,0	8 198,0 6 259,0	1 842,0 570,0	97,0		8 198,0	
27	43	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0		7 863,0		7 863,0		7 863,0	
28	44	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	14 921,0 8 245,0	151,0 45,0	35 810,0 19 788,0	362,0 108,0	15 660,0		35 810,0	
29	45	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 350,0 3 739,0	399,0 130,0	11 235,0 7 852,0	838,0 273,0	2 545,0		11 235,0	
30	46	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	8 450,0		19 520,0		19 520,0		19 520,0	
31	47	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775,0		1 860,0		1 860,0		1 860,0	
32	48	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 198,0 6 259,0	1 842,0 570,0	8 198,0 6 259,0	1 842,0 570,0	97,0		8 198,0	
33	49	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	50	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	14 296,0 8 245,0	151,0 45,0	17 956,0 10 356,0	190,0 57,0	7 411,0		17 956,0	
35	51	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 350,0 3 739,0	399,0 130,0	5 885,0 4 113,0	439,0 143,0	1 333,0		5 885,0	
36	52	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	8 450,0		10 224,0		10 224,0		10 224,0	
37	53	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0	
38	54	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 494,0 1 475,0	5,0 1,0	1 494,0 1 475,0	5,0 1,0	14,0		1 494,0	
39	55	246-304-0505 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	6 917,0		6 917,0		6 917,0		6 917,0	
40	56	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 533,0 5 944,0	97,0 30,0	45 731,0 41 608,0	679,0 210,0	3 444,0		45 731,0	
41	57	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	22	14 921,0 8 245,0	151,0 45,0	328 262,0 181 390,0	3 322,0 990,0	143 550,0		328 262,0	
42	58	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	16,15	5 350,0 3 739,0	399,0 130,0	86 402,0 60 385,0	6 444,0 2 100,0	19 574,0		86 402,0	
43	59	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	17,765	8 450,0		150 114,0		150 114,0		150 114,0	
44	60	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775,0		19 918,0		19 918,0		19 918,0	
45	61	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 494,0 1 475,0	5,0 1,0	2 988,0 2 950,0	10,0 2,0	28,0		2 988,0	
46	62	246-304-0505 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	6 917,0		13 834,0		13 834,0		13 834,0	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					1 387 042 380 330	18 534 5 715	988 180 0	0 0	1 387 042	
			Раздел 3: Кондиционирование										
47	63	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	28 452,0 28 238,0	16,0 0,0	28 452,0 28 238,0	16,0 0,0	198,0		28 452,0	
48	64	КП *поз.57*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	181 600,17		181 600,0		181 600,0		181 600,0	
49	65	241-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	10	575,0		5 750,0		5 750,0		5 750,0	
			Итого по разделу 3: Кондиционирование					215 802 28 238	16 0	5 948 181 600	0 0	215 802	
			Раздел 4: Котельная										
50	66	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	21 902,0 21 399,0	503,0 167,0	43 804,0 42 798,0	1 006,0 334,0			43 804,0	
51	67	513-108-0126 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт		2	60 193,0		120 386,0				120 386,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект						120 386,0			
52	68	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	83 046,0 74 714,0	1 117,0 299,0	166 092,0 149 428,0	2 234,0 598,0	14 430,0		166 092,0	
53	69	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м³/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	94 603,0		189 206,0		189 206,0		189 206,0	
54	70	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТР 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269,0		60 538,0		60 538,0		60 538,0	
55	71	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³	шт.	1	21 331,0 19 420,0	1 790,0 483,0	21 331,0 19 420,0	1 790,0 483,0	121,0		21 331,0	
56	72	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³	шт.	1	13 587,0		13 587,0		13 587,0		13 587,0	
57	73	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	2	30 768,0		61 536,0		61 536,0		61 536,0	
58	74	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 923,0 1 812,0	0,0 0,0	7 692,0 7 248,0	0,0 0,0	444,0		7 692,0	
59	75	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	3 039,0		12 156,0		12 156,0		12 156,0	
60	76	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	4	5 109,0 1 908,0	0,0 0,0	20 436,0 7 632,0	0,0 0,0	12 804,0		20 436,0	
61	77	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807,0		11 421,0		11 421,0		11 421,0	
62	79	242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 600,0		9 200,0		9 200,0		9 200,0	
			Итого по разделу 4: Котельная					737 385 226 526	5 030 1 415	196 237 309 592	0 0	737 385	
			ИТОГО по акту					2 920 022 885 460	31 549 9 467	1 511 824 491 192	0 0	2 920 022	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							491 192			

		Итого по акту				2 920 022
		Итого без стоимости оборудования				2 428 830
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		*9,40%*		228 310
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 657 140
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)		*5%*		132 857
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*		62 967
		Итого				2 852 964
		Итого состоимостью оборудования				3 344 156
		в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*		2 323 038
		в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*		1 165 040
		Итого:				3 488 078
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*0,98*		3 418 317
		НДС 12%		*12%*		410 198
		Итого:				3 828 515

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материальные ресурсы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Руководитель Бакер К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VJE00062[illegible] от 21.[illegible].2021 г., [illegible]Z96[illegible]27 от 04.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Каирбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование** работы

Акт выполненных работ №13

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 000,0 9 901,0	165,0 49,0	12 000,0 9 901,0	165,0 49,0	1 934,0		12 000,0	
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0	
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	19,0		6 466,0	
4	4	247-204-2508 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 80 А	шт.	1	998,0		998,0		998,0		998,0	
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 717,0 5 445,0	230,0 71,0	5 717,0 5 445,0	230,0 71,0	42,0		5 717,0	
6	6	247-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 128,0		39 128,0		39 128,0		39 128,0	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	18	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	116 388,0 116 046,0	0,0 0,0	342,0		116 388,0	
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	647,0		1 941,0		1 941,0		1 941,0	
9	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	3 982,0		39 820,0		39 820,0		39 820,0	
10	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	19,0		6 466,0	
11	14	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731,0		6 731,0		6 731,0		6 731,0	
12	26	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	3 351,0 3 246,0	24,0 7,0	137 391,0 133 086,0	984,0 287,0	3 321,0		137 391,0	
13	27	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0	
14	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 745,0		73 490,0		73 490,0		73 490,0	
15	29	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	9	8 422,0		75 798,0		75 798,0		75 798,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	30	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	15	46 221,0		693 315,0		693 315,0		693 315,0	
17	33	6174-0303-0011 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	19 398,0 19 341,0	0,0 0,0	57,0		19 398,0	
18	34	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	1	2 819,0		2 819,0		2 819,0		2 819,0	
19	35	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	шт.	2	4 939,0		9 878,0		9 878,0		9 878,0	
20	36	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15 117,0 7 733,0	3 960,0 1 300,0	90 702,0 46 398,0	23 760,0 7 800,0	20 544,0		90 702,0	
21	37	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	6	35 974,0		215 844,0		215 844,0		215 844,0	
22	38	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	6	3 909,0		23 454,0		23 454,0		23 454,0	
23	39	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ·А	шт.	1	7 846,0 7 409,0	240,0 73,0	7 846,0 7 409,0	240,0 73,0	197,0		7 846,0	
24	40	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0	
25	41	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	48	1 186,0 1 180,0	1,0 0,0	30 528,0 56 640,0	48,0 0,0	240,0		56 928,0	
26	43	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	29	613,0		17 777,0		17 777,0		17 777,0	
27	44	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	2	17,0		34,0		34,0		34,0	
28	46	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478,0		3 824,0		3 824,0		3 824,0	
29	47	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	536,0		536,0		536,0		536,0	
30	50	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	51	42,0		2 142,0		2 142,0		2 142,0	
31	57	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	234,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0	
32	58	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0	
33	59	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,0		5 838,0		5 838,0		5 838,0	
34	68	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	-10	3 305,0		-33 050,0		-33 050,0		-33 050,0	
35	70	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	-1	9 305,0		-9 305,0		-9 305,0		-9 305,0	
36	72	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	-1	5 079,0		-5 079,0		-5 079,0		-5 079,0	
			ИТОГО по акту					2 893 961	25 427	2 461 374	0	2 893 961	
		Итого по акту						407 160	8 280	0	0		
												2 893 961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого без стоимости оборудования									**2 893 961**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)**		*9,40%*							**272 032**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**3 165 993**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**		*5%*							**158 300**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (2%)**		*2%*							**63 320**	
			Итого									**3 387 613**	
			Итого состоимостью оборудования									**3 387 613**	
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*							**2 353 226**	
			в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*							**1 180 180**	
			Итого:									**3 533 406**	
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*0,98*							**3 462 737**	
			НДС 12%		*12%*							**415 528**	
			Итого:									**3 878 266**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ерлан Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VTE00067294 от 24.08.2021 г., KZ19VTE00006772 / от 04.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Сивгралдапроект" Канбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Даулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №297 от 30 мая 2024г.

Акт выполненных работ №14

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-06 система связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система вызова посетителей										
1	1	6125-0411-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10 774,0 10 669,0	0,0 0,0	32 322,0 32 007,0	0,0 0,0	315,0		32 322,0	
2	2	СТКП	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	3	45 178,57		135 536,0		135 536,0		135 536,0	
3	3	СТКП	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	3	23 402,5		70 208,0		70 208,0		70 208,0	
4	4	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт	1	5 768,0 5 709,0	0,0 0,0	5 768,0 5 709,0	0,0 0,0	59,0		5 768,0	
5	5	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
6	6	248-306-0373 СборСЦ 02.2024	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0		15 541,0	
7	7	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода одноканального, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	303,0 268,0	33,0 8,0	18 180,0 16 080,0	1 980,0 480,0	120,0		18 180,0	
8	8	243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ПВВП 2х0,5 мм2	м	60	87,0		5 220,0		5 220,0		5 220,0	
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					296 660 53 796	1 980 480	240 884 0	0 0	296 660	
			Раздел 2: Видеонаблюдение										
9	9	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 644,0 4 554,0	90,0 29,0	4 644,0 4 554,0	90,0 29,0			4 644,0	
10	10	248-403-0102 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477,0		49 477,0		49 477,0		49 477,0	
11	11	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0	
12	12	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	16 735,0 16 725,0	10,0 0,0	50 205,0 50 175,0	30,0 0,0			50 205,0	
13	13	248-402-0225 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29 886,0		29 886,0		29 886,0		29 886,0	
14	14	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0	
15	15	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0	
16	16	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	180,0		28 925,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормативов, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	842,0		842,0		842,0		842,0	
19	19	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор RJ-45	шт.	6	62,0		372,0		372,0		372,0	
20	20	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	317,0 300,0	1,0 0,0	15 850,0 15 000,0	50,0 0,0	800,0		15 850,0	
21	21	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	51,5	137,0		7 056,0		7 056,0		7 056,0	
22	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1 150,0 1 125,0	4,0 0,0	57 500,0 56 250,0	200,0 0,0	1 050,0		57 500,0	
23	23	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245,0		5 047,0		5 047,0		5 047,0	
24	24	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	82,0		2 534,0		2 534,0		2 534,0	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					507 491	372	298 834	0	507 491	
			Раздел 3: Структурированная кабельная система					154 722	79	53 563	0		
25	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27 676,0 26 672,0	0,0 0,0	27 676,0 26 672,0	0,0 0,0	1 004,0		27 676,0	
26	26	СТКП	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,0 70 388,0		70 388,0		70 388,0		70 388,0	
27	27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа Huawei S2403H, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014,0		183 014,0		183 014,0	
28	28	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	180,0		28 925,0	
29	29	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
30	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 186,0 1 180,0	1,0 0,0	3 558,0 3 540,0	3,0 0,0	15,0		3 558,0	
31	31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	631,0		1 893,0		1 893,0		1 893,0	
32	32	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	3	75,0		225,0		225,0		225,0	
33	33	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Slip 8901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	6	62,0		372,0		372,0		372,0	
34	34	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	303,0 268,0	33,0 8,0	15 150,0 13 400,0	1 650,0 400,0	100,0		15 150,0	
35	35	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	50	137,0		6 850,0		6 850,0		6 850,0	
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					391 614	1 655	81 027	0	391 614	
			Раздел 4: Телефонизация					72 355	400	236 577	0		
36	36	6125-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг	шт.	1	3 582,0 2 322,0	479,0 176,0	3 582,0 2 322,0	479,0 176,0	781,0		3 582,0	
37	37	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UMI-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	24 345,0		24 345,0		24 345,0		24 345,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	180,0		28 925,0	
39	39	521-101-0401026 *СборСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPSSVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
40	40	243-304-0301 *СборСЦ 02.2024*	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918,0		10 918,0		10 918,0	
41	41	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4 105,0 3 841,0	0,0 0,0	12 315,0 11 523,0	0,0 0,0	792,0		12 315,0	
42	42	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	7 221,0		21 663,0		21 663,0		21 663,0	
43	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельнойрозетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 229,0 1 180,0	1,0 0,0	3 687,0 3 540,0	3,0 0,0	144,0		3 687,0	
44	44	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	3	571,0		1 713,0		1 713,0		1 713,0	
45	45	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	6	62,0		372,0		372,0		372,0	
46	46	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	303,0 268,0	33,0 8,0	15 150,0 13 400,0	1 650,0 400,0	100,0		15 150,0	
47	47	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP dx7x4WC 24/1 PVC CATЛЕ	м	50	137,0		6 850,0		6 850,0		6 850,0	
			Итого по разделу 4: Телефонизация										
			ИТОГО по акту					183 083	2 134	67 858	0	183 083	
			В том числе:					59 528	576	53 563	0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					1 370 040	6 141	688 603	0	1 378 848	
		Итого по акту	**Итого без стоимости оборудования**					340 401	1 485	343 703	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)**							343 703			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**		*9,40%*							1 378 848	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Сметная прибыль (5%)**									1 035 145	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		*5%*							97 304	
			Итого		*2%*							1 132 449	
			Итого состоимостью оборудования									56 622	
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*							29 523	
			в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*							1 218 594	
			Итого:									1 562 297	
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98									1 085 259	
			НДС 12%		*0,98*							544 275	
			Итого:		*12%*							1 629 534	
												1 596 943	
												191 633	
												1 788 576	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Байметов А.К.

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Гапеев К.Т.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Экспертизочка»
ИИН 960223350961, Аттестаты № № KZ50VJE00067724 от 21.06.2021 г. № KZ26VJE00067727 от 04.08.2021 г.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Ахметжанов К.А.

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Севгражданпроект"
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г. Канрбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №15

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-07 автоматическая пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 092,0 17 004,0	13,0 3,0	17 092,0 17 004,0	13,0 3,0	75,0		17 092,0	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0	
3	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	16	3 012,0 2 986,0	11,0 3,0	48 192,0 47 776,0	176,0 48,0	240,0		48 192,0	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	1 952,0		31 232,0		31 232,0		31 232,0	
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	1 964,0		3 928,0		3 928,0		3 928,0	
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654,0		3 308,0		3 308,0		3 308,0	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	6 466,0 6 447,0	0,0 0,0	19,0		6 466,0	
8	8	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
9	9	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	10	3 012,0 2 986,0	11,0 3,0	30 120,0 29 860,0	110,0 30,0	150,0		30 120,0	
10	10	248-304-0117 *СборСЦ 02.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0	
11	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
12	12	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3 М	шт.	7	1 744,0		12 208,0		12 208,0		12 208,0	
13	13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	128	840,0 809,0	3,0 0,0	107 520,0 103 552,0	384,0 0,0	3 584,0		107 520,0	
14	14	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	63	108,0		6 804,0		6 804,0		6 804,0	
15	15	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	65	68,0		4 420,0		4 420,0		4 420,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	241-207-0301 *РСНК РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,6	43,0		6 818,0		6 818,0		6 818,0	
			ИТОГО по акту					352 430	683	147 108	0	352 430	
								204 639	81	0	0		
		Итого по акту											

	Итого без стоимости оборудования			**352 430**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)**	*9,40%*		**352 430**
	Итого с затратами на организацию и управление СМР			**33 128**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	**Сметная прибыль (5%)**	*5%*		**385 558**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	*2%*		**19 278**
	Итого			**7 711**
	Итого состоимостью оборудования			**412 548**
	в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%* *1,0368*		**412 548**
	в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%* *1,0557*		**286 579**
	Итого:			**143 724**
	Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98	*0,98*		**430 302**
	НДС 12%	*12%*		**421 696**
	Итого:			**50 604**
				472 300

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Байметов А.К.

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ташев К.Т.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Экспертизочка»
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VJE00067192 от 21.07.2021 г., №KZ96VJE00067717 от 04.08.2021 г. Ахметжанов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Севгражданпроект"
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г. Капрбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

М.П.

Форма по приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП 29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №16

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-08 технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	4	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	15,0		1 655,0	
2	10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0			5 911,0	
3	15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0			5 911,0	
4	17	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
5	20	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	15,0		1 655,0	
6	24	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
7	26	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0			5 911,0	
8	43	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
9	48	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0				1 007 200,0	
			В том числе:							1 000 000,0			
			- отпускная цена	%	1 000 000,0			1 000 000,0					
			- заготовительно-складские расходы		0,72			7 200,0					
10	49	КП *поз.4*	Отсасыватель медицинский QMP OM100	шт	1	500 000,0		503 600,0				503 600,0	
			В том числе:							500 000,0			
			- отпускная цена	%	500 000,0			500 000,0					
			- заготовительно-складские расходы		0,72			3 600,0					
11	56	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	6 620,0 6 560,0	0,0 0,0	60,0		6 620,0	
12	68	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0			5 911,0	
13	73	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0	5 911,0 4 467,0	1 444,0 469,0			5 911,0	
14	75	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
15	80	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	6 620,0 6 560,0	0,0 0,0	60,0		6 620,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	85	КП *пол.19*	Пульсоксиметр QMP - PO70	шт	1	38 000,0		38 274,0				38 274,0	
			В том числе:							38 000,0			
			материальные затраты		38 000,0			38 000,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			274,0					
17	93	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
18	101	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
19	103	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
20	108	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	6 620,0 6 560,0	0,0 0,0	60,0		6 620,0	
21	122	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	49 062,0 49 050,0	0,0 0,0	12,0		49 062,0	
22	125	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	6 620,0 6 560,0	0,0 0,0	60,0		6 620,0	
23	131	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 655,0 1 640,0	0,0 0,0	13 240,0 13 120,0	0,0 0,0	120,0		13 240,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					2 014 155 457 375	7 220 2 345	486 1 549 074	0 0	2 014 155	
			ИТОГО по акту					2 014 155 457 375	7 220 2 345	486 1 549 074	0 0	2 014 155	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 549 074			
		Итого по акту											

	Итого без стоимости оборудования			2 014 155
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		9,40%	465 081
	Итого с затратами на организацию и управление СМР			43 718
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		5%	508 799
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)		2%	25 440
	Итого			41 157
	Итого состоимостью оборудования			575 396
	в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	67%	1,0368	2 124 470
	в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	33%	1,0557	1 475 776
	Итого:			740 125
	Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98	2 215 901
	НДС 12%		12%	2 171 583
	Итого:			260 590
				2 432 173

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Галиев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VJE00067294 от 2[illegible] г., № KZ[illegible]00067727 от 04.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Конысков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №17

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Покрытия										
1	13	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	74,57175	7 450,0 / 657,0	2 678,0 / 521,0	555 560,03 / 48 993,89	199 703,64 / 38 852,13	306 862,51		555 560,03	
2	14	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-7,855	760,0 / 156,0	485,0 / 114,0	-5 969,8 / -1 225,38	-3 809,68 / -895,47	-934,75		-5 969,8	
3	15	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	-1,484595	6 364,0		-9 447,96		-9 447,96		-9 447,96	
4	16	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	-7,855	278,0 / 0,0	278,0 / 66,0	-2 183,69 / 0,0	-2 183,69 / -518,43			-2 183,69	
5	17	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	-0,98973	6 364,0		-6 298,64		-6 298,64		-6 298,64	
6	18	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)	$м^2$	-7,855	484,0 / 104,0	378,0 / 55,0	-3 801,82 / -816,92	-2 969,2 / -432,03	-15,71		-3 801,82	
7	19	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	-0,753294	24 108,0		-18 160,42		-18 160,42		-18 160,42	
8	20	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	-7,855	37,0 / 36,0	0,0 / 0,0	-290,64 / -282,78	0,0 / 0,0	-7,86		-290,64	
9	21	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	-0,364472	24 108,0		-8 786,7		-8 786,7		-8 786,7	
10	22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	-0,005498	225 627,0 / 0,0	6 566,0 / 2 090,0	-1 240,61 / 0,0	-36,1 / -11,49	-1 204,51		-1 240,61	
11	23	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	$м^2$	-7,855	497,0 / 104,0	391,0 / 54,0	-3 903,94 / -816,92	-3 071,31 / -424,17	-15,71		-3 903,94	
12	24	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	-0,766648	25 671,0		-19 680,62		-19 680,62		-19 680,62	
13	25	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		-0,002357	225 627,0	6 566,0	-531,68	-15,48	-516,22		-531,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Сметная стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	31	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщиной 16 см (10 см)	т	0,0	2 090,0	0,0	-4,93					
					-3,16	850,0	693,0	-2 686,0	-2 189,88	-3,16		-2 686,0	
						156,0	163,0	-492,96	-515,08				
15	32	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^2$	-0,64464	7 989,0		-5 150,04		-5 150,04		-5 150,04	
16	33	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-3,16	-139,0	-139,0	439,24	439,24			439,24	
						0,0	-33,0	0,0	104,28				
17	34	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^2$	-0,19908	-7 989,0		1 590,46		1 590,46		1 590,46	
18	36	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	-3,10944	3 372,0		-10 485,03		-10 485,03		-10 485,03	
19	37	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/	$м^3$	-0,18	3 436,0	2 776,0	-618,36	-499,66	-0,52		-618,36	
						657,0	542,0	-118,19	-97,5				
20	38	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	-0,2196	7 875,0		-1 729,4		-1 729,4		-1 729,4	
21	39	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	-15	3 792,0	92,0	-56 880,0	-1 380,0	-2 520,0		-56 880,0	
						3 532,0	27,0	-52 980,0	-405,0				
22	40	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	-0,48	28 818,0		-13 832,59		-13 832,59		-13 832,59	
23	41	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	-15	1 391,0		-20 865,0		-20 865,0		-20 865,0	
			Итого по разделу 2: Покрытия					361 864	183 988	188 798	0	361 864	
								-7 739	35 652	0	0		
			Раздел 3: Озеленение										
24	44	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	5	1 566,0	188,0	7 830,0	940,0			7 830,0	
						1 378,0	54,0	6 890,0	270,0				
25	45	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	5	5 491,0	376,0	27 455,0	1 880,0	570,0		27 455,0	
						5 001,0	81,0	25 005,0	405,0				
26	46	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	5	3 419,0		17 095,0		17 095,0		17 095,0	
27	47	6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	645,65	173,0	5,0	111 697,0	3 228,0			111 697,0	
						168,0	2,0	108 469,0	1 291,0				
28	48	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,064565	16 812,0	13 218,0	1 085,0	854,0			1 085,0	
						3 594,0	4 009,0	232,0	259,0				
29	49	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	25,826	3 241,0		83 702,0		83 702,0		83 702,0	
30	50	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	19	626,0	118,0	11 894,0	2 242,0			11 894,0	
						508,0	40,0	9 652,0	760,0				
31	51	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	19	2 462,0	237,0	46 778,0	4 503,0	38,0		46 778,0	
						2 223,0	51,0	42 237,0	969,0				
32	52	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Виз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	38	461,0		17 518,0		17 518,0		17 518,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Озеленение					325 054	13 647	118 973	0	325 054	
								192 485	3 954	0	0		
			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
33	53	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	52 839,0 231,0	81,0 18,0	158 517,0 693,0	243,0 54,0	157 581,0		158 517,0	
34	54	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	137 370,0 12 932,0	523,0 120,0	412 110,0 38 796,0	1 569,0 360,0	371 745,0		412 110,0	
35	55	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196,0 0,0	0,0 0,0	136 392,0 0,0	0,0 0,0	158,0		136 392,0	
36	56	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профлистила	шт.	1	167 358,0 8 529,0	633,0 141,0	167 358,0 8 529,0	633,0 141,0	158 196,0		167 358,0	
37	57	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелейс прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	69,6	59 335,0 10 058,0	20 502,0 5 836,0	4 129 716,0 700 037,0	1 426 940,0 406 186,0	2 002 740,0		4 129 716,0	
38	58	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	564 912,0 55 047,0	14 770,0 4 350,0	564 912,0 55 047,0	14 770,0 4 350,0	495 095,0		564 912,0	
39	59	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	128 979,0 24 925,0	468,0 128,0	128 979,0 24 925,0	468,0 128,0	103 586,0		128 979,0	
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					5 697 984 828 027	1 444 623 411 219	3 289 101 136 234	0 0	5 697 984	
			ИТОГО по акту					6 388 085 1 012 773	1 642 258 450 825	3 596 822 136 234	0 0	6 384 902	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							136 234			

	Итого по акту				6 384 902
	Итого без стоимости оборудования				6 248 668
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		*9,40%*		587 375
	Итого с затратами на организацию и управление СМР				6 836 043
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		*5%*		341 802
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*		139 446
	Итого				7 317 291
	Итого состоимостью оборудования				7 453 525
	в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*		5 177 636
	в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*		2 596 667
	Итого:				7 774 302
	Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*0,98*		7 618 817
	НДС 12%		*12%*		914 258
	Итого:				8 533 075

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Байметов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ				Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	накладные расходы, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Экспертизочка» Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350261, Аттестаты №№ KZ30VJE00062[illegible] от 7[illegible].2021 г., №[illegible]067/27 от 04.08.2021 г.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Каирбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-29-15/04 Строительство медицинского пункта в селе Власовка Аккайынский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01-01 Дополнительная смета. Добавить работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№297 от 30 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №18

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Дополнительная смета. Добавить работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Общестроительные работы АС										
1	1	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетка из проволоки д3,8 В1 ГОСТ 6727-80 размерами ячеек 50х60)	т металлических изделий	0,114	374 376,0 62 275,0	1 375,0 377,0	42 679,0 7 099,0	157,0 43,0	35 423,0		42 679,0	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы АС					42 679 7 099	157 43	35 423 0	0 0	42 679	
			Раздел 2: Разные работы										
2	2	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,504339	76 695,0 32 144,0	30 907,0 7 933,0	38 680,0 16 211,0	15 588,0 4 001,0	6 881,0		38 680,0	
3	3	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,360285	337 343,0		121 540,0		121 540,0		121 540,0	
4	4	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,134428	373 717,0		50 238,0		50 238,0		50 238,0	
5	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,009626	375 550,0		3 615,0		3 615,0		3 615,0	
6	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	17,651868	266,0 190,0	4,0 0,0	4 695,0 3 354,0	71,0 0,0	1 271,0		4 695,0	
7	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	17,651868	407,0 222,0	7,0 2,0	7 184,0 3 919,0	123,0 35,0	3 142,0		7 184,0	
			Итого по разделу 2: Разные работы					225 952 23 484	15 782 4 036	186 687 0	0 0	225 952	
			Раздел 3: Общестроительные работы АР										
8	8	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150, толщиной 200мм	$м^3$	32,96	66 535,0		2 192 994,0		2 192 994,0		2 192 994,0	
9	9	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130, толщиной 100мм	$м^3$	15,592	50 053,0		780 426,0		780 426,0		780 426,0	
10	10	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12	5 540,0 4 874,0	22,0 7,0	66 480,0 58 488,0	264,0 84,0	7 728,0		66 480,0	
11	11	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5,165688	6 334,0	208,0	32 719,0	1 075,0	6 187,0		32 719,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	1,065088	4 928,0 13 434,0	64,0	25 457,0 23 758,0	331,0	23 758,0		23 758,0	
13	13	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	3,3	14 666,0		48 398,0		48 398,0		48 398,0	
14	14	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	0,55	6 724,0 4 478,0	563,0 189,0	3 698,0 2 463,0	310,0 104,0	925,0		3 698,0	
15	15	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м²	0,55	56 506,0		31 078,0		31 078,0		31 078,0	
16	16	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м²	0,55	4 147,0		2 281,0		2 281,0		2 281,0	
17	17	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	6	1 164,0 1 137,0	0,0 0,0	6 984,0 6 822,0	0,0 0,0	162,0		6 984,0	
18	18	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	6,3	106,0		668,0		668,0		668,0	
19	19	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	6,35	8 393,0 7 786,0	45,0 15,0	53 296,0 49 441,0	286,0 95,0	3 569,0		53 296,0	
20	20	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	6,477	2 546,0		16 490,0		16 490,0		16 490,0	
			Итого по разделу 3: Общестроительные работы АР					**3 259 270** **142 671**	**1 935** **614**	**3 114 664** **0**	**0** **0**	**3 259 270**	
			Раздел 4: Водопровод, канализация										
21	21	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	4	4 151,0 4 101,0	0,0 0,0	16 604,0 16 404,0	0,0 0,0	200,0		16 604,0	
			Итого по разделу 4: Водопровод, канализация					**16 604** **16 404**	**0** **0**	**200** **0**	**0** **0**	**16 604**	
			Раздел 5: Отопление										
22	22	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	5 648,0		67 776,0		67 776,0		67 776,0	
23	23	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5 648,0		33 888,0		33 888,0		33 888,0	
24	24	242-207-4002 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 275,0		43 650,0		43 650,0		43 650,0	
25	25	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	64,35	5 135,0 5 118,0	5,0 0,0	330 437,0 329 343,0	322,0 0,0	772,0		330 437,0	
26	26	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	35,64	5 123,0 5 109,0	4,0 0,0	182 584,0 182 085,0	143,0 0,0	356,0		182 584,0	
27	27	6114-0103-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	20,79	4 984,0 4 955,0	18,0 1,0	103 617,0 103 014,0	374,0 21,0	229,0		103 617,0	
28	28	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм		64,35	213,0		13 707,0		13 707,0		13 707,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелейс прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	1	59 335,0	20 502,0	59 335,0	20 502,0	28 775,0		59 335,0	
						10 058,0	5 836,0	10 058,0	5 836,0				
			Итого по разделу 7: Благоустройство территории					973 096	228 959	671 034	0	973 096	
								73 104	55 536	0	0		
			Раздел 8: Прокладка кабеля										
47	47	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м^3	м3грунта	10,4895	415,0	415,0	4 353,0	4 353,0			4 353,0	
						0,0	108,0	0,0	1 133,0				
48	48	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3грунта	4,4955	9 559,0	0,0	42 972,0	0,0			42 972,0	
						9 559,0	0,0	42 972,0	0,0				
49	49	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	10,4895	97,0	97,0	1 017,0	1 018,0			1 017,0	
						0,0	24,0	0,0	252,0				
50	50	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	4,4955	4 066,0	0,0	18 279,0	0,0			18 279,0	
						4 066,0	0,0	18 279,0	0,0				
51	51	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45	812,0	450,0	36 540,0	20 250,0			36 540,0	
						362,0	146,0	16 290,0	6 570,0				
52	52	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	1 057,0	380,0	47 565,0	17 100,0	3 330,0		47 565,0	
						603,0	101,0	27 135,0	4 545,0				
53	53	243-113-0950 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мс)-1	м	45	6 242,0		280 890,0		280 890,0		280 890,0	
54	54	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	45	557,0	19,0	25 065,0	855,0	180,0		25 065,0	
						534,0	0,0	24 030,0	0,0				
55	55	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	2 900,0		130 500,0		130 500,0		130 500,0	
			Итого по разделу 8: Прокладка кабеля					587 181	43 576	414 900	0	587 181	
								128 706	12 500	0	0		
			Раздел 9: Разные работы										
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Изготовление накладных букв из ПВХ 15мм на алюминиевом профиле «Медицинский пункт»	шт	1	118 482,14		118 482,0		118 482,0		118 482,0	
57	57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Установка жалюзей	м^2	27,5825	17 652,5		486 900,0		486 900,0		486 900,0	
			Итого по разделу 9: Разные работы					605 382	0	605 382	0	605 382	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					6 676 718	291 248	5 379 563	0	6 676 718	
								1 005 910	72 750	0	0		

	Итого по акту				
	Итого без стоимости оборудования				6 676 718
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		*9,40%*		6 676 718
	Итого с затратами на организацию и управление СМР				627 611
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		*5%*		7 304 329
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)		*2%*		365 216
	Итого				146 087
	Итого состоимостью оборудования				7 815 633
	в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 67% к - 1,0368	*67%*	*1,0368*		7 815 633
	в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 33% к - 1,0557	*33%*	*1,0557*		5 429 176
	Итого:				2 722 818
	Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		*0,98*		8 151 994
	НДС 12%		*12%*		7 988 952
	Итого:				958 674
					8 947 626,60

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сапек К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Экспертизочка» Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961, Аттестаты №№ KZ50VJE00057294 от 21.09.2021 г., №KZ52VJE00047727 от 04.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "Севгражданпроект" Канрбеков А.Т.
Аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.