Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.38,уч.1)

Договор:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.38,уч.1)	17 809 688,81	17 809 688,81	17 809 688,81

К оплате: Семнадцать миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь тенге восемьдесят одна тиын

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38, уч.1)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство гравийной дороги	11 353 199,00	--	--	11 353 199,00
		Всего по главе	**11 353 199,00**	**--**	**--**	**11 353 199,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	акт	Наружное освещение	3 268 075,00	200 784,00	--	3 468 859,00
		Всего по главе	**3 268 075,00**	**200 784,00**	**--**	**3 468 859,00**
		ИТОГО по главам	**14 621 274,00**	**200 784,00**	**--**	**14 822 058,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	190 076,56			190 076,56
		ИТОГО по главам 1-8	**14 811 350,56**	**200 784,00**	**--**	**15 012 134,56**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	151 075,78	-	-	151 075,78
5	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	439 049,00	439 049,00
		Всего по главе	**151 075,78**	**-**	**439 049,00**	**590 124,78**
		ИТОГО по главам 1-9	**14 962 426,34**	**200 784,00**	**439 049,00**	**15 602 259,34**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	299 248,53	--	--	299 248,53
		ИТОГО	**15 261 674,86**	**200 784,00**	**439 049,00**	**15 901 507,86**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 908 180,94	1 908 180,94
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**15 261 674,86**	**200 784,00**	**2 347 229,94**	**17 809 688,81**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор: ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38, уч.1)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул. 38 участок 1									
		Наращивание существующих колодцев									
1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	1,1	11949,40	6026,32	13144	6629	713	9892	24879
		НР - 118%; СП - 8%			5274,44	2346,24	5802	2581		1843	
2	225-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	2	9674,00	--	19348	--	19348	--	20896
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
3	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	2	79513,00	--	159026	--	159026	--	171748
		СП - 8%			--	--	--	--		12722	
4	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	698	4840	12058
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	4384	505		893	
5	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м³ основания	0,18	8834,58	2553,08	1590	459	906	387	2135
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	225	191		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон наращивания. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,22	25037,66	1611,12	5508	354	4756	432	6415
					1809,38	346,96	398	76		475	
		Основная дорога. ТИП1									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	242,6	8786,11	1379,16	2131510	334585	1747386	140104	2453343
					204,20	330,53	49539	80187		181729	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	973	6973,59	1432,86	6785303	1394173	5192443	576600	7950860
					204,20	344,50	198687	335199		588957	
		Укрепление обочины									
10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	110	256,88	245,96	28257	27056	59	5565	36528
					10,38	59,89	1142	6588		2706	
11	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	2060	37,00	--	76220	--		--	82318
					--	--	--	--		6098	
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	109	65,79	65,79	7171	7172	--	1462	9324
					--	18,62	--	2030		691	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	102	132,00	132,00	13464	13464	--	2768	17531
					--	37,70	--	3845		1298	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	102	44,60	44,60	4549	4550	--	1051	6047
					--	14,30	--	1459		448	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	102	112,12	96,33	11436	9826	214	2720	15289
					13,69	23,35	1396	2382		1132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	$м^2$ спланированной поверхности	300	130,93	123,79	39279	37137	--	8217	51297
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	2142	9270		3801	
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см	$м^2$ покрытия обочин	300	215,36	177,97	64608	53391	36	28659	100728
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	11181	15354		7461	
18	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	24	4373,00	--	104952	--	104952	--	113348
		СП - 8%			--	--	--	--		8396	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
19	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	6850,96	1133,74	27404	4535	2368	23786	55285
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	20501	1523		4095	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,32	40317,42	1688,06	12902	541	9850	2397	16523
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	2511	123		1224	
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см	$м^2$ покрытия	0,64	633,23	47,31	405	30	327	54	496
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	48	9		37	
22	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6873,00	--	6873	--	6873	--	7423
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
23	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	3	13243,00	--	39729	--	39729	--	42907
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
24	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	8619,00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11353199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											200034
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				297956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1895145			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7433967		
		- Перевозка грузов	Тенге				76220				
		- Накладные расходы	Тенге							808934	
		- Сметная прибыль	Тенге							840982	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								147 591,59
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								117 308,06
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								327 169,00
		Итого	Тенге								11 945 267,65
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								232 361,97
		Всего по главе	Тенге								12 177 629,62
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 461 315,55
		Всего по форме 2	Тенге								13 638 945,18

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.38, уч.1)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.38,уч.1									
		Монтаж обрудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
					3902,92	732,59	3903	733		741	
2	247-305-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф учета электроэнергии для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В**									
		СП - 8%	шт.	1	12932,00	--	12932	--	12932	--	13967
					--	--	--	--		1035	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
					1697,77	45,62	1698	46		248	
4	247-301-0331 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**									
		СП - 8%	шт.	1	32794,00	--	32794	--	32794	--	35418
					--	--	--	--		2624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	35625,03	8662,32	35625	8663	2544	20209	60301
					24418,16	3649,79	24418	3650		4467	
6	515-301-0269 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9506-32(типа ЯУО 9602-25-74-УХЛ1)									
			шт.	1	200784,00	--	200784	--		--	200784
					--	--	--	--	200784	--	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3686,71	26,83	3687	27	1810	1332	5420
					1849,70	--	1850	--		401	
8	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--		156	
		Прокладка кабелей									
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	325	490,75	208,70	159494	67827	18412	70567	248466
					225,40	76,17	73255	24755		18405	
10	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1									
		СП - 8%	км	0,32	1672148,00	--	535087	--	535087	--	577894
					--	--	--	--		42807	
11	243-110-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1									
		СП - 8%	км	0,005	334579,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
12	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2097,85	108,28	8391	433	445	5541	15047
					1878,32	45,62	7513	182		1115	
13	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпиг-HF-в-10/25									
		СП - 8%	шт.	4	13969,00	--	55876	--	55876	--	60346
					--	--	--	--		4470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,299	134842,20	42546,57	40318	12721	9373	17984	62966
					60949,63	14234,36	18224	4256		4664	
15	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2									
		СП - 8%	км	0,15	28877,00	--	4332	--	4332	--	4679
					--	--	--	--		347	
16	243-141-0108 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2									
		СП - 8%	км	0,006	94269,00	--	566	--	566	--	611
					--	--	--	--		45	
17	243-701-0309 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	0,143	1082434,00	--	154788	--	154788	--	167171
					--	--	--	--		12383	
18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	320	7,51	0,83	2403	266	--	1626	4352
					6,68	0,38	2138	122		323	
19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м									
		СП - 8%	м	320	40,00	--	12800	--	12800	--	13824
					--	--	--	--		1024	
20	1308-0303-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	9669,38	203,88	19339	408	8017	7924	29444
					5456,88	45,62	10914	91		2181	
21	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994									
		СП - 8%	шт.	2	738,00	--	1476	--	1476	--	1594
					--	--	--	--		118	
22	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок зажимов Б326-4П25-5									
		СП - 8%	шт.	2	1421,00	--	2842	--	2842	--	3069
					--	--	--	--		227	
		Опора освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	5	12263,80	6430,90	61319	32154	391	33896	102832
					5754,76	2719,25	28774	13596		7617	
24	247-306-0514 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм									
		СП - 8%	шт.	5	171514,00	--	857570	--	857570	--	926176
					--	--	--	--		68606	
25	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,7	26341,00	--	18439	--	18439	--	19914
					--	--	--	--		1475	
26	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	5	143,00	--	715	--	715	--	772
					--	--	--	--		57	
27	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)									
		СП - 8%	шт.	5	23,00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
28	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,40163	60840,74	21728,82	24435	8727	3486	12322	39698
					30431,16	7920,33	12222	3181		2941	
29	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,40163	968090,00	--	388814	--	388814	--	419919
					--	--	--	--		31105	
30	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	5	5797,48	1461,81	28987	7309	--	19302	52153
					4335,67	489,92	21678	2450		3863	
31	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS									
		СП - 8%	шт.	5	32347,00	--	161735	--	161735	--	174674
					--	--	--	--		12939	
32	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		СП - 8%	шт.	5	11173,00	--	55865	--	55865	--	60334
					--	--	--	--		4469	
33	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	175,00	--	1750	--	1750	--	1890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
34	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	13	647,00	--	8411	--	8411	--	9084
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
35	243-902-1502 РСНБ РК 2022	**Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)**	шт.	12	5014,00	--	60168	--	60168	--	64981
		СП - 8%			--	--	--	--		4813	
36	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	27	48,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
37	252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	10	1562,00	--	15620	--	15620	--	16870
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
38	252-202-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	шт.	3	3561,00	--	10683	--	10683	--	11538
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
39	252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**	шт.	4	5055,00	--	20220	--	20220	--	21838
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
40	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	7	2873,00	--	20111	--	20111	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
41	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,385	783,00	--	301	--	301	--	325
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3468859**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206587				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140499			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2483613		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						200784		
		- Накладные расходы	Тенге							195296	
		- Сметная прибыль	Тенге							242082	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								42 484,98
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								33 767,71
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								111 880,00
		Итого	Тенге								3 656 991,69
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								66 886,55
		Всего по главе	Тенге								3 723 878,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								446 865,39
		Всего по форме 2	Тенге								4 170 743,63

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____