Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго",Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Масанчи, дом 48А**	**931240001318**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А**	**190140037138**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 931240001318/220587/00 от 22.08.2022

Номер документа	Дата составления
11	**22.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту «Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации для котельной «Бекмаханова, 79а»			работа	1	3 910 592,00	3 910 592,00	418 992,00
				Итого	1	x	3 910 592,00	418 992,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Гл. инженер / Досков С.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2022

М.П.

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", БИН 931240001318**

Подрядчик: **ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138**

Договор: **№931240001318/220587/00 от 22.08.2022 года**

Наименование строительства и его адрес: **Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации для котельной по адресу: г. Алматы, Бекмаханова,79 в**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		931240001318/220587/00	22.08.2022						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации для котельной по адресу: г. Алматы, Бекмаханова,79 в	3 910 592,00	3 491 600,00							418 992,00	3 910 592,00
Всего к оплате:										**3 910 592,00**

Заказчик:
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер_____ Дюсенов С.О.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"

Директор _____ Тейизбаев Д.С.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е. _____

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

21ПСА
Форма

Заказчик: **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", БИН 931240001318**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации для котельной по адресу: г. Алматы, Бекмаханова.79 в**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 931240001318/220587/00 от 22.08.2022 года**

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2022 год
на 2-1-1--Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Полы												
1	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1,4	970,07	35,15	1358	49	576	717	2241	
						523,32	21,49	733	30	–	166		
2	2	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	1,4	460,32	23,94	644	34	575	53	753	
						25,87	14,21	36	20	–	56		

3	3 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	1,4	4704,92	26,58	6587	37	3180	3182	10550
					2406,7	11,74	3369	16	–	781	
4	4 1146-0302-0603	Добавить--Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР=84 %	м борозд	8	2378,11	942,85	19025	7543	–	12582	34136
					1435,26	437,14	11482	3497	–	2529	
Раздел 2 Проемы											
5	5 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	1,68	2465,82	114,17	4143	192	1070	2671	7359
					1714,58	52,2	2880	88	–	545	
6	6 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	9366		15735		15735	–	16994
					–		–		–	1259	
7	7 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	5	486,12	1,67	2431	8	1815	550	3219
					121,37	0,81	607	4	–	238	
8	8 261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	389		778		778	–	840
					–		–		–	62	
9	9 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3390		3390		3390	–	3661
					–		–		–	271	
Раздел 3 Отделка											
10	10 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1,4	1153,76	5,93	1615	8	484	901	2717
					801,97	2,33	1123	3	–	201	
11	11 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	471,12	4,01	660	6	261	317	1055
					280,9	1,99	393	3	–	78	

12	12 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,655	1419,08	83,55	10863	640	2178	6886	19169
					1051,06	73,26	8046	561	–	1420	
13	13 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	7,655	5111,65	21,3	39130	163	17757	17032	60655
					2770,68	10,42	21210	80	–	4493	
14	14 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	6	5111,65	21,3	30670	128	13918	13350	47542
					2770,68	10,42	16624	63	–	3522	
15	15 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	6,7	821,83	5,93	5506	40	2317	2532	8681
					470,04	2,33	3149	16	–	643	
16	16 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,7	425,17	3,6	2849	24	1138	1358	4543
					251,71	1,79	1686	12	–	336	
17	17 1115-0405-0101	Добавить--Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	425,17	3,6	42517	360	16986	20280	67821
					251,71	1,79	25171	179	–	5024	
18	18 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,41	4841,28	37,83	31033	243	18832	10859	45243
					1865,54	16,69	11958	107	–	3351	

19	19 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,33012	19969	6592	6592	–	7119
					–	–	–	527	

Всего	**344 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 582
- накладные расходы, тенге	93 270
в т.ч. зарплата, тенге	8 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 502
Всего	**344 298**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	5 509
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)	2 449
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 045**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**359 301**
Итого в ценах 2023г к-1,045	375 470
Итого с тендерной скидкой	375 464
НДС (12 %)	45 056
Итого	**420 519**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тенизбаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", БИН 931240001318
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Дюсенов С.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Lin Construction"

Дауренбек С.
подпись руководителя, дата,

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.

Цены региона город Алматы

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
21ПСА
Форма

Заказчик: **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", БИН 931240001318**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации для котельной по адресу: г. Алматы, Бекмаханова,79 в**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 931240001318/220587/00 от 22.08.2022 года**

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2022 год
на 2-1-2–Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хоз-питьевой водопровод В1										
1	1	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	16	2431,79	30,89	38909	494	27517	10875	53767	
						681,08	12,53	10897	200	–	3983		
2	2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	2807,16	30,89	8421	93	6286	2039	11297	
						681,08	12,53	2043	38	–	837		
3	3	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	3151,8	30,89	9455	93	7319	2039	12414	

					681,08	12,53	2043	38	–	920	
4	4 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	4	2133,37	16,27	8533	65	13	8288	18167
					2113,97	0,15	8456	1	–	1346	
5	5 241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	3,96	241		954		954	–	1030
					–		–		–	76	
6	6 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	8	8		64		64	–	69
					–		–		–	5	
7	7 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	1	3744		3744		3744	–	4044
					–		–		–	300	
8	8 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153	–	3405
					–		–		–	252	
9	9 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1247		1247		1247	–	1347
					–		–		–	100	
10	10 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527		2527		2527	–	2729
					–		–		–	202	
11	11 242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	3585		3585		3585	–	3872
					–		–		–	287	
12	12 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	22	1190,62	104,28	26194	2294	14156	8251	37201
					442,89	50,53	9744	1112	–	2756	
13	13 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	17,6	225		3960		3960	–	4277
					–		–		–	317	
14	14 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	3,3	289		954		954	–	1030
					–		–		–	76	

15	15 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	3,3	343		1132		1132	–	1223
16	16 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	– 708		– 5664		– 5664	91 –	6117
	Раздел 2 Водомерный узел										
17	17 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	28557,35	628,91	28557	629	12144	15645	47738
18	18 261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	15784,5 2870	179	15785 8610	179	– 8610	3536 –	9299
19	19 244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	1	– 84662		– 84662		– 84662	689 –	91435
20	20 242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	– 6850		– 20550		– 20550	6773 –	22194
21	21 242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	– 2849		– 5698		– 5698	1644 –	6154
22	22 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	– 1689,37	199,84	– 1689	200	– 22	456 1500	3444
23	23 242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	1467,75 20392	63,23	1468 20392	63	– 20392	255 –	22023
24	24 241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1	– 1243		– 1243		– 1243	1631 –	1342
25	25 241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	– 1665		– 3330		– 3330	99 –	3596
26	26 241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	– 1192		– 7152		– 7152	266 –	7724
27	27 241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	– 784		– 1568		– 1568	572 –	1693

					–		–		–	125	
28	28 241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	276		552		552	–	596
					–		–		–	44	
29	29 241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	554		1108		1108	–	1197
					–		–		–	89	
30	30 241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	242		484		484	–	523
					–		–		–	39	
31	31 242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	10391		10391		10391	–	11222
					–		–		–	831	
32	32 1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	2115,16	89,42	6345	268	14	3699	10848
					2021	0,28	6063	1	–	804	
33	33 292-300-6000 (пл)	Отборное устройство давления МК1,6-80П	шт	3	21591,36		64774		64774	–	69956
					–		–		–	5182	
2.1 на собственные нужды											
34	34 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	28557,35	628,91	28557	629	12144	15645	47738
					15784,5	179	15785	179	–	3536	
35	35 244-301-0412	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	44262		44262		44262	–	47803
					–		–		–	3541	
36	36 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	22089	210,19	22089	210	20411	1511	25488
					1467,75	73,63	1468	74	–	1888	
37	37 261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2870		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
38	38 242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3644		7288		7288	–	7871
					–		–		–	583	
39	39 242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2849		2849		2849	–	3077
					–		–		–	228	

40	40	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	2115,16	89,42	6345	268	14	3699	10848
						2021	0,28	6063	1	–	804	
41	41	292-300-6000 (пп)	Отборное устройство давления МК1,6-80П	шт	3	21591,36		64774		64774	–	69956
42	42	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	– 631		– 3786		– 3786	5182 –	4089
43	43	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	– 438		– 876		– 876	303 –	946
44	44	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	– 259		– 518		– 518	70 –	559
						–		–		–	41	
Раздел 3 Горячий водопровод Т3												
45	45	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	2	2133,37	16,27	4267	33	6	4143	9083
						2113,97	0,15	4228	–	–	673	
46	46	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	1,98	241		477		477	–	515
47	47	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4	– 8		– 32		– 32	38 –	35
48	48	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	– 1051		– 2102		– 2102	3 –	2270
49	49	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %	комплект	1	– 16081,67	621,29	– 16082	621	– 59	168 15404	34005
						15401,59	316,45	15402	316	–	2519	
50	50	513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	36601		36601		–	–	36601
						–		–		36601	–	
Раздел 4 Канализация К1												
51	51	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,15	1414,21	2,41	212	–	–	207	452

52	52 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	0,1497	1409,69 344	0,86	211 51	–	– 51	33 –	55
53	53 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10,65	– 1362,53	5,88	– 14511	63	– 52	4 14129	30931
54	54 241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм К=0,998;	м	10,6287	1351,76 832	1,99	14396 8843	21	– 8843	2291 –	9550
55	55 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	– 846		– 846		– 846	707 –	914
56	56 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	– 319		– 638		– 638	68 –	689
57	57 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	– 260		– 780		– 780	51 –	842
58	58 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	– 488		– 488		– 488	62 –	527
59	59 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	– 583		– 583		– 583	39 –	630
60	60 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	– 362		– 362		– 362	47 –	391
61	61 1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	воронка	1	– 5447,99	–	– 5448	–	– 3961	29 1457	7457
62	62 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,03	1486,53 24342,46	– 1542,98	1487 730	– 46	– 627	552 62	855
					1911,6	366,41	57	11	–	63	
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование										
63	63 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	4958,18	157,57	4958	158	269	4523	10240
					4532,09	83,08	4532	83	–	759	

64	64	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11364		11364		11364	–	12273
						–		–		–	909	
65	65	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	922		922		922	–	996
						–		–		–	74	
66	66	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98 %	комплект	1	3469,61	82,45	3470	82	283	3082	7076
						3103,98	40,89	3104	41	–	524	
67	67	244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	1	2818		2818		2818	–	3043
						–		–		–	225	
68	68	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	19691		19691		19691	–	21266
						–		–		–	1575	
69	69	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807	–	15992
						–		–		–	1185	
70	70	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783		1783		1783	–	1926
						–		–		–	143	
71	71	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 % К=3,000;	м подводок	2,4	1047,02	–	2513	–	1258	1230	4042
						523,02	–	1255	–	–	299	

Всего	**913 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563 603
- оборудование, тенге	36 601
- накладные расходы, тенге	117 428
в т.ч. зарплата, тенге	10 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 941
Всего	**913 303**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	14 027
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)	6 235
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 939**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**951 504**
Итого в ценах 2023г к-1,045	994 322
Итого с тендерной скидкой	994 309
НДС (12 %)	119 317
Итого	**1 113 626**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тенизбаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", БИН 931240001318

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Дюсенов С.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Lin Cinstruction"

Дауренбек С.

подпись руководителя, дата,

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.