Заказчик: Баймусаева Феруза Асетлахановна
Генподрядчик: ТОО "САҚ-Құрылыс"
Стройка : «Строительство спортивного комплекса по ул. Жанакурылыс-1 № 262/1 в ж/м Шапрашты Каратауского района города Шымкент»

Акт выполненных работ №4

приемки выполненных работ за август 2023 года

Наименование объекта - Спорткомплекс на 50 мест

на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		3260,673	237,34	237,34	773888	773888	–	134992	981593
		НР - 72%; СП - 8%				–	57,50	–	187489		72713	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта недобора		184,07025	1126,81	553,39	207412	101863	563	93204	324665
		НР - 72%; СП - 8%				570,36	132,90	104986	24463		24049	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		61,35675	2291,63	–	140607	–	–	101237	261191
		НР - 72%; СП - 8%				2291,63	–	140607	–		19348	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта		3506,1	67,63	67,63	237118	237117	–	49716	309764
		НР - 72%; СП - 8%				–	19,70	–	69070		22930	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта		3506,1	190,00	190,00	666159	666159	–	137474	867935
		НР - 72%; СП - 8%				–	54,46	–	190942		64302	
		Въезд и выезд										
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		92,4	237,34	237,34	21930	21930	–	3825	27816
		НР - 72%; СП - 8%				–	57,50	–	5313		2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	92,4	31,73	31,73	2932	2932	--	605	3820
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,10	--	841		283	
		Подушка из гравия/валуны									
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	2019	730,91	728,56	1475707	1470963	120	319365	1938684
		НР - 72%; СП - 8%			2,29	217,41	4624	438951		143611	
9	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1052	7855,00	--	8263460	--	8263460	--	8924537
		СП - 8%			--	--	--	--		661077	
10	211-701-0103 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	967	12037,00	--	11639779	--	11639779	--	12570961
		СП - 8%			--	--	--	--		931182	
		Обратная засыпка из песка									
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2282,313	31,73	31,73	72418	72418	--	14949	94351
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,10	--	20769		6984	
12	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2282,313	78,33	78,33	178774	178774	--	36882	232910
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,45	--	51238		17254	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2282,313	245,59	118,76	560513	271047	--	294784	923720
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	289466	119958		68424	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2282,313	116,16	100,33	265113	228985	3422	63699	355127
		НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	32706	55757		26315	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	171,787	1184,71	--	203518	--	--	146533	378955
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	203518	--		28005	
16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2454,1	5673,00	--	13922109	--	13922109	--	15035878
		СП - 8%			--	--	--	--		1113769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38631437	4026076	33829453	1397265	43231007
							775907	1164791	--	3202307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38631437				
	Материалы		Тенге				4107				
	Всего заработная плата		Тенге					1940698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33825348				
		Накладные расходы	Тенге				1397265				
		Сметная прибыль	Тенге				3202307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43231009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1161

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1940698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43231009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						1940698			1161
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		Ленточные										
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		206,2	3279,99	242,90	676334	50086	545960	89505	827105
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	80288	14931		61266	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		86,39	57952,64	3122,19	5006529	269726	4184805	551395	6002557
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	551998	53931		444634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,41567	331233,00	--	137684	--	137684	--	148699
		СП - 8%				--	--	--	--		11015	
20	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции		2,64	26728,14	2351,82	70562	6209	49954	15512	92960
		НР - 94%; СП - 8%				5454,12	796,82	14399	2104		6886	
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		38,21	3279,99	242,90	125328	9281	101169	16586	153267
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	14878	2767		11353	
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		13,754	54501,64	3122,19	749616	42942	618791	87787	904395
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	87883	8586		66992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,7343	31241,09	1747,81	22940	1283	1467	18755	45031
		НР - 91%; СП - 8%				27495,28	572,09	20190	420		3336	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,5547366	329247,00	--	182645	--	182645	--	197257
		СП - 8%				--	--	--	--		14612	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,1795635	376202,00	--	67552	--	67552	--	72956
		СП - 8%				--	--	--	--		3404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидроизоляция фундамента									
26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	62,4	1792,58	17,64	111857	1101	70803	37621	161436
		НР - 93%; СП - 8%			640,27	8,01	39953	500		11958	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	306,6	2526,45	29,04	774610	8903	637499	120374	966581
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	128208	1226		71597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФМ-1,ФМ-1.1 (12шт)									
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	23,52	3279,99	242,90	77145	5713	62274	10209	94343
		НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	9158	1703		6988	
29	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	6,336	59150,91	3002,62	374780	19025	288426	65031	474996
		НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	67329	4134		35185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,14832	331233,00	–	49128	–	49128	–	53058
		СП - 8%			–	–	–	–		3930	
				Арматурные выпуски							
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3828	329247,00	–	126036	–	126036	–	136119
		СП - 8%			–	–	–	–		10083	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06588	376202,00	–	24784	–	24784	–	26767
		СП - 8%			–	–	–	–		1983	
		ФМ-2,ФМ-2.1 (4шт)									
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,76	3279,99	242,90	18893	1399	15251	2500	23105
		НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	2243	417		1711	
34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,584	59150,91	3002,62	93695	4756	72107	16258	118749
		НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	16832	1033		8796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	331233,00	–	11262	–	11262	–	12163
		СП - 8%			–	–	–	–		901	
				Арматурные выпуски							
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1276	329247,00	–	42012	–	42012	–	45373
		СП - 8%			–	–	–	–		3361	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02196	376202,00	–	8261	–	8261	–	8922
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
		ФМ-3,ФМ-3.1,ФМ-3.2 (6шт)									
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	17,34	3279,99	242,90	56875	4212	45911	7527	69554
		НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	6752	1256		5152	
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,796	59150,91	3002,62	342839	17403	263845	59489	434514
		НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	61591	3781		32186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1248	331233,00	–	41338	–	41338	–	44645
		СП - 8%			–	–	–	–		3307	
				Арматурные выпуски							
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1914	329247,00	–	63018	–	63018	–	68059
		СП - 8%			–	–	–	–		5041	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03294	376202,00	–	12392	–	12392	–	13383
		СП - 8%						–		991	
		ФМ-4 (2шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	9,68	3279,99	242,90	31750	2351	25630	4202	38828
		НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	3769	701		2876	
44	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,96	59150,91	3002,62	234238	11891	180266	40645	296873
		НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	42081	2584		21991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0696	331233,00	--	23054	--	23054	--	24898
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
				Арматурные выпуски							
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0494	329247,00	--	16265	--	16265	--	17566
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01098	376202,00	--	4131	--	4131	--	4461
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
		ФМ-5,ФМ-5.1 (4шт)									
48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	14,44	3279,99	242,90	47363	3508	38232	6268	57921
		НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	5623	1046		4290	
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,112	59150,91	3002,62	302379	15349	232707	52468	383235
		НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	54323	3335		28388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10584	331233,00	--	35058	--	35058	--	37863
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
				Арматурные выпуски							
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0988	329247,00	--	32530	--	32530	--	35132
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02196	376202,00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		Монолитный фундамент под перегородки									
53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	1,966	56013,99	3122,19	110124	6138	91424	12548	132486
		НР - 91%; СП - 8%			6389,60	624,27	12562	1227		9814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02155	31680,45	1389,88	683	29	44	564	1347
		НР - 91%; СП - 8%			28292,57	486,28	610	10		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017472	349794,00	–	6112	–	6112	–	6601
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0040768	376202,00	–	1534	–	1534	–	1657
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
		ПРИЯМОК ПР-1									
57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	0,81	3279,99	242,90	2657	197	2145	352	3249
		НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	315	59		241	
58	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	0,25	55301,72	2734,28	13825	684	11524	1704	16771
		НР - 91%; СП - 8%			6469,75	1018,90	1617	255		1242	
59	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00786	455717,00	–	3582	–	3582	–	3869
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0178	1083657,42	1981,38	19289	35	17354	1743	22714
		НР - 91%; СП - 8%			106742,04	849,58	1900	15		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01817	1133077,44	14459,69	20588	263	18961	1353	23696
		НР - 93%; СП - 8%			75077,85	4986,08	1364	91		1755	
		Фундамент под дымовую трубу									
62	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	1,44	3279,99	242,90	4723	350	3812	625	5776
		НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	561	104		428	
63	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,85	55668,01	891,92	102986	1650	89002	11807	123977
		НР - 91%; СП - 8%			6666,83	346,64	12334	641		9183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0877	331233,00	–	29049	–	29049	–	31373
		СП - 8%			–	–	–	–		2324	
65	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02744	825163,72	3390,51	22642	93	8474	12845	38326
		НР - 91%; СП - 8%			512943,21	1456,02	14075	40		2839	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ФЕРМА Ф-1										
66	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т		1,26504	116434,19	6313,40	147294	7986	52101	61853	225879
		НР - 69%; СП - 8%				68935,84	1925,15	87207	2435		16732	
67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,766	479350,00	–	367182	–	367182	–	396557
		СП - 8%				–	–	–	–		29375	
68	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,49904	973520,00	–	485825	–	485825	–	524691
		СП - 8%				–	–	–	–		38866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11341239	492563	9508633	1307526	13660662
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1340043	109332	–	1011898	
	Материалы		Тенге					11193945				
	Всего заработная плата		Тенге					7677836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1359733			
		Накладные расходы	Тенге					1778695				
		Сметная прибыль	Тенге					1245673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					995166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13434784				
		Сметная заработная плата	Тенге									852
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						1359733			
	Материалы		Тенге					147294				
	Всего заработная плата		Тенге					52101				
		Накладные расходы	Тенге						89642			
		Сметная прибыль	Тенге					61853				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					225879				
		Сметная заработная плата	Тенге									48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						89642			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13660663				
		Сметная заработная плата	Тенге									900
									1449375			
		РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ										
		РМ-1 (2шт)										
69	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$		12,928	69609,21	8024,69	899908	103743	641837	159617	1144287
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	154328	21076		84762	
70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		10,752	100807,19	9728,71	1083879	104603	714612	259761	1451131
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	264664	20787		107491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,69336	329247,00	--	886781	--	886781	--	957723
		СП - 8%			--	--	--	--		70942	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,94192	376202,00	--	354352	--	354352	--	382700
		СП - 8%			--	--	--	--		28348	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т	0,04032	959622,00	--	38692	--	38692	--	41787
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0468	1341310,62	1981,38	62773	93	45626	15555	84594
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	17054	40		6266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РМ-2 (2шт)									
75	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	12,928	69609,21	8024,69	899908	103743	641837	159617	1144287
		НР - 91%; СП - 8%			11937,50	1630,24	154328	21076		84762	
76	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	16,64	100807,19	9728,71	1677432	161885	1105947	402011	2245798
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	409600	32170		166355	
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,674	329247,00	--	880406	--	880406	--	950839
		СП - 8%			--	--	--	--		70433	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,21792	376202,00	--	458184	--	458184	--	494839
		СП - 8%			--	--	--	--		36655	
79	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т	0,04032	959622,00	--	38692	--	38692	--	41787
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3276	1341310,62	1981,38	439413	649	319388	108885	592162
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	119376	278		43864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РМ-3 (1шт)									
81	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,232	69609,21	8024,69	224977	25936	160459	39904	286072
		НР - 91%; СП - 8%			11937,50	1630,24	38582	5269		21191	
82	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	8,064	100807,19	9728,71	812909	78452	535959	194821	1088348
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	198498	15590		80618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0942	329247,00	–	360262	–	360262	–	389083
		СП - 8%			–	–	–	–		28821	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34098	376202,00	–	128277	–	128277	–	138539
		СП - 8%			–	–	–	–		10262	
85	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т	0,0126	959622,00	–	12091	–	12091	–	13058
		СП - 8%			–	–	–	–		967	
		РМ-3.1 (1шт)									
86	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м^3	3,232	69609,21	8024,69	224977	25936	160459	39904	286072
		НР - 91%; СП - 8%			11937,50	1630,24	38582	5269		21191	
87	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	8,064	100807,19	9728,71	812909	78452	535959	194821	1088348
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	198498	15590		80618	
88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,42375	329247,00	–	468765	–	468765	–	506266
		СП - 8%			–	–	–	–		37501	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34098	376202,00	–	128277	–	128277	–	138539
		СП - 8%			–	–	–	–		10262	
90	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т	0,0126	959622,00	–	12091	–	12091	–	13058
		СП - 8%			–	–	–	–		967	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0936	1341310,62	1981,38	125547	186	91254	31110	169190
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	34107	80		12533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РМ-4 (1шт)									
92	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	5,376	100807,19	9728,71	541939	52302	357305	129880	725565
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	132332	10394		53746	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58096	329247,00	–	191279	–	191279	–	206581
		СП - 8%			–	–	–	–		15302	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16368	376202,00	–	61577	–	61577	–	66503
		СП - 8%			–	–	–	–		4926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т	0,00648	959622,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		РМ-5 (2шт)									
96	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	9,696	69609,21	8024,69	674931	77808	481377	119713	858216
		НР - 91%; СП - 8%			11937,50	1630,24	115746	15807		63572	
97	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	10,752	100807,19	9728,71	1083879	104603	714612	259761	1451131
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	264664	20787		107491	
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,48588	329247,00	--	818469	--	818469	--	883946
		СП - 8%			--	--	--	--		65477	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82038	376202,00	--	308629	--	308629	--	333319
		СП - 8%			--	--	--	--		24690	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-II (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06944	349794,00	--	24290	--	24290	--	26233
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	
101	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т	0,04128	959622,00	--	39613	--	39613	--	42782
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0936	1341310,62	1981,38	125547	186	91254	31110	169190
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	34107	80		12533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РМ-6 (2шт)									
103	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,632	69609,21	8024,69	113602	13097	81023	20150	144452
		НР - 91%; СП - 8%			11937,50	1630,24	19482	2661		10700	
104	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	7,168	100807,19	9728,71	722586	69735	476408	173174	967421
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	176443	13858		71661	
105	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,18408	329247,00	--	389855	--	389855	--	421043
		СП - 8%			--	--	--	--		31188	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22588	376202,00	--	84977	--	84977	--	91775
		СП - 8%			--	--	--	--		6798	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06944	349794,00	--	24290	--	24290	--	26233
		СП - 8%				--	--	--	--		1943	
108	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т		0,03504	959622,00	--	33625	--	33625	--	36315
		СП - 8%				--	--	--	--		2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16276808	1001409	12905008	2339794	20105927
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2370391	200812	--	1489325	
	Материалы		Тенге					16276808				
	Всего заработная плата		Тенге					7155317				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2571203			
		Накладные расходы	Тенге					5749692				
		Сметная прибыль	Тенге					2339794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1489325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20105927				
		Сметная заработная плата	Тенге									1637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						2571203			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20105927				
		Сметная заработная плата	Тенге									1637
									2571203			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ										
109	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м²		263,3570016	23241,56	1580,89	6120828	416339	5561057	163476	6787047
		НР - 69%; СП - 8%				544,63	355,00	143432	93492		502743	
110	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов		464,1667153	3240,62	1588,20	1504188	737190	367810	444556	2104643
		НР - 69%; СП - 8%				860,01	528,04	399188	245099		155900	
111	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Фасонный элемент ФЭ-1-7	т		0,4834165	929500,00	--	449336	--	449336	--	485283
		СП - 8%				--	--	--	--		35947	
		Стойки и ригели сэндвич панелей										
112	1109-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж	т конструкций		1,213785	76447,21	23851,28	92790	28950	17417	38343	141623
		НР - 69%; СП - 8%				38246,60	7535,02	46423	9146		10491	
113	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0049379	973520,00	--	4807	--	4807	--	5192
		СП - 8%				--	--	--	--		385	
114	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		1,208847	1012960,00	--	1224514	--	1224514	--	1322475
		Кирпичные стени и перегородки				--	--	--	--		97961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,5743899	62913,65	4476,67	350705	24955	271920	55626	438837
		НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	53830	5983		32506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	14,669447	-438,54	--	-6433	--	--	-5983	-13409
		НР - 93%; СП - 8%			-438,54	--	-6433	--		-993	
117	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	76,359814	9290,28	412,13	709404	31471	477617	193163	974772
		НР - 93%; СП - 8%			2623,32	96,72	200316	7386		72205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
118	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,1901108	96751,21	6787,74	18393	1290	12846	4108	24301
		НР - 91%; СП - 8%			22393,14	1351,73	4257	257		1800	
119	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0112146	329247,00	--	3692	--	3692	--	3987
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
120	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0235156	349794,00	--	8226	--	8226	--	8884
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0110198	376202,00	--	4146	--	4146	--	4478
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10484596	1240195	8403388	893289	12288113
							841013	361363	--	910230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2766790				
	Материалы		Тенге				762385				
	Всего заработная плата		Тенге					265596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1694721				
		Накладные расходы	Тенге				246914				
		Сметная прибыль	Тенге				241096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3254800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					265596			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7717806				
	Материалы		Тенге				5946284				
	Всего заработная плата		Тенге					936780			
		Накладные расходы	Тенге				646375				
		Сметная прибыль	Тенге				669134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9033315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					936780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12288115				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									692
		Сметная заработная плата	Тенге						1202376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									89285714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5327354				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6760243			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1836298			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							64646486		
		- Накладные расходы	Тенге								5937874	
		- Сметная прибыль	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									89285714
		НДС 12%										10714286
		ИТОГО С НДС										100 000 000

Заказчик:
Баймусаева Феруза Асетлахановна

ТЕХНАДЗОР
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жоба-Сарапшы»

Директор Абжали Н. Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Товарищество с ограниченной ответственностью "TALIB Project Group"

Директор Серикбаева Ш.

Генподрядчик:
ТОО "САК-Курылыс"

Директор Кударбаев Б.