Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"**
Генеральный подрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**
Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
Объект **«Строительство пятиэтажного жилого дома на 30 квартир в г.Сатпаев»**

Акт выполненных работ №1 за октябрь

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**		**12,6105**	**6072,94**	**--**	**76583**	**--**	**--**	**55140**	**142261**
		НР - 72%; СП - 8%				**6072,94**	**--**	**76583**	**--**		**10538**	
2	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**		**575,12**	**159,79**	**--**	**91898**	**--**	**--**	**66168**	**170712**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,79**	**--**	**91898**	**--**		**12647**	
3	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**		**575,12**	**18,05**	**--**	**10381**	**--**	**--**	**7477**	**19284**
		НР - 72%; СП - 8%				**18,05**	**--**	**10381**	**--**		**1426**	
4	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**		**143,78**	**2345,85**	**--**	**337286**	**--**	**--**	**242846**	**626543**
		НР - 72%; СП - 8%				**2345,85**	**--**	**337286**	**--**		**46411**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**516148**	**--**	**--**	**371631**	**958800**
								516148	**--**	**--**	**71022**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**516148**				
	Всего заработная плата		Тенге						**516148**			
		Накладные расходы	Тенге					**371631**				
		Сметная прибыль	Тенге					**71022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**958801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**315**
		Сметная заработная плата	Тенге						**516148**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**958801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**315**
		Сметная заработная плата	Тенге						**516148**			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	32,36	2387,45	--	77258	--	--	70305	159368
		НР - 91%; СП - 8%			2387,45	--	77258	--		11805	
6	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладк а при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	59	2807,97	--	165670	--	--	195491	390053
		НР - 118%; СП - 8%			2807,97	--	165670	--		28893	
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укл адка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	31	1846,15	--	57231	--	--	67532	134744
		НР - 118%; СП - 8%			1846,15	--	57231	--		9981	
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	156	760,14	--	118582	--	--	139927	279190
		НР - 118%; СП - 8%			760,14	--	118582	--		20681	
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	214	879,44	--	188200	--	--	222076	443098
		НР - 118%; СП - 8%			879,44	--	188200	--		32821	
10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блокистен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	96	1338,58	--	128504	--	--	151634	302549
		НР - 118%; СП - 8%			1338,58	--	128504	--		22411	
11	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блокистен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	129	2038,97	--	263027	--	--	310371	619271
		НР - 118%; СП - 8%			2038,97	--	263027	--		45872	
12	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	45	324,62	--	14608	--	--	17237	34393
		НР - 118%; СП - 8%			324,62	--	14608	--		2547	
13	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборных конструкций	3	1785,60	--	5357	--	--	6321	12612
		НР - 118%; СП - 8%			1785,60	--	5357	--		934	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство /монолитные заделки/	$м^3$	36,43	6076,76	--	221376	--	--	201452	456655
		НР - 91%; СП - 8%			6076,76	--	221376	--		33826	
15	1202-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим-но	Шов осадочный из просмоленных досок.Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов /деформационный шов/	$м^2$ щитов	3,6	3080,92	--	11091	--	--	7986	20603
		НР - 72%; СП - 8%			3080,92	--	11091	--		1526	
16	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции сборныежелезобетонные.Усиление установкой каркасов сетак и стержневой арматуры	т арматуры	0,03623	102170,54	--	3702	--	--	4368	8715
		НР - 118%; СП - 8%			102170,54	--	3702	--		646	
17	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	116,2	807,33	--	93812	--	--	87245	195542
		НР - 93%; СП - 8%			807,33	--	93812	--		14484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	635,4	527,12	--	334932	--	--	311486	698133
		НР - 93%; СП - 8%			527,12	--	334932	--		51715	
19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим-но	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройст во теплоизоляционного слоя 100 мм /утепление фунда мента плитами пенополистирольными с креплением тар ельчатыми держателями/	м²	316,5714286	480,70	--	152176	--	--	121741	295830
		НР - 80%; СП - 8%			480,70	--	152176	--		21913	
20	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены.оштукатуривание по сетке без устройства к аркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	316,5714286	2570,87	--	813864	--	--	651092	1582154
		НР - 80%; СП - 8%			2570,87	--	813864	--		117198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2649390	--	--	2566264	5632910
							2649390	--	--	417253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2649390				
	Всего заработная плата		Тенге					2649390			
		Накладные расходы	Тенге				2566264				
		Сметная прибыль	Тенге				417253				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5632907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1304
		Сметная заработная плата	Тенге					2649390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5632907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1304
		Сметная заработная плата	Тенге					2649390			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ /лист 8-9/									
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из ки рпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	704,56	12174,98	--	8578004	--	--	7977543	17879993
		НР - 93%; СП - 8%			12174,98	--	8578004	--		1324446	
22	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	м² с тен (без вычета проемов)	1899,58	-552,87	--	-1050221	--	--	-976707	-2189076
		НР - 93%; СП - 8%			-552,87	--	-1050221	--		-162148	
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпич а.Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	509,93	11550,87	--	5890135	--	--	5477826	12277396
		НР - 93%; СП - 8%			11550,87	--	5890135	--		909435	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	13,773	126209,66	--	1738286	--	--	1616606	3623283
		НР - 93%; СП - 8%			126209,66	--	1738286	--		268391	
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слоиподстилающие бетонные.Устройство /уширения под к ирпичные перегородки/	м³ подстилающего слоя	1,18	6715,59	--	7924	--	--	7449	16603
		НР - 94%; СП - 8%			6715,59	--	7924	--		1230	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие инабетонки.Армирование	т	0,03431	25958,02	--	891	--	--	810	1838
		НР - 91%; СП - 8%			25958,02	--	891	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пе регородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за выч етом проемов)	25,66	3786,44	--	97160	--	--	90359	202520
		НР - 93%; СП - 8%			3786,44	--	97160	--		15002	
28	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим-но	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство т еплоизоляционного слоя 100 мм /50 мм/	$м^2$	25,4	480,70	--	12210	--	--	9768	23736
		НР - 80%; СП - 8%			480,70	--	12210	--		1758	
29	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27,52	2570,87	--	70750	--	--	56600	137539
		НР - 80%; СП - 8%			2570,87	--	70750	--		10188	
30	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиям и из волокнистых материалов насухо	$м^2$	27,5	1711,05	--	47054	--	--	35761	89440
		НР - 76%; СП - 8%			1711,05	--	47054	--		6625	
31	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27,5	2861,49	--	78691	--	--	62953	152975
		НР - 80%; СП - 8%			2861,49	--	78691	--		11331	
32	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные тол щиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1756,648	3786,44	--	6651442	--	--	6185843	13864274
		НР - 93%; СП - 8%			3786,44	--	6651442	--		1026989	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /деталь крепления перегородки ММ1/	т стальных элементов	0,239	116164,50	--	27763	--	--	32761	65366
		НР - 118%; СП - 8%			116164,50	--	27763	--		4842	
34	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	155,76	552,87	--	86115	--	--	80087	179498
		НР - 93%; СП - 8%			552,87	--	86115	--		13296	
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальны х элементов	1,17609	116164,50	--	136620	--	--	161211	321658
		НР - 118%; СП - 8%			116164,50	--	136620	--		23827	
36	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкц ий	712	324,62	--	231129	--	--	272732	544167
		НР - 118%; СП - 8%			324,62	--	231129	--		40306	
37	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка.Наибольшая ма сса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборны х конструкций	20	1785,60	--	35712	--	--	42140	84080
		НР - 118%; СП - 8%			1785,60	--	35712	--		6228	
38	1107-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ригели,масса до 2 т.Укладка	шт.сборных конструкций	10	6397,48	--	63975	--	--	75490	150623
		НР - 118%; СП - 8%			6397,48	--	63975	--		11157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим-но	Плиты парапета массой до 0,5 т.Установка /опорные плиты/	шт.сборных конструкций	20	918,85	--	18377	--	--	21685	43267
		НР - 118%; СП - 8%			918,85	--	18377	--		3205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22722017	--	--	21230917	47469180
							22722017	--	--	3516244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22722017				
	Всего заработная плата		Тенге					22722017			
		Накладные расходы	Тенге				21230917				
		Сметная прибыль	Тенге				3516244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47469178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11346
		Сметная заработная плата	Тенге					22722017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47469178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11346
		Сметная заработная плата	Тенге					22722017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54060886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25887555				
		- Накладные расходы	Тенге							24168812	
		- Сметная прибыль	Тенге							4004519	
	Сметная стоимость		Тенге	54 060 886							
	Оборудование		Тенге								
	Итого сметная стоимость с оборудованием		Тенге	54 060 886							
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге	486 548							
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге	54 547 434							
	(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%		Тенге	556 384							
	монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге	55 103 818							
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге	1 102 076							
	Итого с непредвиденными затратами (2 %)		Тенге	56 205 894							
	Тендерная скидка 5%		Тенге	2 810 295							
	Итого со скидкой		Тенге	53 395 599							
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге	6 407 472							
	Итого с НДС		Тенге	59 803 071							
	ИТОГО к оплате		Тенге	**59 803 071**							

Принял:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

М.Е.Молдашов

Сдал:

Директор ТОО "Бозай KZ"

М.Е.Молдашов