Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларации о соответствии

« 20 » декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое государственная лицензия ГСЛ № 007164 от 03.10.2001года.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « ***Строительство объекта водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района ЗКО»***

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства », руководитель отдела Каиржанов Мейрам***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

наименование организации

3. Проект (проектно- сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALNING», рабочий проект 083-17***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства », № 60/1 –НК от 06.12.2018 года.***

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах (подрядчика), всего	тыс.тен	553842,833	553842,833	553842,833	553842,833
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс.тен	385263,982 107527,812 61051,039	385263,982 107527,812 61051,039	385263,982 107527,812 61051,039	385263,982 107527,812 61051,039
Село Жамбыл					
Головной водозабор , в том числе					
1.Подводящий водовод					
Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х 6,6 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 -задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10. DN 100. SIGMETEX; -устройство круглых колодцев из сборного ж/б диаметром 2000мм ;	м м шт шт	3570 3570 3 1	3570 3570 3 1	4050 4050 4 1	4050 4050 4 1
2.Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3A-17.1.5W380					
1.Бурение водозаборных скважин глубиной №1-25м, №2-17м, №3-15м; 2. Установка погружных насосов марки SP3A-17.1.5W380-415V50Hz шт (1 резервный); - кабель водонепронецаемый Drop cable RD TML-B 4GI. 5mm2 № 00ID4063; - щит защиты и управления CU 301 -шкаф управления и защиты AKVA MP204; -устройство расширительных мембранных бачков для исключения гидравлического удара 3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50. SIGMETEX;	шт шт м шт шт шт шт	2 2 165 1 6	2 2 165 1 6	3 4 165 3 3 9	3 4 165 3 3 9

4. Устройство круглых колодцев из сборного ж/б на скважинах ф2000мм	шт	2	2	3	3
Площадка напорно - регулирующих сооружений с. Жамбыл, в том числе:					
1.Резервуар чистой воды на 100 м3	шт	2	2	2	2
2.Насосная станция 2-го подъема в с. Жамбыл					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 9х9 м;	шт	1	1	1	1
Насос на хоз-пит нужды марки MHIL 503-E-3-400-50-2 производительностью Q 2,63м3/час,Н	шт	2	2		
Насос на противопожарные нужды марки BL32-160-4-2 производительностью Q 25,2м3/час,Н	шт	2	2		
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-2 -2шт(пожарный); и AKVA E 2 CM 5-3 -2 шт (хозпитьевой).	шт			4	4
Установка обеззараживания воды "УОВ-3,0м-4" производ-тью 4м3/час.	шт	2	2		
УФ стерилизатор производ-тью 4м3/час	шт			2	2
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10м, дренажный	шт	1	1	1	1
3.Водопроводная стальная башня /системы Рожновского/ с баком емк. 15 м3	шт	1	1		
.Водопроводная стальная башня /системы Рожновского/ с баком емк. 25 м3	шт			1	1
-.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3

-.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80. SIGMETEX; 4.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500мм	шт шт	1 1	1 1	1 1	1 1
4.Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-2,в комплекте с мобильным зданием габаритами 6х2,4х2,95м	шт	1	1		
Блочно-модульная станция очистки воды АКВА 2 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 9,2х2,8х2,4 м с. Жамбыл	шт			1	1
5. Уборная на одно очко, с устройством круглого колодца из сборного ж/б диаметром 1500м	шт	1	1	1	1
6.Дизельная станция	шт	1	1	1	1
Площадочные сети насосной станции -2-го подъма с. Жамбул					
B1 -трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х6,6 мм, питьевая; ***B10*** -трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х6,6 мм, питьевая; - задвижки фланцевые , PN 10,DN 100; - Задвижки фланцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10. DN 100, типа SIGMA - устройство круглых колодцев из сборного ж/б ***K3*** -трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х6,6 мм, питьевая; - устройство круглых колодцев из сборного ж/б *Выгреб 3,0 м3* - устройство круглых	 м м м м шт шт шт м м шт шт	 152 36,4 4 2 3 181,4 2 1	 152 36,4 4 2 3 181,4 2 1	 152 36,4 4 2 3 181,4 2 1	 152 36,4 4 2 3 181,4 2 1

колодцев из сборного ж/б *Выгреб 0,45 м3* - устройство круглых колодцев из сборного ж/б	шт	1	1	1	1
4.Поселковая водопроводная сеть с. Жамбыл, в том числе:					
4.1Общая протяженность:	м	6823	6823	10619	10619
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х6,6 мм, питьевая;	м	2446,6	2446,6	3727	3727
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -90х5,4 мм, питьевая;	м	1459,5	1459,5	1601	1601
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х4,5 мм, питьевая;	м	433	433	627	627
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -50х3 мм, питьевая;	м	306,5	306,5	1950	1950
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая;	м	2177,4	2177,4	2714	2714
8.2. Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	9	9	9	9
8.3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50. SIGMETEX ;	шт	2	2	2	2
Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм;	шт	59	59	62	62
8.6 Клапан /захлопка/ обратный поворотный фланцевые 19ч21р PN16, DN 100,;	шт	2	2	2	2
8.7 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 15;	шт	59	59	62	62
8.8 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15;	шт	59	59	62	62
8.9. Подключение к жилым домам	жилой дом	59	59	62	62
8.10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	41	41	42	42
7 Установка пожарных гидрантов		10	10	10	10
Село Битилеу					
Плавучая насосная станция, водозабор из открытого источника Тайпакский канал	шт	1	1	1	1
-понтон размерами 6,1мх3.1м осадка 0,358 м -насосное оборудование из двух насосов (один рабочий	шт	1	1	1	1

один резервный) марки AKVR 15-12/000 СБ по подачи воды на модульную станцию очистки воды с. Битилеу	шт	2	2	2	2
Водовод от площадки первого подъема с. Дунгулюк, до площадки второго подъема с. Битилеу в том числе					
1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х5,3 мм, питьевая; - устройство круглых колодцев из сборного ж/б диаметром 1500мм ; -задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100. SIGMETEX	м м шт шт	14710 14710 6 1	14710 14710 6 1	14784 14784 6 1	14784 14784 6 1
ГНБ /горизонтально-направленное бурение/ через распределительный канал, в том числе: - протяженность ГНБ - протяженность ПЭ труба SDR 17 ф 110мм (факт 2 нити) - водопроводные колодца -задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100. SIGMETEX;	 м м шт шт	 46 	 46 	 46 92 2 4	 46 92 2 4
ГНБ /горизонтально-направленное бурение/ через автогрейдер Уральск –Жангала в том числе: - протяженность ГНБ - футляр ПЭ труба SDR 17 ф 160мм - протяженность ПЭ трубы SDR 17 ф110мм - задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100. SIGMETEX;	 м м м шт	 46 	 46 	 46 46 46 1	 46 46 46 1
1.Площадка первого подъема с. Битилеу (Дунгулюк), в том числе					
Здание ремонтников размерами 9 мх9м	шт	1	1	1	1
Уборная на одно очко, с устройством круглого	шт	1	1	1	1

колодца из сборного ж/б диаметром 1500м					
Дизельная станция	шт	1	1	1	1
Поселковая сеть в с. Битилеу, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х6,6 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -90х5,4,0 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -50х3 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -25х2,4 мм, питьевая; -задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; -задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80. SIGMETEX; - Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм; - Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 25; - Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ . DN 15; - Подключение к жилым домам : - Устройство круглых колодцев из сборного ж/б диаметром 1500мм ; - Установка пожарных гидрантов	м м м м шт шт шт шт ж/дома шт шт	2819 1168 284 58 1309 6 2 52 52 52 52 28 6	2819 1168 284 58 1309 6 2 52 52 52 52 28 6	4393 2149 2244 8 52 52 52 52 28 6	4393 2149 2244 8 52 52 52 52 28 6
1.Площадка ПНРС с. Битилеу , сети В1, В9, В10, К3 в том числе					
-трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -110х6,6 мм, питьевая; - Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100. SIGMETEX; -. Задвижки фланцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10. DN 100, типа SIGMA -. Клапан обратный поворотный фланцевые	м м шт шт шт	369 4 2 2	369 4 2 2	 369 4 2 2	 369 4 2 2

19ч21р PN16, DN 100.; - устройство круглых колодцев из сборного ж/б диаметром 1000-1500мм ; *Выреб на 3,0 м3* - устройство круглых колодцев из сборного ж/б диаметром 1500мм ; *Выреб на 0,45 м3* -устройство круглых колодцев из сборного ж/б диаметром 1000мм ;	шт шт шт	5 1 1	5 1 1	5 1 1	5 1 1
-Уборная на одно очко, с устройством круглого колодца из сборного ж/б диаметром 1500м	шт			1	1
2 Насосная станция 2-го подъема, с Битилеу					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 9мх9 м ,заглублиного типа;	шт	1	1	1	1
Насос на хоз-пит нужды марки MHIL 503-E-3-400-50-2 производительностью Q 2,63м3/час,Н	шт	2	2		
Насос на противопожарные нужды марки BL32-160-4-2 производительностью Q 25,2м3/час,Н	шт	2	2		
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-2 -2шт(пожарный); и AKVA E 2 CM 5-3 -2 шт (хозпитьевой).	шт			4	4
Установка обеззараживания воды "УОВ-3,0м-4" производительностью 4м3/час.	шт	2	2		
УФ стерилизатор производительностью 4м3/час	шт			2	2
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10м, дренажный	шт	1	1	1	1
3.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с баком емк. 15 м3	шт	1	1		
Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с баком емк.	шт			1	1

25 м3					
-.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100. SIGMETEX; -Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50. SIGMETEX; 3.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500мм	шт шт шт	3 1 1	3 1 1	3 1 1	3 1 1
4.Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-2,в комплекте с мобильным зданием габаритами 6х2,4х2,95м	шт	1	1		
Блочно-модульная станция очистки воды АКVА 2 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 6,4х2,8х2,4 м с. Битилеул	шт			1	1
Резервуар чистой воды на 100 м3	шт	2	2	2	2
Объекты энергетического хозяйства сел Жамбыл и Битилеу					
КЛ-0.4КВ, наружное освещение, скважинный ВОДОЗАБОР с.Жамбул НС -1 –го подъема	опор	12	12	12	12
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25КВА с.Жамбул НС -1 –го подъема	шт	1	1	1	1
ВЛ- 10КВ до ПНРС Жамбыл -2-го подъема	опор	19	19	19	19
КЛ-0.4КВ, наружное освещение, ПНРС с.Жамбыл 2-го подъема	опор	18	18	18	18
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-63 КВА с.Жамбыл 2-го подъема	шт	1	1	1	1
Провод 3АС-50	м	1881	1881	1881	1881
Провод СИП	м	640	640	640	640
КЛ-0.4КВ, наружное освещение, с Битилеу -2-го подъема	опор	22	22	22	22

Трансформаторная подстанция КТПК-10/0.4КВ-63 КВА с. Битилеу НС- 2-го подъема	шт	1	1	1	1
ВЛ- 10КВ с. Битилеу - Дюнгулюк	опор	20	20	20	20
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0.4КВ-25 КВА с. Дунгулюк	шт	1	1	1	1
КЛ-0.4КВ, наружное освещение, с Дунгулюк 1-го подъема	опор	11	11	11	11
Провод 3АС-50	м	1400	1400	1400	1400
Провод СИП	м	750	750	750	750
Благоустройство					
1.Благоустройство скважинного водозабора с, Жавмбул 1 -подъем					
-ж/б ограждение НС-1-го подъема, размерами 60х70 м	м	260	260	260	260
-ж/б панель ограждения шириной -2,5м, Н-3,0м	шт	102	102	102	102
-асфальтовое покрытие с бордюрным камнем	м2	442	442	442	442
-газоны партерные и обыкновенные	м2	3610	3610	3610	3610
2.Благоустройство ПНРС в с. Жамбул -2-го подъема					
-ж/б ограждение НС-2-го подъема, размерами 95х70 м	м	330	330	330	330
-ж/б панель ограждения шириной -2,5м, Н-3,0м	шт	130	130	130	130
-сетчатое ограждение	м	283	283	283	283
-асфальтовое покрытие с бордюрным камнем	м2	884	884	884	884
-тротуарное покрытие с бордюрным камнем	м2	325	325	325	325
-газоны партерные и обыкновенные	м2	4608	4608	4608	4608
-противопожарный щит ;	шт	1	1	1	1
3.Благоустройство ПНРС в с. Дунгулюк -1 -подъема					
-ж/бетонное ограждение НС-1-гоподъема, размерами 30х30 м	м	120	120	120	120
-ж/б панель ограждения шириной -2,5м, Н-3,0м	шт	46	46	46	46
-асфальтовое покрытие с бордюрным камнем	м2	287	287	287	287
-газоны партерные и обыкновенные	м2	500	500	500	500
-деревья	шт	6	6	6	6
-противопожарный щит ;	шт	1	1	1	1
4.Благоустройство ПНРС					

в с. Битилеу -2-го подъема					
-ж/б ограждение НС-2-го подъема, размерами 95х70 м	м	330	330	330	330
-ж/б панель ограждения шириной -2,5м, Н-3,0м	шт	130	130	130	130
-сетчатое ограждение	м	283	283	283	283
-асфальтовое покрытие с бордюрным камнем	м2	884	884	884	884
-тротуарное покрытие с бордюрным камнем	м2	325	325	325	325
-газоны партерные и обыкновенные	м2	4659	4659	4659	4659
-противопожарный щит ;	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается строительство объектов водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района.

Цель строительства водопровода обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения с. Жамбыл является подземные воды (три скважины), источником водоснабжения с. Битилеу открытый источник Тайпакский распределительный канал.

Обеспечение питьевой водой населенного пункта **с. Жамбул** Акжаикского района.

Схема водоснабжения предусмотрена в следующем виде: Исходная вода из трех скважин по подводящему водоводу протяженностью **4,050** км поступает на модульную станцию очистки питьевой воды , далее в два резервуары чистой воды емкостью по 100 м3 расположенный на площадке Насосной Станции 2 –го подъема в с. Жамбул.

Далее насосами расположенными в здании НС (размером 9мх9м) чистая вода подается на водонапорную башню емкостью 25 м3 и далее в поселковую сеть с. Жамбыл для обеспечения питьевой водой населения с подключением **62** жилых дома, медпункта, щколы и детсада.

Обеспечение питьевой водой населенного пункта **с. Битилеу** Акжаикского района

Схема водоснабжения предусмотрена в следующем виде: Исходна вода из открытого источника Тайпакского распределительного канала водоводом протяженностью **14,857** км подается насосом расположенными на плавучей насосной станции на модульную станцию очистки питьевой воды расположенной на площадке насосной санции 2-го подъема с. Битилеу.

Далее очищенная вода подается в два резервуара емкостью по 100 м3 расположенных на площадке НС -2-го подъема с. Битилеу.

Насосами расположенными в здании НС-2- го подъема с. Битилеу (размером 9мх9м) , питьевая вода подается в водонапорную башню емкостью 25 м3 и поселковую сеть с. Битилеу для обеспечения питьевой водой населения с подключением **52** жилых дома, медпункта, щколы,

Для электроснабжения насосных станций: НС-1 и НС-2 подъемов с Жамбыл построены линия электропередач ВЛ-10 КВ и КВ-0,4 КВ для освещения по периметру площадок напорно-регулирующих сооружений.. Выполнены работы по монтажу установки двух КТПК 10/04 КВ-63 КВА -1 шт и КТПК 10/04 КВА-25 -1 шт .

Для электроснабжения насосных станций: НС-1 подъёма с Дунгулюк и НС-2 подъемов с Битилеу построены электролинии освещения КВ-0,4 КВ по периметру площадок напорно-регулирующих сооружений и построены линия электропередач ВЛ-10,. Выполнены работы по монтажу установки двух КТПК 10/04 КВ-63 КВА -1 шт и КТПК 10/04 КВА-25 -1 шт

Установлены две дизельные (резервные станции) с. Дунгулюк и с. Жамбул.

краткие технические хаоактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и кострукциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте проектом предусматривается установка оборудования:
ПНРС с. Жамбыл:

Блочно-модульная станция очистки воды AKVA-2 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 9,2x2,8x2,4 м , производительностью 2,06 м3/час, с Жамбыл с оборудованием:

*-Блок бокс 2,4м*9м – 1шт*
--Фильтр дисковый – 2шт
Напорная аэрация – 2 шт
-Фильтр AKVA MHAS – 2шт
-Фильтр AKVA PP20BB – 4шт
-УФ стерилизатор – 2шт
-Емкость для воды 1500л – 1шт
-Установка обратноосмотическая ООА 8-4/40 – 1шт
-Станция дозирования антискаланта -1шт
-Станция дозирования ГПНХ – 1шт .

Состав оборудования насосных станций типа AKVA:
Головной водозабор с. Жамбыл:
- Насос скважинный Насос SP5A-17 1,5kW -4 шт, (1 шт резервный);
- Шкаф управления и защиты AKVA MP204 -3 шт;

ПНРС с. Жамбыл:
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 5-3 / насосов 2шт/ -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов пожаротушение AKVA E 2 CM 25-2/ насосов 2шт/ -1-ком-т;
- Электронасос ГНОМ с электродвигатель дренажный - 1шт;
-УФ стерилизатор - 2 шт (1шт резервная)

Головной водозабор с. Дунгулюк:
- Плавучая насосная станция размерами 6-3-2,7 метра -1шт;
-Двухнасосная станция AKVA E 2 CR15-12 - 2шт

ПНРС с.Битилеу:
Блочно-модульная станция очистки воды AKVA-2 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 6,4x2,8x2,4 м , производительностью 2,06 м3/час, с Битилеу
*-Блок бокс 2,4м*6м – 1шт*
--Фильтр дисковый – 2шт
-Фильтр AKVA MHAS – 4шт
-Фильтр AKVA PP20BB – 4шт

ПНРС с.Битилеу:
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 5-3 / насосов 2шт/ -1 ком-т;

- Насосная станция на базе двух насосов пожаротушение AKVA E 2 CM 25-2/ насосов 2шт/ -1-ком-т;
- Электронасос ГНОМ с электродвигатель дренажный - 1шт;
-УФ стерилизатор - 2 шт (1шт резервная)

Установка трансформаторных подстанций

-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-63 КВА -2шт;

-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-25 КВА -2шт;

7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности.охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 год***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2020 год***

месяц, год

при продолжительности строительства , 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц 7
фактически , месяц 7 ;

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«20» декабрь 2020 года

Дата

МП

«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН ТАРАТУШЫ КОМПАНИЯСЫ» АҚ
ЧАПАЕВ ЭТ
АО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ЧАПАЕВСКИЙ РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«20» декабрь 2020 года

Дата

МП



Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : « ***Строительство объекта водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района ЗКО»***

наименование объекта, комплекса

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока / 2 года/ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Попова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

М.П.

дата ***20 декабря 2020 год***