Счет-фактура № 00000000015 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ30319V010000343278, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/65 от 30 июня 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 36 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети	раб.	1	7 037 957,14	7 037 957,14	12%	844 554,86	7 882 512,00		
Всего по счету:					**7 037 957,14**		**844 554,86**	**7 882 512,00**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240007553**

Договор (контракт) Договор № 03-3/65 от 30 июня 2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	**26.07.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 36 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети			раб.	1	7 882 512,00	7 882 512,00
				Итого	1	x	7 882 512,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация "МЕДИН""

Наименование стройки: "Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №36 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -июль- месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
			№	от2016г		наименован.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Стр-во жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье),на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе"г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №36 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети.	7037957	7037957	2400260	2400260					844555	7882512
в т.ч. за -июль- 2016г.		7037957							844555	7882512
Всего к оплате =7882512=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО «Стройкорпорация "МЕДИН"»

Форма 2

Наименование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива много-этажной затройки "Микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №36 в Микрорайоне "Нур-Актобе"инженерные сети"

А К Т №1

выполненных работ за июль месяц 2016г.

№№ пп	Обоснование	Наименование видов работ,затрат ед-ца измерения	к-во	Стоимость еденицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расхоты	Затр-ты труда в ч/ч.раб.обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл.механизаторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин-всего	в т.ч.з/пл.механизатор	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Локальная смета № 4-2 Раздел 1 Монтаж												
1	ЦЩ108-472-2	Заземлитель горизонт.из полосовой стали сеч.160мм2 м	180	61,9	23	3,3	0,4	11142	4140	594	72	4001	0,14	25
2	ЙЩ108-471-1	То же вертикальный из унл.ст.50х 50х5мм шт	12	431,6	149	21,6	2,9	5179	1788	259	35	1732	0,92	11
		Итого:						**16321**	**5928**	**853**	**107**	**5733**		**37**
		Раздел 2 Материалы												
3	С11041-83	Сталь полдос.40х4мм тн	0,2268	46400				10524						
4	С11041-85	Сталь угловая 50х50х5мм тн	0,1446	47200				6825						
		Итого:						**17349**						
		Раздел 3 Строительные работы												
5	1-39-1	Разработка транш.экскават.гл.1,6м км	0,116	110976,75	24300	86676,75	15125,22	12873	2819	10055	1755	4436	234,68	27
6	1-39-5	Исключить на измен.транш.0,6м км	0,116	-78557,5	-33750	-44807,5	-7884	-9113	-3915	-5198	-915	-4685	265,5	-31
		Итого:						**3761**	**-1096**	**4857**	**840**	**-249**		**-3**

		Всего по смете 4-2:						37431	4832	5710	947	5484		33
Локальная смета6-1 Теплосети Раздел 5 и 6 Тепловая камера ТК-1 тип 7 (1шт) Трубопроводы														
64	С143018-23	Люк чугун.тип Л/А15/ к-т	4	8060				32240						
67	С130806-479	Р-л6 Трубопроводы Труба ст.п/этилен.д159х4.5-1ППУ-ПЭ м	41	4011				164451						
69	С143003-495	Блоки бетон.для стен подв.ФБС9,6-6-Т шт	8	2487				19896						
71	Сцена	Неподвижн.д/электр.опораСТ159х4,5-250-20-1ППУ-ПЭ шт	2	19803,36				39607						
72	СЦена	Скользящ.опора для труб д=159 шт	9	4012,47				36112						
75	С130806-181	Трубы ст.бесшовн.горячедеформ.д=57м м	5,05	314				1586						
80	С130904-670	Шаровый кран шт	2	107889				215778						
82	С130902-10	Задвижки клинов.30с41нж1 д=50мм шт	2	6880				13760						
83	С130809-33	Флвнцы ст.приварн.д=50 шт	4	305				1220						
86	С130806-207	Тройник.отв.укорочен.СТ159х159-1-ППУ-ПЭ шт	2	21795				43590						
87	С130806-549	Отвод СТ159х4.5-90-1ППУ-ПЭ шт	2	16171				32342						

		Итого:по разделу 5 и 6						600582						
		Раздел 9 Дренажный колодец ДК (1шт)												
110	С143018-346	Плиты перекрыт.ж/б для колодц.ПП15-1 шт	1	8087				8087						
111	С143018-340	Кольца опорные ж/б КО6 шт	1	583				583						
112	С143018-320	Кольца стенов.КС7,3 шт	2	1618				3236						
113	С143018-329	Кольца стенов.КС15.6 шт	4	5116				20464						
114	С143018-331	Кольца стенов. КС15.9 шт	2	6520				13040						
115	С143015-64	Стоим.опорных подушек м3	0,06	30226				1814						
116	С131104-10	Люк чугун.тип Т /С250/ к-т	1	13400				13400						
		Итого:						**60624**						
		Итого:по смете 6-1:						**661206**						
		Локальная смета 6-2 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы												
1	1-12-13	Разраб.грунта экскаватором м3	500	22,04	1,31	20,73	5,7	11020	655	10365	2851	3401	0,03	15
2	1-164-3	То же вручную м3	17	467,1	467,1			7941	7941			8973	2,98	51
3	1-164-3	Рытье приямков для заделки стык. м3	9	389,25	389,25			3503	3503			3959	2,48	22
		Разраб.грунта бульдозером	526	9,24		9,24	3	4863		4863	1579	1531	0,01	6

	1-24-2	м3													
6	1-24-2	Разраб.грунта бульдозером м3	510	24		9,24	3	4715		4715	1531	1485	0,01	6
15	С130804-946	Труба п/этилен.д=110х6,6 м	15,756	468				7374						
18	С130804-949	Труба п/этилен.д=160х9,5 м	31,916	982				31342						
21	С130902-87	Задвижки фланцев.д=100мм шт	1	11628				11628						
23	С130902-89	Задвижки фланцев.д=150мм шт	1	22383				22383						
25	С130809-12	Фланцы п/этил.д=100 шт	2	384				768						
27	С130809-14	Фланцы ст.д=150мм	2	671				1342						
28	С130804-338	Втулка под фланец п/этил.д=110мм шт	1	552				552						
29	С130804-338	То же д=160мм шт	2	1013				2026						
30	С130804-339	То же д=355мм шт	2	6647				13294						
32	С130806-89	Трубы ст.эл.сварн.д=159х4мм м	0,502	950				477						
40	С143018-343	Плиты днищ ж/б для колодц.ПН20 шт	1	11519				11519						
41	С143018-342	То же ПН15 шт	1	7738				7738						
42	С143018-348	Плиты перекрыт.ж/б для колодц.ПП20-1 шт	1	12012				12012						
43	С143018-346	То же ПП15-1 шт	1	8087				8087						
44	С143018-340	Кольца опорн.ж/б КО6 шт	2	583				1166						

45	С143018-320	То же стенов.КС7,3 шт	4	1618				6472						
46	С143018-331	То же стенов.КС15,9 шт	2	6520				13040						
47	С143018-336	То же стенов.КС20,9 шт	2	9260				18520						
48	С131104-14	Люк чугун.тип С/В125/ шт	2	10500				21000						
		Итого: по смете 6-2						**222782**	**12099**	**19943**	**5961**	**19349**		**100**
Локальная смета №6-3 На наружную канализацию Раздел 1 Строительные работы														
1	1-12-13	Разработка грунта экскаватором м3	1586	22,04	1,31	20,73	5,7	34956	2078	32879	9044	10788	0,03	45
2	1-164-3	То же - в ручную м3	55	467,1	467,1			25691	25691			29030	2,98	164
3	1-164-3	Ратье в приямк.ручную для заделки стыков м3	30	389,25	389,25			11678	11678			13196	2,48	74
4	1-24-2	Разраб.гр.во врем рез-рв бульдоз. м3	1671	9,24		9,24	3	15448		15448	5016	4865	0,01	19
5	1-138-5	Уплотнение грунта трамб.плитами м2	262,05	87,66	15,64	57,94	19,7	22971	4098	15182	5162	8983	0,18	49
6	1-24-2	Разраб.гр.бульдоз.из врем.резерва м3	1585	9,24		9,24	3	14653		14653	4757	4615	0,01	18
7	1-27-2	Засыпка траншей бульдозером м3	1188,75	6,48		6,48	2,1	7702		7702	2501	2426	0,01	10
8	1-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом м3	396,25	167,18	167,18			66245	66245			74857	1,21	479
9	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамб. м3	1188,75	21,55	17,03	4,52		25613	20244	5368		19637	0,11	128
10	1-17-13	Разраб.гр.экскаватором с погр. на а/самосвалы м3	86	32,54	1,53	30,98	9,01	2798	132	2664	775	879	0,04	4
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов а/самосвалами тн	167,7	45	9			7547	1509			1509	0,19	32
		Работа на отвале грунтов	86	3,07	0,39	2,66	0,93	264	34	229	80	110		

	1-20-1	м3													
13	23-1-1	Устр.песчан.основания под трубы м3	6,3	[illegible],8	153,68	152,52	57,15	5436	[illegible]	968	961	360	1727	1,3	8
14	22-11-5	Прокладка п/этилен.гофрир.труб д=150мм м	0,1388	78245	41850	36133,62	9612,9	10860	5809	5015	1334	9286	284,3		39
15	22-11-6	То же д=200мм км	0,0359	96708,9	48375	47796,27	12572,33	3472	1737	1716	451	2844	335,07		12
16	С1308074-232	Трубы п/этилен.гофрир.д=150мм км	140,188	456				63926							
17	С130804-232	То же д=225 м	36,259	1041				37746							
18	22-11-6	Укладка труб п/этилен.д=200мм км	0,0015	96708,9	48375	47796,27	12572,33	145	73	72	19	119	335,07		1
19	С130804-950	То же д=180х10,7мм м	1,515	1229				1862							
20	С130810-140	Тройники д=159х6 шт	1	1290				1290							
21	22-11-6	Укладка труб п/этилен.д=200мм перепад км	0,003	96708,9	48375	47796,27	12572,33	290	145	143	38	238	335,07		1
22	С130804-952	Труба п/этилен.д=225х13,4мм м	3,03	1942				5884							
23	С130810-141	Тройники д=219х8 шт	1	2250				2250							
24	23-13-5	Устр.канализац.кругл.сб.ж/б колодц м3	15,3	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	119236	24724	23544	8816	43602	12,47		191
25	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфатост.бетона м3	15,3	106				1622							
28	С143018-340	Кольца опорн.ж/б КО6 шт	4	583				2332							
29	С143018-320	Кольца стен.КС7,3 шт	7	1618				11326							
30	С143018-329	Кольца стенов.ж/б КС15,6 шт	14	5116				71624							
		Кольца стен.КС15,9	4	6520				26080							

	3018-331	шт												
26	С143018-342	Плиты днищ ж/б для колодц.ПН15 шт	9	38				69642						
27	С143018-347	Плиты перекрыт.д/колодцев ПП15-2 шт	9	10151				91359						
32	С131104-14	Люк чугун.тип С/В125/ к-т	9	10500				94500						
33	С12021-267	Стоим.меиталлич.стремянок тн	0,12456	133700				16654						
34	8-6-9	Кладка горловин колодцев кирпичом м3	0,39	8918,85	915,75	296,6	110,25	3478	357	116	43	472	6,49	2
35	11-2-1	Устр.песчан.слоев под отмостку м3	4,86	1045,97	477			5083	2318			2851	2,99	15
36	11-2-9	Устр.бетон.отмостки м3	2,43	6523,84	567			15853	1378			1695	3,66	9
37	8-4-7	Боковая гидроизоляц.битумом в2сл м2	95,52	245,44	37,35	3,82	1,44	23444	3568	365	138	4372	0,22	21
		Итого по смете 6-3:						**923875**	**172784**	**126058**	**38534**	**238101**		**1322**
Локальная смета 6-4 Газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы														
16	С130804-117	Стоимость футляра д=225х13,4мм м	7,5	1968				14760						
18	С130804-117	Труба п/этил для подачи д=160х9,5 м	7,575	993				7522						
20	С130806-100	Стоимость футляра д=219х5мм м	0,8	1751				1401						
23	С130806-65	Трубы ст.эл.сварные д=57х3мм м	19	250				4750						
25	С130806-68	Трубы ст.эл.сварные д=76х3мм м	42,5	333				14153						
27	С130806-74	Трубы ст.эл/сварн.д=89х3мм м	47	400				18800						
29	С130806-79	Трубы ст.эл/сварн.д=108х3мм м	45	629				28305						
		Отвод д=50мм	7	227				1589						

	С130810-76	шт												
31	С130810-77	Отвод д=70мм шт	14	[illegible]7				3878	[illegible]					
32	С130810-78	Отвод д=80мм шт	15	321				4815						
33	С130810-79	Отвод д=100мм шт	12	401				4812						
34	С130810-111	Переход д=76х3 на д=57х3мм шт	1	302				302						
35	С130810-109	Переход д=89х3 на д=76х3мм шт	1	311				311						
36	С130810-111	Переход д=108х4 на д=89х3мм шт	1	330				330						
44	Сцена	Переходн.ПЭ/Впсталь д=110/108мм шт	1	1859,44				1859						
45	Сцена	То же д=160х140мм шт	1	3251,08				3251						
46	Сцена	Муфта д=160мм шт	2	2151,4				4303						
52	С130904-143	Кран шаровый д=100мм шт	1	16997				16997						
53	9-34-4	Монтаж креплений газопровода к стене тн	0,0494	21562,67	16627,5	927,19	101,25	1065	821	46	5	744	100,39	5
54	С130810-45	Крепления для трубопров. кг	49,4	200				9880						
58	13-16-6	Огрунтовка метал.поверхн.грунт.ГФ021 за 2р м2	84,3	21,8	5,81	0,05	0,02	1838	490	4	2	442	0,03	2
59	13-26-21	Окраска метал пов.серебр.краск.БТ-177 за 2 раза м2	84,3	19,64	3,13	0,02		1656	264	2		237	0,02	1
62	С1509-1002	Стоимость алюмин.пров.д=4мм 100м	1,02	9402,98				9591						
		Итого по смете 6-4:						**156168**						
		Всего:						**2001462**	**189715**	**151711**	**45442**	**262934**		**1455**

	ВСЕГО з/плата					235157							
	Стоимость материалов												
	Накладные расходы					262934							
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.												1316
	Сметная з/плата в Н.Р.					39440							
	Социальный налог 20 %												
	Ненормир.непредвиденные затраты 6%					135864							
	ВСЕГО общестроительных работ:					2400260							
	Нормативная трудоемкость												2770
	Сметная з/плата					274597							
	Временные здания и сооружения 0,9%					21602							
	Зимнее удорожание 2,73%					65527							
	Выслуга лет 1%					24003							
	Дополнительные отпуска 0,4%					9601							
	Всего в ценах 2001г.					2520993							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен с К=2,2,737					6899958							
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%					137999							
	Всего в текущих ценах					7037957							
	НДС 12%					844555							
	Всего к оплате					7882512							

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Сметная расчетная проверена