Счет-фактура № 00000000019 от 22 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ30319V010000343278, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/65 от 30 июня 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 36 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети	раб.	1	6 625 683,86	6 625 683,86	12%	795 082,06	7 420 765,92		
Всего по счету:					**6 625 683,86**		**795 082,06**	**7 420 765,92**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240007553**

Договор (контракт) Договор № 03-3/65 от 30 июня 2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	**22.08.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 36 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети			раб.	1	7 420 765,92	7 420 765,92
				Итого	1	x	7 420 765,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация "МЕДИН""

Наименование стройки: "Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №36 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -август- месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика					источник финансиров.		Организ.правов.форма	
			договор	дата				наименов.	код
			№03-3/65	от30,06,2016г		наименован.	код		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Стр-во жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье),на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе"г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №36 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети.	14458722,92	7420765,92	4773577	2373317					1639637,06	15303277,92
в т.ч. за -август- 2016г.		7420765,92							795082,06	7420765,92
Всего к оплате =7420765,92=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г.Актобе"

Форма 2

Подрядчик: ТОО «Стройкорпорация "МЕДИН"»

Наименование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива много-этажной затройки "Микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №36 в Микрорайоне "Нур-Актобе"инженерные сети"

А К Т № 2

выполненных работ за август месяц 2016г.

№№ пп	Обоснование	Наименование видов работ,затрат ед-ца измерения	к-во	Стоимость еденицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расхоты	Затр-ты труда в ч/ч.раб.обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл.механизаторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин-всего	в т.ч.з/пл.механизатор	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета № 4-1 на сети 0,4 кВ														
1	ЦО108-141-3	Кабель до 35кВ в траншее механизм.из латуни шт	562	31,5	19,8	7,5	1,6	17703	11128	4215	899	11425	0,13	72
2	ЦО108-142-1	Устр.постели при 1 кабеле в транше механизм.из латуни шт	293	36,7	8,8	27,8	6,9	10753	2578	8145	2022	4370	0,1	30
3	ЦО108-142-2	На каждый послед.кабель добавить м	293	11,2	3,3	7,9	2	3282	967	2315	586	1475	0,03	9
4	ЦО108-143-1	Покрыт.кирпичом 1кабеля в транше м	20	32,4	8,6	23,7	5,9	648	172	474	118	276	0,09	2
5	ЦО108-143-2	Добавлять на кажд.послед каб.кирп м	20	18,8	4,5	14,2	3,5	376	90	284	70	152	0,05	1
6	34-101-1	Устр.трубопр.из а/цем.труб кан.-км	0,048	229995,38	27450			11040	1318			1449	175	8
7	ЦО108-148-3	Кабель до 35кВ в трубах м	48	45	32,2	6,7	1,6	2160	1546	322	77	1541	0,2	9
8	ЦО108-146-4	Кабели до 35кВ с накладн.скобами м	120	93,4	31,3	32,3	7	11208	3756	3876	840	4366	0,24	29
9	ЦО108-165-3	Муфта концевая эпоксидн.сеч.до185 шт	16	2815	1008	1781	393,99	45040	16128	28496	6304	21310	8,29	133
10	ЦО108-155-1	Гермитизация каб.вводов проход	8	373,8	78,8			2990	630			599		
11	С151601-548	Кабель АВБбШв 4х95 км	0,73	511681				373527						

12	С151610-58	Муфта концев.rekIКнТ4-70/120ВЛ-ТА к-т	16	4170				66720						
13	Прайс	Лента сигнальн.ЛСЭ300/0,3 м	250	26,1				6524						
14	1-39-1	Разраб.и засыпка экскаватором км	0,293	110976,75	24300	86676,75	15125,22	32516	7120	25396	4432	11205	234,58	69
15	1-39-5	Исключить на измен.на кажд.0,2м км	0,293	-62846	-27000	-35846	-6307,2	-18414	-7911	-10503	-1848	-9466	-212,4	-62
16	С143008-92	Песок природн. м3	11,72	506				5930						
17	С143006-6	Кирпич керамич. 1000шт	0,166	10400				1726						
		Итого:						**573730**	**37521**	**63020**	**13488**	**48703**		**300**
		Локальная смета №6-1 Теплосети Раздел 1 Земляные работы												
1	1-12-13	Разраб.грунта экскаватором м3	287	22,04	1,31	20,73	5,7	6326	376	5950	1637	1952	0,03	9
2	1-164-3	Разраб.вручную м3	18	467,1	467,1			8408	8408			9501	2,98	54
3	1-24-2	Разраб.грунта бульдозером в рез-в м3	305	9,24		9,24	3	2820		2820	915	888	0,01	4
4	1-24-2	Разраб.гр-та бульдоз.из рез-ва м3	207	9,24		9,24	3	1914		1914	621	603	0,01	2
5	1-27-2	Засыпка бульдозером м3	155,25	6,48		6,48	2,1	1006		1006	327	317	0,01	1
6	1-166-3	Засыпка вручную м3	51,75	167,18	167,18			8652	8652			9776	1,21	63
7	1-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	155,25	21,55	17,03	4,52		3345	2695	715		2614	0,11	17
8	1-17-13	Разраб.гр-та с погрузк.в а/самосв. м3	98	32,54	1,53	30,98	9,01	3189	883	3036	883	1002	0,04	4
9	С010333-А5-1	Перевозка гр-та на 5км тн	191,1	45	9			8600	1720			1720	0,19	36
10	1-20-1	Работа на отвале гр. м3	98	3,07	0,39	2,66	0,93	301	38	261	91	125		
		Итого:						**44561**	**21987**	**15687**	**4474**	**28449**		**189**

		Раздел 2 Канал 90х45-8 (8,39м)												
11	11-2-1	Устр.уплотняем.песчан.подстил.сл. м3	1,9133333	45,97	477			2001	913			1123	2,99	6
12	7-61-1	Устр.непроходн.каналов м3	4,24	1986,57	567	564,43	195,49	8423	2404	2393	829	4526	4,08	17
13	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	4,24	106				449						
14	С143015-64	Стоим.опорных подушек м3	0,04	30226				1209						
15	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	1,87	18800				35156						
16	С143018-140	Лотки каналов м3	2,33	19900				46367						
17	11-11-1	**Гидроизоляция** Устр.цем.стяжек м2	23,24	191,99	52,2	9,95	3,74	4462	1213	231	87	1599	0,38	8
18	11-11-2	Добавлять на кажд.5мм изм.толщ. м2	46,48	29,66	0,63	0,67	0,25	1378	29	31	12	50		
19	11-4-1	Устр.гидроизоляц.рулон.оклеечн. м2	23,24	340,45	85,95	18,42	6,91	7912	1997	428	161	2654	0,45	11
20	11-11-3	Устр.защитн.слоя из бетона В5 м2	23,24	195,18	52,65	13,43	5,04	4536	1224	312	117	1649	0,39	10
21	11-11-4	Добавлять или исключ.на кажд.5мм измен.толщ.стяжки м2	46,48	29,47	0,63	0,67	0,25	1370	29	31	12	50		
22	7-57-7	**Деформационный шов - 4шт.**Заполнение шва битумной мастикой м	20	188,7	29,25	63,44	23,96	3774	585	1269	479	1490	0,3	6
23	8-4-3	Горизонт.гидроизоляц.оклеечная м2	5	696,16	31,5	11,21	4,21	3481	158	56	21	211	0,22	1
24	8-6-9	Устр.защитн.стенки из кирпича м3	0,2	8918,85	915,75	296,6	110,25	1784	183	59	22	242	6,49	1
25	6-22-13	Устр.защитн.слоя из бетона м3	0,1	10237,93	1280,25	229,39	86,65	1024	128	23	9	144	8,56	1
26	8-4-7	Боковая обмазочн.гидроизоляц.битумная м2	5	245,44	37,35	3,82	1,44	1227	187	19	7	229	0,22	1

		Итого:						124554	9050	4853	1755	13967		62
						Раздел 3 Неподвижная опора 90х45(1шт)								
27	7-62-4	Устр.неподвижн.опор из сб.ж/б.кон м3	0,27	2353,69	454,5	497,19	167,07	635	123	134	45	235	3,33	1
28	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	0,09	18800				1692						
29	С143015-31	Ригели,прогоны и балки для перекр. м3	0,18	19700				3546						
30	6-1-1	Устр.бетон.подгот.из бет.В7,5 м3	0,06	6134,77	195,75	66,01	24,93	368	12	4	1	14	1,47	
31	6-16-1	Устр.бетон.стен из бет.В12,5 м3	0,25	17933,09	3937,5	334,73	126,45	4483	984	84	32	1067	25,42	6
32	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,58	106				61						
		Итого:						**10786**	**1119**	**222**	**78**	**1316**		**7**
						Раздел 4 Угол поворота УПК 90х45-8(1шт)								
33	11-2-1	Устр.песчан. подстил.слоев м3	0,89	1045,97	477			931	425			522	2,99	3
34	7-61-1	Устр.угла поворота м3	0,835	1986,57	567	564,43	195,49	1659	473	471	163	891	4,08	4
35	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	0,4	18800				7520						
36	С143018-140	Лотки каналов из бет.В22,5 м3	0,435	19900				8657						
37	7-11-1	Укладка балки Б-1 шт	1	391,83	130,73	250,96	88,22	392	131	251	88	307	1,18	1
38	С143015-31	Стоимость балки Б-1 м3	0,05	19700				985						
39	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,05	106				5						
40	8-6-9	Кирпичная кладка угла поворота м3	0,13	8918,85	915,75	296,6	110,25	1159	119	39	14	157	6,49	1
		Итого:						**21308**	**1148**	**761**	**266**	**1877**		**8**

		Раздел 5 Тепловая камера ТК-1 тип 7 (1шт)												
41	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	17,1234	61,9	10,51	2,62	0,99	1060	180	45	17	242	0,07	1
42	6-1-1	Устр.бетон.подготовки м3	1,88	5964,43	195,75	66,01	24,93	11213	368	124	47	436	1,47	3
43	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	1,88	106				199						
44	8-22-1	Кладка стен камеры из беспустотн. блоков. м3	13,37	1607,81	594	372,83	139,5	21496	7942	4985	1865	11572	4,4	59
45	Сцена	Стенов.беспустотн.блок р39х19х18,8см шт	955	66,55				63554						
46	11-15-3	Устр.цементн.покрытий м2	17	191,53	39,6	9,95	3,74	3256	673	169	64	906	0,29	5
47	7-3-4	Укладка плит перекрытий шт	8	1898,51	256,5	310,26	94,27	15188	2052	2482	754	3929	1,92	15
48	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	2,08	18800				39104						
49	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	2,08	106				220						
50	7-11-4	Укладкабалки шт	1	569,62	196,2	350,04	122,83	570	196	350	123	447	1,71	2
51	С143015-35	Ригели,прогоны и балки для перекр. м3	1,15	18600				21390						
52	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	1,15	106				122						
53	7-44-10	Укладка перемычек шт	6	103,01	23,85	66,43	23,85	618	143	399	143	401	0,26	2
54	С143015-140	Перемычки ж/б 3ПБ13-37п шт	2	1029				2058						
55	С143015-142	То же 3ПБ16-37п шт	4	1262				5048						
56	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,232	106				25						
		Скобы ходовые	59,6	129				7688						

57	С11011-774	кг												
58	12-17-1	Устр.выравнив.стяжек м2	17	[illegible],57	34,65	15,94	5,96	2424	589	271	101	822	0,27	4
59	12-15-3	Укладка 1слоя рубероида на битуме м2	17	103,08	11,59	0,99	0,38	1752	197	17	6	242	0,07	1
60	6-16-1	Устр.приямка из бетона В7,5 м3	0,1	17322,11	3937,5	334,73	126,45	1732	394	33	13	427	25,42	2
61	7-31-1	Устан.опор из плит и колец д=1м м3	3,4	2811,56	812,93	1856,11	597,97	9559	2764	6311	2033	6716	7,3	25
62	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	3,4	106				360						
63	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	3,4	18800				63920						
65	8-4-7	Гидроизоляц.боковая обмазочн. м2	45,705	245,44	37,35	3,82	1,44	11218	1707	175	66	2092	0,22	10
		Итого:						**283775**	**17205**	**15360**	**5232**	**28230**		**130**
						Раздел 6 Трубопроводы								
66	24-2-5	прокладка труб ст.д=150х4мм с изоляц.в п/эт.оболочке км	0,041	285001,29	126000	83195,41	23881,5	11685	5166	3411	979	7989	789,11	32
68	7-42-2	Устан.блоков стен подвалов шт	8	478,47	106,88	243,37	85,08	3828	855	1947	681	2150	1,01	8
70	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	2,448	106				259						
73	25-51-1	Радиографич.контроль сварн.соед. стык	2	2327,99	391,5	1344,74	508,5	4656	783	2689	1017	2160	5,2	11
74	24-2-1	Прокладка труб ст.д=50мм км	0,005	162167,21	76050	46381,71	17015,25	811	380	232	85	605	512,37	2
76	22-14-1	Нанесен.битумно-резин.изоляции км	0,005	176712,4	35325	29493,95	11142	884	177	147	56	302	257,42	1
77	ЦО112-754-1	Врезка трубопров.в действ.сети врезка	2	1690,9	1514	85,9	4,5	3382	3028	172	9	2733	8,03	16
78	ЦО112-754-5	То же д=133мм врезка	2	3283	2970	161	4,5	6566	5940	322	9	5354	15,03	30
		Устан.задвижекд=150мм	2	2063,03	951,75	979,65	221,63	4126	1904	1959	443	3051	6,07	12

79	23-13-4	к-т												
81	24-13-1	Устан.задвижек д=50мм к-т	2	3,61	317,25	389,61	93,15	1517	635	779	186	1067	2,11	4
84	СЦена	Металлич.заглушка изоляции д=159 шт	4	3476,83				13907						
85	СЦена	К-т для изоляции стыков д=133мм шт	2	2360,84				4722						
		Итого:						**56343**	**18868**	**11658**	**3465**	**25411**		**116**
		Раздел 7 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)												
88	10-5-1	Установка антисептир.доски м3	0,0058	22951,16	3487,5	316,57	119,25	133	20	2	1	25	23,08	
89	22-33-5	Устан.ст.фасон.частей д=100-250 тн	0,028	247994,13	62775	49389,75	18657	6944	1758	1383	522	2964	403,82	12
90	6-1-15	Устр.подпорн.стенок из бет.В15 м3	0,18	6875,15	146,25	100,65	38,03	1238	26	18	7	35	1,16	
91	16-10-4	Устан.венттрубы д=80мм м	2	935,75	130,5	20,8	7,79	1872	261	42	16	33	0,77	1
92	15-172-4	Маслян.окраска труб м2	0,28	148,4	108	0,07	0,02	42	30			32	0,65	
93	8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция м2	1,12	665,48	81,68	8,23	3,08	745	91	9	3	112	0,49	1
94	8-4-6	Добавлять на кажд.слой сверх 2х гидроизоляции м2	1,12	339,88	39,38	4,19	1,58	381	44	5	2	54	0,24	
95	16-30-1	Заделка сальников сальник	2	770,63	301,5			1541	603			72	1,8	4
		Итого:						**12895**	**2834**	**1458**	**551**	**3328**		**18**
		Раздел 8 Конструкция крепления неподвижной опоры (1шт)												
96	8-3-2	Устр.щебен.основания под фундам м3	0,18	1475,72	123,75	100,89	38,25	266	22	18	7	34	1,03	
97	6-1-1	Устр.бетонной подготовки из В15 м3	0,16	6926,29	185,75	66,01	24,93	1108	31	11	4	37	1,47	
98	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,16	106				17						
99		Надбавка к см.стоим.на марку бет.	0,16	218				35						

99	С143001-56	м3												
100	С143001-62	Набавка при измен.бетона по водонепрониц.до 4 за 4кг/см2 м3	0,16	302				48						
101	С143001-63	То же свыше 4 м3	0,16	352				56						
102	6-1-13	Устр.монолитн.ж/б неподвижн.опор м3	2	9165,66	771,75	95,97	36,25	18331	1544	192	72	1697	5,08	10
103	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфст.цемент м3	2	106				212						
104	С143001-61	Надбавка на измен.марки бет.до4 за 2кг/см2 м3	2	151				302						
105	8-4-7	Боков.гидроизол.обмазочн.битумн. м2	12	245,44	37,35	3,82	1,44	2945	448	46	17	549	0,22	3
106	С12041-5	Сталь армат.А1 д=8мм тн	0,00877	52102				457						
107	С12041-26	Армат.загот.из АШ д=16-18мм тн	0,0789	50900				4016						
108	С12041-75	Каркасы,сетки из АШ д=16-18мм тн	0,184	61200				11261						
		Итого:						**39020**	**2045**	**267**	**101**	**2318**		**13**
					Раздел 9 Дренажный колодец ДК (1шт)									
109	23-13-5	Устр.канализ.кругл.колодц д=1,5м м3	2,31	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	18002	3733	3555	1331	6583	12,47	29
110	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфатст. м3	2,31	106				245						
118	23-20-2	Устр.фильтрующ.щеб.основ.под иловые пл-ки и поля фильтрации м3	0,79	607,34	59,31	15,68	5,09	480	47	12	4	66	0,43	
119	С12021-267	Огражден.лестн.проем.Лестн.марши, пожарн. Лестницы тн	0,01384	133700				1850						
120	11-2-1	Устр.подстил.песчан.слоев под отм м3	0,4	1045,97	477			418	191			235	2,99	1
		Устр.бетон.отмостки	0,85	6523,84	567			5545	482			593	3,66	3

121	11-2-9	м3												
122	23-20-2	Засыпка колодца снаружи щебнем м3	14	07,34	59,31	15,68	5,09	8503	830	219	71	1172	0,43	6
123	11-2-5	То же глиной м3	1,78	1876,84	1053			3341	1874			2305	6,8	12
124	22-2-1	Укладка а/цем.водопров.труб ВТ9 д=100мм с муфтами км	0,005	454779,07	45900	1984,82	749,25	2274	230	10	4	303	273,66	1
		Итого:						40658	7387	3796	1410	11257		52
		Раздел 10 Система СОДК												
125	ЦО111-350-6	Монтаж системы ОДК шт	1	1330,17	1122,75	5,43	2,25	1330	1123	5	2	135	7,01	7
126	СЦена	Терминал промежуточный КТ-13 шт	1	3731,93				3732						
127	СЦена	Кабель 5х1,5 для соединен.стац.детектор шт	2	806,41				1613						
128	СЦена	То же 3х1,5 шт	2	598,61				1197						
129	СЦена	Детектор переносной аккумуляторн.ДПП-А шт	1	12764,24				12764						
130	СЦена	Импульсный рефлектометр шт	1	132626,96				132627						
131	СЦена	Ковер навесной шт	1	4847,59				4848						
132	СЦена	Терминал концевой КТ-11 шт	1	4095,33				4095						
		Итого:						162206	1123	5	2	135		7
		Раздел 11 Наземный терминал для контроля состояния изоляции (1шт)												
133	8-3-1	Устр.песчан.основания под фунд. м3	0,06	771,8	112,5	97,07	36	46	7	6	2	11	0,96	
134	6-1-1	Устр.бетонной подготовки из В15 м3	0,03	5964,43	195,75	66,01	24,93	179	6	2	1	7	1,47	
		Устр.бетон.наземн.терминала из бетона В15	0,2	8365,98	771,75	95,97	36,25	1673	154	19	7	170	5,08	1

135	6-1-13	м3												
136	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфст.цемент м3	0,23	06				24						
137	С12041-23	Армат.загот из АШ д=10мм тн	0,001	53000				53						
138	16-7-10	Прокладка труб.из ст.в.г.пр.тр.д=100мм м	2,5	1550,07	117	19,03	7,13	3875	293	48	18	37	0,72	2
139	9-34-1	Монтаж м/к терминала тн	0,05122	17071,16	12555	1906,68	101,25	874	643	98	5	583	74,09	4
140	С12021-242	Стоимость м/к терминала тн	0,05122	162700				8333						
141	34-27-8	Антикоррозийн.покрыт.м/к термин. тн	0,05122	9752,34	3660,75	3974,44	1514,25	500	188	204	78	239	30,33	1
		Итого:						**15558**	**1290**	**376**	**111**	**1046**		**9**
		Итого по смете 6-1						**811661**	**84056**	**54443**	**17445**	**117332**		**611**
Локальная смета №6-2 Наружный водопровод														
5	1-138-5	Уплотнен.гр. Плитами м2	70,8	87,66	15,64	57,94	19,7	6206	1107	4102	1395	2427	0,18	13
7	1-27-2	Звсыпка траншей бульдозером м3	382,5	6,48		6,48	2,1	2478		2478	805	781	0,01	3
8	1-166-3	Звсыпка траншей вручную м3	127,5	167,18	167,18			21315	21315			24086	1,21	154
9	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамбовками м3	382,5	21,55	17,03	4,52		8241	6514	1727		6319	0,11	41
10	1-17-13	Разраб.грунта экскават.с погрузк.на а/сам. м3	16	32,54	1,53	30,98	9,01	521	24	496	144	164	0,04	
11	С010333-А5-1	Перевозка на 5км с/самосв. тн	31,2	45	9			1404	281			281	0,19	6
12	1-20-1	Работа на отвале м3	16	3,07	0,39	2,66	0,93	49	6	43	15	20		
13	23-1-1	Устр.песчан.основания под труб-ы м3	2	862,8	153,68	152,52	57,15	1726	307	305	114	548	1,3	3
14	22-11-3	Укладка труб из п/этил.д=100мм км	0,0156	58881,69	33075	25695,31	6813,45	919	516	401	106	809	220,38	3

16	22-31-3	Промывка с дезинфекц.трубопр.д=100мм км	0,0156	8287,75	8032,5			129	125			163	51,5	1
17	22-11-5	Укладка труб п/этилен.д=150мм км	0,0316	78245	41850	36133,62	9612,9	2473	1322	1142	304	2114	284,3	9
19	22-31-5	Промывка дезинфекц.труб.д=150мм км	0,0316	10216,13	9630			323	304			396	61,8	2
20	22-35-3	Устан.чугун.задвижек д=100мм шт	1	411,46	231,75	17,71	6,75	411	232	18	7	310	1,43	1
22	22-35-5	Устан.чугун.задвиж.д=150мм шт	1	585,99	317,25	36,99	13,5	586	317	37	14	430	2,0	2
24	22-40-3	Приварка фланцев к ст.тр.д=100мм фланец	2	156,43	126	21,43		313	252	43		328	0,6	1
26	22-40-5	То же д=150мм фланец	2	231,52	180	33,52	2,25	463	360	67	5	474	0,91	2
31	22-8-5	Укладка гильзы из ст.тр.д=150мм км	0,0005	115636,32	66375	31953,19	12071,25	58	33	16	6	51	418,95	
33	22-13-5	Нанесен.битумно-резин.изоляции км	0,0005	339083,7	32175	48453,95	18303,75	170	16	24	9	33	274,4	
34	22-8-6	У+кладка гильзы из ст.трубы д200 км	0,001	154891,68	70200	66009,8	24936,75	155	70	66	25	124	497,79	
35	С130806-99	Трубы ст.эл.сварн.д=219х4.5мм м	1,004	1623				1629						
36	22-13-6	Нагнесен.битумно-резин.изоляции км	0,001	448475,91	35325	57818,03	21840,75	448	35	58	22	74	309,67	
37	С130810-162	Фасон.части стальн.сварн.д до800 тн	0,082	126700				10389						
38	22-41-1	Устр.кругл.колод.из сб.ж/б м3	4,01	8031,03	1435,5	1879,87	638,43	32204	5756	7538	2159	10290	10,92	44
39	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульф.ст.цемент м3	4,01	106				425						
49	8-6-9	Кладка горловины колодца из кирп. м3	0,09	8918,85	915,75	296,6	110,25	803	82	27	10	109	6,49	1
		Стоим.металлич.стремянок	0,03416	133700				4567						

50	С12021-267	тн												
51	11-2-1	Устр.уплотн.подстил.слоев под отмостку м3	1,08	45,97	477			1130	515			634	2,99	3
52	11-2-9	Устр.бетон.отмостки м3	0,54	6523,84	567			3523	306			377	126,66	2
53	8-4-7	Боков.гидроизоляц.обмазочн. м2	30	245,44	37,35	3,82	1,44	7363	1121	115	43	1373	0,22	6
54	22-38-8	Врезка с сущ.сеть из ст.труб д=400 врезка	1	5539,98	1392,75	753,98	285,75	5540	1393	754	286	2182	8,33	8
55	С2015-33	Насос для водопонижения 45кВт маш.ч	4	294		294	65,25	1176		1176	261	31	0,38	2
		Итого:по смете 6-2:						**116317**	**42309**	**20633**	**5730**	**54928**		**307**
		Локальная смета 6-4 Газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы												
1	1-12-13	Разраб.гр.экскаватором м3	172	22,04	1,31	20,73	5,7	3791	225	3566	981	1170	0,03	5
2	1-164-3	Разраб.гр. Вручную м3	5	467,1	467,1			2336	2336			2639	2,98	15
3	1-164-3	Рытье ям для стыков труб м3	4	389,25	389,25			1557	1557			1759	2,48	10
4	1-27-2	Засыпка траншей бульдозером м3	111,75	6,48		6,48	2,1	724		724	235	228	0,01	1
5	1-166-3	Засыпка вручную м3	37,25	167,18	167,18			6227	6227			7037	1,21	45
6	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамбовками м3	111,75	21,55	17,03	4,52		2408	1903	505		1846	0,11	12
7	1-17-13	Разраб.гр.экскават.с погрузк.в а/с м3	32	32,54	1,53	30,98	9,01	1041	49	991	288	327	0,04	1
8	С0333-А5-1	Перевозка гр.а/с на 5км тн	54,08	45	9			2434	487			487	0,19	10
9	1-20-1	Работа на отвале м3	32	3,07	0,39	2,66	0,93	98	12	85	30	41		
10	23-1-1	Устр.песчан.основан.под трубопр. м3	30,6	862,8	153,68	152,52	57,15	26402	4703	4667	1749	8387	1,3	40
		Прокладка трубопр.из п/этилен.труб д=110х6,6мм	0,028	58881,69	33075	25695,31	6813,045	1649	926	719	191	1452	220,38	6

11	22-11-3	км												
12	С130804-117	Труба п/этилен.для подачи газообр.топлива д=110х6,6 м	28,28	474				1340[illegible]						
13	22-11-5	Прокладка трубопр.из п/этилен.труб д=160х9,5мм км	0,0715	78245	41850	36133,62	9612,9	5595	2992	2584	687	4783	284,3	21
14	С130804-117	Труба п/этилен.для подачи газообр.топлива д=160х9,5 м	72,215	993				71709						
15	22-11-6	Футляр из п/этилен.труб д=225х13,4 км	0,0075	96708,9	48375	47796,27	12572,33	725	363	358	94	594	335,07	2
17	22-47-2	Протаскиван.в футляр п/этилен.труб д=160мм м	7,5	282,86	156,38	0,37	0,14	2121	1173	3	1	1526	0,9	7
19	22-9-6	Футляр из ст.труб д=219х5мм км	0,0008	199804,17	86400	95036,29	35901	160	69	76	29	127	633,34	
21	22-14-6	Нанесен.битумно-резинов.изоляц. км	0,0008	551518,23	48375	80990,95	30595,5	441	39	65	24	82	427,43	
22	16-10-2	Прокладка ст. эл.сварн.труб д=57х3мм по фасаду дома м3	19	120,7	100,35	14,12	5,29	2293	1907	268	101	241	0,58	11
24	16-10-3	Прокладка ст.труб д=76х3мм по фасаду м3	42,5	139,76	116,1	15,99	5,99	5940	4934	680	255	623	0,69	29
26	16-10-4	То же труб д=89х3мм по фасаду м	47	160,75	130,5	20,8	7,79	7555	6134	978	366	780	0,77	36
28	16-10-5	Тоже д=108х4мм по фасаду дома м	45	160,75	130,5	20,8	7,79	7234	5873	936	351	747	0,77	35
37	24-103-6	Врезка д=225 в д=400мм врезка	1	13320,98	3465	6367,23	2405,25	13321	3465	6367	2405	7631	24,65	25
38	Спрайс	Тройник д=400х400мм шт	1	164335,95				164336						
39	Спрайс	Переход д=400/д=225 шт	1	48652,72				48653						
40	Спрайс	Переход д=225/д=160 шт	1	4971,23				4971						
41	Сцена	Отвод 90" д=160мм шт	1	4598,69				4599						
		Отвод 45" д=160мм	4	3116,03				12464						

42	СЦена	шт												
43	СЦена	Тройник д=160х110х160мм шт	1	5,74				12436						
47	24-114-1	Устр.контрольной трубки шт	1	1678,08	486	290,34	110,25	1678	486	290	110	775	3,27	4
48	С12021-256	Ковер тн	0,0144	154700				2228						
49	24-13-4	Устан.п/этилен.крана д=160мм к-т	1	2063,03	951,75	979,65	221,63	2063	952	980	222	1525	6,07	6
50	СЦена	Кран п/этилен д=160мм шт	1	117077,48				117077						
51	24-13-3	Кран шаровый д=100мм к-т	1	1317,43	558	664,93	156,6	1317	558	665	157	929	3,75	4
55	16-10-5	Контроль магнитографированием сварн.соединен.труб д=350мм стык	2	619,43	148,5	440,55	166,5	1239	297	881	333	756	1,76	3
56	6-1-1	Устр.отмостки из бетона В7,5 м3	0,05	6134,77	195,75	66,01	24,93	307	10	3	1	12	1,47	
57	19-15-1	Пневмоиспытан.газопроводов м	255,5	78,92	69,75			20164	17821			2139	0,33	85
60	11-5-1	Укладка п/этилен пленки м2	20,4	302,48	258,75	2,07	0,79	6171	5279	42	16	6512	1,38	28
61	ЦО108-141-1	Прокладка алюмин.провода д=4мм м	102	26,4	19,1	3,1	0,5	2693	1948	316	51	240	0,11	11
		Итого по смете 6-4:						**581562**	**72725**	**26749**	**8677**	**55395**		**277**
		Всего:						**2083270**	**236611**	**401456**	**45340**	**276358**		**1495**
	ВСЕГО з/плата							**281951**						
	Стоимость материалов													
	Накладные расходы							**276358**						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.													1382
	Сметная з/плата в Н.Р.							**41454**						
	Социальный налог 20 %													
	Ненормир.непредвиденные затраты 6%							**13689**						

	ВСЕГО общестроительных работ:					2373317						
	Нормативная трудоемкость											2877
	Сметная з/плата					323405						
	Временные здания и сооружения 0,9%											
	Зимнее удорожание 2,73%											
	Выслуга лет 1%											
	Дополнительные отпуска 0,4%											
	Всего в ценах 2001г.					2373317						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен с К=2,2,737					6495768,49						
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%					129915,37						
	Всего в текущих ценах					6625683,86						
	НДС 12%					795082,06						
	Всего к оплате					7420765,92						

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

смотрю расценки проверил