Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.4)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.4)	20 668 697,38	20 668 697,38	20 668 697,38

К оплате: Двадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто семь тенге тридцать восемь тиын

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик:	ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта:	Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.4)
Договор:	Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство гравийной дороги	14 680 483,00	--	--	14 680 483,00
		Всего по главе	**14 680 483,00**	**--**	**--**	**14 680 483,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	акт	Наружное освещение	2 548 101,00		--	2 548 101,00
		Всего по главе	**2 548 101,00**	**0,00**	**--**	**2 548 101,00**
		ИТОГО по главам	**17 228 584,00**	**0,00**	**--**	**17 228 584,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	223 971,59			223 971,59
		ИТОГО по главам 1-8	**17 452 555,59**	**0,00**	**--**	**17 452 555,59**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	178 016,07	-	-	178 016,07
5	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	471 011,00	471 011,00
		Всего по главе	**178 016,07**	**-**	**471 011,00**	**649 027,07**
		ИТОГО по главам 1-9	**17 630 571,66**	**0,00**	**471 011,00**	**18 101 582,66**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	352 611,43	--	--	352 611,43
		ИТОГО	**17 983 183,09**	**0,00**	**471 011,00**	**18 454 194,09**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 214 503,29	2 214 503,29
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**17 983 183,09**	**0,00**	**2 685 514,29**	**20 668 697,38**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор: ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Форма № КС-2 2000300

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорд

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.4)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков участок 4									
		Основная дорога. ТИП1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	318,6	8786,11	1379,16	2799255	439401	2294796	183995	3221910
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	65058	105307		238660	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1281	6973,59	1432,86	8933169	1835494	6836095	759121	10467679
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	261580	441305		775389	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основание. Розлив вяжущих материалов**	т	0,03	208726,72	2972,89	6262	89	6173	43	6809
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	40		504	
4	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см**	$м^2$	41	3749,68	339,75	153737	13929	135385	7713	174366
		НР - 108%; СП - 8%			107,89	66,30	4423	2718		12916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,01	208726,72 --	2972,89 1326,72	2087 --	29 13	2058	14 168	2269
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	41	2826,97 32,23	241,88 33,94	115906 1321	9918 1392	104667	2930 9507	128343
		Укрепление обочины									
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	143	256,88 10,38	245,96 59,89	36734 1484	35172 8564	78	7234 3518	47486
8	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	2680	37,00 --	-- --	99160 --	-- --		-- 7933	107093
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	142	65,79 --	65,79 18,62	9342 --	9342 2644	--	1904 900	12147
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	133	132,00 --	132,00 37,70	17556 --	17556 5014	--	3610 1693	22859
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	133	44,60 --	44,60 14,30	5932 --	5932 1902	--	1370 584	7886
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	133	112,12 13,69	96,33 23,35	14912 1821	12812 3106	279	3547 1476	19935
13	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^2 спланированной поверхности	390	130,93 7,14	123,79 30,90	51063 2785	48278 12051	--	10682 4941	66686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							20003
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см**	$м^2$ покрытия обочин	390	215,36	177,97	83990	69408	47	37257	13094
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	14535	19960		9699	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	23,52	4373,00	--	102853	--	102853	--	111081
		СП - 8%			--	--	--	--		8228	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	6850,96	1133,74	27404	4535	2368	23786	55285
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	20501	1523		4095	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,32	40317,42	1688,06	12902	541	9850	2397	16523
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	2511	123		1224	
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см**	$м^2$ покрытия	0,64	633,23	47,31	405	30	327	54	496
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	48	9		37	
19	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	2	6873,00	--	13746	--	13746	--	14846
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
20	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	2	13243,00	--	26486	--	26486	--	28605
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
21	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	8619,00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14680483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				376067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2502466			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					605671			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9569681		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							20003
		- Перевозка грузов	Тенге				99160			1045657	
		- Накладные расходы	Тенге							1087449	
		- Сметная прибыль	Тенге								190 846,2
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								151 687,5
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								423 025,00
		Итого	Тенге								15 446 041,84
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								300 460,34
		Всего по главе	Тенге								15 746 502,17
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 889 580,26
		Всего по форме 2	Тенге								17 636 082,44

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорд

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.4)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков,уч.4									
		Прокладка кабелей									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,3885	52461,75	21921,94	20381	8517	664	11601	34541
		НР - 80%; СП - 8%			28829,30	8497,09	11200	3301		2559	
2	243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	0,18	28877,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
3	243-141-0108 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2**	км	0,0065	94269,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
4	243-701-0309 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0**	км	0,202	1082434,00	--	218652	--	218652	--	236144
		СП - 8%			--	--	--	--		17492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора освещение		2							200031
5	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	6	12263,80	6430,90	73583	38586	468	40675	123399
					5754,76	2719,25	34529	16316		9141	
6	247-306-0514 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм									
		СП - 8%	шт.	6	171514,00	--	1029084	--	1029084	--	1111411
					--	--	--	--		82327	
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,84	26341,00	--	22126	--	22126	--	23896
					--	--	--	--		1770	
8	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	6	143,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
9	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)									
		СП - 8%	шт.	6	23,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
10	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,44494	60840,74	21728,82	27070	9668	3862	13651	43979
					30431,16	7920,33	13540	3524		3258	
11	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,44494	968090,00	--	430742	--	430742	--	465201
					--	--	--	--		34459	
12	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	6	5797,48	1461,81	34785	8771	--	23163	62584
					4335,67	489,92	26014	2940		4636	
13	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS									
		СП - 8%	шт.	6	32347,00	--	194082	--	194082	--	209609
					--	--	--	--		15527	
14	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		СП - 8%	шт.	6	11173,00	--	67038	--	67038	--	72401
					--	--	--	--		5363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
16	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	15,6	647,00	--	10093	--	10093	--	10900
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
17	243-902-1502 РСНБ РК 2022	**Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)**	шт.	13	5014,00	--	65182	--	65182	--	70397
		СП - 8%			--	--	--	--		5215	
18	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	31	48,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
19	252-207-1031 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	12	1562,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
20	252-202-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	шт.	5	3561,00	--	17805	--	17805	--	19229
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
21	252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**	шт.	2	5055,00	--	10110	--	10110	--	10919
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	7	2873,00	--	20111	--	20111	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
23	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,355	783,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2548101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65542			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2119438		
		- Накладные расходы	Тенге							89090	
		- Сметная прибыль	Тенге							188750	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								33 125,31
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								26 328,51
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								47 986,00
		Итого	Тенге								2 655 540,82
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								52 151,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе	Тенге								2 707 691,92
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								324 923,03
		Всего по форме 2	Тенге								3 032 614,95

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"