Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.5)

Договор:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.5)	23 609 799,83	23 609 799,83	23 609 799,83

К оплате: Двадцать три миллиона шестьсот девять тысяч семьсот девяносто девять тенге восемьдесят три тиын

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство гравийной дороги	16 934 970,00	--	--	16 934 970,00
		Всего по главе	**16 934 970,00**	--	--	**16 934 970,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	акт	Наружное освещение	2 686 151,00		--	2 686 151,00
		Всего по главе	**2 686 151,00**	**0,00**	--	**2 686 151,00**
		ИТОГО по главам	**19 621 121,00**	**0,00**	--	**19 621 121,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	255 074,57			255 074,57
		ИТОГО по главам 1-8	**19 876 195,57**	**0,00**	--	**19 876 195,57**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	202 737,19	-	-	202 737,19
5	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	599 667,00	599 667,00
		Всего по главе	**202 737,19**	**-**	**599 667,00**	**802 404,19**
		ИТОГО по главам 1-9	**20 078 932,77**	**0,00**	**599 667,00**	**20 678 599,77**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	401 578,66	--	--	401 578,66
		ИТОГО	**20 480 511,42**	**0,00**	**599 667,00**	**21 080 178,42**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 529 621,41	2 529 621,41
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**20 480 511,42**	**0,00**	**3 129 288,41**	**23 609 799,83**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор: ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков участок 5									
		Устройство металлической трубы Ду1020									
1	1122-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 1000 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,0051	1177747,14	433199,03	6007	2210	--	4372	11209
		НР - 99%; СП - 8%			744548,11	121307,88	3797	619		830	
2	412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2,856	61,00	--	174	--	--	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	28,8	209,77	209,77	6041	6042	--	1015	7620
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	1410		564	
4	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопропускные из стальной трубы. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м³ подготовки	3,84	12551,91	4347,60	48199	16695	21662	12872	65957
		НР - 84%; СП - 8%			2563,14	1427,50	9842	5482		4886	
5	1130-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка**	м одноочковой трубы	12	55811,07	5923,15	669733	71078	292533	272322	1017420
		НР - 84%; СП - 8%			25510,14	1505,97	306122	18072		75364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-102-0320 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х14,0 мм									
		СП - 8%	м	12	190729,00	--	2288748	--	2288748	--	2471848
					--	--	--	--		183100	
7	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м³	1,48	98720,33	20810,31	146106	30799	77892	41665	202793
					25280,53	8233,75	37415	12186		15022	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,1332	376202,00	--	50110	--	50110	--	54119
					--	--	--	--		4009	
		Основная дорога. ТИП1									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	291,4	8786,11	1379,16	2560272	401887	2098881	168286	2946843
					204,20	330,53	59504	96316		218285	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	1164	6973,59	1432,86	8117259	1667849	6211721	689786	9511615
					204,20	344,50	237689	400998		704569	
		Укрепление обочины									
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	134	256,88	245,96	34422	32958	73	6779	44497
					10,38	59,89	1391	8025		3296	
12	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	2510	37,00	--	92870	--		--	100300
					--	--	--	--		7430	
13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	133	65,79	65,79	8750	8750	--	1784	11377
					--	18,62	--	2476		843	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	124	132,00	132,00	16368	16368	--	3365	21312
					--	37,70	--	4675		1579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	124	44,60 --	44,60 14,30	5530 --	5530 1773	--	1277 544	7352
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	124	112,12 13,69	96,33 23,35	13903 1698	11945 2895	260	3307 1376	18586
17	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² спланированной поверхности	366	130,93 7,14	123,79 30,90	47920 2613	45307 11309	--	10025 4637	62582
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия обочин	366	215,36 37,27	177,97 51,18	78822 13641	65137 18732	44	34964 9102	122888
19	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	29,28	4373,00 --	-- --	128041 --	-- --	128041	-- 10243	138284
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	3	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	20553 15376	3401 1142	1776	17840 3071	41464
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,24	40317,42 7848,04	1688,06 383,08	9676 1884	405 92	7387	1798 918	12392
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	0,48	633,23 75,77	47,31 14,09	304 36	23 7	245	41 28	372
23	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм *СП - 8%*	шт.	1	6873,00 --	-- --	6873 --	-- --	6873	-- 550	7423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							200032
24	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**13243,00**	**--**	**26486**	**--**	**26486**	**--**	**28605**
					--	**--**	**--**	**--**		**2119**	
25	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	**шт.**	**3**	**8619,00**	**--**	**25857**	**--**	**25857**	**--**	**27926**
					--	**--**	**--**	**--**		**2069**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**16934970**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**691008**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2386384**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**586209**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11238589**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**93044**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1271498**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1254448**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**220 154,61**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**174 982,27**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Итого	Тенге								**550 346,00**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**17 880 452,88**
		Всего по главе	Тенге								**346 602,14**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**18 227 055,02**
		Всего по форме 2	Тенге								**2 187 246,60**
											20 414 301,62

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: Меморандум №1 от 2 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сыздыков,уч.5									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прокладка кабелей**									
		Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,39	52461,75	21921,94	20460	8550	667	11646	34674
					28829,30	8497,09	11243	3314		2568	
2	243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**									
		СП - 8%	км	0,18	28877,00	--	5198	--	5198	--	5614
					--	--	--	--		416	
3	243-141-0108 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2**									
		СП - 8%	км	0,008	94269,00	--	754	--	754	--	814
					--	--	--	--		60	
4	243-701-0309 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0**									
		СП - 8%	км	0,202	1082434,00	--	218652	--	218652	--	236144
					--	--	--	--		17492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора освещение		2							200033
5	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	6	12263,80 5754,76	6430,90 2719,25	73583 34529	38586 16316	468	40675 9141	123399
6	247-306-0514 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм**									
		СП - 8%	шт.	6	171514,00 --	-- --	1029084 --	-- --	1029084	-- 82327	1111411
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**									
		СП - 8%	$м^3$	0,84	26341,00 --	-- --	22126 --	-- --	22126	-- 1770	23896
8	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**									
		СП - 8%	м	6	143,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
9	261-107-0788 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)**									
		СП - 8%	шт.	6	23,00 --	-- --	138 --	-- --	138	-- 11	149
10	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаментные блоки металлические. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,52426	60840,74 30431,16	21728,82 7920,33	31896 15954	11391 4152	4551	16085 3839	51819
11	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,52426	968090,00 --	-- --	507531 --	-- --	507531	-- 40602	548133
12	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	6	5797,48 4335,67	1461,81 489,92	34785 26014	8771 2940	--	23163 4636	62584
13	247-103-2803 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS**									
		СП - 8%	шт.	6	32347,00 --	-- --	194082 --	-- --	194082	-- 15527	209609
14	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**									
		СП - 8%	шт.	6	11173,00 --	-- --	67038 --	-- --	67038	-- 5363	72401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							200033
15	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
16	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15,6	647,00	--	10093	--	10093	--	10900
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
17	243-902-1502 РСНБ РК 2022	Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм(наконечник)	шт.	16	5014,00	--	80224	--	80224	--	86642
		СП - 8%			--	--	--	--		6418	
18	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	34	48,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
19	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	12	1562,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
20	252-202-0506 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	2	3561,00	--	7122	--	7122	--	7692
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
21	252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	5055,00	--	40440	--	40440	--	43675
		СП - 8%			--	--	--	--		3235	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	10	2873,00	--	28730	--	28730	--	31028
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
23	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,43	783,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2686151**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87740				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67298			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2240570		
		- Накладные расходы	Тенге							91569	
		- Сметная прибыль	Тенге							198975	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								34 919,96
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								27 754,92
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								49 321,00
		Итого	Тенге								2 798 146,89
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								54 976,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе	Тенге								2 853 123,
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								342 374,
		Всего по форме 2	Тенге								3 195 498,

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Технадзор:
ТОО «ATM CONSULTING»

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"