Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

Міндетін атқарушының

2015 жылғы «24» ақпан

№121 бұйрығына

4-қосымша

**«Қызылорда қаласы «СПМК-70» ауданы №2 тұрғын кварталының сыртқы инженерлік газ құбырлары және телефон желісінің құрылысы»**

# Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

№ 77 2016жылғы «23» желтоқсан

Тапсырыс беруші: **Қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС Қызылорда қ-сы, Абай даңғылы дом 33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исаханұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«Дамир Жоба Құрылыс» ЖШС-Дуров А.А аттестат 22.08.2016 г. № 10-Ө. от. 22.08.2016 г. № 103-Ө. от. 22.08.2016 г № 103-Ө, Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды :

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Қызылорда қаласы «СПМК-70» ауданы №2 тұрғын кварталының сыртқы инженерлік газ құбырлары және телефон желісінің құрылысы»** объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе колданыстағы ғимараттардың уй- жайларын реконструкциялау туралы

2016 жылғы «_____» № шешімі.

б ) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жузеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в )_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылған:

Жұмыстың басталуы _____ _____жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық көрсеткіштері бар ( қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты )барлық объектілір бойынша

| Жұмыс түрлері | Өл.б | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | |
| труба ПЭ SDR11 d110x10,0 | м | 1432 | | 1432 | |
| труба ПЭ SDR17 d110x6,6 | м | 163 | | 163 | |
| труба ПЭ SDR17 d90x5,4 | м | 371 | | 371 | |
| труба ПЭ SDR17 d63x3,8 | м | 220 | | 220 | |
| футляр ПЭ SDR11 d160x14,6 | Шт/м | 5/58 | | 5/58 | |
| футляр ПЭ SDR11 d160x14,6 | Шт/м | 3/12 | | 3/12 | |
| футляр ПЭ SDR11 d140x12,7 | Шт/м | 3/12 | | 3/12 | |
| футляр ПЭ SDR11 d110x10,0 | Шт/м | 2/6 | | 2/6 | |
| ТройникПЭ SDR17 d110x10,0-63x5,8 | дана | 9 | | 9 | |
| ТройникПЭ SDR17 d90x5,4 | дана | 1 | | 1 | |
| ТройникПЭ SDR17 d90x5,4-63x5,8 | дана | 6 | | 6 | |
| Отвод 90° ПЭ SDR17 d110x6,6 | дана | 2 | | 2 | |
| Отвод 90° ПЭ SDR17 d90x5,4 | дана | 1 | | 1 | |
| Отвод 90° ПЭ SDR17 d63x3,8 | дана | 6 | | 6 | |
| переход ПЭ SDR17 d110x9,5-90x5,4 | дана | 1 | | 1 | |
| переход ПЭ SDR17 d90x5,4- d63x3,8 | дана | 4 | | 4 | |
| Муфта SDR11 d110 | дана | 68 | | 68 | |
| Муфта SDR11 d90 | дана | 46 | | 46 | |
| Муфта SDR11 d63 | дана | 25 | | 25 | |
| ГРПШ-13-2НВ-У1 | дана | 1 | | 1 | |
| ПЭ/сталь d63 | дана | 11 | | 11 | |
| труба ст d57x3,0 | м | 864 | | 864 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| труба ст d32x2,5 | м | 110 | | 110 | |
| Тройник ст d57x3,0 | дана | 60 | | 60 | |
| переход ст d57x32 | дана | 60 | | 60 | |
| кранштейн | дана | 280 | | 280 | |
| Шкаф таратушы опт | дана | 1 | | 1 | |
| Оптикалық кабель ОКБ-144 | м | 2577 | | 2577 | |
| Шойын бетон құдық КО-2 | дана | 8 | | 8 | |
| Оптикалық муфта 144 волокон | дана | 5 | | 5 | |
| Оптикалық разьем | дана | 5 | | 5 | |
| Полэтиленді труба | м | 1696 | | 1696 | |
| Шойын бетон тіреуіш сақина | дана | 8 | | 8 | |
| Шойын кабельді консолдар | дана | 48 | | 48 | |
| Болт ушін консолдар | дана | 96 | | 96 | |
| Ерш анкарлы болттар | ДАНА | 96 | | 96 | |
| ККС құдықтар | Дана | 1 | | 1 | |
| Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-96 | м | 46 | | 46 | |
| Телефон кабельдеріВОЛС ОКБ-72 | м | 72 | | 72 | |
| Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-56 | м | 90 | | 90 | |
| Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-48 | м | 23 | | 23 | |
| Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-32 | м | 59 | | 59 | |
| Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-24 | м | 70 | | 70 | |
| Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-24 | м | 440 | | 440 | |
| Оптикалық муфта 96 волокон | Дана | 1 | | 1 | |
| Оптикалық муфта72 волокон | Дана | 1 | | 1 | |
| Оптикалық муфта56 волокон | Дана | 1 | | 1 | |
| Оптикалық муфта 48 | Дана | 1 | | 1 | |
| Оптикалық муфта 32 | Дана | 1 | | 1 | |
| оптикалық муфта 24 волокон | Дана | 1 | | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| оптикалық муфта 12 волокон | Дана | 11 | | 11 | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | М2 | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі | М3 | | |
| О .і;жерасты болігі | М2 | | |
| Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар алаңы | М2 | | |

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын камтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама )бойынша сметалық құны:

Барлығы: **51 390 990 тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мын тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **51 390 990** тенге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға )және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қабылдау комиссиясының құрамы :

Тапсырыс беруші — Баймаханов Н

«КазТрансГаз Аймак» АҚ ҚӨФ — Қыдырбаев Т.Ж

АО «Казахтелеком» — Калыков.Б.С

Техникалық қадағалаушы — Дуров А.А.

Авторлық қадағалаушы — Сұлтанбеков.Д

Мердігер — Абуталипов О.И

# Счет-фактура № 00000000021 от 20.10.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д.33 кв 14, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 223 от 23.09.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров | НДС | | Всего стоимость | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда согл. акта выполнных работ за октябрь месяц 2016 г | тнг | 1 | 23 357 025,00 | 23 357 025,00 | 12% | 2 802 843,00 | 26 159 868,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 23 357 025,00 | | 2 802 843,00 | 26 159 868,00 | | |

Директор: Абуталипов О. И.

*(Ф.И.О., подпись)*

Главный бухгалтер организации Не П.

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

**СПРАВКА**

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016г
(представляется ежемесячно субподрядчиком

генподрядчику,

генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Городской отдел строительства"**
**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "КомпанияГазСтрой"**
**Наименование объекта:** **Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда**
**Договор:** **№223 от 23.09.2016г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Сметная стоимость в тенге | Тендерная стоимость в тенге | Акт выполненных работ с начала года | Акт выполненных работ на текущий период |
|---|---|---|---|---|
| | Рыночных ценах | Рыночных ценах | Рыночных ценах | Рыночных ценах |
| А | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда | 52235380 | 51390990 | 26159868 | 26159868 |
| Итого | 52235380 | 51390990 | 26159868 | 26159868 |

Заказчик: _____
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

90940

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КомпанияГазСтрой"

Наименование объекта - Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## за октябрь месяц 2016г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | рабочих, обслуживаю-щих на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)** | | | | | | | | |
| 1 | 23-061708-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРОУ-05М | 1 | 258100,19 | -- | 258100 | -- | 10943 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10943,45* | | *10943* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10943,45* | | | | *10943* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21523,49* | | *21523* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *290567* | | | | |
| 2 | 23-060703-0838 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кабель связи оптический ОКБ-П-144-G.652.D-CF-2,7-2107 | 2,577 | 1921080,89 | -- | 4950625 | -- | 209907 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *81453,83* | | *209907* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81453,83* | | | | *209907* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *160202,78* | | *412843* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5573374* | | | | |
| 3 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 144 волокон Ztong GJS-5002 | 5 | 40420,48 | -- | 202102 | -- | 8569 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *1713,83* | | *8569* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1713,83* | | | | *8569* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3370,74* | | *16854* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *227525* | | | | |
| 4 | ТПРАЙС ЛИСТ | Оптический разъем ПР 144 , 72 Duplex LC | 5 | 36875,44 | -- | 184377 | -- | 7818 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1563,52* | | *7818* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1563,52* | | | | *7818* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3075,12* | | *15376* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *207370* | | | | |
| 5 | 23-010501-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1696 | 531,25 | -- | 901000 | -- | 38202 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,53* | | *38202* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,53* | | | | *38202* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,30* | | *75136* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1014339* | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ-8шт | | | | | | | | |
| 6 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 20.6 | 8 | 13735,99 | -- | 109888 | -- | 4659 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *582,41* | | *4659* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *582,41* | | | | *4659* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1145,47* | | *9164* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *123711* | | | | |
| 7 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20 | 8 | 15900,14 | -- | 127201 | -- | 5393 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *674,17* | | *5393* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *674,17* | | | | *5393* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1325,94* | | *10608* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *143202* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2 | 8 | 1031,35 | -- | 8251 | -- | 350 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,73* | | *350* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,73* | | | | *350* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *86,01* | | *688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9289* | | | | |
| 9 | 23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х | 8 | 22860,53 | -- | 182884 | -- | 7754 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *969,29* | | *7754* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *969,29* | | | | *7754* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1906,39* | | *15251* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205889* | | | | |
| 10 | 24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 | 48 | 1419,84 | -- | 68152 | -- | 2890 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,20* | | *2890* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *60,20* | | | | *2890* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *118,40* | | *5683* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *76725* | | | | |
| 11 | 24-040207-1202 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 | 0,48 | 30600,00 | -- | 14688 | -- | 623 | -- | -- |
| | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1297,44* | | *623* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1297,44* | | | | *623* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2551,80* | | *1225* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16536* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | 0,035 | 429131,34 | -- | 15020 | -- | 637 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18195,17* | | *637* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18195,17* | | | | *637* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *35786,12* | | *1253* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16909* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7022289 | -- | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 297746 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 585602 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7905637 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)** | | | | | | | | |
| 13 | 23-060703-0831 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-96-G.652.D-CF-2,7-1007 | 0,046 | 1380845,02 | -- | 63519 | -- | 2693 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58547,83* | | *2693* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *58547,83* | | | | *2693* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *115151,43* | | *5297* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *71509* | | | | |
| 14 | 23-060703-0832 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-72-G.652.D-CF-2,7-1007 | 0,072 | 1210701,89 | -- | 87171 | -- | 3696 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *51333,76* | | *3696* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *51333,76* | | | | *3696* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *100962,85* | | *7269* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *98136* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23-060703-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-48-G.652.D-CF-2,7-1005 | 0,023 | 1289308,85 | -- | 29654 | -- | 1257 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *54666,70* | | *1257* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *54666,70* | | | | *1257* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *107518,04* | | *2473* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33384* | | | | |
| 16 | 23-060703-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-32-G.652.D-CF-2,7-1005 | 0,059 | 841644,80 | -- | 49657 | -- | 2105 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35685,74* | | *2105* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *35685,74* | | | | *2105* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70186,44* | | *4141* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55903* | | | | |
| 17 | 23-060701-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-24-G.652.D-CF-2,7-1005 | 0,07 | 254400,44 | -- | 17808 | -- | 755 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10786,58* | | *755* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10786,58* | | | | *755* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21214,96* | | *1485* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20048* | | | | |
| 18 | 23-060701-0206 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-12-G.652.D-CF-2,7-1005 | 0,44 | 196382,02 | -- | 86408 | -- | 3664 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8326,60* | | *3664* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8326,60* | | | | *3664* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16376,69* | | *7206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *97277* | | | | |
| 19 | 23-060703-0616 | Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-56-G.652.D-CF-2,7- | 0,09 | 1289308,85 | -- | 116038 | -- | 4920 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *54666,70* | | *4920* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *54666,70* | | | | *4920* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *107518,04* | | *9677* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *130635* | | | | |
| 20 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 48/96 волокон Ztong GJS-5002 | 1 | 34174,88 | -- | 34175 | -- | 1449 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1449,01* | | *1449* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1449,01* | | | | *1449* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *2849,91* | | *2850* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38474* | | | | |
| 21 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 36/72 волокон Ztong GJS-5002 | 7 | 20126,67 | -- | 140887 | -- | 5974 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *853,37* | | *5974* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *853,37* | | | | *5974* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *1678,40* | | *11749* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *158609* | | | | |
| 22 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 36/56 волокон Ztong GJS-5002 | 1 | 18965,52 | -- | 18966 | -- | 804 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *804,14* | | *804* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *804,14* | | | | *804* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *1581,57* | | *1582* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21352* | | | | |
| 23 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 24/48 волокон Ztong GJS-5002 | 1 | 16757,57 | -- | 16758 | -- | 711 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *710,52* | | *711* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *710,52* | | | | *711* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *1397,45* | | *1397* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18866* | | | | |
| 24 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 16/32 волокон Ztong GJS-5002 | 1 | 16502,46 | -- | 16502 | -- | 700 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *699,70* | | *700* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *699,70* | | | | *700* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%* | | *1376,17* | | *1376* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18578* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 12/24 волокон Ztong GJS-5002 | 1 | 15112,60 | -- | 15113 | -- | 641 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *640,77* | | *641* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *640,77* | | | | *641* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1260,27* | | *1260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17014* | | | | |
| 26 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Муфты оптические на 6/12 волокон Ztong GJS-5002 | 11 | 12887,05 | -- | 141758 | -- | 6011 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *546,41* | | *6011* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *546,41* | | | | *6011* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1074,68* | | *11821* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *159590* | | | | |
| 27 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Оптический разъем ПР 96 48 Duplex LC | 1 | 31301,90 | -- | 31302 | -- | 1327 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1327,20* | | *1327* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1327,20* | | | | *1327* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2610,33* | | *2610* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35240* | | | | |
| 28 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Оптический разъем ПР 72 36 Duplex LC | 1 | 29061,40 | -- | 29061 | -- | 1232 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1232,20* | | *1232* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1232,20* | | | | *1232* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2423,49* | | *2423* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32717* | | | | |
| 29 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Оптический разъем ПР 48 24 Duplex LC | 25 | 25326,35 | -- | 633159 | -- | 26846 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1073,84* | | *26846* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1073,84* | | | | *26846* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2112,02* | | *52800* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *712805* | | | | |
| 30 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Оптический разъем ПР 32 24 Duplex LC | 1 | 21505,98 | -- | 21506 | -- | 912 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *911,85* | | *912* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *911,85* | | | | *912* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1793,43* | | *1793* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24211* | | | | |
| 31 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Оптический разъем ПР 24 12 Duplex LC | 1 | 18897,78 | -- | 18898 | -- | 801 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *801,27* | | *801* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *801,27* | | | | *801* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1575,92* | | *1576* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21275* | | | | |
| 32 | Т ПРАЙС ЛИСТ | Оптический разъем ПР 12 6 Duplex LC | 11 | 13273,22 | -- | 146005 | -- | 6191 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *562,78* | | *6191* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *562,78* | | | | *6191* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1106,88* | | *12176* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164371* | | | | |
| 33 | 23-010501-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 800 | 531,25 | -- | 425000 | -- | 18020 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,52* | | *18020* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,52* | | | | *18020* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,30* | | *35442* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *478462* | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ-12шт | | | | | | | | |
| 34 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 | 12 | 13735,99 | -- | 164832 | -- | 6989 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *582,41* | | *6989* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *582,41* | | | | *6989* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1145,47* | | *13746* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *185567* | | | | |
| 35 | 21-040302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 | 12 | 15900,14 | -- | 190802 | -- | 8090 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *674,17* | | *8090* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *674,17* | | | | *8090* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1325,94* | | *15911* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *214803* | | | | |
| 36 | 21-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020- | 12 | 1031,35 | -- | 12376 | -- | 525 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,73* | | *525* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *43,73* | | | | *525* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *86,01* | | *1032* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13933* | | | | |
| 37 | 23-030101-0202 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х | 12 | 22860,53 | -- | 274326 | -- | 11631 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *969,29* | | *11631* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *969,29* | | | | *11631* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1906,39* | | *22877* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *308834* | | | | |
| 38 | 24-040207-2302 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, | 72 | 1419,84 | -- | 102228 | -- | 4334 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *60,20* | | *4334* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *60,20* | | | | *4334* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *118,40* | | *8525* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115088* | | | | |
| 39 | 24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 | 0,72 | 30600,00 | -- | 22032 | -- | 934 | -- | -- |
| | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1297,44* | | *934* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1297,44* | | | | *934* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2551,80* | | *1837* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24803* | | | | |
| 40 | 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | 0,028 | 429131,34 | -- | 12016 | -- | 509 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18195,17* | | *509* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18195,17* | | | | *509* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *35786,12* | | *1002* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13527* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2917955 | -- | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 123721 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 243334 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3285011 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6 МПа** | | | | | | | | |
| | | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| 41 | 23-010405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | 1446,32 | 3665,30 | -- | 5301197 | -- | 224771 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *155,41* | | *224771* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *155,41* | | | | *224771* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *305,66* | | *442077* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5968045* | | | | |
| 42 | 23-010405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004(ЗАПАС 10%) | 27,27 | 3665,30 | -- | 99953 | -- | 4238 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *155,41* | | *4238* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *155,41* | | | | *4238* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *305,66* | | *8335* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *112526* | | | | |
| | | **ФУТЛЯР 160ММ-4ШТ/54м** | | | | | | | | |
| 43 | 23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | 54,54 | 7601,16 | -- | 414567 | -- | 17578 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *322,29* | | *17578* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *322,29* | | | | *17578* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *633,88* | | *34572* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *466716* | | | | |
| | | **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 100ММ-1ШТ** | | | | | | | | |
| 44 | 23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | 1 | 71952,30 | -- | 71952 | -- | 3051 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3050,78* | | *3051* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3050,78* | | | | *3051* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6000,25* | | *6000* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81003* | | | | |
| 45 | 23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 1,506 | 660,54 | -- | 995 | -- | 42 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *28,01* | | *42* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *28,01* | | | | *42* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,08* | | *83* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1120* | | | | |
| 46 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Конструкции стальные из одного профиля | 0,0395 | 329952,69 | -- | 13033 | -- | 553 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13989,99* | | *553* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13989,99* | | | | *553* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *27515,41* | | *1087* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14672* | | | | |
| 47 | 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | 1,5 | 2446,31 | -- | 3669 | -- | 156 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *103,72* | | *156* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *103,72* | | | | *156* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *204,00* | | *306* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4131* | | | | |
| 48 | 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1672,23 | -- | 1672 | -- | 71 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,90* | | *71* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,90* | | | | *71* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *139,45* | | *139* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1882* | | | | |
| 49 | 23-020304-2010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 2686,47 | -- | 5373 | -- | 228 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *113,91* | | *228* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,91* | | | | *228* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *224,03* | | *448* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6049* | | | | |
| | | **УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ,** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23-020302-5180 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x160x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 35081,70 | -- | 35082 | -- | 1487 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1487,46* | | *1487* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1487,46* | | | | *1487* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2925,53* | | *2926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39495* | | | | |
| 51 | 23-020304-2027 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 11103,07 | -- | 11103 | -- | 471 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *470,77* | | *471* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *470,77* | | | | *471* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *925,91* | | *926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12500* | | | | |
| 52 | 23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 5807,22 | -- | 17422 | -- | 739 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *246,23* | | *739* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *246,23* | | | | *739* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *484,28* | | *1453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19614* | | | | |
| 53 | 23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 5807,22 | -- | 23229 | -- | 985 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *246,23* | | *985* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *246,23* | | | | *985* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *484,28* | | *1937* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26151* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 31027,45 | -- | 62055 | -- | 2631 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1315,56* | | *2631* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1315,56* | | | | *2631* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2587,44* | | *5175* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *69861* | | | | |
| 55 | 23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4702,79 | -- | 9406 | -- | 399 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *199,40* | | *399* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *199,40* | | | | *399* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *392,18* | | *784* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10589* | | | | |
| 56 | 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 12 | 2686,47 | -- | 32238 | -- | 1367 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *113,91* | | *1367* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,91* | | | | *1367* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *224,93* | | *2688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36293* | | | | |
| | | **УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА** | | | | | | | | |
| 57 | 21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Лента сигнальная с металлической проволокой | | | | | | | | |
| | | | 1,512 | 38,52 | -- | 58 | -- | 2 | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,63* | | *2* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,63* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *3,21* | | *5* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65* | | | | |
| | | **Столбики - 5шт** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Столбики из тяжелого бетона | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,25 | 46563,18 | -- | 11641 | -- | 494 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1974,28* | | *494* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1974,28* | | | | *494* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *3883,00* | | *971* | | | | |
| 59 | 24-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Знаки дорожные 1.3.1, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | | | | *13105* | | | | |
| | | шт. | 5 | 5285,03 | -- | 26425 | -- | 1120 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *224,09* | | *1120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *224,09* | | | | *1120* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *440,73* | | *2204* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | *29749* | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6141069 | -- | | | -- |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 260381 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 512116 | | | | |
| | | | Тенге | | | 6913567 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,003 МПа

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| 60 | 23-010405-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 164,63 | 2653,70 | -- | 436879 | -- | 18524 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *112,52* | | *18524* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,52* | | | | *18524* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *221,30* | | *36432* | | | | |
| 61 | 23-010405-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | *491835* | | | | |
| | | м | 374,71 | 2653,70 | -- | 994368 | -- | 42161 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *112,52* | | *42161* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *112,52* | | | | *42161* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *221,30* | | *82922* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1119452* | | | | |
| 62 | 23-010405-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 222,2 | 943,38 | -- | 209619 | -- | 8888 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,00* | -- | *8888* | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *40,00* | | | | *8888* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,67* | | *17481* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *235987* | | | | |
| | | **ФУТЛЯР 160ММ-3ШТ/12** | | | | | | | | |
| 63 | 23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 12,12 | 7601,16 | -- | 92126 | -- | 3906 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *322,29* | -- | *3906* | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *322,29* | | | | *3906* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *633,88* | | *7683* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *103715* | | | | |
| 64 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | | | | | | | |
| | | шт. | 3 | 774,64 | -- | 2324 | -- | 99 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | -- | *99* | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | | | *99* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,60* | | *194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2616* | | | | |
| | | **ФУТЛЯР 140ММ-3ШТ/12М** | | | | | | | | |
| 65 | 23-010405-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 140x12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 12,12 | 5849,16 | -- | 70892 | -- | 3006 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *248,00* | -- | *3006* | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *248,00* | | | | *3006* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *487,77* | | *5912* | | | | | |
| 66 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | | | *79810* | | | | | |
| | | шт. | 3 | 774,64 | -- | 2324 | -- | 99 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | *99* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *32,84* | | | | *99* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *64,60* | | *194* | | | | | |
| | | **ФУТЛЯР 110ММ-2ШТ/6М** | | | | *2616* | | | | | |
| 67 | 23-010405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | | |
| | | м | 6,06 | 3665,30 | -- | 22212 | -- | 942 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *155,41* | | *942* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *155,41* | | | | *942* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *305,66* | | *1852* | | | | | |
| 68 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | | | *25006* | | | | | |
| | | шт. | 2 | 774,64 | -- | 1549 | -- | 66 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | *66* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *32,84* | | | | *66* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *64,60* | | *129* | | | | | |
| | | **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110ММ-1ШТ** | | | | *1744* | | | | | |
| 69 | 23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 71952,30 | -- | 71952 | -- | 3051 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3050,78* | | *3051* | | | | | |
| | | | | *3050,78* | | | | *3051* | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *6000,25* | | *6000* | | | | | |
| 70 | 23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | | | *81003* | | | | | |
| | | | 1,506 | 660,54 | -- | 995 | -- | 42 | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *28,01* | | *42* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,01* | | | | *42* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *55,08* | | *83* | | | | | |
| 71 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Конструкции стальные из одного профиля | | | | *1120* | | | | | |
| | | | 0,0395 | 329952,69 | -- | 13033 | -- | 553 | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13989,99* | | *553* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13989,99* | | | | *553* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *27515,41* | | *1087* | | | | | |
| 72 | 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 EA 3 SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | *14672* | | | | | |
| | | | 1,5 | 2446,31 | -- | 3669 | -- | 156 | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *103,72* | | *156* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,72* | | | | *156* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *204,00* | | *306* | | | | | |
| 73 | 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | *4131* | | | | | |
| | | | 1 | 1672,23 | -- | 1672 | -- | 71 | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,90* | | *71* | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,90* | | | | *71* | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *139,45* | | *139* | | | | | |
| | | | | | | *1882* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2686,47 | -- | 5373 | -- | 228 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *113,91* | | *228* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,91* | | | | *228* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *224,03* | | *448* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6049* | | | | | |
| | | **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90мм-4ШТ** | | | | | | | | | |
| 75 | 23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 71952,30 | -- | 287809 | -- | 12203 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *3050,78* | | *12203* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3050,78* | | | | *12203* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *6000,25* | | *24001* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *324013* | | | | | |
| 76 | 23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Труба стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | | |
| | | | 6,024 | 660,54 | -- | 3979 | -- | 169 | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *28,01* | | *169* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *28,01* | | | | *169* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *55,08* | | *332* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4480* | | | | | |
| 77 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Конструкции стальные из одного профиля | | | | | | | | | |
| | | | 0,158 | 329952,69 | -- | 52133 | -- | 2210 | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *13989,99* | | *2210* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13989,99* | | | | *2210* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *27515,41* | | *4347* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58691* | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 6 | 2446,31 | -- | 14678 | -- | 622 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *103,72* | | *622* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *103,72* | | | | *622* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *204,00* | | *1224* | | | | |
| 79 | 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | *16524* | | | | |
| | | шт. | 4 | 1672,23 | -- | 6689 | -- | 284 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,90* | | *284* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *70,90* | | | | *284* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *139,45* | | *558* | | | | |
| 80 | 23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | *7530* | | | | |
| | | шт. | 8 | 1925,23 | -- | 15402 | -- | 653 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81,63* | | *653* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *81,63* | | | | *653* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *160,55* | | *1284* | | | | |
| | | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ. | | | | *17339* | | | | |
| 81 | 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | | | | | | | | |
| | | шт. | 11 | 21950,68 | -- | 241457 | -- | 10238 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *930,71* | | *10238* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *930,71* | | | | *10238* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1830,51* | | *20136* | | | | |
| | | | | | | *271830* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | комплект | 22 | 3481,45 | -- | 76592 | -- | 3247 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *147,61* | | *3247* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *147,61* | | | | *3247* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *290,33* | | *6387* | | | | |
| 83 | 23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | | | | *86227* | | | | |
| | | шт. | 55 | 2997,23 | -- | 164848 | -- | 6990 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *127,08* | | *6990* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,08* | | | | *6990* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *249,95* | | *13747* | | | | |
| 84 | 23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | | | | *185585* | | | | |
| | | шт. | 110 | 711,47 | -- | 78262 | -- | 3318 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,17* | | *3318* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,17* | | | | *3318* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *59,33* | | *6526* | | | | |
| 85 | 23-020304-1619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | *88107* | | | | |
| | | шт. | 9 | 13150,89 | -- | 118358 | -- | 5018 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *557,60* | | *5018* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *557,60* | | | | *5018* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1096,68* | | *9870* | | | | |
| 86 | 23-020304-1617 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° | | | | *133246* | | | | |
| | | шт. | 1 | 9563,35 | -- | 9563 | -- | 405 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | *405,49* | | *405* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *405,49* | | | | *405* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *797,51* | | *798* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10766* | | | | |
| 87 | 23-020304-1618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4-63x3,8 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | | 6 | 11540,11 | -- | 69241 | -- | 2936 | | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *489,30* | | *2936* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *489,30* | | | | *2936* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *962,35* | | *5774* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77951* | | | | |
| 88 | 23-020303-1713 | **Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN** | 2 | 11530,39 | -- | 23061 | -- | 978 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *488,89* | | *978* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *488,89* | | | | *978* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *961,54* | | *1923* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25962* | | | | |
| 89 | 23-020303-1712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7961,18 | -- | 7961 | -- | 338 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *337,55* | | *338* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *337,55* | | | | *338* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *663,90* | | *664* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8962* | | | | |
| 90 | 23-020303-1711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x3,8, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | | 6 | 5705,16 | -- | 34231 | -- | 1451 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *241,90* | | *1451* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *241,90* | | | | *1451* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *475,76* | | *2855* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38537* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 23-020304-2022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6709,30 | -- | 6709 | -- | 284 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *284,47* | | *284* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *284,47* | | | | *284* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *559,50* | | *560* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7553* | | | | |
| 92 | 23-020304-2018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 4968,84 | -- | 19875 | -- | 843 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *210,68* | | *843* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *210,68* | | | | *843* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *414,36* | | *1657* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22375* | | | | |
| 93 | 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 68 | 2686,47 | -- | 182680 | -- | 7746 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *113,91* | | *7746* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,91* | | | | *7746* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *224,03* | | *15234* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205660* | | | | |
| 94 | 23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 46 | 1925,23 | -- | 88561 | -- | 3755 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,63* | | *3755* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *81,63* | | | | *3755* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *160,55* | | *7385* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *99701* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | 25 | 935,56 | -- | 23389 | -- | 992 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,67* | | *992* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *39,67* | | | | *992* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,02* | | *1950* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26331* | | | | | |
| | | **УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-1УЗЕЛ** | | | | | | | | | |
| 96 | 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР) | | | | | | | | | |
| | | | 13,805 | 4221,59 | -- | 58279 | -- | 2471 | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *179,00* | | *2471* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *179,00* | | | | *2471* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *352,05* | | *4860* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65610* | | | | | |
| 97 | 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | | |
| | | | 14,52 | 2446,31 | -- | 35520 | -- | 1506 | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *103,72* | | *1506* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *103,72* | | | | *1506* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *204,00* | | *2962* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39988* | | | | | |
| 98 | 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | | |
| | | | 2,2 | 4762,25 | -- | 10477 | -- | 444 | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *201,92* | | *444* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *201,92* | | | | *444* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *397,13* | | *874* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11795* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 5692,36 | -- | 62616 | -- | 2655 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *241,36* | | *2655* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *241,36* | | | | *2655* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *474,70* | | *5222* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70493* | | | | | |
| 100 | 23-020303-1712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x5,4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 7961,18 | -- | 87573 | -- | 3713 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *337,55* | | *3713* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *337,55* | | | | *3713* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *663,90* | | *7303* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *98589* | | | | | |
| 101 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 750 мл | | | | | | | | | |
| | | | 11 | 774,64 | -- | 8521 | -- | 361 | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | | *361* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | | | *361* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,60* | | *711* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9593* | | | | | |
| 102 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Конструкции стальные из одного профиля | | | | | | | | | |
| | | | 0,34914 | 329952,69 | -- | 115200 | -- | 4884 | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *13989,99* | | *4884* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13989,99* | | | | *4884* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27515,41* | | *9607* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *129691* | | | | | |
| | | УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Лента сигнальная с металлической проволокой | | | | | | | | |
| | | 1000м | 0,974 | 38,52 | -- | 38 | -- | 2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 1,63 | | 2 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | 1,63 | | | | 2 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 3,21 | | 3 | | | | |
| | | **УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ** | | | | 43 | | | | |
| 104 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | м | 867,456 | 749,13 | -- | 649837 | -- | 27553 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 31,76 | | 27553 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | 31,76 | | | | 27553 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 62,47 | | 54191 | | | | |
| 105 | 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | 731581 | | | | |
| | | м | 110,44 | 334,23 | -- | 36912 | -- | 1565 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 14,17 | | 1565 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | 14,17 | | | | 1565 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 27,87 | | 3078 | | | | |
| | | **ФАСОННЫЕ ЧАСТИ** | | | | 41555 | | | | |
| 106 | 23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | | | | | | | |
| | | шт. | 60 | 517,63 | -- | 31058 | -- | 1317 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 21,95 | | 1317 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | 21,95 | | | | 1317 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 43,17 | | 2590 | | | | |
| | | | | | | 34965 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | | | | | | | | |
| | | | 60 | 246,10 | -- | 14766 | -- | 626 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,43* | | *626* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10,43* | | | | *626* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *20,82* | | *1231* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16623* | | | | |
| 108 | 23-020103-2806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50** | | | | | | | | |
| | | | 11 | 875,38 | -- | 9629 | -- | 408 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,12* | | *408* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *37,12* | | | | *408* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *73,00* | | *803* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10840* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 4574891 | -- | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 193975 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 381510 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 5150375 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 20656205 | -- | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 875823 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1722562 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 23254590 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,0% | Тенге | | | 232546 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 23487136 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 1,08% | Тенге | | | 253661 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 23740797 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016Г.** | Тенге | | | 23740797 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2016год - 78 %, К=1 | Тенге | | | 18517822 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2017год - 22%, К=1,0697784 | Тенге | | | 5222975 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.** | Тенге | | | 23740797 | | | | |
| | | **НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %** | Тенге | | | 2848896 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС на 2016год. - 12 % | Тенге | | | 2222139 | | | | |
| | | НДС на 2017год. - 12 % | Тенге | | | 626757 | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | **Тенге** | | | **26589693** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с НДС на 2016год. - 12 % | Тенге | | | 20739960 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с НДС на 2017год. - 12 % | Тенге | | | 5849732 | | | | |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **Тенге** | | | **26589693** | | | | |
| | | **ИТОГО С ПОНИЖАЮЩ. КОЭФ. К=0,98383491** | **Тенге** | | | **26159868** | | | | |

Заказчик: _____
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ Абуталипов О.
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

# Счет-фактура № 00000000029 от 28.11.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 223 от 23.09.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

**Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров | НДС | | Всего стоимость | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда согл. акта выполнных работ за ноябрь месяц 2016 г | тнг | 1 | 22 527 787,50 | 22 527 787,50 | 12% | 2 703 334,50 | 25 231 122,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | 22 527 787,50 | | 2 703 334,50 | 25 231 122,00 | | |

**Директор: Абуталипов О. И.**
(Ф.И.О., подпись)

**Главный бухгалтер организации Не П.**
(Ф.И.О., подпись)

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**СПРАВКА**

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Городской отдел строительства"**
**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "КомпанияГазСтрой"**
**Наименование объекта:** **Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда**
**Договор: №223 от 23.09.2016г.**

| Наименование пусковых компексов, объектов работ | Сметная стоимость в тенге | Тендерная стоимость в тенге | Акт выполненных работ с начала года | Акт выполненных работ на текущий период |
|---|---|---|---|---|
| | Рыночных ценах | Рыночных ценах | Рыночных ценах | Рыночных ценах |
| А | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда | 52235380 | 51390990 | 51390990 | 25231122 |
| | | | | |
| Итого: | 52235380 | 51390990 | 51390990 | 25231122 |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"** **Еркебаев Б**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "КомпанияГазСтрой"** **Арутаянов О.И**

**ТЕХНАДЗОР:ТОО "ДамирЖобаКурылыс"**

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Городской отдел строительства"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "КомпанияГазСтрой"
Наименование объекта - **Строительство газоснабжения и телефонизация в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда**

**Форма 2**

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за ноябрь месяц 2016г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)** | | | | | | | | |
| 1 | 13-100902-0904 РСНБ РК 2015 | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише | 1 | 17474,05 | 2723,77 | 17474 | 2724 | 6031 | 15,00 | 15 |
| | | шкаф | | 10980,30 | 876,04 | 10980 | 876 | 42,8 | 1,06 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6030,57* | | *6031* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *5074,51* | | | | *5075* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *956,06* | | | | *956* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1886,87* | | *1880* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25385* | | | | |
| 2 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка ОК в траншее | 0,881 | 54358,51 | 36212,41 | 47890 | 31903 | 12587 | 21,00 | 19 |
| | | км | | 18146,10 | 8712,22 | 15987 | 7675 | 42,8 | 9,04 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14287,56* | | *12587* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *11495,36* | | | | *10127* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2792,20* | | | | *2460* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *5491,69* | | *4838* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65316* | | | | |
| 3 | 13-100904-0203 РСНБ РК 2015 | Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 1696 | 201,20 | 75,80 | 341232 | 128562 | 127134 | 0,14 | 237 |
| | | м кабели | | 124,52 | 24,38 | 211182 | 41349 | 42,8 | 0,03 | 50 |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,96* | | *127134* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *63,73* | | | | *108083* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *11,23* | | | | *19051* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *22,09* | | *37469* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *505835* | | | | |
| 4 | 13-100902-0501 РСНБ РК 2015 | Муфта оптическая число волокон 24-144. Монтаж | 5 | 4876,74 | 1182,01 | 24384 | 5910 | 8251 | 3,00 | 15 |
| | | шт. | | 2855,22 | 380,17 | 14276 | 1901 | 42,8 | 0,46 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1650,23* | | *8251* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1384,75* | | | | *6924* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *265,49* | | | | *1327* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *522,16* | | *2611* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35246* | | | | |
| 5 | 13-100901-1115 РСНБ РК 2015 | Оптический разъем. Монтаж | 5 | 6269,94 | 668,09 | 31350 | 3340 | 6055 | 2,00 | 10 |
| | | шт | | 1903,48 | 214,88 | 9517 | 1074 | 42,8 | 0,26 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1210,94* | | *6055* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *906,66* | | | | *4533* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *304,29* | | | | *1521* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *598,47* | | *2992* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40397* | | | | |
| 6 | 13-100904-0301 РСНБ РК 2015 | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку | 1696 | 118,46 | 54,48 | 200911 | 92390 | 70192 | 0,07 | 119 |
| | | м | | 63,99 | 17,52 | 108521 | 29715 | 42,8 | 0,02 | 36 |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,39* | | *70192* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *34,89* | | | | *59165* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,50* | | | | *11027* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *12,79* | | *21688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *292791* | | | | |
| | | **КОЛОДЦЫ-8шт** | | | | | | | | |
| 7 | 11-340201-0504 РСНБ РК 2015 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | 8 | 22297,93 | 1664,50 | 178383 | 13316 | 39177 | 6,91 | 55 |
| | | колодец | | 5450,61 | 654,03 | 43605 | 5232 | 62,1 | 0,59 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4897,15* | | *39177* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3790,98* | | | | *30328* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1106,17* | | | | *8849* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *2175,61* | | *17405* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *234965* | | | | |
| 8 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из блок и колец диаметром до 1000 мм | 2,48 | 8399,33 | 4175,74 | 20830 | 10356 | 9523 | 4,93 | 12 |
| | | м3 | | 3796,78 | 1584,86 | 9416 | 3930 | 62,1 | 1,68 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3839,83* | | *9523* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3342,00* | | | | *8288* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *497,83* | | | | *1235* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *979,13* | | *2428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32781* | | | | |
| 9 | 11-340201-0803 РСНБ РК 2015 | Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей | 48 | 799,02 | -- | 38353 | -- | 21237 | 0,82 | 39 |
| | | шт | | 631,13 | -- | 30294 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *442,43* | | *21237* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *391,93* | | | | *18813* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,50* | | | | *2424* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *99,32* | | *4767* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64357* | | | | |
| 10 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | 1,632 | 3927,07 | 1034,41 | 6409 | 1688 | 1181 | 0,85 | 1 |
| | | м3 основания | | 595,99 | 456,31 | 973 | 745 | 50,8 | 0,54 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *723,74* | | *1181* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *534,56* | | | | *872* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *189,17* | | | | *309* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *372,06* | | *607* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8197* | | | | |
| 11 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,000816 | 1176,93 | 1176,93 | 1 | 1 | – | – | – |
| | | т | | – | 552,01 | – | – | – | 0,58 | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *396,88* | | *0* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *332,86* | | | | *0* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *64,02* | | | | *0* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *125,90* | | *0* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1* | | | | |
| 12 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 64 | 719,39 | 11,45 | 46041 | 733 | 7879 | 0,21 | 14 |
| | | м2 поверхности | | 173,24 | 1,65 | 11088 | 106 | 50,8 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,12* | | *7879* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *88,85* | | | | *5686* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,27* | | | | *2193* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *67,40* | | *4314* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58234* | | | | |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 13 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | 237 | 80,77 | 75,92 | 19142 | 17993 | 5897 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунта | | 4,85 | 29,98 | 1149 | 7105 | 59,1 | 0,03 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,88* | | *5897* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *20,58* | | | | *4878* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,30* | | | | *1018* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *8,45* | | *2003* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27042* | | | | |
| 14 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 235 | 19,66 | 19,66 | 4620 | 4620 | 1306 | – | – |
| | | м3 грунта | | – | 7,67 | – | 1803 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,56* | | *1306* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,53* | | | | *1065* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,03* | | | | *241* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2,02* | | *474* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6401* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 235 | 112,26 | 45,60 | 26382 | 10717 | 13910 | 0,11 | 25 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 66,66 | 21,69 | 15665 | 5098 | 59,1 | 0,03 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,19* | | *13910* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *52,22* | | | | *12271* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,97* | | | | *1639* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *13,72* | | *3223* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43515* | | | | |
| 16 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | | | | | | | |
| | | | 848 | 305,51 | 255,92 | 259071 | 217021 | 66275 | 0,06 | 51 |
| | | м кабеля | | 49,59 | 96,56 | 42050 | 81879 | 42,8 | 0,10 | 85 |
| | | *Накладные расходы -* | | *78,15* | | *66275* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *62,55* | | | | *53041* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,61* | | | | *13234* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *30,69* | | *26028* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *351374* | | | | |
| 17 | 13-080201-0302 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | | | | | | | | |
| | | | 848 | 89,87 | 73,34 | 76209 | 62192 | 19953 | 0,02 | 17 |
| | | м кабеля | | 16,53 | 27,67 | 14017 | 23464 | 42,8 | 0,03 | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,53* | | *19953* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *18,92* | | | | *16042* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,61* | | | | *3911* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *9,07* | | *7693* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *103855* | | | | |
| | | **МЕТОД ГНБ-30М/1ШТ** | | | | | | | | |
| 18 | 11-221401-0501 РСНБ РК 2015 | Бестраншейная прокладка стального футляра буровшнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром до 400 мм | | | | | | | | |
| | | | 30 | 12514,03 | 10401,54 | 375421 | 312046 | 103694 | 2,59 | 78 |
| | | м футляра | | 2093,87 | 2426,05 | 62816 | 72781 | 62,1 | 2,31 | 69 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3456,47* | | *103694* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *2806,87* | | | | *84206* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *649,61* | | | | *19488* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1277,64* | | *38329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *517444* | | | | |
| 19 | 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | |
| | | | 30 | 13591,71 | -- | 407751 | -- | 17289 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *576,29* | | *17289* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *576,29* | | | | *17289* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1133,44* | | *34003* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *459043* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | 0,03 | 4949750,97 | 406611,64 | 148493 | 12198 | 14463 | 368,00 | 11 |
| | | км | | 293686,08 | 126847,21 | 8811 | 3805 | 62,1 | 120,66 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *482093,42* | | *14463* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *261151,17* | | | | *7835* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *220942,25* | | | | *6628* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *434547,55* | | *13036* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *175992* | | | | |
| 21 | 11-250205-0101 РСНБ РК 2015 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм | 30 | 1675,00 | 878,23 | 50250 | 26347 | 16534 | 0,64 | 19 |
| | | м | | 498,91 | 285,76 | 14967 | 8573 | 58,7 | 0,26 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *551,15* | | *16534* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *460,60* | | | | *13818* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *90,55* | | | | *2716* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *178,09* | | *5343* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *72127* | | | | |
| 22 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 | 21776,76 | 1834,34 | 21777 | 1834 | 4931 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 6149,66 | 41,32 | 6150 | 41 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4930,95* | | *4931* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3844,60* | | | | *3845* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1086,35* | | | | *1086* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2136,62* | | *2137* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28845* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2342373 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 573500 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 233270 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3149142 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)** | | | | | | | | |
| 23 | 13-100904-0201 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу | 0,8 | 187,32 | 61,93 | 150 | 50 | 58 | 0,14 | -- |
| | | м кабеля | | 124,52 | 19,92 | 100 | 16 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,38* | | *58* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *61,82* | | | | *49* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10,56* | | | | *8* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *20,78* | | *17* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *225* | | | | |
| 24 | 13-100902-0501 РСНБ РК 2015 | Муфта оптическая число волокон 24-144. Монтаж | 23 | 4876,74 | 1182,01 | 112165 | 27186 | 37955 | 3,00 | 69 |
| | | шт. | | 2855,22 | 380,17 | 65670 | 8744 | 42,8 | 0,46 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1650,25* | | *37955* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1384,75* | | | | *31849* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *265,49* | | | | *6106* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *522,16* | | *12010* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *162130* | | | | |
| 25 | 13-100901-1115 РСНБ РК 2015 | **Оптический разъем. Монтаж** | 40 | 6269,94 | 668,09 | 250798 | 26724 | 48438 | 2,00 | 80 |
| | | шт | | 1903,48 | 214,88 | 76139 | 8595 | 42,8 | 0,26 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1210,94* | | *48438* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *906,66* | | | | *36266* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *304,29* | | | | *12172* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *598,47* | | *23939* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *323175* | | | | |
| 26 | 13-100904-0301 РСНБ РК 2015 | **Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку** | 800 | 118,46 | 54,48 | 94769 | 43580 | 33110 | 0,07 | 56 |
| | | м | | 63,99 | 17,52 | 51189 | 14017 | 42,8 | 0,02 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,39* | | *33110* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *34,89* | | | | *27908* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,50* | | | | *5202* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *12,79* | | *10230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *138109* | | | | |
| | | **КОЛОДЦЫ-12шт** | | | | | | | | |
| 27 | 11-340201-0504 РСНБ РК 2015 | **Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** | 11 | 8096,77 | 1664,50 | 89064 | 18309 | 47245 | 6,91 | 76 |
| | | колодец | | 5450,61 | 654,03 | 59957 | 7194 | 62,1 | 0,59 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4295,02* | | *47245* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3790,98* | | | | *41701* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *504,04* | | | | *5544* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *991,54* | | *10905* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *147214* | | | | |
| 28 | 11-340201-0503 РСНБ РК 2015 | **Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** | 1 | 10182,60 | 1890,19 | 10183 | 1890 | 5636 | 9,25 | 9 |
| | | колодец | | 7296,40 | 742,71 | 7296 | 743 | 62,1 | 0,67 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5635,70* | | *5636* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4992,29* | | | | *4992* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *643,42* | | | | *643* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *1265,46* | | *1265* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17084* | | | | |
| 29 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм** | 3,72 | 8399,33 | 4175,74 | 31246 | 15534 | 14284 | 4,93 | 18 |
| | | м3 | | 3796,78 | 1584,86 | 14124 | 5896 | 62,1 | 1,68 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3839,83* | | *14284* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3342,00* | | | | *12432* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *497,83* | | | | *1852* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *979,13* | | *3642* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49173* | | | | |
| 30 | 11-340201-0803 РСНБ РК 2015 | Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей | 72 | 799,02 | -- | 57530 | -- | 31855 | 0,82 | 59 |
| | | шт | | 631,13 | -- | 45441 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *442,43* | | *31855* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *391,93* | | | | *28219* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50,50* | | | | *3636* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *99,32* | | *7151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *96536* | | | | |
| 31 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | 2,448 | 3927,07 | 1034,41 | 9613 | 2532 | 1772 | 0,85 | 2 |
| | | м3 основания | | 595,99 | 456,31 | 1459 | 1117 | 50,8 | 0,54 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *723,74* | | *1772* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *534,56* | | | | *1309* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *189,17* | | | | *463* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *372,06* | | *911* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12296* | | | | |
| 32 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Раслив вяжущих материалов | 0,001224 | 1176,93 | 1176,93 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | 552,01 | -- | 1 | -- | 0,58 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *396,88* | | *0* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *332,86* | | | | *0* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *64,02* | | | | *0* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *125,90* | | *0* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2* | | | | |
| 33 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 96 | 719,39 | 11,45 | 69061 | 1100 | 11819 | 0,21 | 20 |
| | | м2 поверхности | | 173,24 | 1,65 | 16631 | 159 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,12* | | *11819* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *88,85* | | | | *8529* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,27* | | | | *3290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *67,40* | | *6470* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *87351* | | | | |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 34 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | 224 | 80,77 | 75,92 | 18092 | 17006 | 5573 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунта | | 4,85 | 29,98 | 1086 | 6715 | 59,1 | 0,03 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,88* | | *5573* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *20,58* | | | | *4611* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,30* | | | | *963* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *8,45* | | *1893* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25559* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 221 | 19,66 | 19,66 | 4345 | 4345 | 1229 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,67 | -- | 1695 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,56* | | *1229* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,53* | | | | *1002* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,03* | | | | *227* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2,02* | | *446* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6019* | | | | |
| 36 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 221 | 112,26 | 45,60 | 24810 | 10079 | 13081 | 0,11 | 24 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 66,66 | 21,69 | 14732 | 4794 | 59,1 | 0,03 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,19* | | *13081* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *52,22* | | | | *11540* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,97* | | | | *1541* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *13,72* | | *3031* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40922* | | | | |
| 37 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 811 | 305,51 | 255,92 | 247767 | 207552 | 63383 | 0,06 | 49 |
| | | м | | 49,59 | 96,56 | 40215 | 78306 | 42,8 | 0,10 | 81 |
| | | *Накладные расходы -* | | *78,15* | | *63383* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *62,55* | | | | *50727* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,61* | | | | *12656* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *30,69* | | *24892* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *336042* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1019594 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 315438 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 106802 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1441835 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6 МПа** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 38 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2648 | 77,93 | 71,98 | 206358 | 190611 | 53352 | 0,01 | 24 |
| | | м3 | | 5,95 | 21,39 | 15747 | 56652 | 59,1 | 0,02 | 51 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,15* | | *53352* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *16,16* | | | | *42788* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3,99* | | | | *10564* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7,85* | | *20777* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *280487* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | м3 | 126 | 1329,95 | – | 167574 | – | 110340 | 1,85 | 233 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1329,95 | – | 167574 | – | 59,1 | – | – |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *875,72* | | *110340* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *786,00* | | | | *99036* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *89,72* | | | | *11304* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *176,45* | | *22233* | | | | |
| 40 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | м3 | 126 | 849,21 | – | 107001 | – | 70455 | 1,18 | 149 |
| | | *Накладные расходы -* | | 849,21 | – | 107001 | – | 59,1 | – | – |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *559,17* | | *70455* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *501,88* | | | | *63237* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *57,29* | | | | *7218* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *112,67* | | *14196* | | | | |
| 41 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 1932 | 16,85 | 16,85 | 32561 | 32561 | 9208 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | – | 6,58 | – | 12706 | 59,1 | 0,01 | 13 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,77* | | *9208* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3,89* | | | | *7509* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *0,88* | | | | *1699* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1,73* | | *3342* | | | | |
| 42 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | | | | | | | | |
| | | м3 | 51,24 | 579,01 | – | 29669 | – | 19535 | 0,89 | 45 |
| | | *Накладные расходы -* | | 579,01 | – | 29669 | – | 59,1 | – | – |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *381,25* | | *19533* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *342,20* | | | | *17534* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *39,46* | | | | *2001* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *76,82* | | *3936* | | | | |
| 43 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 | 1932 | 112,26 | 45,60 | 216893 | 88108 | 114356 | 0,11 | 209 |
| | | *Накладные расходы -* | | 66,66 | 21,69 | 128785 | 41913 | 59,1 | 0,03 | 51 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *59,19* | | *114356* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *52,72* | | | | *10088,3* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6,97* | | | | *13474* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *13,72* | | *26500* | | | | |
| | | ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ | | | | *357749* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство | | | | | | | | |
| | | м3 основания | 614 | 2793,44 | 113,77 | 1715172 | 69852 | 368477 | 1,02 | 626 |
| | | *Накладные расходы -* | | 715,18 | 28,93 | 439122 | 17760 | 62,1 | 0,04 | 21 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *600,13* | | *368477* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *462,09* | | | | *283724* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *138,03* | | | | *84753* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *271,49* | | *166692* | | | | |
| 45 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство | | | | *2250341* | | | | |
| | | м3 основания | 307 | 2793,44 | 113,77 | 857586 | 34926 | 184239 | 1,02 | 313 |
| | | *Накладные расходы -* | | 715,18 | 28,93 | 219561 | 8880 | 62,1 | 0,04 | 11 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *600,13* | | *184239* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *462,09* | | | | *141862* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *138,03* | | | | *42377* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *271,49* | | *83346* | | | | |
| 46 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Прим. в доп. вып. 4 | **УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ** | | | | *1125171* | | | | |
| | | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 1,405 | 216864,29 | 59267,01 | 304694 | 83270 | 171822 | 194,00 | 273 |
| | | *Накладные расходы -* | | 154823,64 | 19890,77 | 217527 | 27947 | 62,1 | 26,83 | 38 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *122292,99* | | *171822* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *108497,65* | | | | *152439* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *13795,35* | | | | *19382* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *27132,58* | | *38121* | | | | |
| 47 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | **ФУТЛЯР 160ММ-4НГТ/54м** | | | | *514637* | | | | |
| | | Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | м | 54 | 853,50 | 11,94 | 46089 | 645 | 26386 | 0,84 | 46 |
| | | *Накладные расходы -* | | 697,52 | 1,40 | 37666 | 76 | 62,1 | – | – |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *488,63* | | *26386* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *434,03* | | | | *23438* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *54,59* | | | | *2948* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *107,37* | | *5798* | | | | |
| 48 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Прим. в доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | | | *78273* | | | | |
| | | км трубопровода | 0,054 | 286383,66 | 84311,52 | 15465 | 4553 | 8460 | 247,00 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | 194833,60 | 28429,65 | 10521 | 1535 | 62,1 | 38,24 | 2 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *156667,76* | | *8460* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *138646,48* | | | | *7487* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *18621,28* | | | | *973* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *35444,11* | | *1914* | | | | |
| | | | | | | *25839* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | | | | | | | | |
| | | | 4 | 19710,02 | 1834,34 | 78840 | 7337 | 19373 | 7,99 | 32 |
| | | футляр | | 6149,66 | 41,32 | 24599 | 165 | 62,1 | 0,05 | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *4843,32* | | *19373* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3844,60* | | | | *15378* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *998,72* | | | | *3995* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *1964,27* | | *7857* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106070* | | | | |
| 50 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | | | | | | | |
| | | | 8 | 774,64 | – | 6197 | – | 263 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,84* | | *263* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,84* | | | | *263* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *64,60* | | *517* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6977* | | | | |
| | | ЛОЖАМЕНТ | | | | | | | | |
| 51 | 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | | 16,2 | 950,39 | 12,29 | 15396 | 199 | 8443 | 0,90 | 15 |
| | | м | | 741,33 | 1,57 | 12009 | 25 | 62,1 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *521,29* | | *8443* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *461,34* | | | | *7474* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *59,86* | | | | *970* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *117,75* | | *1907* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25747* | | | | |
| 52 | 23-010405-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 140х12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | | | | | |
| | | | 16,362 | 5849,16 | – | 95704 | – | 4058 | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *248,00* | | *4058* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *248,00* | | | | *4058* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *487,77* | | *7981* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *107743* | | | | |
| | | МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 100мм-1ШТ | | | | | | | | |
| 53 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | | 3,5 | 849,21 | – | 2972 | – | 1957 | 1,18 | 4 |
| | | м3 грунта | | 849,21 | – | 2972 | – | 59,1 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *559,17* | | *1957* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *501,88* | | | | *1757* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *57,29* | | | | *201* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 112,67 | | 394 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5323 | | | | |
| 54 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 1,9 | 579,01 | -- | 1100 | -- | 724 | 0,89 | 2 |
| | | Накладные расходы - | | 579,01 | -- | 1100 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1% | | 381,25 | | 724 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 342,20 | | | | 650 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 39,06 | | | | 74 | | |
| | | Сметная стоимость | | 76,82 | | 146 | | | | |
| 55 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 уплотненного грунта | 1,9 | 112,26 | 45,60 | 213 | 87 | 112 | 0,11 | -- |
| | | Накладные расходы - | | 66,66 | 21,69 | 127 | 41 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1% | | 59,19 | | 112 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 52,22 | | | | 99 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 6,97 | | | | 13 | | |
| | | Сметная стоимость | | 13,72 | | 26 | | | | |
| 56 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | | | 352 | | | | |
| | | м3 основания | 1,2 | 3121,26 | 606,12 | 3746 | 727 | 665 | 0,78 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 546,90 | 249,69 | 656 | 300 | 50,8 | 0,29 | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8% | | 554,17 | | 665 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 404,67 | | | | 486 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 149,50 | | | | 179 | | |
| | | Сметная стоимость | | 294,03 | | 353 | | | | |
| 57 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Установка кранов диам. 100 мм | | | | 4764 | | | | |
| | | 1шт | 1 | 1428,37 | 52,17 | 1428 | 52 | 766 | 1,40 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 1064,57 | 24,79 | 1065 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1% | | 765,74 | | 766 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 676,50 | | | | 676 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 89,25 | | | | 89 | | |
| | | Сметная стоимость | | 175,53 | | 176 | | | | |
| 58 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм | | | | 2369 | | | | |
| | | м | 0,0015 | 853,50 | 11,94 | 1 | -- | 1 | 0,84 | -- |
| | | Накладные расходы - | | 697,52 | 1,40 | 1 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1% | | 488,63 | | 1 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 434,03 | | | | 1 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 54,59 | | | | 0 | | |
| | | Сметная стоимость | | 107,37 | | 0 | | | | |
| 59 | 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов | | | | 2 | | | | |
| | | м3 | 0,12 | 25215,77 | 1210,99 | 3026 | 145 | 310 | 3,60 | -- |
| | | Накладные расходы - | | 2737,48 | 256,75 | 328 | 31 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | | | 2582,92 | | 310 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1452,20* | | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1130,72* | | | | *174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2223,90* | | | | *136* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *267* | | | | |
| 60 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство конера | | | | *3603* | | | | |
| | | | 1 | **5023,18** | **1256,32** | **5023** | **1256** | **1947** | **2,74** | **3** |
| | | шт | | **2212,06** | **467,21** | **2212** | **467** | **62,1** | **0,48** | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1947,36* | | *1947* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1663,83* | | | | *1664* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *283,53* | | | | *284* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *557,64* | | *558* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7528* | | | | |
| 61 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА) | | | | | | | | |
| | | | 0,0153 | 216864,29 | 59267,01 | 3318 | 907 | 1871 | **194,00** | **3** |
| | | м | | **154823,64** | **19890,77** | **2369** | **304** | **62,1** | **26,83** | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *122292,99* | | *1871* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *108497,65* | | | | *1660* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13795,35* | | | | *211* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *27132,58* | | *415* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5604* | | | | |
| 62 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | | | | | |
| | | | 3 | 823,22 | 500,49 | 2470 | 1501 | 1053 | 0,41 | 1 |
| | | шт. | | 322,73 | 165,75 | 968 | 497 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *351,11* | | *1053* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *303,35* | | | | *910* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47,77* | | | | *143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *93,95* | | *282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3805* | | | | |
| | | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ | | | | | | | | |
| 63 | 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых тройников | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1213,36 | 737,06 | 1213 | 737 | 518 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 476,30 | 244,17 | 476 | 244 | 62,1 | 0,33 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *517,83* | | *518* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *447,41* | | | | *447* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *70,42* | | | | *70* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *138,49* | | *138* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1869* | | | | |
| 64 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт | | | | | | | | |
| | | | 24 | 823,22 | 500,49 | 19757 | 12012 | 8427 | 0,41 | 10 |
| | | шт | | 322,73 | 165,75 | 7746 | 3978 | 62,1 | 0,23 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *351,11* | | *8427* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *303,35* | | | | *7280* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47,77* | | | | *1146* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *93,95* | | *2255* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30438* | | | | |
| | | **УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА** | | | | | | | | |
| 65 | 11-250209-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | |
| | | км | 1,512 | 33400,22 | 29944,93 | 50501 | 45277 | 14032 | 4,60 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | 3455,29 | 9397,13 | 5224 | 14208 | 58,7 | 9,60 | 15 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *9280,42* | | *14032* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7844,37* | | | | *11407* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1756,05* | | | | *2625* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *3414,45* | | *5163* | | | | |
| | | **Столбики - 5шт** | | | | *69696* | | | | |
| 66 | 11-270901-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка столбиков сигнальных железобетонных | | | | | | | | |
| | | шт | 5 | 1191,63 | 589,15 | 5958 | 2946 | 2375 | 0,64 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 464,54 | 210,62 | 2323 | 1053 | 60,3 | 0,19 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 66,3%* | | *474,91* | | *2375* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *407,12* | | | | *2036* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *67,79* | | | | *339* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *133,32* | | *667* | | | | |
| 67 | 11-250129-0501<br>РСНБ РК 2015 | Установка опознавательного знака | | | | *8999* | | | | |
| | | шт | 5 | 1729,52 | -- | 8648 | -- | 4002 | 1,68 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1188,31 | -- | 5942 | -- | 58,7 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *800,45* | | *4002* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *697,54* | | | | *3488* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *102,91* | | | | *515* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *202,40* | | *1012* | | | | |
| | | **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)** | | | | *13662* | | | | |
| 68 | 11-250126-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм | | | | | | | | |
| | | км | 1,459 | 222043,29 | 179025,34 | 323961 | 261198 | 86243 | 43,50 | 63 |
| | | *Накладные расходы -* | | 37588,35 | 43630,00 | 54841 | 63656 | 58,7 | 43,04 | 63 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *59111,23* | | *86243* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47675,17* | | | | *69558* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *11436,06* | | | | *16685* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *22492,36* | | *32816* | | | | |
| 69 | 11-250127-0101<br>РСНБ РК 2015 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм | | | | *443021* | | | | |
| | | | 1,459 | 615127,13 | 478931,24 | 897470 | 698761 | 266856 | 172,00 | 251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | 134080,88 | 122210,83 | 195624 | 178306 | 58,7 | 121,11 | 177 |
| | | *Накладные расходы -* | | *182903,42* | | *266856* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *150443,23* | | | | *219497* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32460,18* | | | | *47359* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *63842,44* | | *93146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1257472* | | | | |
| 70 | 13-390101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы наружным диаметром до 159 мм. Протирка ацетоном поверхности | 288 | 107,13 | – | 30855 | – | 11381 | 0,10 | 29 |
| | | стык | | 82,65 | – | 23802 | – | 40,6 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,52* | | *11381* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *33,55* | | | | *9664* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,97* | | | | *1718* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *11,73* | | *3379* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45615* | | | | |
| 71 | 13-390201-0509 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | 288 | 815,99 | 27,89 | 235004 | 8031 | 100300 | 0,80 | 230 |
| | | стык | | 741,15 | – | 213452 | – | 40,6 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *348,26* | | *100300* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *300,91* | | | | *86661* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47,36* | | | | *13639* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *93,14* | | *26824* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *362128* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5491863 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1672310 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 573134 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 7737307 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,003 МПа** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 72 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1285 | 77,93 | 71,98 | 100140 | 92498 | 25890 | 0,01 | 11 |
| | | м3 | | 5,95 | 21,39 | 7642 | 27492 | 59,1 | 0,02 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,15* | | *25890* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *16,16* | | | | *20764* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3,99* | | | | *5126* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *7,85* | | *10082* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *136113* | | | | |
| 73 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 65 | 1329,95 | – | 86447 | – | 56922 | 1,85 | 120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1329,95 | -- | 86447 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *875,72* | | *56922* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *786,00* | | | | *51090* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *89,72* | | | | *5832* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *176,45* | | *11469* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *154838* | | | | |
| 74 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 65 | 849,21 | -- | 55199 | -- | 36346 | 1,18 | 77 |
| | | м3 | | 849,21 | -- | 55199 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *559,17* | | *36346* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *501,88* | | | | *32622* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *57,29* | | | | *3724* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *112,67* | | *7324* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *98869* | | | | |
| 75 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** | 355 | 16,85 | 16,85 | 5983 | 5983 | 1692 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,58 | -- | 2335 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,77* | | *1692* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,89* | | | | *1380* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,88* | | | | *312* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *1,73* | | *614* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8289* | | | | |
| 76 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 35 | 579,01 | -- | 20265 | -- | 13344 | 0,89 | 31 |
| | | м3 | | 579,01 | -- | 20265 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *381,25* | | *13344* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *342,20* | | | | *11977* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *39,06* | | | | *1367* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *76,82* | | *2689* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36298* | | | | |
| 77 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 355 | 112,26 | 45,60 | 39853 | 16190 | 21013 | 0,11 | 38 |
| | | м3 | | 66,66 | 21,69 | 23664 | 7701 | 59,1 | 0,03 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,19* | | *21013* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *52,22* | | | | *18537* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,97* | | | | *2476* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *13,72* | | *4869* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65735* | | | | |
| | | **ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 78 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство** | 192 | 2793,44 | 113,77 | 536340 | 21843 | 115224 | 1,02 | 196 |
| | | м3 основания | | 715,18 | 28,93 | 137315 | 5554 | 62,1 | 0,04 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *600,13* | | *115224* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *462,09* | | | | *88722* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *138,03* | | | | *26503* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *271,49* | | *52125* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *703689* | | | | |
| 79 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство | | | | | | | | |
| | | м3 основания | 96 | 2793,44 | 113,77 | 268170 | 10922 | 57612 | 1,02 | 98 |
| | | *Накладные расходы -* | | 715,18 | 28,93 | 68658 | 2777 | 62,1 | 0,04 | 3 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *600,13* | | *57612* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *462,09* | | | | *44361* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *138,03* | | | | *13251* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *271,49* | | *26063* | | | | |
| | | УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | | | | *351845* | | | | |
| 80 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,135 | 216864,29 | 59267,01 | 29277 | 8001 | 16510 | 194,00 | 26 |
| | | *Накладные расходы -* | | 154823,64 | 19890,77 | 20991 | 2685 | 62,1 | 26,83 | 4 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *122292,99* | | *16510* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *108497,65* | | | | *14647* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *13795,35* | | | | *1862* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *27132,58* | | *3663* | | | | |
| 81 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | | | | *49449* | | | | |
| | | км трубопровода | 0,214 | 190673,08 | 46582,35 | 40804 | 9969 | 23673 | 179,00 | 38 |
| | | *Накладные расходы -* | | 142852,74 | 15545,85 | 30570 | 3327 | 62,1 | 21,05 | 5 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *110620,76* | | *23673* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *98365,53* | | | | *23050* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *12255,24* | | | | *2623* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *24103,51* | | *5158* | | | | |
| | | ФУТЛЯР 160ММ-3ПТ/12 | | | | *69635* | | | | |
| 82 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | м | 12 | 853,50 | 11,94 | 10242 | 143 | 5864 | 0,84 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | 697,52 | 1,40 | 8370 | 17 | 62,1 | - | - |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *438,63* | | *5864* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *434,03* | | | | *5208* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *54,59* | | | | *655* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *107,37* | | *1288* | | | | |
| 83 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | | | *17394* | | | | |
| | | | 0,012 | 286383,66 | 84311,52 | 3437 | 1012 | 1880 | 247,00 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км трубопровода | | 194833,60 | 28429,65 | 2338 | 341 | 62,1 | 38,24 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *156667,76* | | *1880* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *138646,48* | | | | *1664* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18021,28* | | | | *216* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *35444,11* | | *425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5742* | | | | |
| 84 | 11-221401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Концы футляра. Заделка битумом в прядью** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 19710,02 | 1834,34 | 59130 | 5503 | 14530 | 7,99 | 24 |
| | | футляр | | 6149,66 | 41,32 | 18449 | 124 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4843,32* | | *14530* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3844,60* | | | | *11534* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *998,72* | | | | *2996* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *1964,27* | | *5893* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79553* | | | | |
| | | **ФУТЛЯР 140ММ-3ШТ/12М** | | | | | | | | |
| 85 | 11-221401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм** | | | | | | | | |
| | | | 12 | 853,50 | 11,94 | 10242 | 143 | 5864 | 0,84 | 10 |
| | | м | | 697,52 | 1,40 | 8370 | 17 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *488,63* | | *5864* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *434,03* | | | | *5208* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *54,59* | | | | *655* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *107,37* | | *1288* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17394* | | | | |
| 86 | 11-220501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | | 0,012 | 286383,66 | 84311,52 | 3437 | 1012 | 1880 | 247,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 194833,60 | 28429,65 | 2338 | 341 | 62,1 | 38,24 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *156667,76* | | *1880* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *138646,48* | | | | *1664* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18021,28* | | | | *216* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *35444,11* | | *425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5742* | | | | |
| 87 | 11-221401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Концы футляра. Заделка битумом в прядью** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 19710,02 | 1834,34 | 59130 | 5503 | 14530 | 7,99 | 24 |
| | | футляр | | 6149,66 | 41,32 | 18449 | 124 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4843,32* | | *14530* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3844,60* | | | | *11534* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *998,72* | | | | *2996* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *1964,27* | | *5893* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79553* | | | | |
| | | **ФУТЛЯР 110ММ-2ШТ/6М** | | | | | | | | |
| 88 | 11-221401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм** | | | | | | | | |
| | | | 6 | 853,50 | 11,94 | 5121 | 72 | 2932 | 0,84 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 697,52 | 1,40 | 4185 | 8 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *488,63* | | *2932* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *434,03* | | | | *2694* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *54,59* | | | | *328* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *107,37* | | *644* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8697* | | | | |
| 89 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,006 | 216864,29 | 59267,01 | 1301 | 356 | 734 | 194,00 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 154823,64 | 19890,77 | 929 | 119 | 62,1 | 26,83 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *122292,99* | | *734* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *108497,65* | | | | *651* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *15795,35* | | | | *83* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *27132,58* | | *163* | | | | |
| 90 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | | | | *2198* | | | | |
| | | футляр | 2 | 19710,02 | 1834,34 | 39420 | 3669 | 9687 | 7,99 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | 6149,66 | 41,32 | 12299 | 83 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4843,32* | | *9687* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3844,40* | | | | *7689* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *998,72* | | | | *1997* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1964,27* | | *3929* | | | | |
| | | ЛОЖАМЕНТ | | | | *53035* | | | | |
| 91 | 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | м | 3,6 | 950,39 | 12,29 | 3421 | 44 | 1876 | 0,90 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 741,33 | 1,57 | 2669 | 6 | 62,1 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *521,20* | | *1876* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *461,34* | | | | *1661* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *59,86* | | | | *215* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *117,73* | | *424* | | | | |
| 92 | 23-010405-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 140x12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | | | | *5721* | | | | |
| | | м | 3,636 | 5849,16 | -- | 21268 | -- | 902 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *248,00* | | *902* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *248,00* | | | | *902* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *487,77* | | *1774* | | | | |
| 93 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм | | | | *23943* | | | | |
| | | м | 5,4 | 853,50 | 11,94 | 4609 | 64 | 2639 | 0,84 | 5 |
| | | | | 697,52 | 1,40 | 3767 | 8 | 62,1 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *488,63* | | *2639* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *434,03* | | | | *2344* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *54,59* | | | | *295* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *107,37* | | *580* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7827* | | | | |
| 94 | 23-010405-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | | | | | | | | |
| | | м | **3,636** | **2653,70** | – | **9649** | – | **409** | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *112,52* | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *112,52* | | *409* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *221,30* | | *805* | | *409* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10863* | | | | |
| 95 | 23-010405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 90x8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | | | | | | | | |
| | | м | **1,818** | **2476,89** | – | **4503** | – | **191** | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *105,02* | – | – | – | – | – | – |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *105,02* | | *191* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *206,55* | | *376* | | *191* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5069* | | | | |
| | | **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ П0мм-ППТ** | | | | | | | | |
| 96 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | **Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | **3,5** | **849,21** | – | **2972** | – | **1957** | **1,18** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *849,21* | – | *2972* | – | *59,1* | – | – |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *559,17* | | *1957* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *501,88* | | | | *1757* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *57,29* | | | | *201* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *112,67* | | *394* | | | | |
| 97 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I** | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | **1,9** | **579,01** | – | **1100** | – | **724** | **0,89** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *579,01* | – | *1100* | – | *59,1* | – | – |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *381,25* | | *724* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *342,20* | | | | *650* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П50) - 8%* | | *39,06* | | | | *74* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *76,82* | | *146* | | | | |
| 98 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | | | | | | | |
| | | | **1,9** | **112,26** | **45,60** | **213** | **87** | **112** | **0,11** | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 уплотненного грунта | | 66,66 | 21,69 | 127 | 41 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,19* | | *112* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *52,22* | | | | *99* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6,97* | | | | *13* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *13,72* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *352* | | | | |
| 99 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | | | | | | | |
| | | м3 основания | 1,2 | 3121,26 | 606,12 | 3746 | 727 | 665 | 0,78 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *546,90* | *249,69* | *656* | *300* | 50,8 | 0,29 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *554,17* | | *665* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *404,67* | | | | *486* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *149,50* | | | | *179* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *294,03* | | *353* | | | | |
| 100 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Установка кранов диам. до 110 мм | | | | *4764* | | | | |
| | | 1шт | 1 | 1428,37 | 52,17 | 1428 | 52 | 766 | 1,40 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1064,57 | 24,79 | 1065 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *765,74* | | *766* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *676,50* | | | | *676* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *89,25* | | | | *89* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *175,53* | | *176* | | | | |
| 101 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм | | | | *2369* | | | | |
| | | м | 0,0015 | 853,50 | 11,94 | 1 | -- | 1 | 0,84 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *697,52* | 1,40 | 1 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *488,63* | | *1* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *434,03* | | | | *1* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *54,59* | | | | *0* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *107,37* | | *0* | | | | |
| 102 | 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов | | | | *2* | | | | |
| | | м3 | 0,12 | 25215,77 | 1210,99 | 3026 | 145 | 310 | 3,60 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2737,48* | 256,75 | *328* | 31 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2582,92* | | *310* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1452,20* | | | | *174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1130,72* | | | | *136* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2223,90* | | *267* | | | | |
| 103 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | | | | *3603* | | | | |
| | | шт | 1 | 5023,18 | 1256,32 | 5023 | 1256 | 1947 | 2,74 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2212,06 | 467,21 | 2212 | 467 | 62,1 | 0,48 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1947,36* | | *1947* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1663,83* | | | | *1664* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *283,53* | | | | *284* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *557,64* | | *558* | | | | |
| | | | | | | *7528* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. цен. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА) | | | | | | | | |
| | | м | 0,0153 | 216864,29 | 59267,01 | 3318 | 907 | 1871 | 194,00 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 154823,64 | 19890,77 | 2369 | 304 | 62,1 | 26,83 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | 122292,99 | | 1871 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 108497,65 | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | 13795,35 | | | | 1660 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 27132,58 | | 415 | | 211 | | |
| 105 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | 5604 | | | | |
| | | шт. | 3 | 823,22 | 500,49 | 2470 | 1501 | 1053 | 0,41 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 322,73 | 165,75 | 968 | 497 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | 351,11 | | 1053 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 303,35 | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | 47,77 | | | | 910 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 93,95 | | 282 | | 143 | | |
| | | **МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90мм-4ШТ** | | | | 4803 | | | | |
| 106 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 14 | 849,21 | -- | 11889 | -- | 7828 | 1,18 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | 849,21 | -- | 11889 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | 559,17 | | 7828 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 501,88 | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | 57,29 | | | | 7026 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 112,67 | | 1577 | | 882 | | |
| 107 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | | 21295 | | | | |
| | | м3 грунта | 7,6 | 579,01 | -- | 4400 | -- | 2898 | 0,89 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | 579,01 | -- | 4400 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | 381,25 | | 2898 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 342,20 | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | 39,06 | | | | 2601 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 76,82 | | 584 | | 297 | | |
| 108 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | 7881 | | | | |
| | | м3 уплотненного грунта | 7,6 | 112,26 | 45,60 | 853 | 347 | 480 | 0,11 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 66,66 | 21,69 | 507 | 165 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | 59,19 | | 450 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 52,22 | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | 6,97 | | | | 397 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | 13,72 | | 104 | | 53 | | |
| | | | | | | 1407 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | | | | | | | |
| | | м3 основания | 4,8 | 3121,26 | 606,12 | 14982 | 2909 | 2660 | 0,78 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | 546,90 | 249,69 | 2625 | 1199 | 50,8 | 0,29 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *554,17* | | *2660* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *404,67* | | | | *1942* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *149,50* | | | | *718* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *294,03* | | *1411* | | | | |
| 110 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Установка кранов диам. 90 мм | | | | *19053* | | | | |
| | | 1шт | 4 | 1428,37 | 52,17 | 5713 | 209 | 3063 | 1,40 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1064,57 | 24,79 | 4258 | 99 | 62,1 | 0,03 | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *765,74* | | *3063* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *676,50* | | | | *2706* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *89,25* | | | | *357* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *175,53* | | *702* | | | | |
| 111 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм | | | | *9478* | | | | |
| | | м | 0,006 | 853,50 | 11,94 | 5 | -- | 3 | 0,84 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 697,52 | 1,40 | 4 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *488,63* | | *3* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *434,03* | | | | *3* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *54,59* | | | | *8* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *107,37* | | *1* | | | | |
| 112 | 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов | | | | *9* | | | | |
| | | м3 | 0,48 | 25215,77 | 1210,99 | 12104 | 581 | 1240 | 3,60 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2737,48 | 256,75 | 1314 | 123 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2582,92* | | *1240* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1452,20* | | | | *697* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *1130,72* | | | | *543* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2223,90* | | *1067* | | | | |
| 113 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство колера | | | | *14411* | | | | |
| | | шт | 4 | 5023,18 | 1256,32 | 20093 | 5025 | 7789 | 2,74 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2212,06 | 467,21 | 8848 | 1869 | 62,1 | 0,48 | 2 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1947,36* | | *7789* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1663,83* | | | | *6655* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *283,53* | | | | *1134* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *557,64* | | *2231* | | | | |
| 114 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА) | | | | *30113* | | | | |
| | | м | 0,0612 | 216864,29 | 59267,01 | 13272 | 3627 | 7484 | 194,00 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | 154823,64 | 19890,77 | 9475 | 1217 | 62,1 | 26,83 | 2 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *122292,99* | | *7484* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *108497,65* | | | | *6640* | | |
| | | | | *13795,33* | | | | *844* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *27132,58* | | *1661* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22417* | | | | |
| 115 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 823,22 | 500,49 | 9879 | 6006 | 4213 | 0,41 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | 322,73 | 165,75 | 3873 | 1989 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *351,11* | | *4213* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *303,35* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *47,77* | | | | *3640* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *93,95* | | *1127* | | *573* | | |
| | | **УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ** | | | | *15220* | | | | |
| 116 | 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | Задвижка или клапан | 11 | 1056,73 | 52,17 | 11624 | 574 | 6679 | 1,07 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | 844,02 | 24,79 | 9284 | 273 | 62,1 | 0,03 | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *607,21* | | *6679* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *539,53* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *67,68* | | | | *5935* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *133,12* | | *1464* | | *744* | | |
| 117 | 11-180601-0101 РСНБ РК 2015 Прм. в доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | *19768* | | | | |
| | | шт. | 55 | 1494,45 | 65,02 | 82195 | 3576 | 43453 | 1,47 | 81 |
| | | *Накладные расходы -* | | 1148,92 | 8,26 | 63026 | 455 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *790,05* | | *43453* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *697,13* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *92,92* | | | | *38342* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *182,76* | | *10032* | | *5111* | | |
| 118 | 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых тройников | | | | *135760* | | | | |
| | | шт | 16 | 1213,36 | 737,06 | 19414 | 11793 | 8285 | 0,61 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | 476,30 | 244,17 | 7621 | 3907 | 62,1 | 0,33 | 5 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *517,83* | | *8285* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *447,41* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *70,42* | | | | *7159* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *138,49* | | *2216* | | *1127* | | |
| 119 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт | | | | *29915* | | | | |
| | | шт | 149 | 823,22 | 500,49 | 122659 | 74572 | 52316 | 0,41 | 62 |
| | | *Накладные расходы -* | | 322,73 | 165,75 | 48087 | 24697 | 62,1 | 0,23 | 34 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *351,11* | | *52316* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *303,35* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *47,77* | | | | *45199* | | |
| | | | | *93,95* | | *13998* | | *7117* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *188973* | | | | |
| | | **УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-11УЗЕЛ** | | | | | | | | |
| 120 | 11-220301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР) | | | | | | | | |
| | | км | 0,01375 | 656564,27 | 265855,59 | 9028 | 3656 | 4261 | 376,00 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | 334418,16 | 101314,80 | 4598 | 1393 | 62,1 | 107,34 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *209901,52* | | *4261* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *270590,17* | | | | *3721* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *39311,35* | | | | *541* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *77317,26* | | *1063* | | | | |
| 121 | 11-221401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм | | | | *14352* | | | | |
| | | м | 14,52 | 853,50 | 11,94 | 12393 | 173 | 7095 | 0,84 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | 697,52 | 1,40 | 10128 | 20 | 62,1 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *488,63* | | *7095* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *434,03* | | | | *6402* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *54,59* | | | | *793* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *107,37* | | *1559* | | | | |
| 122 | 11-221401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Заделка битумом в правлю концов футляра | | | | *21647* | | | | |
| | | футляр | 11 | 21776,76 | 1834,34 | 239544 | 20178 | 54240 | 7,99 | 88 |
| | | *Накладные расходы -* | | 6149,66 | 41,32 | 67646 | 455 | 62,1 | 0,05 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4930,95* | | *54240* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3844,60* | | | | *42291* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *1086,35* | | | | *11950* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2136,62* | | *23503* | | | | |
| 123 | 11-220501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ПАТРУБОК) | | | | *317287* | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0022 | 286383,66 | 84311,52 | 630 | 185 | 345 | 247,00 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 194833,60 | 28429,65 | 429 | 63 | 62,1 | 38,24 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *156667,76* | | *345* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *138646,48* | | | | *305* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *18021,28* | | | | *40* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *35444,11* | | *78* | | | | |
| 124 | 11-220801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт | | | | *1053* | | | | |
| | | шт | 22 | 823,22 | 500,49 | 18111 | 11011 | 7724 | 0,41 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | 322,73 | 165,75 | 7100 | 3647 | 62,1 | 0,23 | 5 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *351,11* | | *7724* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *303,35* | | | | *6674* | | |
| | | | | *47,77* | | | | *1051* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 93,95 | | 2067 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 27902 | | | | |
| 125 | 11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0165 | 2222622,52 | 271980,47 | 36673 | 4488 | 3233 | 59,60 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 51500,36 | 105571,56 | 850 | 1742 | 62,1 | 103,79 | 2 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1% | | 195916,63 | | 3233 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 97541,67 | | | | 1609 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 98374,96 | | | | 1623 | | |
| | | Сметная стоимость | | 193483,13 | | 3192 | | | | |
| 126 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж корпусов | | | | 43698 | | | | |
| | | т | 0,34914 | 68484,22 | 5011,20 | 23911 | 1750 | 13787 | 73,60 | 26 |
| | | Накладные расходы - | | 57374,14 | 254,17 | 20032 | 89 | 60,9 | 0,27 | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9% | | 39487,43 | | 13787 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 35095,64 | | | | 12253 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 4391,79 | | | | 1533 | | |
| | | Сметная стоимость | | 8647,73 | | 3016 | | | | |
| 127 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под фундаменты | | | | 49713 | | | | |
| | | м3 | 0,33 | 3121,26 | 606,12 | 1030 | 200 | 183 | 0,78 | -- |
| | | Накладные расходы - | | 546,90 | 249,69 | 180 | 82 | 50,8 | 0,29 | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8% | | 554,17 | | 183 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 404,67 | | | | 134 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 149,50 | | | | 49 | | |
| | | Сметная стоимость | | 294,03 | | 97 | | | | |
| 128 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Заделка битумом в прядью концов футляра | | | | 1310 | | | | |
| | | футляр | 11 | 21776,76 | 1834,34 | 239544 | 20178 | 54240 | 7,99 | 88 |
| | | Накладные расходы - | | 6149,66 | 41,32 | 67646 | 455 | 62,1 | 0,05 | 1 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1% | | 4930,95 | | 54240 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 3844,60 | | | | 42291 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 1086,35 | | | | 11950 | | |
| | | Сметная стоимость | | 2136,62 | | 23503 | | | | |
| 129 | 11-060701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | | | | 317287 | | | | |
| | | м3 | 0,33 | 4204,42 | 966,91 | 1387 | 319 | 342 | 1,77 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 1362,32 | 336,10 | 450 | 111 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5% | | 1036,93 | | 342 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24% | | 823,73 | | | | 272 | | |
| | | СП от ПЗ+ПР (П30) - 8% | | 223,19 | | | | 70 | | |
| | | Сметная стоимость | | 419,31 | | 138 | | | | |
| 130 | 11-130601-0207 РСНБ РК 2015 | Очистка щетками | | | | 1868 | | | | |
| | | м2 | 69,63 | 248,89 | -- | 17330 | -- | 10526 | 0,34 | 24 |
| | | | | 248,89 | -- | 17330 | -- | 54,2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *151,17* | | *10526* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *134,90* | | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16,27* | | | | *9393* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *32,00* | | *2228* | | *1133* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30084* | | | | |
| 131 | 11-130601-0302 РСНБ РК 2015 | Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом | | | | | | | | |
| | | | 69,63 | 141,68 | 0,68 | 9865 | 47 | 3111 | 0,09 | 6 |
| | | м2 | | 68,20 | 0,25 | 4749 | 17 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,68* | | *3111* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *37,10* | | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,58* | | | | *2583* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *14,91* | | *1038* | | *528* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14014* | | | | |
| 132 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | | 69,63 | 107,35 | 2,05 | 7475 | 143 | 2452 | 0,06 | 4 |
| | | м2 | | 53,93 | 0,33 | 3785 | 23 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,21* | | *2452* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *29,41* | | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,80* | | | | *2048* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *11,40* | | *794* | | *404* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10721* | | | | |
| 133 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | | 69,63 | 92,06 | 1,61 | 6410 | 112 | 1591 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | 33,21 | 0,33 | 2312 | 23 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,85* | | *1591* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,18* | | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4,67* | | | | *1266* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *9,19* | | *640* | | *325* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8641* | | | | |
| 134 | 11-250209-0401 РСНБ РК 2015 Прм. и доп. вып. 3 | УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА | | | | | | | | |
| | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | |
| | | | 0,974 | 33400,22 | 29944,93 | 32532 | 29166 | 9039 | 4,60 | 4 |
| | | км | | 3455,29 | 9397,13 | 3365 | 9153 | 58,7 | 9,60 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *9280,42* | | *9039* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *7544,37* | | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1736,05* | | | | *7348* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *3414,45* | | *3326* | | *1691* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44897* | | | | |
| 135 | 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Прм. и доп. вып. 1 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,974 | 270845,85 | 37164,36 | 263804 | 36198 | 162613 | 253,00 | 246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км трубопровода | | 225020,73 | 15150,29 | 219170 | 14756 | 62,1 | 16,57 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *166953,87* | | *162613* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *149146,21* | | | | *145268* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17807,66* | | | | *17345* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *35023,98* | | *34113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *460530* | | | | |
| | | **ФАСОННЫЕ ЧАСТИ** | | | | | | | | |
| 136 | 11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | т фасонных частей | 0,0382 | 564558,44 | 249203,57 | 21566 | 9520 | 10486 | 312,70 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | 297609,10 | 89474,70 | 11369 | 3418 | 62,1 | 94,30 | 4 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *274508,39* | | *10486* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *249379,94* | | | | *9183* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *34129,35* | | | | *1304* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *67125,35* | | *2564* | | | | |
| | | **ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ** | | | | *34616* | | | | |
| 137 | 11-250203-0104<br>РСНБ РК 2015 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями в ТЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 200 мм | | | | | | | | |
| | | 100 м | 10 | 95707,09 | 50317,64 | 957071 | 503176 | 412392 | 57,70 | 577 |
| | | *Накладные расходы -* | | 42771,28 | 17993,39 | 427713 | 179934 | 58,7 | 17,27 | 173 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *41239,20* | | *412392* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *35668,86* | | | | *356689* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *5570,34* | | | | *35703* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *10955,70* | | *109557* | | | | |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДНОГО ГАЗ-ВО** | | | | *1479020* | | | | |
| 138 | 11-070107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | | | | | | | |
| | | т стальных элементов | 0,42 | 414876,94 | 4683,23 | 174248 | 1967 | 17794 | 42,70 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | 37423,99 | 851,24 | 15718 | 358 | 62,1 | 1,03 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *42367,50* | | *17794* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22768,92* | | | | *9983* | | |
| | | *СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%* | | *18598,58* | | | | *7811* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *36579,56* | | *15363* | | | | |
| | | **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)** | | | | *207406* | | | | |
| 139 | 11-250126-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм | | | | | | | | |
| | | км | 0,754 | 222043,29 | 179025,34 | 167421 | 134985 | 44570 | 43,50 | 33 |
| | | *Накладные расходы -* | | 37588,35 | 43630,00 | 28342 | 32897 | 58,7 | 43,04 | 32 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *59111,23* | | *44570* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47675,17* | | | | *35947* | | |
| | | | | *11436,06* | | | | *8623* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *22492,36* | | *16959* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *228950* | | | | |
| 140 | 11-250127-0101 РСНБ РК 2015 | **Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм** | | | | | | | | |
| | | | 0,754 | 615127,13 | 478931,24 | 463806 | 361114 | 137909 | 172,00 | 130 |
| | | км | | 134080,88 | 122210,83 | 101097 | 92147 | 58,7 | 121,11 | 91 |
| | | *Накладные расходы -* | | *182903,42* | | *137909* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *150443,23* | | | | *113434* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32460,18* | | | | *24475* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *63842,44* | | *48137* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *649852* | | | | |
| 141 | 13-390101-0203 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы наружным диаметром до 159 мм. Протирка ацетоном поверхности** | | | | | | | | |
| | | | 152 | 107,13 | – | 16284 | – | 6007 | 0,10 | 15 |
| | | стык | | 82,65 | – | 12562 | – | 40,6 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,52* | | *6007* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *33,55* | | | | *5100* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,97* | | | | *907* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *11,73* | | *1783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24074* | | | | |
| 142 | 13-390201-0509 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нерадиационного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | | | | | | | |
| | | | 152 | 815,99 | 27,89 | 124030 | 4239 | 52936 | 0,80 | 122 |
| | | стык | | 741,15 | – | 112655 | – | 40,6 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *348,26* | | *52936* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *300,91* | | | | *45738* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47,36* | | | | *7198* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *93,14* | | *14157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *191123* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 4613861 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1606788 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 497653 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 6718299 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 13467691 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4168034 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1410859 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 19046583 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,0% | Тенге | | | 190466 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 19237049 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 1,08% | Тенге | | | 207760 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | 2747988 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 22192797 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016Г.** | **Тенге** | | | **22192797** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе в текущих ценах на 2016год - 78 %, К=1 | Тенге | | | 17310382 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2017год - 22%, К=1,0697784 | Тенге | | | 4882415 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.** | **Тенге** | | | **22533484** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2016год - 78 %, К=1 | Тенге | | | 17310382 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2017год - 22%, К=1,0697784 | Тенге | | | 5223102 | | | | |
| | | **НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %** | **Тенге** | | | **2704018** | | | | |
| | | НДС на 2016год. - 12 % | Тенге | | | 2077246 | | | | |
| | | НДС на 2017год. - 12 % | Тенге | | | 585890 | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | **Тенге** | | | **25645687** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с НДС на 2016год. - 12 % | Тенге | | | 19387627 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с НДС на 2017год. - 12 % | Тенге | | | 5468305 | | | | |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | Тенге | | | 25645687 | | | | |
| | | **ИТОГО С ПОНИЖАЮЩ. КОЭФ. К=0,98383431** | Тенге | | | **25231122** | | | | |

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Еркебаев Б

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КомпанияГазСтрой" Сыдыков О.Н

ТЕХНАДЗОР:ТОО "ДамирЖобаКурылыс"