Форма по приложению 5-Ф
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZ ENRICHMENT", 210640007284, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, строение 32/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Кусаинов Бакытхан Жумагалиевич, Республика Казахстан, Костанайская область, Джангельдинский район, село Торгай, улица Нурхана Акына, дом 45, кв. 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, 35, , ,Юго-западный жилой район, пятно №35**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, 35, , ,Юго-западный жилой район, пятно №35**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
18	18	E11-150203-0102 Ктр и Кзм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1152	3676,52 2510,17	342,15 166,4	4235350 2891715	394157 191693	949478	2466726 536166	7238242
19	19	E11-150206-0206 Ктр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1152	3701,32 2423,62	31,48 8,28	4263923 2792013	36259 9533	1435651	2241236 520413	7025572
20	20	E11-150403-0309 Ктр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1152	3063,66 2412,81	18,28 5,83	3529336 2779557	21052 6710	728726	2229014 460668	6219018
21	21	E11-150203-0203 Ктр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	820	4847,69 3300,36	448,98 212,9	3975104 2706298	368159 174578	900647	2304701 502384	6782189
22	22	E11-150206-0202 Ктр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	820	2586,1 1319,85	20,08 5,28	2120606 1082281	16462 4326	1021864	869285 239191	3229082
23	23	E11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	820	2145,41 1621,04	24,23 7,65	1759236 1329249	19865 6273	410123	1068417 226212	3053865
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									33547968
			Раздел: 4. Полы									
24	24	E11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1152	2286,84 1192,84	130,83 48,8	2634439 1374151	150711 56218	1109578	1344546 318319	4297304
25	25	E11-110101-1102 Ктр и Кзм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1152	2219,06 117,91	177,23 64,55	2556359 135835	204164 74362	2216362	197584 220316	2974259
26	26	E11-110101-3602 Ктр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1152	2457,68 1398,8	108,63 36,42	2831244 1611420	125136 41962	1094688	1554179 350834	4736257
27	27	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1152	7251,39		8353601				8353601
			Отпускная цена			7251		8353601		8353601		
			Сметная стоимость оборудования					***8353601***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	450	1041,51 294,96	11,88 3,67	468679 132731	5344 1654	330604	126322 47600	642601
			Итого по разделу: 4. Полы									21004022
			Раздел: 5. Окна									
29	29	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	44,8	8533,55 4180,18	879,7 292,95	382303 187272	39410 13124	155621	180356 45013	607672
30	30	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	44,8	31468		1409766		1409766		1522547
			Итого по разделу: 5. Окна								112781	2130219
			Раздел: 6. Двери									
31	31	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,16	5983,55 3983,72	407,93 120,95	120628 80312	8223 2438	32093	74475 15608	210711
32	32	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	44,8	17622		789466		789466		852623
33	33	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	5201,15 3396,2	570,4 174,5	30583 19970	3354 1026	7259	63157 18896 3958	53437
34	34	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	72872		428487		428487		462766
			Итого по разделу: 6. Двери								34279	1579537
			Раздел: 7. Кровли									
35	35	Е11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1152	234,41 164,61	10,65 3,2	270036 189626	12268 3686	68141	173981 35521	479538
36	36	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1152	8223,09 3945,34	98 15,05	9473004 4545036	112896 17338	4815072	4197384 1093631	14764019
37	37	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	1152	5422		6246144		6246144	499692	6745836
38	38	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1152	616,4 283,48	56,68 10,82	710096 326567	65289 12470	318240	311914 81761	1103771
			Итого по разделу: 7. Кровли									23093164
			Раздел: 8. Фасад									
39	39	Е11-080701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	360	2915,22 1740	223,8 69,3	1049480 626399	80568 24948	342513	605753 132419	1787652
40	40	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	360	7173,98 4955,93	155,9 56,38	2582631 1784133	56124 20295	742374	1443542 322094	4348267

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		360	714,41	7,58	257189	2727	115596	111755	398460
			м2 окрашиваемой поверхности			385,74	2,3	138866	828		29516	
			Итого по разделу: 8. Фасад									6534379
			ИТОГО:									87889289
			НДС			12 %		10546715				
			Итого с НДС									98436004

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Кусаинов Б.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(подпись, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "QAZ ENRICHMENT", директор Сарсембаев Д.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(подпись, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Рамазан Калдулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ, подпись)

эксперт Оспанов Асхат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)