Форма по приложению 3-Ф
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZ ENRICHMENT", 210640007284, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, строение 32/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Кусаинов Бакытхан Жумагалиевич, Республика Казахстан, Костанайская область, Джангельдинский район, село Торгай, улица Нурхана Акына, дом 45, кв. 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, 35, , ,Юго-западный жилой район, пятно №35**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, 35, , ,Юго-западный жилой район, пятно №35**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 9. Система отопления** | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | Е11-180301-0104 Ктр и Кзм=1,02 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кит | 48 | 2352,48 | 67,65 | 112919 | 3247 | 0 | 108355 | 238976 |
| | | | | | | 2284,83 | 18,65 | 109672 | 895 | | 17702 | |
| 43 | 43 | С1245-103-0106 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт | секция | 300 | 3790 | | 1137000 | | 1137000 | | 1227960 |
| | | | | | | | | | | | 90960 | |
| 44 | 44 | Е11-181101-0105 Ктр и Кзм=1,02 | Краны воздушные. Установка | шт. | 20 | 944,23 | 0 | 18885 | 0 | 6975 | 11671 | 33000 |
| | | | | | | 595,48 | 0 | 11910 | 0 | | 2444 | |
| 45 | 45 | Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,02 | Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 20 | 7323,66 | 341,98 | 146473 | 6839 | 15184 | 122861 | 290881 |
| | | | | | | 6222,51 | 45,92 | 124450 | 918 | | 21547 | |
| 46 | 46 | Е11-160501-0603 Ктр и Кзм=1,02 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 320 | 3457,17 | 7,33 | 1106293 | 2344 | 9432 | 1072940 | 2353572 |
| | | | | | | 3420,37 | 1 | 1094517 | 320 | | 174339 | |
| 47 | 47 | Е11-260101-1701 Ктр и Кзм=1,04 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 320 | 2363,73 | 378,05 | 756395 | 120976 | 306080 | 278770 | 1117978 |
| | | | | | | 1029,18 | 117,08 | 329339 | 37464 | | 82813 | |
| | | | **Итого по разделу: 9. Система отопления** | | | | | | | | | 5262367 |
| | | | **Раздел: 10. Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | Е11-202501-0101 Ктр и Кзм=1,02 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 203247,6 | 13330,05 | 203248 | 13330 | 17107 | 172254 | 405542 |
| | | | | | | 172810,95 | 2958,43 | 172811 | 2958 | | 30040 | |
| 49 | 49 | 514-401-0102 РСНБ РК 2022 | Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2000 м3/ч | комплект | 1 | 3455109 | | 3455109 | | | | 3455109 |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 3455109 | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 3455109 | | 3455109 | | | | |
| | | | | | | | | *3455109* | | | | |
| 50 | 50 | Е11-201401-0102 Ктр и Кзм=1,02 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | | 2 | 36112,43 | 1835,73 | 72225 | 3672 | 4859 | 63256 | 146319 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 51 | С1246-401-0401 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В | вентилятор | | 31847,26 | 426,38 | 63695 | 853 | | 10838 | |
| | | | | комплект | 2 | 133611 | | 267222 | | 267222 | | 288600 |
| 52 | 52 | Е11-200101-0102 Ктр и Кзм=1,02 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | | | | | | | 21378 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | 165 | 23193,97 | 243,65 | 3827005 | 40203 | 2768865 | 1008885 | 5222761 |
| 53 | 53 | Е11-200101-0103 Ктр и Кзм=1,02 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | | 6169,32 | 69,92 | 1017937 | 11538 | | 386871 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | 120 | 22621,93 | 192,68 | 2714632 | 23121 | 2013687 | 670723 | 3656183 |
| 54 | 54 | Е11-260101-1801 Ктр и Кзм=1,04 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | | | 5648,53 | 54,9 | 677824 | 6588 | | 270828 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | 285 | 7125,31 | 650,23 | 2030713 | 185314 | 1011330 | 677505 | 2924875 |
| 55 | 55 | Е11-200301-0210 Ктр и Кзм=1,02 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | | 2926,56 | 201,35 | 834070 | 57385 | | 216657 | |
| | | | | решетка | 25 | 5761,08 | 157,25 | 144027 | 3931 | 28909 | 110088 | 274444 |
| 56 | 56 | С1246-304-0528 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | | | 4447,46 | 45,92 | 111186 | 1148 | | 20329 | |
| | | | | шт. | 25 | 5831 | | 145775 | | 145775 | | 157437 |
| | | | Итого по разделу: 10. Вентиляция | | | | | | | | 11662 | |
| | | | | | | | | | | | | 16531270 |
| | | | Раздел: 11. Канализация и водоснабжение | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | Е11-160501-0101 Ктр и Кзм=1,02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | | | | | | | | | |
| | | | | м | 285 | 2805,23 | 6,53 | 799490 | 1860 | 1418 | 780728 | 1706635 |
| 58 | 58 | Е11-160501-0102 Ктр и Кзм=1,02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | | | 2793,73 | 1,57 | 796213 | 449 | | 126417 | |
| | | | | м | 270 | 2705,73 | 15,8 | 730547 | 4266 | 2970 | 709797 | 1555571 |
| 59 | 59 | Е11-160301-0205 Ктр и Кзм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | | 2678,93 | 3,6 | 723311 | 972 | | 115227 | |
| | | | | м трубопровода | 316 | 9427,08 | 106,58 | 2978958 | 33678 | 2454854 | 489436 | 3745865 |
| 60 | 60 | Е11-260101-1701 Ктр и Кзм=1,04 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | | | 1551,98 | 28,48 | 490426 | 8998 | | 277471 | |
| | | | | м трубопровода | 316 | 2363,73 | 378,05 | 746940 | 119464 | 302254 | 275286 | 1104004 |
| 61 | 61 | Е11-170301-0103 Ктр и Кзм=1,02 | Умывальники с краном смывным. Установка | | | 1029,18 | 117,08 | 325222 | 36996 | | 81778 | |
| | | | | комплект | 4 | 86790,27 | 686,15 | 347161 | 2744 | 308488 | 36142 | 413967 |
| 62 | 62 | С1244-101-0302 | Умывальник тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | | | 8982,17 | 237,78 | 35929 | 951 | | 30664 | |
| | | | | комплект | 4 | 19691 | | 78764 | | 78764 | | 85065 |
| 63 | 63 | С1244-104-0201 | Сифоны ГОСТ 15062-83 для умывальника | | | | | | | | 6301 | |
| | | | | шт. | 4 | 1783 | | 7132 | | 7132 | | 7703 |
| 64 | 64 | Е11-170501-0104 Ктр и Кзм=1,02 | Раковины. Установка | | | | | | | | 571 | |
| | | | | комплект | 4 | 5466,98 | 265,75 | 21868 | 1063 | 2852 | 17925 | 42976 |
| 65 | 65 | С1244-102-0601 | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм | | | 4488,18 | 84,47 | 17953 | 338 | | 3183 | |
| | | | | шт. | 4 | 10146 | | 40584 | | 40584 | | 43831 |
| | | | Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение | | | | | | | | 3247 | |
| | | | | | | | | | | | | 8705617 |
| | | | Раздел: 12. Электрооборудование | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | Е11-210502-0101 Ктр и Кзм=1,04 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | | | | | | | | |
| | | | | шкаф | 5 | 15935,37 | 538,4 | 79677 | 2692 | 24356 | 38450 | 127577 |
| 67 | 67 | С1247-201-0112 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3Б УХЛ3 IP31 | | | 10525,87 | 154,63 | 52629 | 773 | | 9450 | |
| | | | | шт. | 5 | 9060 | | 45300 | | 45300 | | 48924 |
| 68 | 68 | Ц13-080303-0601 Ктр и Кзм=1,03 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | 3624 | |
| | | | | шт. | 10 | 3642 | 29,59 | 36420 | 296 | 17800 | 13193 | 53582 |
| | | | | | | 1832,37 | 0 | 18324 | 0 | | 3969 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 69 | 69 | С1247-204-0758 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 10 | 1879 | | 18790 | | 18790 | | 20293 |
| | | | | | | | | | | | 1503 | |
| 70 | 70 | Е11-210401-0101 Ктр и Кзм=1,04 | Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 60 | 1947,94 | 19,08 | 116876 | 1144 | 13887 | 73573 | 205685 |
| | | | | | | 1697,41 | 5,67 | 101845 | 340 | | 15236 | |
| 71 | 71 | С1247-102-0112 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 | шт. | 60 | 17506 | | 1050360 | | 1050360 | | 1134389 |
| | | | | | | | | | | | 84029 | |
| 72 | 72 | Е11-210202-0201 Ктр и Кзм=1,04 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 88 | 1198,61 | 1,68 | 105478 | 147 | 26536 | 56765 | 175222 |
| | | | | | | 895,39 | 0,53 | 78794 | 46 | | 12979 | |
| 73 | 73 | С1247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 18 | 384 | | 6912 | | 6912 | | 7465 |
| | | | | | | | | | | | 553 | |
| 74 | 74 | С1247-214-0113 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 70 | 399 | | 27930 | | 27930 | | 30164 |
| | | | | | | | | | | | 2234 | |
| 75 | 75 | Е11-210202-0101 Ктр и Кзм=1,04 | Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 5000 | 745,16 | 6,5 | 3725775 | 32500 | 624625 | 2210148 | 6410797 |
| | | | | | | 613,73 | 0,2 | 3068650 | 1000 | | 474874 | |
| 76 | 76 | С1243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 2,8 | 303475 | | 849730 | | 849730 | | 917708 |
| | | | | | | | | | | | 67978 | |
| 77 | 77 | С1243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 2,2 | 472179 | | 1038794 | | 1038794 | | 1121898 |
| | | | Итого по разделу: 12. Электрооборудование | | | | | | | | 83104 | |
| | | | | | | | | | | | | 10253704 |
| | | | Раздел: 13. Покрытия | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | Е11-010104-0703 Ктр и Кзм=1,04 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 680,24 | 709,4 | 709,4 | 482562 | 482562 | 0 | 55675 | 581296 |
| | | | | | | 0 | 113,67 | 0 | 77326 | | 43059 | |
| 79 | 79 | Е11-010201-0301 Ктр и Кзм=1,04 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 170,06 | 381,05 | 381,05 | 64801 | 64801 | 0 | 10564 | 81394 |
| | | | | | | 0 | 86,28 | 0 | 14672 | | 6029 | |
| 80 | 80 | Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,04 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 68,024 | 22864,59 | 4287,9 | 1555341 | 291680 | 1229585 | 96194 | 1783658 |
| | | | | | | 500,94 | 808,42 | 34076 | 54992 | | 132123 | |
| 81 | 81 | Е11-470301-0101 Ктр и Кзм=1,04 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой. | м2 | 680,24 | 6567,38 | 819,6 | 4467391 | 557524 | 18009 | 3565253 | 8675256 |
| | | | | | | 5721,3 | 234,57 | 3891857 | 159567 | | 642612 | |
| 82 | 82 | С1255-102-0217 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017 | м2 | 680,24 | 8500 | | 5782040 | | 5782040 | | 6244603 |
| | | | | | | | | | | | 462563 | |
| 83 | 83 | Е11-270201-1001 Ктр и Кзм=1,04 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 | м бортового камня | 110 | 4860,33 | 146,45 | 534637 | 16109 | 222280 | 325017 | 928426 |
| | | | | | | 2693,16 | 42,67 | 296247 | 4694 | | 68772 | |
| 84 | 84 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,96 | 33557 | | 32215 | | 32215 | | 34792 |
| | | | Итого по разделу: 13. Покрытия | | | | | | | | 2577 | |
| | | | | | | | | | | | | 18329426 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 59082384 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 7089886 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 66172270 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Asia Business Stroy LTD» директор Кусаинов Б.**
(наименование организации, фамилия, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)** **295240000**

**ТОО "QAZ ENRICHMENT" [illegible] Д.**
(наименование организации, фамилия, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**эксперт Рамазан Кадбулы**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № [illegible], подпись)

**эксперт Оспанов Асхат**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №