Форма по приложению 3-Ф
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меридиан М.О.В.Company", 101240013834, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Хаджи Мукана, дом 49, н.п. 145**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Кусаинов Бакытхан Жумагалиевич, Республика Казахстан, Костанайская область, Джангельдинский район, село Торгай, улица Нурхана Акына, дом 45, кв. 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития волейбольного комплекса в г. Талдыкорган, мкр. Болашак 19/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство общежития волейбольного комплекса в г. Талдыкорган, мкр. Болашак 19/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	999,36	334,51	334,51	334298	334298	0	54299	419685
						0	75,46	0	75415		31088	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	999,36	326,53	310,71	326322	310508	0	61845	419220
						15,82	70,13	15814	70082		31053	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	800	80,96	80,96	64768	64768	0	17249	88578
						0	29,95	0	23957		6561	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	800	372,07	175,33	297657	140263	0	160301	494595
						196,74	81,56	157394	65246		36637	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1422078
			Раздел: 2. Железобетонные конструкции									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,8	37076	2556,52	474573	32723	404212	40812	556616
						2940,44	563,36	37638	7211		41231	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	64	53806,13	4212,61	3443592	269607	2715487	467041	4223484
						7164,04	855,21	458499	54733		312851	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,44	228894		1245183		1245183		1344798
											99615	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1020	2013,77	45,43	2054040	46333	1345736	621524	2889609
						648,99	6,21	661971	6334		214045	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	224	26924,05	3667,88	6030988	821605	1851330	3302229	10079874
						14991,31	860,41	3358053	192731		746657	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	768	6220,05	271,29	4776999	208347	988530	3375905	8805136
						4661,62	64,95	3580122	49883		652232	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	25,6	110505,06	4257,44	2828930	108990	1660876	986602	4120775
						41369,64	981,07	1059063	25115		305243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,176	228894		498073		498073		537919
											39846	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20,16	73025,12	10904,51	1472186	219835	976981	293717	1907175
						13659,24	2350,99	275370	47396		141272	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7136	228894		392233		392233		423612
											31379	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	40,96	89681,16	13225,99	3673340	541736	1717453	1398829	5477943
						34525,16	3003,52	1414151	123024		405774	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4816	228894		796917		796917		860670
											63753	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									41227611
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2040	3416,21	330,26	6969075	673724	0	5300796	13251461
						3085,96	162,08	6295350	330645		981590	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	2040	5150		10506000		10506000		11346480
											840480	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3780	3342,18	187,01	12633425	706909	3504986	7173037	21390979
						2227,92	144,12	8421530	544766		1584517	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3780	2269,34	21,94	8578109	82941	4510447	3208573	12729617
						1054,16	6,88	3984721	25995		942935	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3780	1415,21	10,51	5349505	39732	1173168	3324933	9368393
						1094,34	5,17	4136605	19562		693955	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									68086930
			ИТОГО:									110736619
			НДС			12 %		13288394				
			Итого с НДС									124025013

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Asia Business Stroy LLP», директор Кусаинов Б.

(наименование организации, адрес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Меридиан", директор Калкабаев Е.

(наименование организации, адрес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Аппазбекова Багдат

(должность, фамилия, имя, отчество, адрес, идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Молдакулова Мерует
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ALMATY BUILDING PROJECTS БИН 040140001330 г.Алматы