Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"** **Форма № 2В**

Подрядчик: **ТОО "RG Capital Invest"**

Договор: **№ 215 от 26.05.2017г.**

Наименование стройки- **Строительство инженерно-коммуникационых сетей под ИЖС в с.Междуреченское Илийского района Алматинскойобласти**

Наименование объекта- **Благоустройство терри тории водозаборных сооружений.Водозаборные сооружения №3**

Акт 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Основание: ***ЛС7-5 "Благоустройство."***

Составлена 2001

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка					
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта с пер емещением на 10м	м3	1280.0000		7.91	10125
2	Е0101-24-1	Устройство насыпи плодородной почвы бу льдозером с перемещением на 10м	м3	1280.0000		7.91	10125
3	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозером с	м3	1467.0000		9.24	13562
4	Е0101-24-10 К=2	То же,н а 20м	м3	1467.0000		15.82	23209
5	Е0101-130-3	Уплотнение грунта насыпей 1,2 группы прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,н а первый проход по одному следу при толщине слоя 4 0 см	м3	1467.0000		9.48	13902

6	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий прохо д по одному следу прицепными катками на пневмоколе сном ходу,массой 25 т,при толщине слоя 40 см	м3	1467.0000	1.03	1507
7	Е0101-24-2	Устройство выемки бульдозером с перемещением на 10м	м3	1398.0000	9.24	12924
8	Е0101-24-10 К=2	То же на 20м	м3	1398.0000	15.82	22117
9	Е0101-17-8	Разработка и погрузка грун та на автосамосвалы	м3	594.0000	32.26	19165
10	Е010333-А5-1	Вывоз вытесненного грунта на 5к м	т	914.7600	45.00	41164
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие				
		Покрытие проездов,тип 3				
11	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с п олуприсыпными обочинами/	м2	1139.0000	33.43	38077
12	Е0127-14-2	Устройство основания из песчано-гра вийной смеси	м3	227.8000	1803.48	410834
13	Е0127-14-4	Устройство подстилаю щих и выравнивающих слоев оснований из щебня/фракц ии 20-40мм/	м3	227.8000	2750.48	626559
14	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористы х крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /толщ.6см/	м2	1139.0000	472.81	538535
15	Е0127-54-7 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменен ии толщины покрытий на 0,5 см,добавлять до 6 см кпористым крупнозернистым смесям,плотность каменн ых материалов 3 т/м3 и более	м2	1139.0000	223.76	254863
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа БМ-2	м2	1139.0000	560.65	638582

17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	м	457.0000	366.67	167568
18	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/,маркаБР 300.30.15	шт	152.3333	2960.00	450907
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство ступеней из бортовых бетонны х камней	м	14.0000	366.67	5133
20	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/,марка БР 300.30.15	шт	4.6667	2960.00	13813

	ИТОГО 2001г					3 312 671.00
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2016г.	2.737			-	9 066 032.50
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			-	181 320.65
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-	9 247 353.15
	НДС 12%	12%			-	1 109 682.38

	Итого с НДС по смете				-	10 357 035.53
	Договорная скидка	**0.100**			-	1 035 703.55
	С учетом тендерной скидки				-	9 321 331.98

Принял:

Заказчик

ТОО "Ария-Жана Астана"

Бекбосынов Г. Т.

Сдал:

Подрядчик

ТОО "RG Capital Invest"

Сулиманов Р. Т.