Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана" **Форма № 2В**

Подрядчик: ТОО "RG Capital Invest"

Договор: № 215 от 26.05.2017г.

Наименование стройки- **Строительство инженерно-коммуникационых сетей под ИЖС в с.Междуреченское Илийского района Алматинскойобласти**

Наименование объекта- **Водоотводные сооружения.Ливневая канализация**

Акт 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017 г.

Основание: *ЛС7-4 "Водоотводные сооружения.Ливневая канализация"*

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Работы по укладке трубопровода /ЛК-17/										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	6188.34	23.36	22.08	144560	136639	113196	0.01	152
		м3		1.28	5.56	7921	34407	97	0.02	329
2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок кан алов вручную в грунтах 2 группы	1743.1	20.27	--	35333	--	79485	0.13	448
		м2		20.27	--	35333	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м	4758.8	6.48	6.48	30837	92486	29126	--	--
		м3		--	2.10	--	9993	97	0.01	115
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,паз ух котлованов и ям	351.52	134.10	--	47139	--	113839	0.97	730
		м3		134.10	--	47139	--	113	--	--

5	Е0101-30-1	Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2599.76	0.28	0.28	1913	1913	603	--	--
		м2		--	0.09	--	621	97	--	2
6	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание т рамбующими плитами,диаметр трамбовки до 1,5 м,пр и 6-9 ударах по одному следу	1156.23	69.32	52.60	80150	60818	84254	0.05	178
		м2		7.11	17.92	163	20720	97	0.07	227
7	Е0123-1-1	Устройство основания из ПГС под трубопроводы	134.22	1846.20	152.52	247797	20471	91633	1.02	341
		м3		153.68	57.15	20627	7671	130	0.28	93
9	Е0123-4-5	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам.1000 мм(трубы ТБ)	561.4	7261.19	197.65	4076431	110961	298869	1.88	1053
		м		335.48	74.03	188338	41560	130	0.36	203
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	643.2848	259.00	--	166611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-381 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные р езиновые для безнапорных канализационных труб DN 1 000 ГОСТ 9833-73	30	5497.00	--	164910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бет онных и железобетонных труб диам.1000 мм	680.9	842.14	53.99	573414	36762	154276	0.84	570
		м		154.06	20.23	104899	13775	130	0.10	67
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5569094	356789			2136
	ИТОГО 2001г					5 569 094				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2016г.		2.737			15 241 353				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			304 827				

	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 546 180				
	НДС 12%	12%			1 865 542				
	Итого с НДС по смете				17 411 721				
	Договорная скидка	0.100			1 741 172				
	С учетом договорной скидки				15 670 549				

Принял:

Заказчик

ТОО "Ария-Жана Астана"

Бекбосынов Г. Т.

Сдал:

Подрядчик

ТОО "RG Capital Invest"

Сулиманов Р. Т.