Счет-фактура № 00000000003 от 25 апреля 2017 г.

Поставщик: Производственный кооператив "Ерзат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920940000559, Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0005384, от 19.11.2012

ИИК поставщика: KZ828560000007047313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 07.02.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920940000559, Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Проспект Абилкайыр хана, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Проспект Абилкайыр хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Подведение инфраструктуры к проекту "Строительство придорожного кемпинга "Азия" в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области (электроснабжения, газоснабжение, водоснабжение)"	Работа	1	23 023 774,40	23 023 774,40	12%	2 762 852,93	25 786 627,33		
Всего по счету:					**23 023 774,40**		**2 762 852,93**	**25 786 627,33**		

Руководитель: Аликулов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Проспект Абилкайыр хана, дом *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	160140010537
Исполнитель	Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	920940000559

Договор (контракт) Договор №11 от 07.02.2017 г

Номер документа	Дата составлени
3	25.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Подведение инфраструктуры к проекту "Строительство придорожного кемпинга "Азия" в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области (электроснабжения, газоснабжение, водоснабжение)"			Работа	1	25 786 627,33	25 786 627,33
				Итого	1	x	25 786 627,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ 25.04.2017

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта:Подведение инфраструкуры к проекту" Строительство придорожного кемпинга"Азия" в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8
Подведение инфраструкуры к проекту" Строительство придорожного кемпинга"Азия" в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области"	23 023 774,40	23 023 774,40	10 757 331	9 358 177	2 908 266	2 762 852,93	25 786 627,33
Итого за отч. м-ц: апрель 2017	23 023 774,40	23 023 774,40	10 757 331	9 358 177	2 908 266	2 762 852,93	25 786 627,33

Заказчик: _____ Тулеуберленов .С
Руководитель ГУ "Управление строительства,
,архитектура и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Подведение инфраструкуры к проекту" Строительство придорожного кемпинга"Азия" в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2017года.

Составлена в текущих ценах на 3кв 2016г

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.изм	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы I уровня , норма , % сумма , тенге
				на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №4-1-1						
		Раздел 1.Опора концевая одноцепная А10-1						
1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 10кВ .Концевые одноцепные А10-1(с траверсами)одностоечные с одним подкосам.Установка	опора		2	11465	22930	61,70 8096,00
2	21-040405-0204	Стойки железобетонные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ ГОСТ 13015-2012	шт		4	32869,26	131477	
3	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2м3 для пор ВЛ 35кВ.Установка	шт		4	1495,75	5983	61,70 2523,00
4	21-049999-9917	Плиты опорные, П-ЗИ	м3		0,2	35483,69	7097	
5	24-040102-0232	Изоляторы калпачокштыревые фарфоровые ШФ20-ГО ГОСТ1232-93	шт		2	1469,28	2939	
6	24-040109-0402	Изоляторы колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		2	37,2	74	
7	24-040207-1914	Траверсы одноцепные концевые ТМ6	шт		2	43876,31	87753	

8	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(накладка ОГ2-4шт.,ОГ5-2шт., стяжка Г1-4шт.,кронштейн У1-2шт.,крепление провода-2шт.,звено промежут.-6шт., скоба СК7-6шт.,ушко однолапчатое У1-7-16-6шт.) Установка	т		0,0586	10221,84	599	61,70 241,00
9	24-040207-3944	Накладка ОГ2-4шт.,ОГ5-2шт.	шт		6	1059,81	6359	
10	21-130814-2802	Стяжки Г1-4шт	т		0,0228	134774,64	3073	
11	21-060801-0101	Кронштейны У1-2шт	т		0,014	346297,00	4848	
12	21-060801-0101	Крепление провода -2шт	т		0,001	346297	346	
13	24-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	335,91	2015	
14	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт		6	422,56	2535	
15	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	774,68	4648	
16	21-060801-0101	Заземляющий проводник ЗП1-4м	т		0,0036	346297,00	1247	
17	24-040207-0718	Хомуты Х1-2шт	кг		2,4	176,46	424	
18	13-080201-0503	Зажим натяжной болтовой НКК-1-1Б-6шт.,с зажим ПС-2-4шт.,зажим ПА-4шт. Присоединение к зажимам	шт		14	123,29	1726	42,80 739,00
19	24-040203-0201	Зажимы натяжные клинковые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт		6	1170,44	7023	
20	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	285,74	1143	
21	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	317,39	1270	

22	24-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт		12	1787,67	21452	
23	21-130201-0903	Болт б5-4шт	т		0,0024	501596,07	1204	
		Итого прямые затраты по разделу 1						318165,00
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						13805,00
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						16201,00
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						5521,00
		материалы, изделия и конструкции, тенге						288159,00
		накладные расходы I уровня, тенге						11599,00
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						329764,00
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						14345,00
		Итого, тенге						344109,00
		Сметная прибыль (8%),тенге						27529,00
		Итого по разделу на подряд, тенге						371638,00
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 2. Опора угловая анкерная одноцепная УА10-1								
24	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кв угловые анкерные одноцепные УА10-1. Установка	опора		1	17661	17661	61,70 6227,00
25	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных лини электропередачи, марка СВ105-	шт		3	30086,11	90258	

26	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2м3 для опор Вл35кв. Установка			3	1496	4488	61,70 1892
27	21-049999-9917	Плиты опорные, П-3И-3шт.	м3		0,15	35483,69	5323	
28	24-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-го ГОСТ 1232-93	шт		2	1469,28	2939	
29	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		2	37,2	74	
30	24-040207-1915	Траверсы одноцепные анкерные ТМ3	шт		1	48523,61	48524	
31	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(накладка ОГ2-4шт.,ОГ5-2шт., стяжка Г1-4шт.,кронштейн У1-2шт.,крепление провода-2шт.,звено промежут.-6шт., скоба СК7-6шт.,ушко однолапчатое У1-7-16-6шт.) Установка	т		0,0485	10226,8	496	61,70 199,00
32	24-040207-3944	Накладка ОГ2-2шт.,ОГ5-1шт.	шт		3	1059,81	3179	
33	21-130814-2802	Стяжки Г1-3шт	шт		0,0171	134774,64	2305	
34	21-060801-0101	Кронштейны У1-2шт	т		0,014	346297	4848	
35	21-060801-0101	Крепление провода -2шт	т		0,001	346297	346	
36	24-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	335,91	2015	
37	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт		6	422,56	2535	
38	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	774,68	4648	
39	21-060801-0101	Заземляющий проводник ЗП1-2м	т		0,0018	346297,00	623	
40	24-040207-0718	Хомуты Х1-1шт	кг		1,2	176,46	212	

41	13-080201-0503	Зажим натяжной болтовой НКК-1-1Б-6шт.,с зажим ПС-2-3шт.,зажим ПА-3шт. Присоединение к зажимам	шт		12	123,33	1480	42,80 633,00
42	24-040203-0201	Зажимы натяжные клинковые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт		6	1170,44	7023	
43	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		3	285,74	857	
44	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		3	317,39	952	
45	24-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт		12	1787,67	21452	
46	21-130201-0903	Болт б5-7шт	т		0,0042	501596,07	2107	
		Итого прямые затраты по разделу 2						224345,00
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						10587,00
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						12901,00
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						4374,00
		материалы, изделия и конструкции, тенге						200857,00
		накладные расходы I уровня, тенге						8951,00
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						233296,00
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						10148,00
		Итого, тенге						243444,00
		Сметная прибыль (8%),тенге						19476,00
		Итого по разделу на подряд, тенге						262920,00
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
		Раздел 3. Опора промежуточная одноцепная П10-2						
47	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Промежуточные одноцепные П10-2 Установка	опора		16	5632,56	90121	61,7 31511

48	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт		16	30086,11	481378	
49	24-040102-0232	Изолятор штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт		96	1469,28	141051	
50	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		96	37,2	3571	
51	24-040207-1918	Траверсы одноцепные промежуточные ТМ24	шт		16	30206,33	483301	
52	24-040207-0718	Хомуты Х1-16шт	кг		19,2	176,46	3388	
53	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (крепление провода -96шт) Установка	т		0,048	10229,17	491	61,7
								197
54	21-060801-0101	Крепление провода -96шт	т		0,048	346297	16622	
55	13-080201-0503	Зажим ПС-2-16шт, зажим ПА-16шт. Присоедение к зажимам	шт		32	123,31	3946	42,8
								1688
56	24-040204-1202	Зажим соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		16	285,74	4572	
57	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		16	317,39	5078	
		Итого прямые затраты по разделу 3						1233519
		в том числе: зарплата рабочих-строителей, тенге						40786
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						44331
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						14550
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1148401
		накладные расходы I уровня, тенге						33396
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1266915

		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						55111
		Итого, тенге						1322026
		Сметная прибыль (8%),тенге						105762
		Итого по разделу на подряд, тенге						1427788
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 4. Заземление опор, разъединительных пунктов и оборудования								
58	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт		2	2194,5	4389	42,80 504
59	21-050301-0106	Сталь круглая диаметром 16мм. ГОСТ 5781-82	т		0,0478	167025,77	7984	
60	13-080208-0201	Заземлитель горозинтальный из стали круглой диаметром 12мм. Монтаж оборудования	м		25,2	312,1	7865	42,80 1415,00
61	21-050301-0103	Сталь гладкая класса А-I диаметром 10мм. ГОСТ 5781-82	т		0,0252	173628,45	4375	
62	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка траншеи под заземлители	м3 грунта		6,3	77,78	490	59,10 101,00
		Итого прямые затраты по разделу 4						25103
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						4398
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						976
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						256
		материалы, изделия и конструкции, тенге						19729
		накладные расходы I уровня, тенге						2020

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						27123
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						1180
		Итого, тенге						28303
		Сметная прибыль (8%),тенге						2264
		Итого по разделу на подряд, тенге						30567
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 5. Кабельно-проводниковая продукция								
63	11-010101-0510	Грунты 2 группы. Разработка в траншеях 200х900-85м Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта		15,3	56,01	857	59,10 85,00
64	11-230101-0101	Основание под кабель песчаное. Устройства	м3основания		1,6	2330,00	3728	62,10 735,00
65	13-080201-0201	Кабель до35кв, масса 1 м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		120	203,81	24457	42,80 6233,00
66	23-060106-1004	Кабель с алюминиевыми жилами со свинцовой оболочкой АСБ-10 3х35 ГОСТ 18410-73	км		0,12	2431456,98	291775	
67	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Одинь кабель	м кабеля		120	266,28	31953	42,80 6724,00
68	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250ммх120мм х 65мм ГОСТ530-2012	1000м		0,34	33524,51	11398	
69	11-010205-0502	Траншеи Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3 грунта		15,3	632,48	9677	59,1 5719,00
70	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		15,3	111,76	1710	59,1 794,00

71	11-220301-0103	Трубы стальные, диаметр 57х3,5мм.	км трубопровода		0,003	314333,33	943	62,1/492
72	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д57х мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м		3	856,86	2571	
73	11-220101-0101	Трубы асбестоцементные,диаметр труб 100мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,0237	229156,12	5431	62,10 3150,00
74	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		23,7	766,26	18160	
75	11-220301-0106	Трубы стальные,диаметр 219мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,021	660142,86	13863	62,10 5651,00
76	23-010401-0210	Футляр -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80	м		21	9116,72	191451	
77	11-130301-0406	Поверхности металлические -Футляр. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м2		10,4	53,56	557	54,20 152,00
78	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Футляр. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя К=2,000;	м2		20,8	46,15	960	54,20 188,00
79	13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-х жильного кабеля напряжением 10кв, 10КвТ-3-35/50-СЛ-М. Монтаж оборудования	шт		1	18497,00	18497	42,8/3478
80	29-000000-0001(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Муфта концевая кабельная внутренней установки для 3-х жильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряж. 10кВ rek-10КвТ-35/50-СЛ-М	шт		1	37413,00	37413	

81	13-100904-0101	Лента сигнальная ЛСЭ -350 " Осторожно кабель". Прокладка в траншее	км кабеля		0,085	54211,76	4608	42,8/972
82	29-000000-0002(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Лента сигнальная ЛСЭ -350 " Осторожно кабель".	100м		0,85	11666,00	9916	
		Итого прямые затраты по разделу 5						679925
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						47585
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						62113
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						21027
		материалы, изделия и конструкции, тенге						570227
		накладные расходы I уровня, тенге						34373
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						714298
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						31072
		Итого, тенге						745370
		Сметная прибыль (8%),тенге						59630
		Итого по разделу на подряд, тенге						805000
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 6. Подвеска проводов								

83	11-330204-0205	Провода ВЛ6-10кв сечением проводов до 35мм2 в населенной местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,908	87972,47	79879	61,7/30783
84	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (протяж. 908м х 3 провода =2724м х 1,08 провес=2942м	т		0,5737	583948,35	335011	
		Итого прямые затраты по разделу 6						414890
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						34995
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						42524
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						14897
		материалы, изделия и конструкции, тенге						337371
		накладные расходы I уровня, тенге						30783
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						445673
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						19387
		Итого, тенге						465060
		Сметная прибыль (8%),тенге						37205
		Итого по разделу на подряд, тенге						502265
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						

Раздел 7. Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ 100/10-0,4 кВ								
85	11-230101-0102	Основание под КТПГ щебеночное. Устройство	м3 основания		2	3111,00	6222	62,1/936
86	11-070101-0103	Блоки фундаментов, масса конструкций до 3,5т. Укладка при глубине котлована до 4 м.	шт.сборных конструкций		2	1965,50	3931	62,1/1654
87	11-070101-0102	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5т. Укладка при глубине котлована до 4 м.	шт.сборных конструкций		2	1356,00	2712	62,1/1118
88	21-041201-0336	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		2			
89	21-041201-0326	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		2			
90	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кв с трансформатором мощностью 100/10-0,4кв. Монтаж оборудования	подстанция		1	51773,00	51773	42,8/13272
91	51-080102-0101	Подстанция комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по ввыоду-кабельный, исполнение по выводу-кабельный, номинальная мощность 100ква, класс напряжения 10(6) кв, типа Alageum Electric	шт		1	2828575,00	2828575	
92	51-080101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ- 100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100ква, класс напряжения 10(6) кв, типа Alageum Electric	шт		1	535442,00	535442	
93	11-010101-052-02	Грунты 2 группы траншеях 400 х 700 Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта		10,4	40,19	418	59,1/86

94	13-080208-0202	Заземлитель КТПГ горизонтальный из стали полосовой Монтаж оборудования	м		38	397,00	15086	42,8/1897
95	21-050106-9902	Прокат полосовой 4 х40	т		0,0479	174387,47	8353,00	
96	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт		8	2194,13	17553	42,8/2016
97	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-	т		0,03792	165067,73	6259	
98	13-080201-0503	Зажим ПА-1-1 Присоединение к зажимам	шт		2	123,50	247	42,8/106
99	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		16,0	285,74	4572	
100	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98 для заземляющего провода	шт		2	116,33	233	
101	12-010101-0402	Ямы для усановки стоек с столбов. Рытье. Глубина 0,8м	яма		9	3912,11	35209	59,1/20809
102	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,06	6883,33	413	60,9/99
103	11-070111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей Установка	м оград		11,6	3469,83	40250	62,1/16272
104	11-220301-0102	Установка стоек из стальных труб Ду 75 мм. -9шт х 2,3м	км трубопровода		0,0207	282850,24	5855	62,1/3134
105	23-010301-0143	Стойки для ограждения -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20, Ду 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м		20,7	1776,31	36770	

106	23-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20, Ду 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м		2,16	458,06	989	
107	21-050106-9901	Сталь полосовая	т		0,00339			
108	11-060101-0101	Бетонирование стоек -9шт	м3		0,06	15900	954	48,5/31
109	11-090701-0103	Изготовление каркаса панели П1-3шт	т		0,102	109421,57	11161	60,9/5126
110	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм	т		0,0925	159740,05	14776	
111	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00288	168164,16	484	
112	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0054	126271,01	682	
113	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, 60х12х4 мм	т		0,00124	161789,45	201	
114	21-050309-9901	Сетка рябица	м2		11,66			
115	11-090701-0103	Изготовление каркаса панели П2-5шт	т конструкция		0,1439	109409,31	15744	60,9/7231
116	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм	т		0,13	159740,05	20766	
117	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0048	168164,16	807	
118	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0075	126271,01	947	

119	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, 60х12х4 мм	т		0,00161	161789,45	260	
120	21-050309-9901	Сетка рябица	м2		14,18			
121	11-090701-0103	Изготовление каркаса панели ПК-1 (калитка)	т конструкция		0,0173	109364,16	1892	60,9/869
122	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм	т		0,0156	159740,00	2492	
123	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0005	168164,16	84	
1124	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0009	126271,01	114	
125	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, 60х12х4 мм	т		0,0003	161789,45	49	
126	21-050309-9901	Сетка рябица	м2		0,9			
127	11-130301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м2		8,70	53,68	467,00	54,2/127
128	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Футляр. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя К=2,000;	м2		17,4	46,15	803	54,2/157
		Итого прямые затраты по разделу 7						3673545
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						117063
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						52130
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						18381

		материалы, изделия и конструкции, тенге						140335
		инженерное оборудование (поставки подрядчика)						3364017
		накладные расходы I уровня, тенге						74940
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						3748485
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						163059
		Итого, тенге						3911544
		Сметная прибыль (8%),тенге						312924
		Итого по разделу на подряд, тенге						**4224468**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 8. Информационные и указательные знаки								
129	12-010101-0402	Ямы для усановки стоек с столбов. Рытье.	яма		5	3912,0	19560	59,1/11560
130	11-060101-0113	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3		0,15	19240,00	2886	48,5/271
131	11-090701-0107	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,5 т Изготовление информационных табличек -5шт	т конструкция		0,0034	252058,82	857	60,9/294
132	21-050103-0201	Табличка информационная -5шт, Прокат тонколистовой толщиной 1,0мм ГОСТ 5582-75(ГОСТ 19903-74)	т		0,0034	112246,01	382	
133	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,001	381819,66	382	
134	11-090606-0112	Табличка информационная -5шт, из сортовой стали. Монтаж	т конструкция		0,0034	75882,35	258	60,9/112
		Итого прямые затраты по разделу 8						24325
		в том числе:						

0717
540
69
3068
2237
6562
590
8152
3052
1204
1/2066
1/4624
,1/24
5/112

139	11-070101-0101	Стойки ПТ 2,2-3,0, масса конструкций до ,05т.	шт.сборных конструкций		2	1020,00	2040	62,1/855
140	21-041201-0323	Стойки ж/б ПТ 2,2-3,0,	шт		2			
141	11-090701-0104	Площадка и постамент для ячейки КРНУ Сборка	т конструкция		0,3607	102550,60	36990	60,9/18152
142	21-050204-0204	Швеллер горячекатанный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т		0,0344	156097,20	5370	
143	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглыйдиаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,1107	171624,88	18999	
144	21-050102-0109	Прокат листовой пластина 100х100х10мм-2шт	т		0,003	189565,95	569,00	
145	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм	т		0,21263	159740,05	33966	
146	13-080101-2705	Ячейка распределительного устройства КРНУ -IV-10 с вакуумным выключателем BB/TEL -10. Монтаж оборудоваия	ячейка		1	371402,00	371402	42,8/93910
147	51-080401-1401	Устройства комплектно- распределительные напряжением 10(6) кВ на токи от630 А до 1000 А серии К-7М,КМ-7М,К-8М, К-8МК, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90 (Ячейка КРНУ)	шт		1	4592604,00	4592604	
148	13-110201-0104	Прибор учета электроэнергии 3ф. 10-100А 1800 RL-P4GB-DW-4. Установка	шт		1	1782,00	1782	44,0/768
149	58-000000-0004(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Многотарифный прибор учета электроэнергии 3ф. 10-100А 1800 RL-P4GB-DW-4	шт		1	17581,00	17581	
150	13-110201-0104	Разделитель интерфейса ПР-3 Установка	шт		1	1782,00	1782	44,0/768

151	58-000000-0005(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Разветвитель интерфейса ПР-3	шт		1	16347	16347	
152	13-080201-0201	Кабель интерфейса. Монтаж	м кабеля		100	203,82	20382	42,8/5195
153	29-000000-0006	Кабель интерфейса. SFTP4-C5E- Solid -GY	м		100	457	45700	
154	11330204-0102	Ошиновка	км линии		0,009	22222,22	200	61,7/110
155	23-060104-0105	Шина алюминивая -9 м	т		0,0072	583948,35	4204	
		Итого прямые затраты по разделу 9						5184894
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						218781
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						177798
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						59212
		материалы, изделия и конструкции, тенге						161783
		инженерное оборудование (поставки подрядчика)						4626532
		накладные расходы I уровня, тенге						126584
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						5311478
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						231049
		Итого, тенге						5542527
		Сметная прибыль (8%),тенге						443402
		Итого по разделу на подряд, тенге						**5985929**

		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 10. Монтаж устройства КР1								
156	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1т(кронштейны-6шт,хомуты Х7-3шт и Х8-1шт.крепление провода.Установка	т		0,0465	10215,05	475	61,7/191
157	24-040207-0905	Кронштейны разъединителя РА1-1шт, РА2-1шт, РА3-2шт, РА4-1шт, РА5-1шт.	комплект		6	21137,46	126825	
158	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов Х7-3шт, Х8-1шт.	т		0,0029	100838,22	292	
159	21-050102-0103	Крепление провода-1шт	т		0,001	210056,87	210,00	
160	21-060801-0101	Заземляющие проводник ЗП1-4,5м	т		0,0041	346297,00	1420	
161	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт		4	1068,49	4274	
162	24-040109-0402	Колпачек К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		4,00	37,20	149,00	
163	13-080201-0503	Присоединение к зажимам	шт		9	123,33	1110	42,8/475
164	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		3	116,33	349	
165	24-040206-0718	Зажимы аппаратные А2А ГОСТ Р 51177-98	шт		6	765,05	4590	
166	13-080103-0501	Разъединитель РЛНД -10/400У1 Монтаж оборудования	шт		1	2294,00	2294	42,8/765
167	58-000000-0007(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Разъединитель РЛНД -10/400У1 с приводом ПРН3-10	шт		1,0	77975,00	77975	
168	58-000000-0008(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Вал привода РА3	шт		2,000	25422,00	50844	

169	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,001	381819,66	382	
		Итого прямые затраты по разделу 10						271189
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						3009
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						569
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						198
		материалы, изделия и конструкции, тенге						138792
		инженерное оборудование (поставки подрядчика)						128819
		накладные расходы I уровня, тенге						1431
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						272620
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						11859
		Итого, тенге						284479
		Сметная прибыль (8%),тенге						22758
		Итого по разделу на подряд, тенге						**307237**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 11. Монтаж устройства КРМ-1								
170	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (кронштейны-10шт. Хомуты Х?-5шт. И Х8-4шт. Икрепление провода-2шт). Установка	т		0,0617	10226,90	631	61,7/253

171	24-040207-0905	Кронштейны разъединителя РА1-1шт, РА2-1шт, РА3-2шт, РА4-2шт, РА5-3шт. КМ1-1 шт	комплект		10	21137,46	211375	
172	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов Х7-5шт, Х8-4шт.	т		0.0067	100838,22	676	
173	21-050102-0103	Крепление провода 2-шт.	т		0.0014	210056,87	294	
174	21-060801-0101	Заземляющий проводник ЗП1-6м	т		0.0054	346297,00	1870	
175	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт		2	1068,49	2137	
176	24-040109-0402	Колпачек К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		2,00	37,20	74,00	
177	13-080201-0503	Присоединение к зажимам	шт		12	123,33	1480	42,8/633
178	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		3	116,33	349	
179	24-040206-0718	Зажимы аппаратные А2А ГОСТ Р 51177-98	шт		9,00	765,05	6885,00	
180	13-080103-0501	Разъединитель РЛНД-10/400У1. Монтаж оборудования	шт		1	2294,00	2294	42,8/765
181	58-000000-0007(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Разъединитель РЛНД -10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт		1,0	77975,00	77975	
182	58-000000-0008(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Вал привода РАЗ	шт		2,000	25422,00	50844	

183	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,001	381819,66	382	
184	21-050201-9909	Прокат Угловой равнополочный, ширина полки 80х80х6мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст 3сп	т		0,00313	144485,59	452	
185	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10мм ГОСТ 5781-82	т		0,001	173628,45	174	
186	11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект		3	5781,67	17345	61,7/6892
187	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ(п) ГОСТ 30011,1-2012	шт		3	6055,00	18165	
188	13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-х жильного кабеля напряжением 10кв, 10КвТ-3-35/50-СЛ-М. Монтаж оборудования	шт		1,000	18497,00	18497	42,8 3478
189	58-000000-0011(пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Муфта концевая кабельная внутренней установки для 3-х жильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряж. 10кВ rek-10КвТ-35/50-СЛ-М	шт		1	37413,00	37413	
190	11-330204-0102	Ошиновка	км линии		0,009	22222,22	200,00	61,7/110
191	23-060104-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80	т		0,0072	583948,35	4204	
192	24-040204-1814	Наконечники кабельные П8	шт		2	72,42	145	
193	21-060801-0101	Заземляющий проводник ЗП1-6м.	т		0,0054	346297,00	1870	
194	23-060902-0111	Провод заземляющий с медной жилой ГОСТ 6323-79	км		0,001	118809,42	119	
195	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(скоба КМ3-3шт.,) Установка	т		0,0018	10000,00	18	61,7/7

196	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт		6	422,56	2535	
197	24-040201-0644	Скобы крешления КМЗ	шт		3	244,80	734	
		Итого прямые затраты по разделу 11						459137
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						16284
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						23265
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						6880
		материалы, изделия и конструкции, тенге						235191
		инженерное оборудование (поставки подрядчика)						184397
		накладные расходы I уровня, тенге						12138
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						471275
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						20500
		Итого, тенге						491775
		Сметная прибыль (8%),тенге						39342
		Итого по разделу на подряд, тенге						**531117**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						

		Итого прямые затраты по смете						**12509037**
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						528010
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						433348
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						145365
		материалы, изделия и конструкции, тенге						3243913
		инженерное оборудование (поставки подрядчика)						8303765
		накладные расходы I уровня, тенге						348452
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						12857489
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						559300
		Итого, тенге						13416789
		Сметная прибыль (8%),тенге						1073343
		Итого по разделу на подряд, тенге						**14490132**
Локальная ресусная смета №6-1-1 **Сети водоснабжения** **Раздел 1. Земляные работы**								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал с экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3	м3грунта		2232	77,77	173588	59,1/35870
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3грунта		178	1102,29	196208	59,1/115958
3	11-010104-0402	Траншеи и котлаваны.Засыпка бульдозерами мощностью 59квт(80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3грунта		2225	19,62	43645	59,1/10032

4	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2225	111,78	248714	59,10
								115553,00
		Итого по эксплуатации машин						101201,00
		Итого прямые затраты по разделу 1						662155
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						356921
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						305233
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						112476
		накладные расходы I уровня, тенге						277413
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						939568
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						40871
		Итого, тенге						980439
		Сметная прибыль (8%),тенге						78435
		Итого по разделу на подряд, тенге						**1058874**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
5	11-230101-0101	Основанияпод трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		89	2329,71	207344	62,1/40902
6	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110мм. Укладка	км трубопровода		0,741	217547,91	161203	62,1/79961
7	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		741	1053,38	780555	

8	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода		0,003	190333,33	571	62,10 292,00
9	23-010501-1109	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 21-63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3	340,43	1021	
10	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 63-110мм. Помывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,744	49577,96	36886	62,10 17323,00
		Итого по материалам						8990,00
		Итого прямые затраты по разделу 2						1187580
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						205729
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						54133
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						17264
		материалы, изделия и конструкции, тенге						927718
		накладные расходы I уровня, тенге						138478
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1326058
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						57684
		Итого, тенге						1383742
		Сметная прибыль (8%),тенге						110699
		Итого по разделу на подряд, тенге						**1494441**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						

Раздел 3. Водопроводный колодец Ду-1500мм Н=2500мм-3 шт. и дренажный колодец Ду 1000мм Н=3300мм-1 шт								
11	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал с экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3	м3 грунта		28	77,79	2178	59,10 450,00
12	11-010205-0302	Грунта 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	м3грунта		1,9	1102,11	2094	59,10 12238,00
13	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59квт(80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта		12,3	19,59	241	59,10 56,00
14	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		12,3	111,79	1375	59,10 638,00
15	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковошом вместимостью 0,5м3	м3грунта		21,6	121,25	2619	59,10 631,00
16	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	т		39	179,00	6981	
17	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Классгруза 1. Растояние перевозки 10км	т		39	378,18	14749	
18	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3грунта		21,6	13,19	285	59,10 80,00
19	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железабетона. (Ду 1500мм Н=2500мм-3шт.и Ду 1000мм Н=3300мм-1шт) устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,35	22552,34	120655	62,10 29353,00

20	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт		4,00	14521,45	58086,00	
21	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт		4	14063,77	56255	
22	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт		8	14446,88	115575	
23	21-040301-2001	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт		4,00	1405,73	5623,00	
24	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт		8	3169,84	25359	
25	21-060304-0501	Лестницы для колодцев-4 шт	т		0,068	389063,36	26456	
26	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный, тип С ГОСТ 3634-99	комплект		4,000	6096,36	24385	
27	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ его слоя		2,47	6875,71	16983	60,9/4079
28	11-110101-1501	Покрытия бетонные, тольщина 30мм. Устройство	м2 покрытия		24,7	846,52	20909	60,9/4022
29	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм. Установка	задвижка или клапан		4	1422,50	5690	62,1/2691
30	23-040102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочгого чугуна с шаровидным С808графитом, без штурвала, Т от -20С до +70С, PN 10, DN 100,типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт		4	36386,32	145545	
31	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка	фланец		8,0	681,38	5451	62,1/2822

32	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт		8,000	3118,09	24945	
33	11-160601-0103	Вентиль напорный фланцевые Ду 50мм. Установка	шт		1	2706,00	2706	60,4/1239
34	23-040502-0804	Вентили переходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт		1,00	4524,92	4525,00	
35	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка	фланец		2	350,50	701	62,1/376
36	23-020103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт		2,0	1686,43	3373	
37	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт		9,000	1209,22	10883	62,1/4005
38	23-020302-0813	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	1913,95	1914	
39	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		7	911,47	6380	
40	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	800,85	801	
41	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройнтк диаметром 100х50х100мм.-1шт, 150х100х150мм.-1шт). Установка	т фасонных частей		0,017	886470,59	15070	62,1/4064
		Итого по материалам						10038,00
		Итого прямые затраты по разделу 3						728792

		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						71032
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						50349
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						19300
		материалы, изделия и конструкции, тенге						585681
		перевозка грузов, тенге						21730
		накладные расходы I уровня, тенге						55744
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						784536
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						34127
		Итого, тенге						818663
		Сметная прибыль (8%),тенге						65493
		Итого по разделу на подряд, тенге						**884156**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 4. Переход под автодорогой методом продваливания грунта								
42	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Устройство рабочего катлована разм. 15х6х3,5м-1 шт. и приемного котлована разм.3х3х3,5м - 1шт.	м3 грунта		346,5	77,77	26948	59,1/5568

43	11-221401-0220	Трубы диаметром 325мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) да лину 33 м.	м продавливания		33	10725,52	353942	62,1/142086
44	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д325 мм, толщина стенки 6мм ГОСТ 10705-80	м		33	10774,40	355555	
45	11-221401-0301	Трубы диаметром 110мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		33	960,73	31704	62,1/14246
46	11-130301-0406	Поверхности металлические -футляр. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м2		34	53,56	1821	54,2/498
47	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Футляр. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя К=2,000;	м2		68	46,16	3139	54,2/615
		Итого по материалам						2016,00
		Итого прямые затраты по разделу 4						773109
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						125812
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						277569
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						137405
		материалы, изделия и конструкции, тенге						369728
		накладные расходы I уровня, тенге						163013

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						936122
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						40721
		Итого, тенге						976843
		Сметная прибыль (8%),тенге						78147
		Итого по разделу на подряд, тенге						**1054990**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге затраты на эксплуатацию машин,тенге						759494 687284
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						286445
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1883127
		перевозка грузов, тенге						21730
		накладные расходы I уровня, тенге						634648
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						3986284
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						173403
		Итого, тенге						4159687
		Сметная прибыль (8%),тенге						332775
		Итого по разделу на подряд, тенге						**4492462**

Локальная ресусная смета №6-2-1

Газопровод среднего давления

Раздел 1. Земляные работы

1	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96кВт(130лс) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		525	35,45	18613	59,1/3421
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал с экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-063) м3	м3 грунта		920,00	83,19	76534,00	59,1/19151
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта		131	1102,29	144400	59,1/85340
4	11-010205-0208	Грунты группы. Рытье приямков для разделки стыков труб	м3 грунта		25,0	2118,68	52967	59,1/31303
5	11-230101-0101	Основания под трубопроводы песчаное- толщ 10см.Устройство	м3 основания		91,250	2329,71	212586	62,1/41937
6	11-230101-0101	Засыпка трубопровода песком толщ 20см.	м3 основания		182,5	2329,72	425173	62,1/83874
7	11-010124-0402	Траншеи и котлаваны.Засыпка бульдозерами мощностью 59квт(80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		685	19,62	13437	59,1/3089
8	11-010205-0502	Траншей, пахухи котлаванов т ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		228	632,48	144205	59,1/85226

9	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		913	111,78	102056	59,1/47416
10	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковошом вместимостью 0,5м3	м3 грунта		7,0	121,29	849	59,1/205
11	41-020205-0602	Грунт растительного слоя(перенгой). Погрузка	т		13,000	179,00	2327	
12	41-020205-1110	Вызов вытесненного грунта самосвалами Грузоподьемность 33т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км.	т		13	137,12	1783	
13	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		7,00	13,14	92,00	59,1/25
14	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Восстановление растительного слоя	м3 грунта		525	83,19	43674	59,1/10928
15	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		525,0	111,78	58684	59,1/27265
		Итого по эксплуатации машин						23878,00
		Итого прямые затраты по разделу 3						1297380
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						642765
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						238555
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						90064

		материалы, изделия и конструкции, тенге						411950
		перевозка грузов, тенге						4110
		накладные расходы I уровня, тенге						439180
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1736560
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						75540
		Итого, тенге						1812100
		Сметная прибыль (8%),тенге						144968
		Итого по разделу на подряд, тенге						**1957068**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 2. Стоительные работы								
16	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63мм. Укладка(657 м за минусом протаскивания в футляр 32м)	км трубопровода		0,625	190552,00	119095	62,1/61146
17	23-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 SDR 11-63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м		657	632,15	415323	

18	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57мм. Укладка с гидравлическими испытанинм	км трубопровода		0,005	270000,00	1350	62,1/742
19	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114мм Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5	750,98	3755	
20	11-130301-0406	Поверхности металлтческие (труба Ду 57мм) Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,4	55,00	22	54,2/6
21	11-130301-1601	Поверхности металлтческие огрунованные (труба ДУ 57мм) Окраска эмалями ХВ-16 в два слоя К=2,000	м2		0,800	181,25	145	54,2/4
22	11-250128-0201	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов Ду 63мм(25%)	стык		14	5744,64	80425	58,7/14781
23	11-191101-0101	Газопровды. Испытание пневматическое	м газопровода		657	332,28	218308	60,4/127113
24	11-250210-0101	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8МПа (80 кгс/м2), диаметр трубопровода	км трубопровода		0,657	540861,49	355346	58,7/64855
25	11-220301-0203	Футляры стальные, диаметр 108мм-1шт. Укладка	км трубопровода		0,0008	465000	372	62,1/187

26	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 108мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,8	1865,52	1492	
27	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через футляры дмаметром 108мм	сальник		1,000	2138,00	2138	60,4/1105
28	11-130301-0406	Поверхности металлтческие-футляр -1шт, Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,16	50,00	8	54,2/2
29	11-130301-1406	Поверхности металлтческие огрунованные-футляр. Окраска эмалями ПФ-115в два слоя К=2,000	м2		0,32	43,75	14	54,2/3
30	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Устройство рабочего катлована разм. 6х4х3м-1 шт. и приемного котлована разм.5х4х3м -1шт.	м3 грунта		132	77,77	10266	59,1/2122
31	11-221401-0215	Трубы диаметром 110мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину	м продавливания		32	7033,47	225071	62,1/90621
32	11-220501-0103	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110мм-1шт. Укладка	км трубопровода		0,032	217562,50	6962	62,1/3453

33	23-010502-0814	Футляр 1 шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 ГОСТ 18599-2001	м		32,000	2055,84	65787	
34	11-221401-0301	Трубы диаметром 63мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		32	960,66	30741	62,1/13814
35	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через футляры дмаметром 110мм	сальник		1	2138,00	2138	60,4/1105
36	13-100904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее	км кабеля		0,657	54208,52	35615	40,6/7125
37	29-100000-1000(пл) ТОО"ASAR-Building Energy"	Полиэтиленовая лента желтого цвета шириной 200мм	м		657	84	55188	
38	13-080201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		660	203,82	134520	42,8/34284
39	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В салюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,660	10410,83	6871	
40	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы Установка	шт		5	820,40	4102	62,1/1508
41	23-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90 ПЭ PE100 SDR 11, PN 16СТ РК DN 63 ГОСТ 52134-2010	шт		2	1023,75	2048	

42	23-020303-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45 до 60 ПЭ PE100 SDR 11, PN 16СТ РК DN 90 ГОСТ 52134-2010	шт		2	964,82	1930	
43	23-020302-6113	Переход полиэтиленовый ПЭ/СТ DN 63x57, PN 16 РК ГОСТ З 52134-2010	шт		1	878,37	878	
44	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники Установка	шт		1	1209	1209	62,1/445
45	23-020302-4715	Тройник полиэтиленовый DN 110x63x110, PN 10СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	9035,3	9035	
46	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы диыметром 57мм.-2 шт). Установка	т фасонных частей		0,0014	886428,57	1241	62,1/335
47	23-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные безшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17375-2001)	шт		2	377,89	756	
48	11-220901-0201	Задвижки стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан		1	1052,00	1052	62,1/537
49	23-040101-1101	Задвижки клинковые фланцевые с выдвежным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50мм	шт		1	16411,64	16412	
50	11-221202-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка	фланец		2	350,5	701	62,1/376

51	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродтстой и низколегированной стали PN 16 DN 50 ГОСТ 12816-80	шт		2,000	1040,03	2080	
52	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт		1	4997,00	4997	62,1/1655
53	11220901-0201	Заглушки стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан		1	1052,00	1052	62,1/537
54	23-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт		1	1093,40	1093	
55	11-160601-0103	Краны шаровые со штангой диаметром 63мм. Установка	шт		4	2707,5	10830	60,4/4956
56	23-040909-0934	Краны шаровые стальные для газа со штангой DN 63	шт		4	41198,32	164793	
57	11-160301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		3,000	253,00	759	60,4/428
58	23-010101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35мм. ГОСТ 3262-75	м		3	221,99	666	
59	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7м	яма		1,000	3912,00	3912	59,1/2312
60	11-090701-0106	Опоры Ду 57мм под трубопроводы. Сборка	т конструкций		0,0113	60176,99	680	60,9/337
61	23-010201-0143	Опоры стойки-1шт. Трубы стальные электросварные прямошовные, Ду 57мм,толщина стенки 3мм, ГОСТ 10705-80	м		2,562	750,98	1924	
62	11-060101-0101	Обетонирование опор -1 шт.	м3		0,019	15894,74	302	48,5/10

63	21-050102-0106	Прокат листовой (пластина опорные)	т		0,0001	169986	17	
64	21-050301-2702	Хомуты: сталь гладкая d= 8мм	т		0,0001	193251,35	19	
65	11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт		8,000	180,75	1446	60,9/647
66	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0001	381819,66	38	
67	11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций		0,0113	68938,05	779	60,9/394
68	11-130301-0406	Поверхности металлические-опора-1шт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,23	52,17	12	54,2/3
69	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные- опора Окраска эмалями ПФ -115в в два слоя К=2,000;	м2		0,460	45,65	21	54,2/4
		Итого по материалам						13,00
		Итого прямые затраты по разделу 2						2005736
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						548869
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						663892
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						199677
		материалы, изделия и конструкции, тенге						792975

		накладные расходы I уровня, тенге						436952
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						2442688
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						106257
		Итого, тенге						2548945
		Сметная прибыль (8%),тенге						203916
		Итого по разделу на подряд, тенге						**2752861**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
		Раздел 3.Опознавательные столбки 3шт.						62,1/1655
70	12-010101-0402	Ямы для установки опознавательных знаков. Рытье.	яма		3	3912,00	11736	59,1/6936
71	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под опознавательные знаки Устройство	м3		0,75	20109,33	15082	48,5/1255
72	11-250129-0501	Установка опознавательного знака	знак		3	1675,33	5026	58,7/2082
73	21-050102-0118	Прокат листовой холоднокатный из углеродистой стали толщиной 3,0мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т		0,0189	193644,16	3660	

74	23-010301-0144	Трубы стальные (стойки) D 76 мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 8731-74	м		13,500	1784,26	24088	
75	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0048	381819,66	1833	
		Итого прямые затраты по разделу 3						61425
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						17690
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						770
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						180
		материалы, изделия и конструкции, тенге						42965
		накладные расходы I уровня, тенге						10273
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						71698
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						3119
		Итого, тенге						74817
		Сметная прибыль (8%),тенге						5985
		Итого по разделу на подряд, тенге						**80802**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
Раздел 4. Контрольная трубка								

76	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 320мм. Укладка	км трубопровода		0,001	179000,00	179	62,1/94
77	23-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 SDR 11-63x5,8 ГОСТ 18599-2001	км трубопровода		1,00	114,03	114,00	
78	11-220301-0208	Футляры стальные, диаметр 273мм. Дл 0,8м-1шт. Укладка	км трубопровода		0,0008	1047500,00	838	62,1/361
79	23-010201-0238	Футляры стальные Д273мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80-1шт	м		0,8	9436,72	7549	
80	11-161201-0103-	Сальники. Заделка при проходе труб через футляры диаметром 273мм	сальник		1,000	2841,00	2841	60,4/1410
81	11-130301-0406	Поверхности металлические футляр -1шт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,73	53,42	39	54,2/11
82	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные- опора Окраска эмалями ПФ -115в в два слоя К=2,000;	м2		1,46	45,21	66	54,2/13
83	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: накладной уход Ду110х32 Установка	шт		1	1209,00	1209	62,1/445
84	23-020302-4714	Накладной уход DN 110x32CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	8743,88	8744	

85	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Заглушки Установка	шт		1,0	820,00	820	62,1/302
86	23-020302-8704	Заглушка полиэтилнговая резьбовая ПЭ 100 SDR 17, DN32, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1,000	384,56	385	
		Итого прямые затраты по разделу 4						22784
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						3740
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						1646
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						573
		материалы, изделия и конструкции, тенге						17398
		накладные расходы I уровня, тенге						2636
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						25420
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						1106
		Итого, тенге						26526
		Сметная прибыль (8%),тенге						2122
		Итого по разделу на подряд, тенге						**28648**
		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						

		Итого оборудования поставки заказчика, тенге						
		Итого прямые затраты по смете						**3387325**
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						1213064
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						904863
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						290494
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1265288
		перевозка грузов, тенге						4110
		накладные расходы I уровня, тенге						889041
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						4276366
		Накладные расходы II уровня(4,35%), тенге						186022
		Итого, тенге						4462388
		Сметная прибыль (8%),тенге						356991
		Итого по разделу на подряд, тенге						**4819379**

Прямые затраты	23 801 973
Временные здания и сооружения (1,3%)	187 769
Итого с временными	**23 989 742**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,68 %)	245 810
Итого с зимними	**24 235 552**
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**24 481 362**
Договорная коэффициэнт(0,94046133544)	23 023 774,40
НДС (12 %)	2 762 852,93
Всего по акту с учетом НДС	**25 786 627,33**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Досов Р.

Подрядчик
Председатель ПРК "Ерзат"

_____ Аликулов К.К.