Заказчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ", БИН/ИИН 110240005208, Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64

Подрядчик: ТОО "Строй Комбо", БИН/ИИН 190440031497, Костанайская область, г.Костанай, Садовая, 71А, 156

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
110240005208	190440031497			б\н	от 06.08.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области	410 063,83	410 063,83	410 063,83				0,00	410 063,83

Подрядчик:

ТОО «Строй Комбо»

БИН 190440031497

Директор _____ **Шапаев Р.Е.**

Заказчик:

ТОО «ПАН-СТРОЙ»

БИН 110240005208

Директор _____ **Потапов А.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ", БИН/ИИН 110240005208, Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Комбо", БИН/ИИН 190440031497, Костанайская область, г.Костанай, Садовая, 71А, 156**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект: **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м³ грунта	35,96	54,88	54,88	1973,48	1973,48		407,43	2571,50	
						0,00	15,73	0,00	565,65		190,59		
2	2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	171,01	209,67	198,50	35855,67	33945,48		7295,29	46603,65	
						11,17	48,08	1910,18	8222,16		3452,69		
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. ©Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	5,28	3670,49	0,00	19380,19	0,00		13953,72	36000,63	
						3670,49	0,00	19380,19	0,00		2666,72		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	141,04	55,40	55,40	7813,62	7813,62		1638,88	10208,47	
						0,00	16,14	0,00	2276,39		755,97		
5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	141,04	54,71	54,71	7716,30	7716,30		1619,14	10082,95	
						0,00	15,94	0,00	2248,18		747,51		
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотненный.Полив водой	м³ уплотненного грунта	141,04	116,16	100,33	16383,21	14150,55	211,56	3936,43	21945,83	
						14,33	24,43	2021,10	3445,61		1626,19		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	141,04	245,59	118,76	34638,01	16749,91		18216,73	57083,12	
						126,83	52,56	17888,10	7413,06		4228,38		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,приямки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	28,32	1301,18	0,00	36849,42	0,00		26531,59	68451,42	
						1301,18	0,00	36849,42	0,00		5070,41		
9	9	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	34,706	102,78	102,78	3567,08	3567,08		670,52	4576,68	
						0,00	26,83	0,00	931,16		339,08		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					164176,98	85916,42	211,56	74269,73	257524,25	
								78048,99	25102,21	0,00	19077,54		
			Раздел 2: ВІ										
10	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	587232,99	274022,75	29361,65	13701,14		19594,57	52872,72	
						313210,24	82639,72	15660,51	4131,99		3916,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	547056,50	248426,20	54705,65	24842,62		37578,48	99666,86	
			Итого по разделу 2: В1			298630,30	80950,29	29863,03	8095,03		7382,73		
								84067,30	38543,76	0,00	57173,05	152539,58	
								45523,54	12227,02	0,00	11299,23		
			ИТОГО по акту										
								248244,28	124460,18	211,56	131442,78	410063,83	
								123572,53	37329,23	0,00	30376,77		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Комбо" БИН 190440031497

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шапаев Р.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ" БИН 110240005208

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Потапов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)