Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" 08. 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПАН-СТРОЙ», Костанайская область, г.Костанай, ул.Речная, 64
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Потапов Алексей Николаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **«Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцово Федоровского района Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района», Врио руководителя Муратова Карина Кайратовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строй Комбо» №19010665 от 14.05.2019 года**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline PRO», №33-2022 НВ**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района», приказ № 80 от 09.11.2022 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи воды	$м^3$	14 012,35			

Среднесуточный расход воды	м3	38,39			
Общая протяженность разводящих сетей водопровода из ПЭ100 ГОСТ 18599-2001, в том числе -Д110 -Д63 -Д20	метр	9 276 4 700 58 4 518		9933,09 5355,36 58,63 4519,1	
Водопроводные колодцы из ЖБ элементов: Дк=2 Дк=1,5 Дк=1	шт.	 1 55 7		 1 55 7	
Люк чугунный ТИП «С»	шт.	63		63	
Пожарный гидрант	шт.	17		17	
Задвижка с обрезиненным клином -Д100 -Д50	 шт. шт.	 23 32		 23 32	
Вентиль запорный латунный DN15	шт.	103		103	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 – 110х6,6 мм, ПЭ100 SDR 17 – 63х3,8 мм, ПЭ100 SDR 11 – 20х2,0 мм, «питьевая» по ГОСТ 18599-2001**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____октябрь 2023 ;
месяц, год
окончание работ ____август 2024 ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**
фактически, месяц: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП „Водострой" акимата Федоровского р-на
Костанайской обл.
и.о. директора Б. Курмангалиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцово Федоровского района Костанайской области» готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Потапов Алексей Николаевич 28.08.2024 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)