Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**
(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	52	142,43	7406
			Накладные расходы			*21,18*	*1101*
			Сметная прибыль			*10,55*	*549*
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4	1946,47	7786
			Накладные расходы			*754,44*	*3018*
			Сметная прибыль			*144,18*	*577*
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	1206,68	4827
			Накладные расходы			*467,70*	*1871*
			Сметная прибыль			*89,38*	*358*
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20	35,51	710
			Накладные расходы			*6,53*	*131*
			Сметная прибыль			*2,63*	*53*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**150**	**1,80**	**270**
			Накладные расходы			***0,33***	***50***
			Сметная прибыль			***0,13***	***20***
			Раздел: Фундаменты				
6	6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**31,81**	**8927,65**	**283989**
			Накладные расходы			***2678,97***	***85218***
			Сметная прибыль			***661,31***	***21036***
7	7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**12,1**	**45604,59**	**551816**
			Накладные расходы			***8166,04***	***98809***
			Сметная прибыль			***3378,12***	***40875***
8	8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0486**	**245741,04**	**11943**
			Сметная прибыль			***18203,04***	***885***
9	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1712**	**228464,28**	**39113**
			Сметная прибыль			***16923,28***	***2897***
10	10	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм. -0,250/**	**м2**	**24,3**	**1837,71**	**44656**
			Накладные расходы			***178,94***	***4348***
			Сметная прибыль			***136,13***	***3308***
11	11	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	**м2**	**48,6**	**305,64**	**14854**
			Сметная прибыль			***22,64***	***1100***
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**43,3**	**1121,38**	**48556**
			Накладные расходы			***215,37***	***9325***
			Сметная прибыль			***83,07***	***3597***
			ИТОГО:				**1 015 925**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**203 871**
			Сметная прибыль				**75 254**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**0,9 %**	**9 143**	**1 025 068**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**17 426**	**1 042 494**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 063 344,00**
			Итого по договору				**901 149,89**
			Итого с НДС		**12 %**	**108 137,99**	**1 009 287,88**

Представитель заказчика:

Инспектор _____ Бурмелов Р.Т.

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Технадзор-ПВ" _____ Акишев С. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**
(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 24 за июнь 2018г
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	13	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	5,952	20832,14	123993
			Накладные расходы			*3405,85*	*20272*
			Сметная прибыль			*1543,12*	*9185*
			Раздел: Стены				
2	14	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	39,4584	27419,04	1081912
			Накладные расходы			*7349,10*	*289984*
			Сметная прибыль			*2031,04*	*80142*
3	15	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	24,662	18978,84	468047
			Сметная прибыль			*1405,84*	*34670*
4	16	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	4,110	8876,52	36485
			Сметная прибыль			*657,52*	*2703*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1343	228464,28	30671
			Сметная прибыль			*16923,28*	*2272*
6	18	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,480	19414,08	28733
			Сметная прибыль			*1438,08*	*2128*
7	19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0576	262680,84	15130
			Сметная прибыль			*19457,84*	*1121*
8	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м#+ цоколь	м3 кладки	3,7825	36125,89	136646
			Накладные расходы			*4094,44*	*15487*
			Сметная прибыль			*2675,99*	*10122*
9	21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0608	117250,42	7129
			Накладные расходы			*51587,21*	*3137*
			Сметная прибыль			*8685,22*	*528*
10	22	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0251	230102,64	5776
			Сметная прибыль			*17044,64*	*428*
11	23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0357	262680,84	9378
			Сметная прибыль			*19457,84*	*695*
12	29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	4	696,06	2784
			Накладные расходы			*222,49*	*890*
			Сметная прибыль			*51,56*	*206*
13	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,088	81235,44	7149
			Сметная прибыль			*6017,44*	*530*
14	31	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Сволы. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,5511771	567399,59	312738
			Накладные расходы			*35801,78*	*19733*
			Сметная прибыль			*42029,60*	*23166*
			Раздел: Полы				
15	72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	61,180	331,85	20303

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*65,93*	*4033*
			Сметная прибыль			*24,58*	*1504*
16	73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8944	26106,85	127777
			Накладные расходы			*2900,26*	*14195*
			Сметная прибыль			*1933,84*	*9465*
			Тип пола узел 180				
17	80	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,8	331,85	1925
			Накладные расходы			*65,93*	*382*
			Сметная прибыль			*24,58*	*143*
18	81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,464	26106,85	12114
			Накладные расходы			*2900,26*	*1346*
			Сметная прибыль			*1933,84*	*897*
			Раздел: Покрытие				
19	91	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	9	8654,79	77893
			Накладные расходы			*2833,48*	*25501*
			Сметная прибыль			*641,10*	*5770*
20	92	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	57,617	4867,56	280453
			Сметная прибыль			*360,56*	*20774*
21	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг#Анкера МС-5,МС-2	т	0,00928	136422,10	1266
			Накладные расходы			*60941,15*	*566*
			Сметная прибыль			*10105,34*	*94*
22	94	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно#Анкера МС-2	т	0,00928	204342,48	1896
			Сметная прибыль			*15136,48*	*140*
23	95	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство#+Монолитный участок	м3	0,555	45435,77	25217
			Накладные расходы			*8166,04*	*4532*
			Сметная прибыль			*3365,61*	*1868*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09076	33055,91	3000
			Накладные расходы			*14003,32*	*1271*
			Сметная прибыль			*2448,59*	*222*
25	97	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0155	230102,64	3562
			Сметная прибыль			*17044,64*	*264*
26	98	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0753	233490,60	17577
			Сметная прибыль			*17295,60*	*1302*
27	99	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,21142	55426,43	11718
			Накладные расходы			*13073,04*	*2764*
			Сметная прибыль			*4105,66*	*868*
28	100	2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1876	365103,72	68493
			Сметная прибыль			*27044,72*	*5074*
29	101	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0238	233334,00	5558
			Сметная прибыль			*17284,00*	*412*
			Раздел: Крыльцо				
30	122	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2471,10	7413
			Накладные расходы			*842,34*	*2527*
			Сметная прибыль			*183,04*	*549*
31	123	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,438	25561,44	11196
			Сметная прибыль			*1893,44*	*829*
32	124	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,675	12104,01	8170
			Накладные расходы			*3135,11*	*2116*
			Сметная прибыль			*896,59*	*605*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	125	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,4	30036,57	12015
			Накладные расходы			*3500,99*	*1400*
			Сметная прибыль			*2224,93*	*890*
34	126	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0078	262680,84	2049
			Сметная прибыль			*19457,84*	*152*
			ИТОГО:				**2 966 165,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**410 136,00**
			Сметная прибыль				**219 716,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**26 695,00**	**2 992 860,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**50 879,00**	**3 043 739,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 104 614,00**
			Итого по договору				**2 631 060,66**
			Итого с НДС		**12 %**	**315 727,28**	**2 946 787,94**

Представитель заказчика:

Инспектор _____ Бирмеменов Д.Б.

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Технадзор-ПВ" _____ Акишев С. К.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Технадзор-ПВ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**

(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 51 за июль 2018 г
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	14	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,4584	27419,04	1081912
			Накладные расходы			*7349,10*	*289984*
			Сметная прибыль			*2031,04*	*80142*
2	15	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	24,662	18978,84	468047
			Сметная прибыль			*1405,84*	*34670*
3	16	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	4,110	8876,52	36485
			Сметная прибыль			*657,52*	*2703*
4	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1343	228464,28	30671
			Сметная прибыль			*16923,28*	*2272*
5	18	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,480	19414,08	28733

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1438,08*	*2128*
6	19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0576	262680,84	15130
			Сметная прибыль			*19457,84*	*1121*
7	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м#+ цоколь	м3 кладки	3,7825	36125,89	136646
			Накладные расходы			*4094,44*	*15487*
			Сметная прибыль			*2675,99*	*10122*
8	21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0608	117250,42	7129
			Накладные расходы			*51587,21*	*3137*
			Сметная прибыль			*8685,22*	*528*
9	22	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0251	230102,64	5776
			Сметная прибыль			*17044,64*	*428*
10	23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0357	262680,84	9378
			Сметная прибыль			*19457,84*	*695*
11	24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,200	35834,74	150506
			Накладные расходы			*3964,53*	*16651*
			Сметная прибыль			*2654,43*	*11149*
12	25	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,304	15094,77	80063
			Накладные расходы			*3964,53*	*21028*
			Сметная прибыль			*1118,13*	*5931*
13	26	2103-0302-0213 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92	шт.	806	164,16	132313
			Сметная прибыль			*12,16*	*9801*
14	27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка#+ВЕНТШАХТА	м3 кладки	5,1	39293,41	200396
			Накладные расходы			*5198,36*	*26512*
			Сметная прибыль			*2910,62*	*14844*
15	29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	696,06	2088
			Накладные расходы			*222,49*	*667*
			Сметная прибыль			*51,56*	*155*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,066	81235,44	5362
			Сметная прибыль			*6017,44*	*397*
17	31	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,48228	567399,59	273645
			Накладные расходы			*35801,78*	*17266*
			Сметная прибыль			*42029,60*	*20270*
			Раздел: Крыша				
18	102	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,730	125174,39	466900
			Накладные расходы			*17793,19*	*66369*
			Сметная прибыль			*9272,18*	*34585*
19	103	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,6576	118885,04	434834
			Накладные расходы			*18337,75*	*67072*
			Сметная прибыль			*8806,30*	*32210*
20	104	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,3876	11507,37	85012
			Накладные расходы			*676,69*	*4999*
			Сметная прибыль			*852,40*	*6297*
			ИТОГО:				**3 651 025,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**529 172,00**
			Сметная прибыль				**270 446,00**
			Итого с временными		0,9 %	32 859,00	**3 683 884,00**
			Итого с зимними удорожаниями		1,7 %	62 626,00	**3 746 510,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 821 440,00**
			Итого по договору				**3 238 547,68**
			Итого с НДС		12 %	388 625,72	**3 627 173,40**

Представитель заказчика:

Инспектор _____

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора _____

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРИС" _____ Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**
(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 57 за июль 2018 г
Локальная смета 2-1-4
Электроснабжение (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	44,500	486,85	21665
			Накладные расходы			*123,15*	*5480*
			Сметная прибыль			*36,06*	*1605*
2	18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04335	186465,24	8083
			Сметная прибыль			*13812,24*	*599*
3	19	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	292951,08	896
			Сметная прибыль			*21700,08*	*66*
4	20	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00765	124586,64	953
			Сметная прибыль			*9228,64*	*71*
5	21	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00765	201412,44	1541
			Сметная прибыль			*14919,44*	*114*
6	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	584,53	5845
			Накладные расходы			*170,65*	*1706*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	23	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*43,30*	*433*
			Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	31,32	313
			Сметная прибыль			*2,32*	*23*
8	24	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	119,90	1199
			Накладные расходы			*38,50*	*385*
			Сметная прибыль			*8,88*	*89*
9	25	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	6	628,53	3771
			Накладные расходы			*182,54*	*1095*
			Сметная прибыль			*46,56*	*279*
10	26	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	143,64	862
			Сметная прибыль			*10,64*	*64*
11	27	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	141,58	849
			Накладные расходы			*46,35*	*278*
			Сметная прибыль			*10,49*	*63*
			ИТОГО:				**45 979,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8 945,00**
			Сметная прибыль				**3 406,00**
			Итого с временными		0,9 %	414,00	**46 393,00**
			Итого с зимними удорожаниями		1,7 %	789,00	**47 182,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**48 126,00**
			Итого по договору				**40 785,24**
			Итого с НДС		12 %	4 894,23	**45 679,47**

Представитель заказчика:

Инспектор _____ Бизмешев Е.Б.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора _____

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "КАВИС" _____ Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**

(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 84 за июль 2018 г
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Элементы заполнения проемов				
1	**46**	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,890**	**4073,05**	**7698**
			Накладные расходы			***1337,07***	***2527***
			Сметная прибыль			***301,71***	***570***
2	**47**	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,890**	**56169,72**	**106161**
			Сметная прибыль			***4160,72***	***7864***
3	**52**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**5,400**	**3395,13**	**18334**
			Накладные расходы			***762,87***	***4119***
			Сметная прибыль			***251,49***	***1358***
4	**53**	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,400**	**22658,40**	**122355**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1678,40*	*9063*
5	54	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	13,230	5333,98	70569
			Накладные расходы			*1180,19*	*15614*
			Сметная прибыль			*395,11*	*5227*
6	55	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	13,230	26349,84	348608
			Сметная прибыль			*1951,84*	*25823*
			Раздел: Ведомость отделки помещений				
7	61	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,730	1507,83	188072
			Накладные расходы			*488,71*	*60957*
			Сметная прибыль			*111,69*	*13931*
			Раздел: Полы				
8	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,500	1034,90	53297
			Накладные расходы			*278,35*	*14335*
			Сметная прибыль			*76,66*	*3948*
9	66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51,500	454,36	23399
			Накладные расходы			*20,48*	*1054*
			Сметная прибыль			*33,66*	*1733*
10	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,900	1102,25	6503
			Накладные расходы			*278,35*	*1642*
			Сметная прибыль			*81,65*	*482*
11	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-5,900	130,43	-770
			Накладные расходы			*-5,12*	*-30*
			Сметная прибыль			*-9,66*	*-57*
12	74	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	61,180	578,20	35374
			Накладные расходы			*252,01*	*15418*
			Сметная прибыль			*42,83*	*2620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	75	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	3,151	40986,00	129137
			Сметная прибыль			*3036,00*	*9566*
14	76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,180	1034,90	63315
			Накладные расходы			*278,35*	*17029*
			Сметная прибыль			*76,66*	*4690*
15	77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	61,180	113,59	6949
			Накладные расходы			*5,12*	*313*
			Сметная прибыль			*8,41*	*515*
16	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,800	1034,90	6002
			Накладные расходы			*278,35*	*1614*
			Сметная прибыль			*76,66*	*445*
17	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-5,800	113,59	-659
			Накладные расходы			*-5,12*	*-30*
			Сметная прибыль			*-8,41*	*-49*
			Раздел: Крыша				
18	105	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	65,920	152,83	10075
			Накладные расходы			*63,31*	*4174*
			Сметная прибыль			*11,32*	*746*
19	106	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	72,512	112,32	8145
			Сметная прибыль			*8,32*	*603*
20	107	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	65,920	806,75	53181
			Накладные расходы			*285,67*	*18831*
			Сметная прибыль			*59,76*	*3939*
21	108	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 # ПП-60 ГОСТ 9573-2012	м3	13,580	14475,24	196567
			Сметная прибыль			*1072,24*	*14561*
22	109	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытиян настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	112,960	401,86	45394

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,80*	*2915*
			Сметная прибыль			*29,77*	*3363*
23	**110**	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**112,960**	**101,13**	**11424**
			Накладные расходы			*35,32*	*3989*
			Сметная прибыль			*7,49*	*846*
24	**111**	**1114-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	**м2 покрытия**	**112,960**	**265,71**	**30015**
			Накладные расходы			*102,76*	*11608*
			Сметная прибыль			*19,68*	*2223*
25	**112**	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**129,904**	**112,32**	**14591**
			Сметная прибыль			*8,32*	*1081*
			ИТОГО:				**1 553 738,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**176 080,00**
			Сметная прибыль				**115 092,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**13 984,00**	**1 567 722,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**26 651,00**	**1 594 373,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 626 260,00**
			Итого по договору				**1 378 203,12**
			Итого с НДС		**12 %**	**165 384,37**	**1 543 587,50**

Представитель заказчика:

Инспектор _____

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора _____

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**
(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 90 за июль 2018 г
Локальная смета 2-1-4
Электроснабжение (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	44,500	486,85	21665
			Накладные расходы			*123,15*	*5480*
			Сметная прибыль			*36,06*	*1605*
2	18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04335	186465,24	8083
			Сметная прибыль			*13812,24*	*599*
3	19	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	292951,08	896
			Сметная прибыль			*21700,08*	*66*
4	20	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00765	124586,64	953
			Сметная прибыль			*9228,64*	*71*
5	21	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00765	201412,44	1541
			Сметная прибыль			*14919,44*	*114*
6	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	584,53	5845
			Накладные расходы			*170,65*	*1706*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43,30*	*433*
7	23	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	31,32	313
			Сметная прибыль			*2,32*	*23*
8	24	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	119,90	1199
			Накладные расходы			*38,50*	*385*
			Сметная прибыль			*8,88*	*89*
9	25	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	6	628,53	3771
			Накладные расходы			*182,54*	*1095*
			Сметная прибыль			*46,56*	*279*
10	26	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	143,64	862
			Сметная прибыль			*10,64*	*64*
11	27	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	141,58	849
			Накладные расходы			*46,35*	*278*
			Сметная прибыль			*10,49*	*63*
			ИТОГО:				**45 979,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8 945,00**
			Сметная прибыль				**3 406,00**
			Итого с временными		0,9 %	414,00	**46 393,00**
			Итого с зимними удорожаниями		1,7 %	789,00	**47 182,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**48 126,00**
			Итого по договору				**40 785,24**
			Итого с НДС		12 %	4 894,23	**45 679,47**

Представитель заказчика:

Бурмеслов Э.Б.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**

(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 136 за август 2018 г
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел:				
1	**28**	**1120-0701-0408 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,000**	**28048,30**	**28048**
			Накладные расходы			***3093,74***	***3094***
			Сметная прибыль			***2077,65***	***2078***
2	**31**	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**-0,0689**	**567399,59**	**-39094**
			Накладные расходы			***-35801,78***	***-2467***
			Сметная прибыль			***-42029,60***	***-2896***
3	**32**	**1110-0402-0701 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,000**	**3849,78**	**19249**
			Накладные расходы			***1282,13***	***6411***
			Сметная прибыль			***285,17***	***1426***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**33**	**2203-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**10,525**	**678,24**	**7138**
			Сметная прибыль			***50,24***	***529***
5	**34**	**2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**10,525**	**504,36**	**5308**
			Сметная прибыль			***37,36***	***393***
6	**35**	**1110-0402-0701 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,240**	**5973,13**	**55192**
			Накладные расходы			***1282,13***	***11847***
			Сметная прибыль			***442,45***	***4088***
7	**36**	**1110-0402-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,660**	**6389,62**	**87282**
			Накладные расходы			***1314,66***	***17958***
			Сметная прибыль			***473,31***	***6465***
8	**37**	**2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1,437**	**8876,52**	**12754**
			Сметная прибыль			***657,52***	***945***
9	**38**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,050**	**44342,86**	**2217**
			Накладные расходы			***8166,04***	***408***
			Сметная прибыль			***3284,66***	***164***
10	**39**	**2105-0304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0026**	**237660,48**	**618**
			Сметная прибыль			***17604,48***	***46***
11	**40**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,233**	**50096,56**	**11672**
			Накладные расходы			***18337,75***	***4273***
			Сметная прибыль			***3710,86***	***865***
12	**41**	**2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,053**	**86468,04**	**4583**
			Сметная прибыль			***6405,04***	***339***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**42**	**2107-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,180**	**41987,16**	**7558**
			Сметная прибыль			*3110,16*	*560*
			Раздел: Элементы заполнения проемов				
14	**43**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**16,590**	**2518,06**	**41775**
			Накладные расходы			*863,80*	*14330*
			Сметная прибыль			*186,52*	*3094*
15	**44**	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,360**	**13172,76**	**44260**
			Сметная прибыль			*975,76*	*3279*
16	**45**	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**13,230**	**10649,88**	**140898**
			Сметная прибыль			*788,88*	*10437*
17	**48**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**13,500**	**1283,38**	**17326**
			Накладные расходы			*177,08*	*2391*
			Сметная прибыль			*95,06*	*1283*
18	**49**	**2109-0205-0106 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**13,500**	**2032,56**	**27440**
			Сметная прибыль			*150,56*	*2033*
19	**50**	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**13,000**	**122,04**	**1587**
			Сметная прибыль			*9,04*	*118*
20	**51**	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**12,000**	**1832,99**	**21996**
			Накладные расходы			*300,62*	*3607*
			Сметная прибыль			*135,78*	*1629*
			Раздел: Ведомость отделки помещений				
21	**56**	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**5,900**	**3556,74**	**20985**
			Накладные расходы			*908,83*	*5362*
			Сметная прибыль			*263,46*	*1554*
22	**57**	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**51,500**	**3377,64**	**173949**
			Накладные расходы			*908,83*	*46805*
			Сметная прибыль			*250,20*	*12885*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**58**	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**26,000**	**780,89**	**20303**
			Накладные расходы			***387,40***	***10072***
			Сметная прибыль			***57,84***	***1504***
24	**59**	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**58,925**	**489,96**	**28871**
			Накладные расходы			***122,96***	***7245***
			Сметная прибыль			***36,29***	***2139***
25	**60**	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**43,812**	**4541,70**	**198981**
			Накладные расходы			***1513,02***	***66288***
			Сметная прибыль			***336,42***	***14739***
26	**61**	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**124,730**	**1507,83**	**188072**
			Накладные расходы			***488,71***	***60957***
			Сметная прибыль			***111,69***	***13931***
27	**62**	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**326,892**	**442,04**	**144500**
			Накладные расходы			***110,18***	***36018***
			Сметная прибыль			***32,74***	***10704***
28	**63**	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,420**	**607,29**	**18474**
			Накладные расходы			***147,20***	***4478***
			Сметная прибыль			***44,98***	***1368***
			Раздел: Цоколь				
29	**64**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**17,600**	**1719,95**	**30271**
			Накладные расходы			***554,35***	***9757***
			Сметная прибыль			***127,40***	***2242***
			Раздел: Полы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**67**	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**51,500**	**3801,86**	**195796**
			Накладные расходы			***321,66***	***16566***
			Сметная прибыль			***281,62***	***14503***
31	**68**	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**56,650**	**381,85**	**21632**
			Накладные расходы			***94,96***	***5379***
			Сметная прибыль			***28,29***	***1602***
32	**71**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,900**	**5480,92**	**32337**
			Накладные расходы			***978,04***	***5770***
			Сметная прибыль			***405,99***	***2395***
33	**78**	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**61,180**	**3801,86**	**232598**
			Накладные расходы			***321,66***	***19679***
			Сметная прибыль			***281,62***	***17229***
34	**79**	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**67,298**	**381,85**	**25698**
			Накладные расходы			***94,96***	***6390***
			Сметная прибыль			***28,29***	***1904***
35	**84**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,800**	**5480,92**	**31789**
			Накладные расходы			***978,04***	***5673***
			Сметная прибыль			***405,99***	***2355***
			Раздел: Лестница				
36	**85**	**1110-0109-0102 РСНБ РК 2015**	**Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции**	**5,000**	**32681,44**	**163407**
			Накладные расходы			***4091,15***	***20456***
			Сметная прибыль			***2420,85***	***12104***
37	**86**	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,036**	**4282,82**	**153**
			Накладные расходы			***1309,99***	***47***
			Сметная прибыль			***317,25***	***11***
38	**87**	**2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,027**	**454593,60**	**12365**
			Сметная прибыль			***33673,60***	***916***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**88**	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,004**	**233334,00**	**840**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***62***
40	**89**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,005**	**233334,00**	**1162**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***86***
41	**90**	**2105-0304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,001**	**233490,60**	**210**
			Сметная прибыль			***17295,60***	***16***
			Раздел: Крыша				
42	**105**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,480**	**152,83**	**2519**
			Накладные расходы			***63,31***	***1043***
			Сметная прибыль			***11,32***	***187***
43	**106**	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**18,128**	**112,32**	**2036**
			Сметная прибыль			***8,32***	***151***
44	**107**	**1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**16,480**	**806,75**	**13295**
			Накладные расходы			***285,67***	***4708***
			Сметная прибыль			***59,76***	***985***
45	**108**	**2111-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 # ПП-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,394**	**14475,24**	**49135**
			Сметная прибыль			***1072,24***	***3640***
46	**109**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**28,240**	**401,86**	**11349**
			Накладные расходы			***25,80***	***729***
			Сметная прибыль			***29,77***	***841***
47	**110**	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**28,240**	**101,13**	**2856**
			Накладные расходы			***35,32***	***997***
			Сметная прибыль			***7,49***	***212***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**111**	**1114-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	**м2 покрытия**	**28,240**	**265,71**	**7504**
			Накладные расходы			***102,76***	***2902***
			Сметная прибыль			***19,68***	***556***
49	**112**	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**32,476**	**112,32**	**3648**
			Сметная прибыль			***8,32***	***270***
50	**113**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2кровли**	**141,200**	**4618,80**	**652175**
			Накладные расходы			***1495,04***	***211100***
			Сметная прибыль			***342,13***	***48309***
51	**114**	**2110-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**156,167**	**1567,08**	**244726**
			Сметная прибыль			***116,08***	***18128***
52	**115**	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**13,160**	**1126,74**	**14828**
			Накладные расходы			***173,46***	***2283***
			Сметная прибыль			***83,46***	***1098***
53	**116**	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**13,555**	**1296,00**	**17567**
			Сметная прибыль			***96,00***	***1301***
54	**117**	**2105-0304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,036**	**233490,60**	**8406**
			Сметная прибыль			***17295,60***	***623***
55	**118**	**2113-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,025**	**692078,04**	**17440**
			Сметная прибыль			***51265,04***	***1292***
56	**119**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**41,600**	**311,42**	**12955**
			Накладные расходы			***65,93***	***2743***
			Сметная прибыль			***23,07***	***960***
57	**120**	**1127-0602-0305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,600**	**1922,04**	**79957**
			Накладные расходы			***67,18***	***2795***
			Сметная прибыль			***142,37***	***5923***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**121**	**1127-0602-0405 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**-41,600**	**427,79**	**-17796**
			Накладные расходы			***-0,21***	***-9***
			Сметная прибыль			***-31,69***	***-1318***
			ИТОГО:				**3 162 799,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**618 085,00**
			Сметная прибыль				**234 281,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**28 465,00**	**3 191 264,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**54 251,00**	**3 245 515,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 310 425,00**
			Итого по договору				**2 805 496,03**
			Итого с НДС		**12 %**	**336 659,52**	**3 142 155,55**

Представитель заказчика:

Гор Тирмемелов О.Т.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора _____

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**

(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 145 за август 2018 г
Локальная смета 2-1-4
Электроснабжение (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	шт.	1	5970,87	5971
			Накладные расходы			*1951,38*	*1951*
			Сметная прибыль			*442,29*	*442*
2	2	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5299,56	5300
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3082,86	12331
			Накладные расходы			*779,04*	*3116*
			Сметная прибыль			*228,36*	*913*
4	4	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	463,32	463
			Сметная прибыль			*34,32*	*34*
5	5	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3410,64	10232
			Сметная прибыль			*252,64*	*758*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5529,67	11059
			Накладные расходы			*1577,28*	*3155*
			Сметная прибыль			*409,61*	*819*
7	7	2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	761,40	761
			Сметная прибыль			*56,40*	*56*
8	8	2307-0204-1307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	921,24	921
			Сметная прибыль			*68,24*	*68*
9	9	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4810,19	4810
			Накладные расходы			*1662,24*	*1662*
			Сметная прибыль			*356,31*	*356*
10	10	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9090,36	9090
			Сметная прибыль			*673,36*	*673*
11	11	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	851,40	851
			Накладные расходы			*298,52*	*299*
			Сметная прибыль			*63,07*	*63*
12	12	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	22727,52	22728
			Сметная прибыль			*1683,52*	*1684*
13	13	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	2782,20	13911
			Накладные расходы			*922,81*	*4614*
			Сметная прибыль			*206,09*	*1030*
14	14	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1289,52	1290
			Сметная прибыль			*95,52*	*96*
15	15	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1073,52	4294
			Сметная прибыль			*79,52*	*318*
16	16	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	5	704,16	3521
			Сметная прибыль			*52,16*	*261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	28	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2	1061,79	2124
			Накладные расходы			*404,85*	*810*
			Сметная прибыль			*78,65*	*157*
18	29	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	203,04	406
			Сметная прибыль			*15,04*	*30*
19	30	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	632,94	2532
			Накладные расходы			*239,01*	*956*
			Сметная прибыль			*46,88*	*188*
20	31	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	340,20	1361
			Сметная прибыль			*25,20*	*101*
21	32	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	711,03	1422
			Накладные расходы			*271,68*	*543*
			Сметная прибыль			*52,67*	*105*
22	33	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	252,72	505
			Сметная прибыль			*18,72*	*37*
23	34	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	632,94	6329
			Накладные расходы			*239,01*	*2390*
			Сметная прибыль			*46,88*	*469*
24	35	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	383,40	3834
			Сметная прибыль			*28,40*	*284*
25	36	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	25	748,45	18711
			Накладные расходы			*280,08*	*7002*
			Сметная прибыль			*55,44*	*1386*
26	37	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23	393,12	9042

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,12*	*670*
27	38	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	456,84	914
			Сметная прибыль			*33,84*	*68*
28	39	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212, IP 20, типа ВУIECrTiCA#+КМ-206	шт.	50	260,28	13014
			Сметная прибыль			*19,28*	*964*
29	40	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные дляоткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК#+КМ-205	шт.	39	196,56	7666
			Сметная прибыль			*14,56*	*568*
30	41	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+Крюк для подвески светильников/	т	0,0005	474422,40	228
			Сметная прибыль			*35142,40*	*17*
31	42	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	9	1531,44	13783
			Сметная прибыль			*113,44*	*1021*
32	43	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,2	2061,94	2474
			Накладные расходы			*799,20*	*959*
			Сметная прибыль			*152,74*	*183*
33	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2	1206,68	1448
			Накладные расходы			*467,70*	*561*
			Сметная прибыль			*89,38*	*107*
34	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	750,38	7504
			Накладные расходы			*111,48*	*1115*
			Сметная прибыль			*55,58*	*556*
35	46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5718,74	17156
			Накладные расходы			*725,96*	*2178*
			Сметная прибыль			*423,61*	*1271*
36	47	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2	655,89	1312

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***141,54***	***283***
			Сметная прибыль			***48,58***	***97***
			ИТОГО:				**219 299,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31 594,00**
			Сметная прибыль				**16 244,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**1 974,00**	**221 273,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**3 762,00**	**225 035,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**229 536,00**
			Итого по договору				**194 524,39**
			Итого с НДС		**12 %**	**23 342,93**	**217 867,32**

Представитель заказчика:

Биркемелов Ф. Б.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора _____

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**

(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 151 за август 2018 г
Локальная смета 2-1-2
Водопровод и канализация (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод				
1	**1**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8**	**3605,02**	**28840**
			Накладные расходы			***1464,33***	***11715***
			Сметная прибыль			***267,04***	***2136***
2	**2**	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8**	**919,08**	**7353**
			Сметная прибыль			***68,08***	***545***
3	**3**	**1116-1301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**2271,93**	**34079**
			Накладные расходы			***1036,62***	***15549***
			Сметная прибыль			***168,29***	***2524***
4	**4**	**2301-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**15**	**380,16**	**5702**
			Сметная прибыль			***28,16***	***422***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1116-1301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	10,5	2296,42	24112
			Накладные расходы			*1047,59*	*11000*
			Сметная прибыль			*170,11*	*1786*
6	6	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10,5	756,00	7938
			Сметная прибыль			*56,00*	*588*
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25,5	152,49	3889
			Накладные расходы			*68,25*	*1740*
			Сметная прибыль			*11,30*	*288*
8	8	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	1245,24	7471
			Сметная прибыль			*92,24*	*553*
9	9	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	11	860,76	9468
			Сметная прибыль			*63,76*	*701*
10	10	2302-0501-0101 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	23	901,80	20741
			Сметная прибыль			*66,80*	*1536*
11	11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	585,36	1229
			Сметная прибыль			*43,36*	*91*
12	12	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	992,80	993
			Накладные расходы			*438,28*	*438*
			Сметная прибыль			*73,54*	*74*
13	13	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2909,52	2910
			Сметная прибыль			*215,52*	*216*
14	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3605,02	3605
			Накладные расходы			*1464,33*	*1464*
			Сметная прибыль			*267,04*	*267*
15	15	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	386,64	387

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28,64*	*29*
16	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3643,37	10930
			Накладные расходы			*1475,09*	*4425*
			Сметная прибыль			*269,88*	*810*
17	17	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2499,12	7497
			Сметная прибыль			*185,12*	*555*
18	18	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	15681,89	15682
			Накладные расходы			*845,88*	*846*
			Сметная прибыль			*1161,62*	*1162*
19	19	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	936,36	936
			Сметная прибыль			*69,36*	*69*
20	20	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм #+32 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	204,12	408
			Сметная прибыль			*15,12*	*30*
21	21	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2896,70	6662
			Накладные расходы			*369,30*	*849*
			Сметная прибыль			*214,57*	*494*
22	22	1116-1001-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	11271,83	11272
			Накладные расходы			*4997,84*	*4998*
			Сметная прибыль			*834,95*	*835*
23	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,010646	151107,63	1609
			Накладные расходы			*51481,36*	*548*
			Сметная прибыль			*11193,16*	*119*
24	24	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ	т	0,010600	536650,92	5713
			Сметная прибыль			*39751,92*	*423*
25	25	2302-0502-1607 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32x11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	2	3152,52	6305
			Сметная прибыль			*233,52*	*467*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Горячее водоснабжение				
26	26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	3605,02	21630
			Накладные расходы			*1464,33*	*8786*
			Сметная прибыль			*267,04*	*1602*
27	27	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	919,08	5514
			Сметная прибыль			*68,08*	*408*
28	28	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	2271,93	32943
			Накладные расходы			*1036,62*	*15031*
			Сметная прибыль			*168,29*	*2440*
29	29	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14,5	380,16	5512
			Сметная прибыль			*28,16*	*408*
30	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,5	152,49	2211
			Накладные расходы			*68,25*	*990*
			Сметная прибыль			*11,30*	*164*
31	31	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	1245,24	3736
			Сметная прибыль			*92,24*	*277*
32	32	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	860,76	5165
			Сметная прибыль			*63,76*	*383*
33	33	2302-0501-0101 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12	901,80	10822
			Сметная прибыль			*66,80*	*802*
34	34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9	585,36	527
			Сметная прибыль			*43,36*	*39*
			Раздел: Хозяйственно-бытовая канализация				
35	35	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4945,14	9890
			Накладные расходы			*2133,66*	*4267*
			Сметная прибыль			*366,31*	*733*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9614,16	19228
			Сметная прибыль			*712,16*	*1424*
37	37	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	811,08	1622
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
38	38	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3	1686,26	5059
			Накладные расходы			*753,23*	*2260*
			Сметная прибыль			*124,91*	*375*
39	39	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	4380,48	13141
			Сметная прибыль			*324,48*	*973*
40	40	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	4117,62	4118
			Накладные расходы			*1705,40*	*1705*
			Сметная прибыль			*305,01*	*305*
41	41	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	1	4389,12	4389
			Сметная прибыль			*325,12*	*325*
42	42	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	5969,67	5970
			Накладные расходы			*2424,78*	*2425*
			Сметная прибыль			*442,20*	*442*
43	43	2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	19881,72	19882
			Сметная прибыль			*1472,72*	*1473*
44	44	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	5296,05	5296
			Накладные расходы			*2233,00*	*2233*
			Сметная прибыль			*392,30*	*392*
45	45	2303-0102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	1	27446,04	27446
			Сметная прибыль			*2033,04*	*2033*
46	46	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1053,00	1053

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Смесители. Установка	шт.	1	*78,00* 1686,26	*78* 1686
			Накладные расходы			*753,23*	*753*
			Сметная прибыль			*124,91*	*125*
48	48	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7508,16	7508
49	49	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	*556,16* 1429,85	*556* 10009
			Накладные расходы			*653,39*	*4574*
			Сметная прибыль			*105,92*	*741*
50	50	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	7	325,08	2276
51	51	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	*24,08* 1378,97	*169* 9653
			Накладные расходы			*627,03*	*4389*
			Сметная прибыль			*102,15*	*715*
52	52	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	566768,62	8502
			Накладные расходы			*225768,25*	*3387*
			Сметная прибыль			*41982,86*	*630*
53	53	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	22	989,28	21764
54	54	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	15	*73,28* 234,36	*1612* 3515
55	55	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	*17,36* 345,60	*260* 691
56	56	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	*25,60* 366,12	*51* 366
57	57	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	*27,12* 54,00	*27* 270
			Сметная прибыль			*4,00*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	181,44	1089
			Сметная прибыль			*13,44*	*81*
59	59	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100#+ОТВОД ПРИБОРНЫЙ	шт.	2	181,44	363
			Сметная прибыль			*13,44*	*27*
60	60	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	432,00	864
			Сметная прибыль			*32,00*	*64*
61	61	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	85,32	171
			Сметная прибыль			*6,32*	*13*
62	62	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,051462	145463,66	7486
			Накладные расходы			*53143,97*	*2735*
			Сметная прибыль			*10775,09*	*555*
63	63	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,051462	476208,81	24507
			Накладные расходы			*129620,57*	*6671*
			Сметная прибыль			*35274,73*	*1815*
64	64	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,788	12495,60	9847
			Сметная прибыль			*925,60*	*729*
65	65	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,100	15104,88	1510
			Сметная прибыль			*1118,88*	*112*
66	66	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0149	238632,48	3564
			Сметная прибыль			*17676,48*	*264*
67	67	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0007	230102,64	155
			Сметная прибыль			*17044,64*	*11*
68	68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,030	122,96	4
			Накладные расходы			*25,53*	*1*
			Сметная прибыль			*9,11*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	**69**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	**м2**	**0,060**	**109,63**	**7**
			Накладные расходы			***14,98***	***1***
			Сметная прибыль			***8,12***	***0***
			ИТОГО:				**546 691,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**113 779,00**
			Сметная прибыль				**40 496,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**4 920,00**	**551 611,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**9 377,00**	**560 988,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**572 208,00**
			Итого по договору				**484 927,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**58 191,35**	**543 119,25**

Представитель заказчика:

_____

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора _____

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**
(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 157 за август 2018 г
Локальная смета 2-1-3
Отопление и вентиляция (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2,000	3605,02	7210
			Накладные расходы			*1464,33*	*2929*
			Сметная прибыль			*267,04*	*534*
2	2	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,000	1122,12	1122
			Сметная прибыль			*83,12*	*83*
3	3	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,000	1514,16	1514
			Сметная прибыль			*112,16*	*112*
4	4	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка (согласование на алюминиевые радиаторы)**	квт	12,450	20263,91	252286
			Накладные расходы			*745,38*	*9280*
			Сметная прибыль			*1501,03*	*18688*
5	5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Краны воздушные. Установка**	комплект	19,000	433,62	8239
			Накладные расходы			*143,29*	*2723*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,12*	*610*
6	6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	47,000	1970,91	92633
			Накладные расходы			*325,29*	*15288*
			Сметная прибыль			*145,99*	*6862*
7	7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2044,80	8179
			Накладные расходы			*325,29*	*1301*
			Сметная прибыль			*151,47*	*606*
8	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	51,000	152,49	7777
			Накладные расходы			*68,25*	*3481*
			Сметная прибыль			*11,30*	*576*
9	9	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,000	1975,61	3951
			Накладные расходы			*845,88*	*1692*
			Сметная прибыль			*146,34*	*293*
10	10	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	26740,80	53482
			Сметная прибыль			*1980,80*	*3962*
11	11	2304-1013-1502 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа DAnfOss	шт.	2,000	12800,16	25600
			Сметная прибыль			*948,16*	*1896*
12	12	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	28,300	570,30	16140
			Накладные расходы			*215,60*	*6101*
			Сметная прибыль			*42,24*	*1196*
13	13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,900	1347,39	37592
			Накладные расходы			*503,18*	*14039*
			Сметная прибыль			*99,81*	*2785*
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,400	122,96	49
			Накладные расходы			*25,53*	*10*
			Сметная прибыль			*9,11*	*4*
15	15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/за 2 раза/	м2	0,800	158,47	127

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,37*	*9*
			Сметная прибыль			*11,74*	*9*
16	16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,000	585,36	1756
			Сметная прибыль			*43,36*	*130*
17	17	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	19,000	5326,01	101194
			Накладные расходы			*1928,17*	*36635*
			Сметная прибыль			*394,52*	*7496*
18	18	2304-1008-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	19,000	7961,76	151273
			Сметная прибыль			*589,76*	*11205*
			Раздел: Вентиляция				
19	19	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6,000	2585,85	15515
			Накладные расходы			*1102,42*	*6615*
			Сметная прибыль			*191,54*	*1149*
20	20	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5,000	1895,40	9477
			Сметная прибыль			*140,40*	*702*
21	21	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1,000	2298,24	2298
			Сметная прибыль			*170,24*	*170*
22	22	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,225	6721,32	8234
			Накладные расходы			*1399,11*	*1714*
			Сметная прибыль			*497,88*	*610*
23	23	1116-0401-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	6242,53	12485
			Накладные расходы			*1127,25*	*2254*
			Сметная прибыль			*462,41*	*925*
24	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,500	585,36	293
			Сметная прибыль			*43,36*	*22*
			ИТОГО:				818 426,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				104 071,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**60 624,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**7 366,00**	**825 792,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**14 038,00**	**839 830,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**856 627,00**
			Итого по договору				**725 963,87**
			Итого с НДС		**12 %**	**87 115,66**	**813 079,53**

Представитель заказчика:

Бф Бауржелов Д. Б.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора _____

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**

(наименование)

Договор **№ 49** от **10.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 163 за август 2018 г
Локальная смета 2-1-3
Отопление и вентиляция (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	1	47938,99	47939
			Накладные расходы			*1232,23*	*1232*
			Сметная прибыль			*3551,04*	*3551*
2	2	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков	1счетчик	1	992,80	993
			Накладные расходы			*438,28*	*438*
			Сметная прибыль			*73,54*	*74*
3	3	СТПРАЙС	Счетчики газа ВК G-4T	шт	1	18687,86	18688
			Сметная прибыль			*1384,29*	*1384*
4	4	1119-0101-0202 РСНБ РК 2015	Котел отопительный. Установка	прибор	1	20185,67	20186
			Накладные расходы			*6571,10*	*6571*
			Сметная прибыль			*1495,24*	*1495*
5	5	СТПРАЙС	Котел отопительный "Кебер КСГ-16 кВт"	шт	1	92357,36	92357
			Сметная прибыль			*6841,29*	*6841*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм/Сигнализатор загазованности/. Установка	клапан	1	8420,94	8421
			Накладные расходы			*2399,57*	*2400*
			Сметная прибыль			*623,77*	*624*
7	7	СТПРАЙС	Сигнализатор загазованности с клапаном САКЗ МК-2 СО+СН4 КЗЭУГ DN20M"	шт	1	37800,00	37800
			Сметная прибыль			*2800,00*	*2800*
8	8	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2323,21	23232
			Накладные расходы			*309,04*	*3090*
			Сметная прибыль			*172,09*	*1721*
9	9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,300	2129,43	639
			Накладные расходы			*309,04*	*93*
			Сметная прибыль			*157,74*	*47*
10	10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	3605,02	10815
			Накладные расходы			*1464,33*	*4393*
			Сметная прибыль			*267,04*	*801*
11	11	СТПРАЙС	Кран газовый Ду 20, Ру 1,6 МПа"	шт	2	1426,18	2852
			Сметная прибыль			*105,64*	*211*
12	12	СТПРАЙС	Кран газовый Ду 20, Ру 1,6 МПа"	шт	1	885,21	885
			Сметная прибыль			*65,57*	*66*
13	13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,314	3999,78	1256
			Накладные расходы			*1550,30*	*487*
			Сметная прибыль			*296,28*	*93*
14	14	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0785	12104,01	950
			Накладные расходы			*3135,11*	*246*
			Сметная прибыль			*896,59*	*70*
15	15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,306	29735,03	9099
			Накладные расходы			*4297,83*	*1315*
			Сметная прибыль			*2202,60*	*674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,033264	151107,63	5026
			Накладные расходы			*51481,36*	*1712*
			Сметная прибыль			*11193,16*	*372*
17	17	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сбо рочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0333	490681,80	16322
			Сметная прибыль			*36346,80*	*1209*
18	18	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2129,43	21294
			Накладные расходы			*309,04*	*3090*
			Сметная прибыль			*157,74*	*1577*
19	19	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2056,72	4113
			Накладные расходы			*309,04*	*618*
			Сметная прибыль			*152,35*	*305*
20	20	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	1590,12	1590
			Накладные расходы			*573,77*	*574*
			Сметная прибыль			*117,79*	*118*
21	21	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка#+футляр	м трубопровода	0,700	1870,71	1309
			Накладные расходы			*815,27*	*571*
			Сметная прибыль			*138,57*	*97*
22	22	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,700	1267,92	888
			Сметная прибыль			*93,92*	*66*
23	23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+ диам.76мм	футляр	1	1808,64	1809
			Накладные расходы			*49,41*	*49*
			Сметная прибыль			*133,97*	*134*
24	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,400	122,96	172
			Накладные расходы			*25,53*	*36*
			Сметная прибыль			*9,11*	*13*
25	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,400	219,25	307
			Накладные расходы			*29,96*	*42*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,24*	*23*
26	**26**	**1124-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**40957,50**	**40958**
			Накладные расходы			*5941,64*	*5942*
			Сметная прибыль			*3033,89*	*3034*
			ИТОГО:				**369 901,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**32 899,00**
			Сметная прибыль				**27 400,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**3 329,00**	**373 230,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**6 345,00**	**379 575,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**387 167,00**
			Итого по договору		**12 %**	**39 373,39**	**328 111,60**
			Итого с НДС				**367 484,99**

Представитель заказчика:

Бар Бирмелов Д. Б.

Представитель технического надзора:

Эксперт технического надзора

Представитель подрядчика:

Начальник участка ТОО "АРВИС" Альт А. В.