Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	22/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	6 267 460,80	5 595 947,15	5 595 947,15	5 595 947,15			671 513,66	6 267 460,80
Гарантийный взнос, 5%	313 373,04	279 797,36					33 575,68	313 373,04
Удержание аванса, 30%	1 880 238,24	1 678 784,14					201 454,10	1 880 238,24
Итого:	**4 073 849,52**	**3 637 365,65**					436 483,88	**4 073 849,52**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Сейтжанов Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

Туленов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №22/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	23,937	540,0 0,0	540,0 118,0	12 926,1 0,0	12 925,8 2 824,5			12 926,1
2	2	6101-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	75,31728	499,0 0,0	499,0 109,0	37 583,4 0,0	37 583,1 8 209,5			37 583,4
3	3	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,06972	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	41 241,6 41 241,6	0,0 0,0			41 241,6
4	4	6101-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	м^3	78,387	85,0 0,0	85,0 21,0	6 663,0 0,0	6 663,0 1 646,1			6 663,0
5	5	6101-0104-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103	м^3	23,937	113,0 0,0	113,0 28,0	2 704,8 0,0	2 704,8 670,2			2 704,8
6	6	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	14,166	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	46 804,5 46 804,5	0,0 0,0			46 804,5
7	7	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	56,664	51,0 0,0	51,0 12,0	2 889,9 0,0	2 889,9 680,1			2 889,9
8	8	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	56,664	576,0 354,0	222,0 71,0	32 638,5 20 059,2	12 579,3 4 023,0			32 638,5
9	9	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м^3 грунта	31,52925	18 565,0 18 112,0	2,0 1,0	585 340,5 571 057,8	63,0 31,5	14 219,7		585 340,5
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**768 792,3** **679 163,1**	**75 408,9** **18 084,9**	**14 219,7** **0,0**	**0,0** **0,0**	**768 792,3**
			Раздел 2: Фундаменты									
			Подраздел 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	24,66	6 692,0 1 079,0	402,0 101,0	165 024,6 26 608,2	9 913,2 2 490,6	128 503,2		165 024,6
11	11	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	33,489	45 626,0 17 252,0	4 317,0 838,0	1 527 969,0 577 752,3	144 572,1 28 063,8	805 644,9		1 527 969,0
12	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15825	334 041,0		52 862,1		52 862,1		52 862,1
13	13	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	15,15	2 520,0 1 729,0	33,0 11,0	38 178,0 26 194,2	500,1 166,8	11 483,7		38 178,0
14	14	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	58,5	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	273 487,5 65 988,0	2 281,5 292,5	205 218,0		273 487,5
15	15	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Арматура над отверстиями	т	0,00684	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	1 887,0 1 848,9	38,4 9,9			1 887,0
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00684	303 501,0		2 076,0		2 076,0		2 076,0
			Итого по подразделу 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)					**2 061 484,2** **698 391,6**	**157 305,3** **31 023,6**	**1 205 787,9** **0,0**	**0,0** **0,0**	**2 061 484,2**
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**2 061 484,2** **698 391,6**	**157 305,3** **31 023,6**	**1 205 787,9** **0,0**	**0,0** **0,0**	**2 061 484,2**
			Раздел 4: Стены и перегородки (л.12 АС)									
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен									
17	28	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	19,217357	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	623 276,6 501 073,4	122 184,0 27 711,4	19,2		623 276,6
18	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,302596	36 041,0		263 192,8		263 192,8		263 192,8
19	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,612166	22 695,0		104 673,2		104 673,2		104 673,2
20	31	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	8,08	31 096,0 24 737,0	6 358,0 1 442,0	251 255,6 199 875,0	51 372,6 11 651,4	8,0		251 255,6
21	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,0704	36 041,0		110 660,2		110 660,2		110 660,2
22	33	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,9392	22 695,0		44 010,2		44 010,2		44 010,2
23	34	6105-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	34,6554	7 660,0 7 079,0	581,0 130,0	265 460,4 245 325,6	20 134,8 4 505,2			265 460,4
24	35	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,797074	22 695,0		18 089,6		18 089,6		18 089,6
25	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,746632	36 041,0		62 950,4		62 950,4		62 950,4
26	37	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,838	27 863,0 17 252,0	4 317,0 838,0	51 212,2 31 709,2	7 934,6 1 540,2	11 568,4		51 212,2
27	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,86557	17 152,0		31 998,2		31 998,2		31 998,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05968	291 502,0		17 396,8		17 396,8		17 396,8
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					1 844 176,2	201 626,0	664 567,0	0,0	1 844 176,2
								977 983,2	45 408,2	0,0	0,0	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (л.12 АС)					1 844 176,2	201 626,0	664 567,0	0,0	1 844 176,2
								977 983,2	45 408,2	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 674 452,7	434 340,2	1 884 574,6	0,0	4 674 452,7
								2 355 537,9	94 516,7	0,0	0,0	
		Итого по акту										4 674 452,7
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						289 816,07			4 964 268,77
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						248 213,44			5 212 482,21
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						99 285,38			5 311 767,58
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									5 311 767,58
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						5 710 150,15			5 710 150,15
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									5 595 947,15
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								671 513,66	6 267 460,80
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									6 267 460,80

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)