Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 17 мая 2024
года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внешней инфраструктуры (электроснабжение) овощехранилища в с.Бостандык Бостандыкского сельского округа Таласского района

Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	19/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внешней инфраструктуры (электроснабжение) овощехранилища в с.Бостандык Бостандыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области"	13 822 994,94	12 341 959,77	12 341 959,77	12 341 959,77			1 481 035,17	13 822 994,94
Гарантийный взнос, 5%	691 149,75	617 097,99					74 051,76	691 149,75
Удержание аванса, 30%	4 146 898,48	3 702 587,93					444 310,55	4 146 898,48
Итого:	**8 984 946,71**	**8 022 273,85**					**962 672,86**	**8 984 946,71**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Серикбаев Р.Р.

Субподрядчик:

ТОО "Таужар-Курылыс"

Ленов Н.Б.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешней инфраструктуры (электроснабжение) овощехранилища в с.Бостандык Бостандыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №19/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВЛЗ-10кВ									
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	70	10317,02	4628,87	722191,50	324021,00	63127,50	384986,50	1195752,00
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	222,768	4786,33	2088,43	335043,00	146190,00		88574,00	
2	2	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5/прим./	шт.	70	61891,00		4332370,00		4332370,00		4678959,50
											346589,50	
3	3	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022	Подвеска провода ВЛ 10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км линии/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 вдоль существующей ВЛ-0,4 кВ	км линии	0,75	157127,47	78626,27	117845,50	58969,50	2770,50	61219,00	193389,50
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34,086	74807,41	27224,14	56105,50	20418,00		14325,00	
4	4	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Подвеска провода ВЛ 10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км линии/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 вдоль существующей ВЛ-0,4 кВ	км линии	1,75	222267,29	126992,32	388968,00	222236,50	8349,00	183927,00	618726,50
		005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	93,002	90504,23	40872,18	158382,50	71526,50		45831,50	
5	5	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022	Подвеска провода ВЛ 10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км линии/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 вдоль существующей ВЛ-0,4 кВ	км линии	1,05	157127,47	78626,27	164984,00	82557,50	3878,50	85706,50	270745,50
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	47,7204	74807,41	27224,14	78548,00	28585,50		20055,00	
6	6	1133-0205-0104 РСНБ РК 2022	Подвеска провод напряжением ВЛ-10 кВ длиной до 250 м на переходах через ВЛ-10 кВ	переход	1	37835,20	4012,53	37835,00	4012,50		28511,00	71653,50
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,904	33822,67	1816,14	33822,50	1816,00		5307,50	
7	7	ТПеречень оборуд., материалов п.5	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р52373-2005	км	10,5	244272,24		2564858,50		2564858,50		2770047,00
											205188,50	
8	8	ТПеречень оборуд., материалов п.5	Траверса ТМ3	шт	69	15161,73		1046159,50		1046159,50		1129852,00
											83692,50	
9	9	ТПеречень оборуд., материалов п.5	Траверса ТМ73ш	шт	3,5	16846,36		58962,50		58962,50		63679,50
											4717,00	
10	10	ТПеречень оборуд., материалов п.6	Траверса ТМ77ш			10950,13		16425,00		16425,00		17739,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							1314,00	
11	11	ТПеречень оборуд., материалов п.7	Траверса ТМs60а		9	8423,18		75808,50		75808,50		81873,00
				шт							6064,50	
12	12	ТПеречень оборуд., материалов п.8	Траверса ТМs80а		5	4211,59		21058,00		21058,00		22742,50
				шт							1684,50	
13	13	ТПеречень оборуд., материалов п.9	Накладка ОГ52		6,5	1684,64		10950,00		10950,00		11826,00
				шт							876,00	
14	14	ТПеречень оборуд., материалов п.10	Хомут Х1		127	1010,78		128369,00		128369,00		138638,50
				шт							10269,50	
15	15	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1108,00		2216,00		2216,00		2393,50
				шт.							177,50	
			Итого по разделу 1: ВЛЗ-10кВ					**9689001,00**	**691797,00**	**8335302,50**	**744350,00**	**11268017,50**
								661901,50	**268536,00**	**0,00**	**834666,50**	
			Раздел 2: Кабельная линия 10 кВ									
16	63	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг		120	933,72	449,01	112046,00	53882,00	6876,00	51286,00	176399,00
				м кабели		427,41	166,18	51289,00	19942,00		13067,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	29,664							
17	64	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами в ТП масса 1 м до 6 кг		37	1502,64	912,98	55598,00	33780,00	5344,00	21878,00	83674,00
				м кабели		445,22	376,03	16473,00	13913,00		6198,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,5275							
18	65	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг		900	761,04	388,24	684933,00	349416,00	47016,00	301869,00	1065746,00
				м кабели		320,56	145,29	288501,00	130761,00		78944,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	166,86							
			Итого по разделу 2: Кабельная линия 10 кВ					**852577,00**	**437078,00**	**59236,00**	**375033,00**	**1325819,00**
								356263,00	**164616,00**	**0,00**	**98209,00**	
			ИТОГО по акту					**10541578,00**	**1128875,00**	**8394538,50**	**1119383,00**	**12593836,50**
								1018164,50	**433152,00**	**0,00**	**932875,50**	

	Итого по акту											**12 593 836,5**
		Понижающий коэфициент 98% К-0,98										**12 341 959,77**
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1 481 035,17**	**13 822 994,94**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ										**13 822 994,94**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Серикбаев Р.Р.**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстройлис»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Туленов Н.Б.**