Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: Строительство дорог по ул.8 Наурыз в городе Аксай Бурлинскго района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 73 от 3.05.2024г.

Акт выполненных работ №1
За август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01. Капитальный ремонт автомобильной дороги										
		Срезка										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	1723,56		77,92	77,92	134300	134300	--	27181	174407
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,90	--	37746		12927	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1723,56		66,67	66,67	114910	114910	--	23251	149209
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,74	--	32300		11048	
3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	1723,56		267,63	255,91	461276	441077	2412	86747	591870
		НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	17787	102690		43847	
4	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	2757,696		96,00	--	264739	--		--	285918
		СП - 8%				--	--	--	--		21179	
		Подвоз грунта										
5	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	1809,74		184,25	176,20	333445	318876	2534	58545	423353
		НР - 72%; СП - 8%				6,65	38,28	12035	69277		31363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2895,584	96,00	--	277976	--		--	300214
		СП - 8%			--	--	--	--		22238	
		Земляное полотно									
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1723,56	150,65	150,65	259654	259654	--	52138	336732
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,02	--	72424		24940	
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1723,56	49,73	49,73	85713	85712	--	19338	113462
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,59	--	26870		8411	
		Устройство дополнительного слоя									
9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	4797,65	268,32	203,38	1287305	975746	4270	625038	2065340
		НР - 108%; СП - 8%			64,05	56,58	307289	271451		152997	
10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	908,195145	5470,00	--	4967827	--	4967827	--	5365253
		СП - 8%			--	--	--	--		397426	
11	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	$м^3$	37,42167	2035,00	--	76153	--	76153	--	82245
		СП - 8%			--	--	--	--		6092	
		Устройство основания									
12	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	4004,81	291,70	240,88	1168203	964678	10213	519184	1822389
		НР - 108%; СП - 8%			48,27	71,77	193312	287425		135002	
13	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	623,7091094	11308,00	--	7052903	--	7052903	--	7617135
		СП - 8%			--	--	--	--		564232	
14	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	103,9648676	12770,00	--	1327631	--	1327631	--	1433842
		СП - 8%			--	--	--	--		106211	
15	С1211-603-0103 211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	207,8896871	13013,00	--	2705268	--	2705268	--	2921689
		СП - 8%			--	--	--	--		216421	
		Устройство покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,3626525	207849,86	3032,30	491077	7165	483912	3369	534002
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	3120		39556	
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	3634,85	278,54	244,24	1012451	887776	8105	261818	1376227
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	34,62	116570	125839		101958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	295487 С	**Смеси асфальтобетонные**	т	0,0959 348,582115	--				--		
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м^2 покрытия	3634,85	12,48	0,09	45363	327	4035	44272	96796
		НР - 108%; СП - 8%			11,28	--	41001	--		7161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	295487 С	**Смеси асфальтобетонные**	т	0,0464 168,65704	--				--		
19	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	504,880665	27662,00	--	13966009	--	13966009	--	15083290
		СП - 8%			--	--	--	--		1117281	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,090455	207849,86	3032,30	226651	3307	223344	1555	246463
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	1440		18256	
21	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство**	м^2 покрытия	3634,85	291,60	257,14	1059922	934665	8687	258474	1423880
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	116570	122749		105483	
22	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	351,12651	29883,00	--	10492713	--	10492713	--	11332130
		СП - 8%			--	--	--	--		839417	
				Укрепление обочин							
23	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м^2 покрытия обочин	1149,04	280,23	233,25	321995	268013	690	136563	495247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			46,38	63,67	53292	73159		36689	
24	С1211-603-0103 211-603-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм**	$м^3$	87,671752	13013,00	--	1140873	--	1140873	--	1232143
		СП - 8%			--	--	--	--		91270	
25	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	**Вода с открытых источников**	$м^3$	5,285584	2035,00	--	10756	--	10756	--	11616
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		Призма щебеночная									
26	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	$м^2$ основания	28	291,70	240,88	8168	6745	71	3630	12742
		НР - 108%; СП - 8%			48,27	71,77	1352	2010		944	
27	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	$м^2$ основания	28	66,03	66,03	1849	1849	--	633	2681
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,94	--	586		199	
28	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	$м^3$	5,6	9151,00	--	51246	--	51246	--	55346
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
				Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (3 шт)							
29	Е11-010101-0220 1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	7,32	96,25	91,37	705	669	--	110	880
		НР - 72%; СП - 8%			4,88	15,96	36	117		65	
30	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	$м^3$ подушки	7,32	9165,67	310,49	67093	2272	44046	18278	92201
		НР - 84%; СП - 8%			2838,18	134,48	20775	984		6830	
31	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	$м^3$ подушки	0,162	19785,94	354,46	3205	58	2675	417	3912
		НР - 84%; СП - 8%			2911,33	153,52	472	25		290	
32	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	$м^3$ железобетона звеньев	5,4	68811,61	26239,73	371583	141694	118349	127668	539191
		НР - 84%; СП - 8%			20655,55	7490,05	111540	40446		39940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1225-104-0104 225-104-0104 РСНБ РК 2022	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	21	19766,42	--	415095	--	415095	--	448303
		СП - 8%			--	--	--	--		33208	
34	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м**	$м^3$	3,78	15892,16	9913,29	60072	37473	4746	23782	90563
		НР - 84%; СП - 8%			4723,11	2766,86	17853	10459		6708	
35	С1225-109-0104 225-109-0104 РСНБ РК 2022	**Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)**	шт.	6	111758,00	--	670548	--	670548	--	724192
		СП - 8%			--	--	--	--		53644	
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	20,1	1237,52	--	24874	--	--	17909	46206
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	24874	--		3423	
		Локальная смета 02-01-02. Слаботочные сети									
37	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,011	1164045,04	31344,67	12804	345	10045	2392	16412
		НР - 99%; СП - 8%			219480,30	190,48	2414	2		1216	
38	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	11	4695,00	--	51645	--	51645	--	55777
		СП - 8%			--	--	--	--		4132	
39	С1251-102-0606 251-102-0606 РСНБ РК 2022	**Шайба 16 ГОСТ 11371-78**	т	0,0084	1554852,00	--	13061	--	13061	--	14106
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
40	С1251-102-0605 251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,048	2273701,00	--	109138	--	109138	--	117869
		СП - 8%			--	--	--	--		8731	
41	С1217-101-0302 217-101-0302 РСНБ РК 2022	**Болт ГОСТ 28778-90 М12х50**	шт.	12	33,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
42	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2022	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм**	шт.	2	22,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
43	С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022	**Манжет**	шт.	2	1703,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
44	С1261-201-0301 261-201-0301 РСНБ РК 2022	**Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,003	478449,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1261-105-0177 261-105-0177 РСНБ РК 2022	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**3**	**347,00**	--	**1041**	--	**1041**	--	**1124**
		СП - 8%			--	--	--	--		**83**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57742059**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1037172**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5587311**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1281119**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43985322**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**542715**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2312292**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4277246**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							57742059	

СТОИМОСТЬ СМР:	57742059
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	600517
ИТОГО	58342576
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	0
ИТОГО	58342576
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1166852
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	59509428
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	64210673
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=113072402,04/115380002=0,98	62926459
НДС, 12%	7551175
ИТОГО ПО АКТУ	70477634

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
БИН 000640000893
Руководитель Карагойшин Берик Сансызбаевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мұнай жолдары»
Эксперт Батыров Нурбек Абаевич
Аттестат №KZ21VJE00067913 от 09.08.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING»
Эксперт Шукеев Айбар Нурланович
Приказ № 38-24 от 25.06.2024
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)