Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: Строительство дорог по ул.8 Наурыз в городе Аксай Бурлинскго района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 73 от 03.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 2
За декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01. Капитальный ремонт автомобильной дороги										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2										
		Срезка										
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**229,4**		**77,92**	**77,92**	**17875**	**17875**	**--**	**3618**	**23213**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**21,90**	**--**	**5024**		**1721**	
2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**229,4**		**66,67**	**66,67**	**15294**	**15294**	**--**	**3095**	**19859**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,74**	**--**	**4299**		**1470**	
3	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**229,4**		**267,63**	**255,91**	**61394**	**58706**	**321**	**11546**	**78776**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,32**	**59,58**	**2367**	**13668**		**5836**	
4	**С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**367,04**		**96,00**	**--**	**35236**	**--**		**--**	**38055**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2819**	
		Подвоз грунта										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	240,8	184,25	176,20	44367	42429	337	7790	56330
		НР - 72%; СП - 8%			6,65	38,28	1601	9218		4173	
6	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	385,28	96,00	--	36987	--		--	39946
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
				Земляное полотно							
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	229,4	150,65	150,65	34559	34559	--	6939	44818
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,02	--	9639		3319	
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	229,4	19,89	19,89	4563	4562	--	1030	6040
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,24	--	1431		447	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	98,2	8389,12	1506,62	823812	147950	655913	57901	952250
		НР - 108%; СП - 8%			203,15	342,79	19949	33662		70537	
10	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	1075,2	390,94	340,12	420339	365697	2742	175397	643400
		НР - 108%; СП - 8%			48,27	102,78	51900	110509		47664	
11	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания	1075,2	-92,45	-92,45	-99402	-99402	--	-34052	-144130
		НР - 108%; СП - 8%			--	-29,32	--	-31525		-10677	
12	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	112,9	11308,00	--	1276673	--	1276673	--	1378807
		СП - 8%			--	--	--	--		102134	
13	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	20,4	6691,16	1451,26	136500	29606	102750	11722	160079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			203,15	328,88	4144	6709		11858	
14	С1261-107-0101 261-107-0101 РСНБ РК 2022	**Портландцемент ГОСТ 10178-85**	т	0,64	47249,00	--	30239	--	30239	--	32658
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
15	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	1075,2	1758,69	195,02	1890943	209685	23439	1609886	3780897
		НР - 94%; СП - 8%			1541,87	50,99	1657819	54824		280068	
16	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022 цена региона 7.01	**Брусчатка фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1075,2	3040,00	--	3268608	--	3268608	--	3530097
		СП - 8%			--	--	--	--		261489	
				Бортовой камень БР 100.20.8							
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	1433,54	3358,45	43,79	4814472	62774	3185642	1718212	7055296
		НР - 108%; СП - 8%			1092,44	17,36	1566056	24886		522611	
18	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022 цена региона 7.01	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	22,93664	61477,00	--	1410076	--	1410076	--	1522882
		СП - 8%			--	--	--	--		112806	
				УСТРОЙСТВО АРЫЧНОГО ЛОТКА							
19	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта**	$м^3$ грунта	327	98,39	98,39	32174	32174	--	6406	41667
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,21	--	8898		3087	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	126	1237,52	--	155928	--	--	112267	289651
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	155928	--		21455	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/основание под лотки 5см./**	$м^3$ материала основания в плотном теле	76	8389,12	1506,62	637573	114503	507631	44811	736975
		НР - 108%; СП - 8%			203,15	342,79	15439	26052		54591	
22	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	76	5470,00	--	415720	--	415720	--	448978
		СП - 8%			--	--	--	--		33258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-270201-0702 1127-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах**	$м^3$ лотка	68,15	3513,85	2431,86	239469	165731	20188	87777	353426
		НР - 108%; СП - 8%			785,76	406,83	53550	27725		26180	
24	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	$м^3$	68,15	100717,00	--	6863864	--	6863864	--	7412973
		СП - 8%			--	--	--	--		549109	
25	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	$м^3$	2	38394,00	--	76788	--	76788	--	82931
		СП - 8%			--	--	--	--		6143	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1113,7	1185,65	28,84	1320458	32119	845432	415844	1875203
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	442907	4243		138901	
27	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	42,3	15138,74	4288,07	640369	181385	263465	206253	914352
		НР - 84%; СП - 8%			4622,21	1182,51	195519	50020		67730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	295473 С	**Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	1,02 43,146	--				--		
28	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	1,5	83668,48	--	125503	--	675	104855	248787
		НР - 84%; СП - 8%			83218,48	--	124828	--		18429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	295583 С	**Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012**	т	1 1,5	--				--		
29	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,5	455717,00	--	683576	--	683576	--	738262
		СП - 8%			--	--	--	--		54686	
30	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плитплощадью до 3 $м^2$. Устройство**	$м^3$ сборных железобетонных плит	5,05	9541,75	4802,43	48186	24253	13871	19834	73461
		НР - 108%; СП - 8%			1992,45	1644,09	10062	8303		5442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	295549 С	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	$м^3$	1 5,05	--				--		
31	С1226-102-0601 226-102-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84**	$м^3$	5,05	83940,00	--	423897	--	423897	--	457809
		СП - 8%			--	--	--	--		33912	
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**монолитные бетон. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	1	15138,74	4288,07	15139	4289	6228	4876	21616

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%				4622,21	1182,51	4622	1183		1601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	295473 С	**Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	1,02	1,02	--				--		
				Дорожные знаки								
				Стойки								
33	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	27		6847,74	1155,10	184889	31188	15983	159785	372248
		НР - 108%; СП - 8%				5100,67	378,91	137718	10231		27574	
34	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	27		1449,87	--	39146	--	9451	32071	76915
		НР - 108%; СП - 8%				1099,83	--	29695	--		5698	
35	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	5,4		50617,00	1767,40	273332	9544	221612	40254	338673
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	42176	2059		25087	
36	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	27		11104,00	--	299808	--	299808	--	323793
		СП - 8%				--	--	--	--		23985	
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,3		47863,12	13030,57	14359	3909	9214	2612	18329
		НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	1236	1183		1358	
38	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,75		32827,12	13030,57	24620	9773	11758	6530	33642
		НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	3089	2957		2492	
39	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	2,44477		62899,12	13030,57	153774	31857	111846	21286	189065
		НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	10071	9639		14005	
				ЗНАКИ								
40	С1251-101-0312 251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	10		13243,00	--	132430	--	132430	--	143024
		СП - 8%				--	--	--	--		10594	
41	С1251-101-0509 251-101-0509 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм**	шт.	18		25035,00	--	450630	--	450630	--	486680
		СП - 8%				--	--	--	--		36050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34897732**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4530676**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1530460**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**394837**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21340805**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**72223**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4838545**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2585020**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							34897732	

СТОИМОСТЬ СМР:	34897732
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	362936
ИТОГО	35260668
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	0
ИТОГО	35260668
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	705213
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	35965882
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	38807186
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=113072402,04/115380002=0,98	38031042,89
НДС, 12%	4563725,15
ИТОГО ПО АКТУ	42594768,04

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
БИН 000640000893

Руководитель Карагойшин Берик Сансызбаевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мұнай жолдары»
Эксперт Батыров Нурбек Абаевич
Аттестат №KZ21VJE00067913 от 09.08.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING»
Эксперт Шукеев Айбар Нурланович
Приказ № 38-24 от 25.06.2024
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)