Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 122
20.09.16 ж
бет

Декларация о соответствии

«19» сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Тех – Сервис Кызылорда», г. Кызылорда, ул. Жибек Жолы 73

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жаббарбергенов Марат Садуакасович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ – 15 до ТНС по ул. Яссауи в г. Кызылорда**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», Директор – Мадраимов Бауржан Абдуллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Туранпромстрой – К», БИН – 100140017840, ТОО «Аль – Ахсан», БИН - 110440006401**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Проект – Сервис», Заказ №23-13**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кызылординской области» ,28.02.2014г. №33-НК**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трасса (Трубы ППУ 630 / 775)	км	2,082	2,082	2,079	2,079
Компенсаторы К1 – К-6	шт	12	12	12	12

Трасса (Трубы 530х8)	метр	10	10	10	10

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ – 15 до ТНС, трубы ППУ 630/775 t=8мм, трубы 530х8, устройство теплового узла с задвижками Ду600 – 2шт с электроприводами, ТНС с задвижками Ду600 – 2шт с электроприводами, скользящие низкие опоры – 91шт, существующие усиленные опоры – 29шт, неподвижные опоры – 7шт, пешеходный переход через теплотрассу – 2шт**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июль – 2016 год**;

месяц, год

окончание работ **Сентябрь – 2016 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;

фактически, месяц: **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», Мадраимов Бауржан Абдуллаевич / 19.09.2016г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ – 15 до ТНС по ул. Яссауи в г. Кызылорда** наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жаббарбергенов Марат Садуакасович _____ **19 сентября 2016года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.