Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИКС с благоустройством трех 60 квартирных жилых домов по пр.Жалайири г.Талдыкорган (пятно 22,24,26)**

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		48	18.08.2023	1	22.08.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС с благоустройством 3х 60 кв.ж.д.(пятно 22,24,26)	**25 298 545,0**	**22 587 987,0**							**2 710 558**	**25 298 545**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**25 298 545,0**	**22 587 987,0**							**2 710 558**	**25 298 545**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" БИН 060140008504

Руководитель_____ Ниетбаев Е.К

Технический надзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ Өтеген А.Қ.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех- 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод и канализация**
(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь месяц 2023 год на 6-3-1 Наружный водопровод и канализация -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водопровод										
1	1	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	трубопровода	0,223	698160,07	304320,7	155690	67864		109892	286829	
						393839,37	103927,69	87826	23176		21247		
2	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2197,36	281,46	8789	1126		7594	17694	
						1915,9	1,76	7664	7		1311		
3	11	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1503		6012		6012		6493	
											481		
4	18	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	4142		8284		8284		8947	
											663		
5	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	7262,38	310,88	7262,5	311	3114,5	3944,5	12103,5	
						3836,85	147,51	3837	147,5		896,5		
6	20	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68544		68544		68544		74027,5	
											5483,5		
7	26	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	ций колодца	5,79	40672,79	15376,58	235495,5	89030,25	34051,5	151968	418460,62	
						19415,1	7096,65	112413,38	41089,5		30997,12		
8	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	49959		149877		149877		161867,25	
											11990,25		
9	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	24267		145602		145602		157250,25	
											11648,25		
10	29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	35890		107670		107670		116283,75	
											8613,75		
11	39	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	90,39	225,68	211,63	20399,1	19129,5		4849,5	27268,8	
						14,05	60,47	1269,9	5466		2020,2		
12	40	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное/Подушки из песка/. Устройство	м^3 основания	8	8111,34	288,57	64890,8	2308,4	46798,4	16324	87712	
						1972,97	88,15	15783,6	705,2		6497,2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	41	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		133	40,09	40,09	5331,94	5331,94		1308,77	7171,38	
				$м^3$ грунта		0	13,67	0	1818,22		530,67		
14	42	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа		133	17,72	17,72	2356,85	2356,86		578,43	3170,77	
				$м^3$ грунта		0	6,04	0	803,31		235,49		
15	43	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		133	290,03	130,58	38573,98	17366,94		21599,07	64986,26	
				нного грунта		159,45	66,11	21206,7	8792,59		4813,21		
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод					1024778,67	204824,89	569953,4	318058,27	1450265,08	
								250000,58	82005,32	0	107428,14		
			Раздел 2: Канализация хоз-бытовая, К1										
16	45	1123-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка		129	2325,93	468,85	300045,12	60481,54	54733,22	204741,19	545169,65	
				трубопровода		1432,79	170,38	184829,93	21979,06		40383,34		
17	46	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм		129	3026		390354		390354		421582,15	
				м							31228,15		
18	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		6	49959		299754		299754		323734,29	
				шт.							23980,29		
19	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	18685		18685		18685		20179,67	
				шт.							1494,67		
20	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	24267		145602		145602		157250,29	
				шт.							11648,29		
21	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		6	35890		215340		215340		232567,29	
				шт.							17227,29		
22	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	7563		15126		15126		16336	
				шт.							1210		
23	57	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		78	4101,47	29,41	319914,72	2293,91	276598,73	38515,68	387104,55	
				поверхности		525,92	5,04	41021,58	393,04		28674,15		
24	58	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /ОТМОСТКА/		0,96	34624,47	11,98	33239,36	11,47	26683,33	6152,07	42542,86	
				ающего слоя		6817,26	0	6544,57	0		3151,43		
			Итого по разделу 2: Канализация хоз-бытовая, К1					1738060,2	62786,92	1442876,28	249408,94	2146466,75	
								232396,08	22372,1	0	158997,61		
			ИТОГО по акту					2762838,87	267611,81	2012829,68	567467,21	3596732	
			Временные здания и сооружения			1,30%		46758,0					
			Итого с временными									3643490,0	
			Зимние удорожания			0,67%		24411,0					
			Итого с зимними удорожаниями									3667901,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		73358,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3741259,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									4036818,0	
			НДС			12%		484418,0					
			Итого с НДС									4521236,0	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех- 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**
(наименование, адрес)

Объект : Сети связи

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь месяц 2023 год по л.с. 5-1-1 Сети связи - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты Оборудование распределительной сети										
1	39	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным		45	10332,67	4980,83	464970	224138	173727	123674	635736	
				м		1491,23	1284,84	67105	57818		47092		
2	41	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		19,131429	367,54	348,79	7032	6673	15	1675	9404	
				м^3 грунта		17,98	103,64	344	1983		697		
3	42	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		502,2	58		29128			2330	31458	
				т·км									
			Итого по разделу 1: Фундаменты Оборудование распределительной сети					501130	230811	173742	125349	676598	
								67449	59801	0	50119		
			ИТОГО по акту					501130	230811	173742	125349	676598	
			Временные здания и сооружения			1,30%		8796,0				**685394,0**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		4592,0				**689986,0**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%		13800,0				**703786,0**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**759385,0**	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079										
			НДС			12%		91126,0				**850511,0**	
			Итого с НДС									**42526,0**	
			Скидка 5 %									**807985,0**	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)
Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации, БИН)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех- 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за октябрь месяц 2023 год по л.с. 6-4-1 Тепловые сети - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата	зарплата рабочих-строителей	зарплата	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопровод										
1	8	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	108	7392		798336		798336		862202,69	
											63866,69		
2	10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	103	4372		450316		450316		486341	
											36025		
3	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	246	3181		782526		782526		845128	
											62602		
4	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	118	2002		236236		236236		255135	
											18899		
5	17	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	4594		36752		36752		39692	
											2940		
6	30	1113-0301-1416 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м²	72	324,49	2,48	23363,27	178,67	21002,43	1530	26884,85	
						30,31	0,49	2182,17	35,4		1991,58		
7	31	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	м² изоляции	7	94109,2	2572,42	658764,39	18007,17	392366,18	195610,71	922725,15	
						35484,48	1284,47	248391,37	8991,37		68350,05		
8	32	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м²	73	6714,55	28,98	490162	2115,41	462627,93	18877,03	549761,94	
						348,2	10,95	25418,65	799,3		40722,91		
			Итого по разделу 2: Трубопровод					3476455,66	20301,25	3180162,54	216017,74	3987870,63	
								275992,19	9826,07	0	295397,23		
			Раздел 3:										
9	59	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы неироходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	х конструкций	10,64	19741,62	4202,39	210050,71	44713,22	81841,78	119212,65	355604,35	
						7847,34	1647,74	83495,71	17531,8		26340,99		
10	71	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	30	1253		37590		37590		40597,21	
											3007,21		
11	72	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	15	29531,2	1846,92	442968	27703,5	379528,5	38752,12	520257,74	
			Итого по разделу 3:			2382,37	456,61	35735,62	6849		38537,62		
								690608,71	72416,72	498960,28	157964,77	916459,3	
								119231,33	24380,8	0	67885,82		
			Раздел 7: Земляные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	92	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/	$м^3$ грунта	14,5	71,51	71,51	1037	1037		259	1400	
						0	24,78	0	359		104		
13	93	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	241	316	316	76156	76156		15670	99172	
						0	90,3	0	21762		7346		
14	94	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	$м^3$ грунта	7,23	3762,16	0	27200	0		19584	50527	
						3762,16	0	27200	0		3743		
15	95	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов	$м^3$ грунта	212,3	40,09	40,09	8511	8511		2089	11447	
						0	13,67	0	2902		847		
16	96	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	212,3	17,72	17,72	3762	3762		924	5062	
						0	6,04	0	1282		376		
17	97	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	енного грунта	212,3	290,03	130,58	61573	27722		34478	103734	
						159,45	66,11	33851	14035		7683		
18	98	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,23	1635,53	0	34722	0		25000	64500	
						1635,53	0	34722	0		4778		
19	99	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	х конструкций	1	5634,75	1527,26	5635	1527	767	4739	11204	
						3340,94	675,15	3341	675		830		
20	100	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	45170		45170		45170		48784	
											3614		
21	101	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19996	38297,36	1940,63	7658	388	356	6423	15207	
						34577,73	719,5	6914	144		1126		
22	102	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19996	331233		66233		66233		71532	
											5299		
23	103	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16328	38297,36	1940,63	6253	316	290	5245	12418	
						34577,73	719,5	5646	117		920		
24	104	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16328	331233		54084		54084		58411	
											4327		
25	105	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1248	38297,36	1940,63	4780	242	222	4009	9492	
						34577,73	719,5	4315	90		703		
26	106	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1248	331233		41338		41338		44645	
											3307		
27	107	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0168	38297,36	1940,63	643	33	30	540	1278	
						34577,73	719,5	581	12		95		
28	108	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168	331233		5565		5565		6010	
											445		
29	109	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05344	38297,36	1940,63	2047	103	95	1717	4065	
						34577,73	719,5	1848	38		301		
30	110	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05344	331233		17701		17701		19117	
											1416		
31	111	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02538	38297,36	1940,63	972	49	45	815	1930	
						34577,73	719,5	878	18		143		
32	112	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	340392		6433		6433		6948	
											515		
33	113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00648	363218		2354		2354		2542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т							188		
34	114	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12546	38297,36	1940,63	4805	243	223	4030	9542	
						34577,73	719,5	4338	90		707		
35	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12546	363218		45569		45569		49215	
											3646		
36	116	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	17,5	118485,47	1818,64	2073496	31826	1732264	377165	2646714	
						17680,29	584,35	309405	10226		196853		
37	117	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,2	29531,2	1846,92	35437	2216	30362	3100	41620	
						2382,37	456,61	2859	548		3083		
			Итого по разделу 7: Земляные работы					2639134	154131	2049101	505787	3396516	
								435898	52298	0	251595		
			Раздел 8: Узел теплофикационный УТ-1										
38	118	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,235	19741,62	4202,39	24381	5190	9499	13837	41275	
						7847,34	1647,74	9691	2035		3057		
39	119	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	2	54728		109456		109456		118212	
											8756		
40	120	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	4	13170		52680		52680		56894	
											4214		
41	121	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	х конструкций	1	5634,75	1527,26	5635	1527	767	4739	11204	
						3340,94	675,15	3341	675		830		
42	122	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	45170		45170		45170		48784	
											3614		
43	123	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	укций колодца	0,04	39228,65	15376,58	1569	615	177	1050	2829	
						19415,1	7096,65	777	284		210		
44	124	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	4939		9878		9878		10668	
											790		
45	125	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36676		73352		73352		79220	
											5868		
46	126	1139-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,06056	45636,14	22355,46	2764	1354	61	1347	4440	
						22269,49	9974,26	1349	604		329		
47	127	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009/Стремянки СМ-1/	т	0,06056	1063547		64408		64408		69561	
											5153		
			Итого по разделу 8: Узел теплофикационный УТ-1					389293	8686	365448	20973	443087	
								15158	3598	0	32821		
			Раздел 10: Земляные работы										
48	128	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/	$м^3$ грунта	29	71,51	71,51	2073,6	2074		517,2	2798	
						0	24,78	0	718,8		207,2		
49	129	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	0,482	316	316	152,31	152,31		31,34	198,34	
						0	90,3	0	43,52		14,69		
50	130	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	$м^3$ грунта	14,46	3762,16	0	54400,8	0		39168,8	101055,2	
						3762,16	0	54400,8	0		7485,6		
51	131	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов	$м^3$ грунта	424,6	40,09	40,09	17022,4	17022,4		4178	22894,4	
						0	13,67	0	5804,4		1694		
52	132	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м		424,6	17,72	17,72	7524	7523,6		1847,2	10122,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0	6,04	0	2564,4		751,6		
53	133	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		424,6	290,03	130,58	123146,8	55444,4		68955,2	207468,4	
				ленного грунта		159,45	66,11	67702,4	28070,4		15366,4		
54	134	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2		42,46	1635,53	0	69444,8	0		50000	129000,4	
				$м^3$ грунта		1635,53	0	69444,8	0		9555,6		
55	135	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м		2	5634,75	1527,26	11269,6	3054,8	1533,2	9478	22407,6	
				х конструкций		3340,94	675,15	6682	1350,4		1660		
56	136	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5		2	45170		90340		90340		97567,2	
				шт.							7227,2		
57	137	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,48568	38297,36	1940,63	18600,4	942,8	864	15600,4	36936,8	
				т		34577,73	719,5	16793,6	349,6		2736		
58	138	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,48568	331233		160873,2		160873,2		173743,2	
				т							12870		
59	139	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,30304	38297,36	1940,63	11605,6	588	539,2	9733,6	23046,4	
				т		34577,73	719,5	10478,4	218		1707,2		
60	140	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,30304	331233		100376,8		100376,8		108406,8	
				т							8030		
61	141	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,236	38297,36	1940,63	9038	458	420	7580,4	17948	
				т		34577,73	719,5	8160,4	170		1329,6		
62	142	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,236	331233		78170,8		78170,8		84424,4	
				т							6253,6		
63	143	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,04896	38297,36	1940,63	1875,2	94,8	87,2	1572,8	3724	
				т		34577,73	719,5	1692,8	35,2		276		
64	144	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,04896	331233		16217,2		16217,2		17514,4	
				т							1297,2		
65	145	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,15552	38297,36	1940,63	5956	302	276,8	4995,2	11827,2	
				т		34577,73	719,5	5377,6	112		876		
66	146	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,15552	331233		51513,2		51513,2		55634,4	
				т							4121,2		
67	147	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,11016	38297,36	1940,63	4218,8	213,6	196	3538,4	8377,6	
				т		34577,73	719,5	3809,2	79,2		620,4		
68	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0972	340392		33086		33086		35732,8	
				т							2646,8		
69	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01296	363218		4707,2		4707,2		5083,6	
				т							376,4		
70	150	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,20248	38297,36	1940,63	7754,4	392,8	360,4	6503,6	15398,8	
				т		34577,73	719,5	7001,2	145,6		1140,8		
71	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,20248	363218		73544,4		73544,4		79428	
				т							5883,6		
72	152	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		29,2	118485,47	1818,64	3459775,6	53104,4	2890406,8	629326,4	4416230	
				$м^3$ конструкции		17680,29	584,35	516264,4	17063,2		327128		
73	153	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,6	29531,2	1846,92	47250	2954,8	40483,2	4133,6	55494,4	
				$м^3$		2382,37	456,61	3811,6	730,4		4110,8		
			Итого по разделу 10: Земляные работы					**4459937,11**	**144322,71**	**3543995,6**	**857160,14**	**5742463,14**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								771619,2	57455,12	0	425365,89		
			ИТОГО по акту					11655428,48	399857,68	9637667,42	1757902,65	14486396,0	
								1617898,72	147557,99	0	1073064,94		
			Временные здания и сооружения			1,30%		188323,0				14674719,0	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		98321,0				14773040,0	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%		295461,0				15068501,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16258913,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079										
			НДС			12%		2185198,0				18444111,0	
			Итого с НДС									922206,0	
			Скидка 5 %									17521905,0	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040006970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " KZ Курылыс Сапа"

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех- 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**
(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за октябрь месяц 2023 год по л.с. 4-1-1 Наружное электроснабжение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт										
1	60	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с		99	10332,67	4980,83	1022934	493102	382200	272083	1398619	
				м		1491,23	1284,84	147632	127199		103602		
2	61	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		100,98	3536		357065		357065		385630	
				м							28565		
3	62	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с		10	10332,67	4980,83	103327	49808	38606	27483	141275	
				м		1491,23	1284,84	14912	12848		10465		
4	63	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		10,2	3536		36067		36067		38952	
				м							2885		
5	64	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с		14	10332,67	4980,83	144657	69732	54049	38476	197784	
				м		1491,23	1284,84	20877	17988		14651		
6	65	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		14,28	3536		50494		50494		54534	
				м							4040		
7	66	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		108	180,46	169,57	19490	18314		4490	25898	
				м^3 грунта		10,89	46,84	1176	5059		1918		
			Итого по разделу 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт					1734034	630956	918481	342532	2242692	
								184597	163094	0	166126		
			ИТОГО по акту					1734034	630956	918481	342532	2242692	
								184597	163094	0	166126		
			Временные здания и сооружения			1,30%		25155,0					
			Итого с временными									2267847,0	
			Зимние удорожания			0,67%		15195,0					
			Итого с зимними удорожаниями									2283042,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		45661,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2328703,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									2512671,0	
			НДС			12%		301520,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2814191,0**	
			Скидка 5 %									**140710,0**	
			Итого к оплате:									**2673481,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор _____ **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации, БИН)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Приказ и о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС с благоустройством трех 60 квартирных жилых домов по пр.Жалайири г.Талдыкорган (пятно 22,24,26)

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		48	18.08.2023	1	22.08.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС с благоустройством 3х 60 кв.ж.д.(пятно 22,24,26)	**42 700 000,0**	**15 537 013,0**							**1 864 442**	**17 401 455**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**42 700 000,0**	**15 537 013,0**							**1 864 442**	**17 401 455**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" БИН 060140008504

Руководитель_____Ниетбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____Өтеген А.Қ.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____Кусаинов К.З.

Форма по приложению К-3
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 175

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Покрытия

(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ №5

за ноябрь месяц 2023 год по л.с. 2-1-1 Покрытия - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Маф										
1	1	8601-0302-0602 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	4	234022 0	0 0	936088 0	0 0	936088	 74887,11	1010975,11	
2	2	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	53247 178	47 12	106494 356	94 24	106044	 8519,56	115013,56	
			Итого по разделу 1: Маф					1042582 356	94 24	1042132 0	0 83406,67	1125988,67	
			Раздел 2: Покрытие										
3	18	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2	1108	1425,93 57,55	229,21 72,22	1579930,32 63765,34	253964,63 80019,9	1262200,36	155286,22 138821,17	1874037,71	
4	19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.	м2	1004	2162,09 42,42	263,48 44,66	2170738,44 42589,59	264535,76 44838,65	1863614,73	94426,33 181211,97	2446376,74	
5	20	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов	м2	1108	2012,61 42,42	251,88 45,77	2229971,75 47001,26	279083,19 50713,24	1903887,31	105536,9 186841,88	2522350,53	
6	21	1127-0602-0496 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	1108	846,43 14,9	0,1 0	937844,52 16509,32	110,68 0	921224,52	17827,81 76452	1032124,33	
7	22	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	300	250,14 0	250,14 61,84	75042,06 0	75041,62 18551,83		13356,05 7070,98	95469,09	
8	23	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	211	2940,28 1445,12	50,81 22,95	620399,03 304920,37	10720,93 4842,58	304757,98	334544,77 76394,55	1031338,35	
9	24	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м^3	9,073	59916		543618		543618	 43489,5	587107,5	
10	25	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см/15см/	м3	22,979	250,14 0	250,14 61,84	5748,01 0	5748,01 1421,1		1023,05 541,66	7312,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	26	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2	152	1425,93	229,21	216741,25	34839,83	173153,77	21302,88	257088,09	
						57,55	72,22	8747,65	10977,35		19043,96		
12	27	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	152	2329,66	224,68	354108,18	34151,35	4502,12	306334,71	713277,98	
						2075,36	68,64	315454,71	10433,29		52835,09		
13	28	255-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	152	9076		1379552		1379552		1489916,13	
											110364,13		
14	29	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	101,6	2940,28	50,81	298732,4	5162,26	146745,9	161088,88	496606,6	
						1445,12	22,95	146824,24	2331,66		36785,32		
15	30	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	1,162	64781		75275,55		75275,55		81297,65	
											6022,1		
			Итого по разделу 2: Покрытие					10487701,51	963356,26	8578532,24	1210727,6	12634303,42	
								945812,48	224129,6	0	935874,31		
			ИТОГО по акту					11530283,51	963450,26	9620664,24	1210727,6	13760292,0	
								946168,48	224153,6	0	1019280,98		
			Временные здания и сооружения			1,30%		178884,0					
			Итого с временными									13939176,0	
			Зимние удорожания			0,67%		93392,0					
			Итого с зимними удорожаниями									14032568,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		280651,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14313219,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									15443964,0	
			НДС			12%		1853276,0					
			Итого с НДС									17297240,0	
			Скидка 5 %									864862,0	
			Итого к оплате:									16432378,0	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040009970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кустанов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)
Главный специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Кабдрахымов Н.К.

Тыканов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Форма по ОКУД код 0-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сеги

(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ №6

за октябрь месяц 2023 год по л.с. 6-4-1 Тепловые сети -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопровод										
1	7	1124-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км	0,061733	2839466,14	1191934,61	175288,67	73581,85	2499,46	119772,71	318666,23	
						1607042,16	352727,46	99207,6	21774,98		23604,85		
2	8	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	61,732	7392		456322,94		456322,94		492828,67	
											36505,73		
			Итого по разделу 2:					631611,61	73581,85	458822,4	119772,71	811494,9	
								99207,6	21774,98	0	60110,58		
			ИТОГО по акту					631611,61	73581,85	458822,4	119772,71	811495	
								99207,6	21774,98	0	60110,58		
			Временные здания и сооружения			1,30%		10549,0				822044	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		5508,0				827552,0	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%		16551,0				844103,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									910787,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079										
			НДС			12%		109294,0				1020081,0	
			Итого с НДС									51004,0	
			Скидка 5 %									969077,0	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.

(должность подпись расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист отдела строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

(наименование, должность)

Кабдрахманова Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Тыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)