Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60 квартирных жилых домов в 8 мкн г.Талдыкорган (пятно 32,33,34,35,36)

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			49	18.08.2023	4	03.10.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60 кв.жилых домов, 8 мкн, г. Талдыкорган, (пятно 32,33,34,35,36)	**247 942 884,53**	**102 324 364,00**							**12 278 923,67**	**114 603 287,67**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**247 942 884,53**	**102 324 364,00**							**12 278 923,7**	**114 603 287,67**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган " БИН 060140008504

Руководитель _____ Бапаков А.Е.

Технический надзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ Өтеген А.Қ.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ Кусаинов К.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 по л.с. 6-3-1 Наружный водопровод и канализация - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	282,103406	2466		695667		695667		751320,14	
											55653,14		
2	77	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 157х108 мм	шт.	2	204015		408030		408030		440672	
											32642		
3	78	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	38,8	8111,34	288,57	314719,99	11196,91	226972,24	79172,18	425403,98	
						1972,97	88,15	76551,62	3420,61		31511,81		
4	79	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора бетонная под задвижку. Устройство	$м^3$	0,4	27627,88	1846,92	11051,2	738,4	9359,2	1033,6	13051,2	
						2382,37	456,61	952,8	182,4		966,4		
5	80	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0014	2375807,5	791028,01	3326	1107,5	901	1696,5	5424,5	
						941214,49	282763,06	1317,5	396		402		
6	81	241-113-0225 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х8,0-108х6,0 мм	шт.	1	13108		13108		13108		14156,5	
											1048,5		
7	83	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	1352,088	225,68	211,63	305138,87	286143,18		72539,75	407897,74	
						14,05	60,47	18996,6	81761,11		30219,12		
8	84	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	1090,8	40,09	40,09	43730,09	43730,09		10733,62	58816,01	
						0	13,67	0	14911,54		4352,3		
9	85	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$	1090,8	17,72	17,72	19329,23	19329,23		4744,66	26004,81	
						0	6,04	0	6588,4		1930,92		
10	86	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	1090,8	290,03	130,58	316364,7	142436,14		177145,56	532986,14	
						159,45	66,11	173927,65	72112,69		39475,88		
11	87	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0006	2279019,99	814866,75	1367,25	489	255	807	2348,25	
						1038752,64	319398,48	623,25	192		174		
12	88	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6024	15423		9291		9291		10034,25	
											743,25		
13	89	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4100,73	503,63	12302,25	1510,5		10719	24863,25	
						3597,1	12,09	10791	36		1842		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	90	241-211-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	12204		36612		36612		39540,75	
											2928,75		
15	91	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4550,03	551,37	4550	551,5		3972,5	9204,5	
						3998,66	14,1	3998,5	14		682		
16	92	241-209-1135 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110x225 мм	шт.	1	39329		39329		39329		42475,5	
											3146,5		
			Итого вне раздела					2233916,58	507232,45	1439524,44	362564,37	2804199,52	
								287158,92	179614,75	0	207718,57		
			Раздел 1: Канализация хоз-бытовая, К1										
17	93	1123-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м	12	2325,93	468,85	27911	5626	5091,5	19045,5	50713	
						1432,79	170,38	17193,5	2044,5		3756,5		
18	94	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	12	1872		22464		22464		24261	
											1797		
19	95	1123-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м	39	2325,93	468,85	90711	18285	16547	61898	164818	
						1432,79	170,38	55879	6645		12209		
20	96	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	39	3026		118014		118014		127455	
											9441		
21	97	1123-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 200 мм. Укладка	м	404	2327,37	473,34	940257	191229	165418	646594	1713800	
						1444,58	172,07	583610	69516		126949		
22	98	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	404	5231		2113324		2113324		2282390	
											169066		
23	99	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$	35,38	51540,97	11910,43	1823519,68	421390,75	611530,5	975665,49	3023119,96	
						22345,91	5509,4	790598,44	194922,31		223934,79		
24	100	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	17	49959		849303		849303		917246,9	
											67943,9		
25	101	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	18685		373700		373700		403595,65	
											29895,65		
26	102	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	24267		388272		388272		419333,89	
											31061,89		
27	103	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	35890		610130		610130		658940,4	
											48810,4		
28	104	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	17	4939		83963		83963		90679,7	
											6716,7		
29	105	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	7563		75630		75630		81680,77	
											6050,77		
30	106	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676		110028		110028		118830	
											8802		
31	107	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	13	19329		251277		251277		271379,06	
											20102,06		
32	108	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	189,89	4101,47	29,41	778827,8	5584,5	673376,8	93766,05	942400,95	
						525,92	5,04	99867,35	957,1		69807,1		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	109	251-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Скоба С		70	1883		131810		131810		142354,39	
				шт.							10544,39		
34	110	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /ОТМОСТКА/		1,97	34624,47	11,98	68210,2	23,75	54756,92	12624,07	87301,04	
				м3		6817,26	0	13430,23	0		6466,77		
35	111	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею		0,0051	1969110,64	1391090,31	10042,75	7094,1		4854,35	16088,8	
				км		578020,33	383412,99	2947,8	1955		1191,7		
36	112	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм		5,151	10180		52437,35		52437,35		56632,1	
				м							4194,75		
			Итого по разделу 1: Канализация хоз-бытовая, К1					8919831,78	649233,1	6707073,07	1814447,46	11593020,61	
								1563526,32	276039,91	0	858741,37		
			ИТОГО по акту					11153748,36	1156465,55	8146597,51	2177011,83	14397220,0	
								1850685,24	455654,66	0	1066459,94		
			Временные здания и сооружения			1,3		187163,86					
			Итого с временными									14584383,99	
			Зимние удорожания			0,67%		97715,37					
			Итого с зимними удорожаниями									14682099,36	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				293641,99			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14975741,35	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									16158824,92	
			НДС			12%		1939058,99					
			Итого с НДС									18097883,91	
			Скидка 5 %									904894,2	
			Итого к оплате:									17192989,7	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор _____ **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"KZ Курылыс Сапа"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStov KZ"

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытия**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 по л.с. 2-1-1 покрытия - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Покрытие										
1	22	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2	1302	1425,93	229,21	1856560,98	298431,47	1483199,34	182475,28	2202163,99	
						57,55	72,22	74930,16	94030,3		163127,73		
2	26	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	326,75	250,14	250,14	81733,39	81733,39		14546,86	103981,87	
						0	61,84	0	20206,38		7701,62		
3	27	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	355	2940,28	50,81	1043799,31	18037,59	512744,47	562859,69	1735190,12	
						1445,12	22,95	513017,69	8147,47		128531,12		
4	28	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	$м^3$	14,43	59916		864588,08		864588,08		933755,23	
											69167,15		
5	29	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см/15см/	м3	189,45	250,14	250,14	47388,67	47389,41		8434,01	60287,79	
						0	61,84	0	11715,74		4465,11		
6	30	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2	1261	1425,93	229,21	1798097,66	289034,01	1436493,22	176729,19	2132817,71	
						57,55	72,22	72570,44	91069,52		157990,86		
7	31	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	700	2329,66	224,68	1630762,17	157276,07	20733,98	1410752,13	3284834,38	
						2075,36	68,64	1452752,13	48047,87		243320,08		
8	32	255-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	700	9076		6353200		6353200		6861455,98	
											508255,98		
9	33	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	951	2940,28	50,81	2796206,41	48320,37	1373577,22	1507829,88	4648355,2	
						1445,12	22,95	1374308,82	21825,16		344318,91		
10	34	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	15,216	64781		985707,79		985707,79		1064564,08	
											78856,29		
11	35	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см/15 см/	м3	23,55	250,14	250,14	5891	5890		1048	7494	
						0	61,84	0	1456		555		
12	36	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2	157	1425,93	229,21	223871	35986	178850	22004	265546	
						57,55	72,22	9035	11339		19671		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 по л.с. 6-2-1 Газопровод низкого давления - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Надземная прокладка										
1	1	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,554536	1373714	365127,38	761773,5	202475,81	44551,17	606493,09	1477727,98	
						928247,04	176495,28	514746,53	97872,79		109461,39		
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	556,78	1711		952650,92		952650,92		1028862,87	
											76211,95		
3	3	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0181	2375807,5	791028,01	43002,38	14317,51	11648,36	21932,37	70129,85	
						941214,49	282763,06	17035,72	5117,88		5195,1		
4	4	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°. наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	16	405		6480		6480		6998,4	
											518,4		
5	5	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	1	585		585		585		632	
											47		
6	6	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	48	502		24096		24096		26024	
											1928		
7	7	1146-0302-0306 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	112	1954,16	756,32	218865,6	84707,2		147333,6	395495,2	
						1197,84	368,21	134158,4	41239,2		29296		
8	8	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,30912	187178,26	10775,44	57860,8	3331,2	1873,6	36503,2	101912,8	
						170342,78	798,69	52656	247,2		7548,8		
9	9	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,060166	694126		41763,2		41763,2		45104	
											3340,8		
10	10	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	112	16087		1801744		1801744		1945883,2	
											144139,2		
11	11	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,26544	527249		139952,8		139952,8		151148,8	
											11196		
12	12	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,672	39061,17	2923,88	26248,8	1964,8	18036,8	6135,2	34974,4	
						9296,99	735,63	6247,2	494,4		2590,4		
13	13	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.	стык	12	1269,74	23,53	15237,23	282,46	1252,62	8358,46	25483,38	
						1141,83	0	13702,15	0		1887,69		
14	14	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км	0,554	1711551,18	1305154,08	948199,3	723055,29	4605,77	397588,66	1453451,28	
						398083,68	390563,05	220538,23	216371,67		107663,32		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1125-0127-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления**	км	0,554	-1067627,09	-816741,79	-591465,55	-452474,51		-249374,93	-908108,04	
						-250885,3	-243768,53	-138990,23	-135047,66		-67267,56		
16	16	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м²	100	293,8	6,71	29379,84	670,96	12459,68	11279,03	43912,1	
						162,49	0,97	16249,19	96,77		3253,23		
17	17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в	м²	100	255,48	4,97	25548,39	496,77	15555,65	6617,74	34739,52	
						94,95	0,97	9495,16	96,77		2573,39		
18	18	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	3575,77	150,89	14303,2	604	3613,6	10284,8	26555,2	
						2521,52	75,56	10086,4	302,4		1967,2		
19	19	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	8759		35036		35036		37839,2	
											2803,2		
			Итого по разделу 1: Надземная прокладка					4551261,41	579431,49	3115905,17	1003151,22	5998766,14	
			Раздел 2: Подземная прокладка										
20	20	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,003	698160,07	304320,7	2094	913		1478	3858	
						393839,37	103927,69	1182	312		286		
21	21	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	3,03	3880		11756		11756		12697	
											941		
22	22	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км	0,076	661813,49	282942,42	50298	21504		36201	93419	
						378871,07	102273,42	28794	7773		6920		
23	23	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75x6,8 мм	м	6,06	1774		10750		10750		11610	
											860		
24	24	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	70,7	1285		90850		90850		98118	
											7268		
25	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2197,36	281,46	4395	563		3797	8847	
						1915,9	1,76	3832	4		655		
26	26	241-209-1611 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x75x110 мм	шт.	1	16215		16215		16215		17512	
											1297		
27	27	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	1	7163		7163		7163		7736	
											573		
28	28	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0005	1534293,98	430925,12	767	215	65	583	1458	
						972449,28	206247,57	486	103		108		
29	29	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	0,502	4372		2195		2195		2371	
											176		
30	30	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,00058	2268155,59	814866,75	1316	472	240	780	2264	
						1038752,64	319398,48	602	185		168		
31	31	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	0,58232	15423		8981		8981		9699	
											718		
32	32	1122-0601-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00058	6595480,96	239568,99	3825	139	3399	317	4473	
						495043,92	56570,45	287	33		331		
33	33	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,01197	110700,25	4089,51	1325	49	100	819	2316	
						98240,26	910,22	1176	11		172		
34	34	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой		0,01197	1080957		12939		12939		13974	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			стали с отверстиями/пластина/	т							1035		
35	35	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,0011	698160,07	304320,7	768	334		542	1415	
						393839,37	103927,69	433	114		105		
36	36	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1,111	3536		3928		3928		4242	
											314		
37	37	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	1,1	1002,03	0	1102	0	20	1061	2336	
						984,25	0	1083	0		173		
38	38	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2197,36	281,46	2197	282		1898	4423	
						1915,9	1,76	1916	2		328		
39	39	241-210-0626 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	12211		12211		12211		13188	
											977		
40	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2197,36	281,46	4395	563		3797	8847	
						1915,9	1,76	3832	4		655		
41	41	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3737		3737		3737		4036	
											299		
42	42	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9065		9065		9065		9790	
											725		
43	43	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848		152		152		164	
											12		
44	44	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800/219х6/ мм. Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	футляр	1	18874,99	1496,86	18875	1496	12419	4943	25723	
						4958,9	34,38	4959	34		1905		
45	45	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,05	30578,74	1846,92	1529	93	1317	129	1791	
						2382,37	456,61	119	23		133		
46	46	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$	0,5	2176,32	23,83	1088	12	52	946	2197	
						2049,13	6,8	1025	3		163		
47	47	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	521742		1638		1638		1769	
											131		
48	48	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	1,1	8111,34	288,57	8922	317	6435	2245	12060	
						1972,97	88,15	2170	97		893		
49	49	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0005	1428183,9	391544,64	714	196	53	554	1369	
						931009,68	189111,99	466	95		101		
50	50	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,502	2969		1490		1490		1609	
											119		
51	51	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км	0,00058	1643211,32	371114,72	953	215	161	659	1741	
						994550,4	153783,22	577	89		129		
52	52	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	7392		4305		4305		4649	
											344		
53	53	1122-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00058	4938897,64	210718,76	2865	123	2481	288	3405	
						451148,4	51131,04	262	30		252		
54	54	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т	0,00863	110700,25	4089,51	955	35	72	590	1669	
						98240,26	910,22	848	8		124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1080957		9329		9329		10075	
											746		
56	56	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка	км	0,00115	698160,07	304320,7	803	350		567	1480	
						393839,37	103927,69	453	120		110		
57	57	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	1774		2061		2061		2226	
											165		
58	58	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	1,1	1002,03	0	1102	0	20	1061	2336	
						984,25	0	1083	0		173		
59	59	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2005,27	170,61	6016	512		5450	12383	
						1834,66	0,5	5504	2		917		
60	60	241-210-0614 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	5783		5783		5783		6246	
											463		
61	61	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11. PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	2297		2297		2297		2481	
											184		
62	62	241-208-1807 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	9596		9596		9596		10364	
											768		
63	63	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793		115		115		124	
											9		
64	64	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	1	13916,84	1029,7	13917	1030	9476	3401	18703	
						3411,29	23,65	3411	24		1385		
65	65	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	30578,74	1846,92	1529	93	1317	129	1791	
						2382,37	456,61	119	23		133		
66	66	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$	0,5	5225,81	23,83	2613	12	1576	946	3844	
						2049,13	6,8	1025	3		285		
67	67	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	521742		1638		1638		1769	
											131		
68	68	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	1,1	8111,34	288,57	8922	317	6435	2245	12060	
						1972,97	88,15	2170	97		893		
69	69	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,004	1373714	365127,38	5495	1461	321	4375	10660	
						928247,04	176495,28	3713	706		790		
70	70	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	4,016	2002		8040		8040		8683	
											643		
71	71	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км	0,00464	1643211,32	371114,72	7625	1722	1288	5275	13932	
						994550,4	153783,22	4615	714		1032		
72	72	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,65856	7392		34436		34436		37191	
											2755		
73	73	1122-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00464	4938897,64	210718,76	22916	977	19845	2307	27241	
						451148,4	51131,04	2093	237		2018		
74	74	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т	0,06904	110700,25	4089,51	7643	282	578	4723	13355	
						98240,26	910,22	6783	63		989		
75	75	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,06904	1080957		74629		74629		80599	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ГОСТ 23118-2012-пластина	т							5970		
76	76	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0092	698160,07	304320,7	6423	2800		4534	11834	
						393839,37	103927,69	3623	956		877		
77	77	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,292	1285		11940		11940		12895	
											955		
78	78	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	8,8	1002,03	0	8818	0	156	8488	18691	
						984,25	0	8661	0		1385		
79	79	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	2005,27	170,61	48126	4095		43603	99067	
						1834,66	0,5	44032	12		7338		
80	80	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	8	4337		34696		34696		37472	
											2776		
81	81	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1314		10512		10512		11353	
											841		
82	82	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	3250		26000		26000		28080	
											2080		
83	83	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	114793		918		918		991	
											73		
84	84	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	8	13894,61	1028,06	111157	8225	75686	27161	149383	
						3405,84	23,61	27247	189		11065		
85	85	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	30578,74	1846,92	12231	739	10540	1033	14325	
						2382,37	456,61	953	183		1061		
86	86	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы в тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$	4	5225,81	23,83	20903	95	12611	7566	30747	
						2049,13	6,8	8197	27		2278		
87	87	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02512	521742		13106		13106		14154	
											1048		
88	88	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	8,8	8111,34	288,57	71380	2540	51478	17956	96483	
						1972,97	88,15	17362	776		7147		
89	89	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,03	698160,07	304320,7	20945	9130		14784	38587	
						393839,37	103927,69	11815	3118		2858		
90	90	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,3	3536		107141		107141		115712	
											8571		
91	91	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	12105,58	3690,35	36317	11071	5200	24237	65398	
						6681,87	1478,64	20046	4436		4844		
92	92	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,6	926		3334		3334		3601	
											267		
93	93	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,6	8221		4933		4933		5328	
											395		
94	94	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,020763	110700,25	4089,51	2298	85	174	1420	4016	
						98240,26	910,22	2040	19		298		
95	95	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00795	379179		3014		3014		3255	
											241		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	1528659		197		197		213	
											16		
97	98	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,042	39145,26	1552,59	1644	65	1236	338	2141	
						8157,22	685,1	343	29		159		
98	99	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м^3	0,3	34910,07	11,98	10473	4	8424	1922	13387	
						6817,26	0	2045	0		992		
99	100	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0036	1373714	365127,38	4945	1314	289	3937	9593	
						928247,04	176495,28	3342	635		711		
100	101	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3,6144	764		2761		2761		2982	
											221		
101	102	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т	0,0087	110700,25	4089,51	963	36	73	595	1683	
						98240,26	910,22	855	8		125		
102	103	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0087	409466		3562		3562		3847	
											285		
103	104	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3	0,15	1635,53	0	245	0		177	456	
						1635,53	0	245	0		34		
104	105	211-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	0,15	3892		584		584		631	
											47		
105	106	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	м^2	0,39	146,9	3,36	57	1	24	22	85	
						81,24	0,49	32	0		6		
106	107	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м^2	0,39	479,64	8,72	187	4	148	25	229	
						90,94	1,46	35	1		17		
107	108	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2197,36	281,46	19776	2533		17086	39811	
						1915,9	1,76	17243	16		2949		
108	109	Прайс *лист ТОО ArTPIAsT*	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	3	10460,46		31381		31381		33892	
											2511		
109	110	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1085		3255		3255		3515	
											260		
110	111	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2103		6309		6309		6814	
											505		
111	112	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	2,4	160		384		384		415	
											31		
112	113	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	3	15902,01	1261,09	47706	3783	31389	12494	65016	
						4177,83	28,96	12533	87		4816		
113	114	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	м^3	0,006	8111,34	288,57	49	2	35	12	66	
						1972,97	88,15	12	1		5		
114	115	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	109	9,78	0,99	1066	108		728	1938	
						8,79	0,49	958	53		144		
115	116	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	109	17		1853		1853		2001	
											148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	117	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,102	107329,81	48268,73	10948	4924		4816	17025	
						59061,08	18341,65	6024	1871		1261		
117	118	243-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-1	км	0,102	217213		22156		22156		23928	
											1772		
118	119	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутрп зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,01908	196044,71	10775,44	3741	205	285	2253	6473	
						170342,78	798,69	3250	15		479		
119	120	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,00792	527249		4176		4176		4510	
											334		
120	121	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0027	527249		1424		1424		1538	
											114		
121	122	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00846	485095		4104		4104		4432	
											328		
122	123	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м^2	0,18	809,15	257,04	146	47	5	84	248	
						526,57	120,66	95	22		18		
123	124	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м^2	0,18	1598		288		288		311	
											23		
124	125	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00369	461758		1704		1704		1840	
											136		
125	126	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,36	39145,26	1552,59	14092	559	10597	2897	18348	
						8157,22	685,1	2937	247		1359		
126	127	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3	0,54	8111,34	288,57	4380	156	3159	1102	5921	
						1972,97	88,15	1065	48		439		
127	128	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м^3	0,009	30207,46	1846,92	272	17	234	23	319	
						2382,37	456,61	21	4		24		
128	129	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	9	11036,58	3690,35	99329	33213	5979	72710	185802	
						6681,87	1478,64	60137	13308		13763		
129	130	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,0954	449705		42902		42902		46334	
											3432		
130	131	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	4,5	9950		44775		44775		48357	
											3582		
131	132	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	4,5	229		1031		1031		1113	
											82		
132	133	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	2,988	26512		79218		79218		85555	
											6337		
133	134	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,099	578		57		57		62	
											5		
134	135	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00838	1528659		12810		12810		13835	
											1025		
135	136	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3	1,8	13211,62	1681,22	23781	3027	10730	10654	37190	
						5569,29	727,58	10025	1310		2755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	137	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$	1,8	12074,74	2917,3	21735	5251	13524	5095	28976	
						1644,14	1399,33	2959	2519		2146		
137	138	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,2	8221		1644		1644		1776	
											132		
138	139	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,006921	110700,25	4089,51	766	28	58	473	1338	
						98240,26	910,22	680	6		99		
139	140	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00265	379179		1005		1005		1085	
											80		
140	141	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	1528659		66		66		71	
											5		
141	142	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442		442		442		477	
											35		
142	143	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	39145,26	1552,59	548	22	412	113	714	
						8157,22	685,1	114	10		53		
143	144	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$	0,1	34910,07	11,98	3491	1	2808	641	4463	
						6817,26	0	682	0		331		
144	145	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0012	1373714	365127,38	1648	438	96	1312	3197	
						928247,04	176495,28	1114	212		237		
145	146	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,2048	764		920		920		994	
											74		
146	147	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т	0,0029	110700,25	4089,51	321	12	24	198	561	
						98240,26	910,22	285	3		42		
147	148	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0029	409466		1187		1187		1282	
											95		
148	149	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,05	1635,53	0	82	0		59	152	
						1635,53	0	82	0		11		
149	150	211-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,05	3892		195		195		211	
											16		
150	151	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	$м^2$	0,13	146,9	3,36	19	0	8	7	28	
						81,24	0,49	11	0		2		
151	152	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	0,13	479,64	8,72	62	1	49	8	76	
						90,94	1,46	12	0		6		
152	153	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	3106,76	1470,63	3107	1471	311	2169	5698	
						1325,03	683,52	1325	684		422		
153	154	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7002		7002		7002		7562	
											560		
154	155	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1801,44	0	1801	0	347	1571	3642	
						1454,63	0	1455	0		270		
155	156	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	152037		1520		1520		1642	
											122		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	157	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,057	39824,75	1941,44	2270	111	1571	562	3059	
						10329,98	504,14	589	29		227		
157	158	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км	0,015	661813,49	282942,42	9927	4244		7145	18438	
						378871,07	102273,42	5683	1534		1366		
158	159	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	15,15	922		13968		13968		15085	
											1117		
159	160	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	2	2173,25	40	4347	80	270	2438	7328	
						1998,21	0	3996	0		543		
160	161	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	1	1579,13	28,24	1579	28	124	871	2646	
						1427,29	0	1427	0		196		
161	162	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	4	1269,74	23,53	5079	94	418	2786	8494	
						1141,83	0	4567	0		629		
162	163	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км	0,079	1711551,18	1305154,08	135213	103107	657	56696	207262	
						398083,68	390563,05	31449	30854		15353		
163	164	1125-0127-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км	0,079	-1067627,09	-816741,79	-84343	-64523		-35561	-129496	
						-250885,3	-243768,53	-19820	-19258		-9592		
164	165	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка/	$м^3$ грунта	11,85	58,02	58,02	688	688		169	925	
						0	19,79	0	235		68		
165	166	1101-0101-0333 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	42,01	299,92	281,25	12600	11815		2996	16844	
						18,67	80,37	784	3376		1248		
166	167	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	$м^3$ грунта	1,2603	3762,16	0	4741	0		3414	8807	
						3762,16	0	4741	0		652		
167	168	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	3,95	8111,34	288,57	32040	1140	23107	8060	43308	
						1972,97	88,15	7793	348		3208		
168	169	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	10,54	2340,48	0	24669	0		17761	45824	
						2340,48	0	24669	0		3394		
169	170	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,5	40,09	40,09	1584	1584		389	2131	
						0	13,67	0	540		158		
170	171	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,5	17,72	17,72	700	700		172	942	
						0	6,04	0	239		70		
171	172	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$	39,5	229,84	229,84	9079	9079		1616	11551	
						0	56,81	0	2244		856		
172	173	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$	14,36	88,91	88,91	1277	1277		281	1683	
						0	27,2	0	391		125		
173	174	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	10,54	367,54	348,79	3874	3676	8	923	5181	
						17,98	103,64	190	1092		384		
174	175	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	276,675	58		16047				17331	
											1284		
175	176	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное/песок для тройников/. Устройство	$м^3$	2,03	8111,34	288,57	16466	586	11875	4142	22257	
						1972,97	88,15	4005	179		1649		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					1854552	203965	1205562	461269	2501091	
								428983	63517	0	185270		
			ИТОГО по акту					6405813,41	783396,49	4321467,17	1464420,22	8499858,0	
								1284907,75	290308,42	0	629623,51		
			Временные здания и сооружения			1,3		110498,14					
			Итого с временными									8610355,28	
			Зимние удорожания			5%		430517,76					
			Итого с зимними удорожаниями									9040873,05	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				180817,46			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9221690,51	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									9950204,06	
			НДС			12%		1194024,487					
			Итого с НДС									11144229,0	
			Скидка 5 %									557211,0	
			Итого к оплате:									10587018,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)

(наименование, адрес)

Объект : Сети связи

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 по л.с. 5-1-1 Сети связи - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты Оборудование распределительной сети										
1	1	1310-0902-0901 *РСНБ РК 2022*	Оптическая полка. Монтаж	шт	1	30515,76	3359,35	30516	3359	10603	11002	44839	
						16552,96	1483,15	16553	1483		3321		
2	2	522-103-0122 *СпрСЦ 03.2023*	Полка оптические на 144 гнезда SC/APC	шт.	1	40522		40522				40522	
										40522			
3	3	248-404-0422 *СпрСЦ 03.2023*	Оптические сплиттер 1х2 SC/APC	шт.	8	4463		35704		35704		38560	
											2856		
4	4	248-404-0422 *СпрСЦ 03.2023*	Оптические сплиттер 1х8 SC/APC	шт.	2	4463		8926		8926		9640	
											714		
5	7	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	10	84323,79	4719,74	843237,5	47197,5	633202,5	139888,33	1061775,83	
						16283,83	2122,51	162838,33	21225		78650		
6	8	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	10	69104		691040		691040		746323,33	
											55283,33		
7	9	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 1	шт.	10	7568		75680		75680		81734,29	
											6054,29		
8	10	1134-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	10	73509,69	0	735097,14	0	645070	68420	867798,57	
						9002,66	0	90026,43	0		64281,43		
9	11	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	10	47122		471220		471220		508917,86	
											37697,86		
10	12	261-404-0519 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	84	1052		88368		88368		95437,71	
											7069,71		
11	13	1310-0902-0211 *РСНБ РК 2022*	Консоль четырехместная. Установка в коллекторе	шт.	20	2187,84	391,92	43757,14	7838,57	16933,57	13691,43	62044,28	
						949,23	173,03	18984,29	3460,71		4595,71		
12	14	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м	496	2291,03	22,9	1136350,65	11359,18	1075492,03	54073,76	1285656,41	
						99,8	10,32	49500,41	5119,15		95232		
13	15	261-301-0124 *РСНБ РК 2022*	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	508	963		489204		489204		528340	
											39136		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	261-301-0320 *РСНБ РК 2022*	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	12,7	1703		21628		21628		23358	
											1730		
15	17	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,238	62361		14842		14842		16029	
											1187		
16	18	1106-1501-0316 *РСНБ РК 2022*	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление	$м^3$	1,47	16753,69	2016,57	24628	2964	16449	6158	33249	
						3547,09	1056	5214	1552		2463		
17	19	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0588	195662,97	3575,18	11505	211	11295	111	12545	
						0	1745,78	0	103		929		
18	20	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1126	515,99	134,93	581005,07	151931,66	1632,52	301655,04	953271,97	
						379,61	59,57	427440,9	67076,26		70611,86		
19	21	243-501-0307 *СпрСЦ 03.2023*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-62-4-PE/Кабель оптический бронированный 32-х волоконный/	км	0,023	1193244		27444,67		27444,67		29640,38	
											2195,71		
20	22	243-501-0302 *СпрСЦ 03.2023*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-9S-8-PE/Кабель оптический бронированный 8-х волоконный/	км	0,65	873903		568037		568037		613480	
											45443		
21	23	243-501-0305 *СпрСЦ 03.2023*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-50-4-PE/Кабель оптический бронированный 4-х волоконный/	км	0,453	990502		448697,82		448697,82		484593,43	
											35895,61		
22	24	248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Патчкорд SC-SC/APC 3 м	шт.	40	5331		213240		213240		230299	
											17059		
23	25	248-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Патчкорд SC-SC/APC 30м	шт.	10	8952		89520		89520		96682	
											7162		
24	26	1310-0902-0420 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	28055,68	5151,01	56111	10302	1315	29916	92909	
						22247,28	2274,17	44495	4548		6882		
25	27	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV/64 ОВ/	комплект	1	48865		48865		48865		52774	
											3909		
26	28	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV/32 ОВ/	комплект	1	48865		48865		48865		52774	
											3909		
27	29	СТПРАЙС	Термогильзы	шт	34,78232	8935,71		310804,49		310804,49		335668,96	
											24864,47		
28	30	СТПРАЙС	Пигтейлы	шт	64	285,71		18285		18285		19748	
											1463		
29	31	1310-0406-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод заземление. Монтаж	м	1,5	1325,16	0	1988	0	134	1131	3368	
						1235,96	0	1854	0		249		
30	32	243-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВ3 1х25	км	0,0015	1643940		2466		2466		2663	
											197		
31	33	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62		124		124		134	
											10		
32	34	СТПРАЙС	Модуль SFP B+	шт	10	17963,39		179634		179634		194005	
											14371		
33	35	1310-0902-0928 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельной канализации занятый. Герметизация	канал	20	3300,26	0	66005	0	40120	15790	88339	
						1294,26	0	25885	0		6544		
34	36	1310-0902-0927 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация	канал	20	2253,19	0	45064	0	40120	3016	51926	
						247,19	0	4944	0		3846		
35	37	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	65,312	180,46	169,57	11786,4	11074,57		2715,22	15661,67	
						10,89	46,84	711,2	3059,13		1160,05		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	38	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов		130,762	40,09	40,09	5241,87	5242,65		1286,75	7050,06	
				м^3 грунта		0	13,67	0	1787,8		521,44		
37	39	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		130,762	17,72	17,72	2317,08	2317,08		568,49	3116,89	
				м^3 грунта		0	6,04	0	789,61		231,32		
38	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		166,762	290,03	130,58	48366	21776		27082	81483	
				м3		159,45	66,11	26590	11025		6035		
39	43	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		12,24	3536		43281		43281		46743	
				м							3462		
40	44	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		33,976572	367,54	348,79	12487,72	11850,87	25,7	2974,85	16700,11	
				м^3 грунта		17,98	103,64	611,15	3521,28		1237,54		
41	45	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		891,9	58		51730,01				55868,22	
				т·км							4138,21		
			Итого по разделу 1: Фундаменты Оборудование распределительной сети					7643591,56	287424,08	6388268,3	679479,87	8985669,0	
								875647,71	124749,94	40522	662597,54		
			ИТОГО по акту					7643591,56	287424,08	6388268,3	679479,87	8985669,0	
								875647,71	124749,94	40522	662597,54		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							40522,0			
			Временные здания и сооружения			1,3		116814,0				9102483,0	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		60987,0				9163470,0	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				183269,0		9346739,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10085131,0	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12%		1210216				11295347,0	
			Итого с НДС									564767,0	
			Скидка 5 %									10730580,0	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Талдықорган қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ ____
20____ж. "____"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 по л.с. 4-1-1 Наружное электроснабжение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Опора освещения однорожковая освещения проезжей части 14 шт										
1	1	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	16524,06	10832,11	165240,71	108320.71		86489,29	271868.57	
						5691,95	5119,24	56919,29	51192,14		20138,57		
2	2	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм,	шт.	10	116393		1163930		1163930		1257044.29	
											93114,29		
3	3	247-306-0926 *СпрСЦ 03.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	7	17387		121709		121709		131445,5	
											9736,5		
4	4	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5260,56	37,47	52605,71	375	27882,86	17530,71	75747,13	
						2434,82	0	24347,86	0		5610,71		
5	5	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	10	822		8220		8220		8877.86	
											657,86		
6	6	252-207-0225 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное (рейка монтажная) для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа РЕК49 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	10	16466		164660		164660		177832.86	
											13172,86		
7	7	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	10	11456,34	2334,71	114563,57	23347,14	40723,57	44876,43	172195	
						5049,3	1183,57	50492,86	11835,71		12755		
8	8	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10	99287		992870		992870		1072299.29	
											79429,29		
9	9	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	134	179,68	2,56	24077,3	343,1	4490,47	13970,6	41092,35	
						143,61	1,2	19243,73	160,51		3044,45		
10	11	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	2779,13	292,5	55582,86	5850	6650	32662,14	95304,29	
						2154,13	114,05	43082,86	2280,71		7059,29		
11	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,092106	492887		45397,69		45397,69		49029,37	
											3631,68		
12	13	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01264	484006		6117,93		6117,93		6607,34	
											489,41		
13	14	1308-0206-1714 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	20	2008,93	163,76	40178,57	3275,72	9254,29	20910	65975,71	
						1382,47	69,63	27649,29	1392,86		4887,14		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	20	1044		20880		20880		22550,71	
											1670,71		
15	16	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	2,525	29190,2	35,64	73705,47	89,94	65737,05	6302,4	86408,38	
						3120,08	0	7878	0		6400,51		
16	17	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,32	12074,74	2917,3	3863,77	933,49	2404,57	906,06	5151,09	
						1644,14	1399,33	525,71	448		381,26		
17	18	1308-0205-0401 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	10	3356,77	383,64	33567,86	3836,42	2260,71	21075	59014,29	
						2747,03	180,08	27470	1800,71		4371,43		
18	19	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	11173		111730		111730		120668,57	
											8938,57		
			Итого по разделу 1: Опора освещения однорожковая освещения проезжей части 14 шт					3198900,44	146371,52	2794918,14	244722,63	3719112,6	
								257609,6	69110,64	0	275489,53		
			Раздел 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт										
19	32	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	348,76145	693,56	339,29	241886,97	118331,28	20102,72	108851,89	378796,75	
						296,63	136,86	103453,2	47731,5		28057,89		
20	38	243-111-0913 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185 (ок)-1	км	0,04	3373798		134952		134952		145748	
											10796		
21	39	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	454	618,19	21,71	280658,69	9856,63	31738,89	174281,48	491337,03	
						526,57	6,6	239063,17	2996,58		36396,86		
22	40	241-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110	м	454	7402		3360508		3360508		3629348,39	
											268840,39		
23	41	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	78	6524		508872		508872		549581,5	
											40709,5		
24	42	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2674,91	0	26749	0	306	19039	49451	
						2644,34	0	26443	0		3663		
25	43	247-204-3430 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	2	49337		98674		98674		106568	
											7894		
26	44	247-204-3424 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	10	23703		237030		237030		255992	
											18962		
27	45	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	7632,83	628,81	45797	3773	12361	22573	73840	
						4943,84	281,49	29663	1689		5470		
28	46	247-302-0421 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 40 400/5А 5ВА	шт.	6	6763		40578		40578		43824	
											3246		
29	47	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2401,53	127,88	4803	256	80	3303	8754	
						2233,57	60,03	4467	120		648		
30	48	247-301-0350 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным	шт.	2	81981		163962		163962		177079	
											13117		
31	49	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	7596,35	2179,77	15193	4360	564	8782	25893	
						5134,64	964,02	10269	1928		1918		
32	50	247-201-0826 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP65	шт.	2	27537		55074		55074		59480	
											4406		
33	51	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом		23,08	239,91	225,44	5537,24	5203,11		1275,27	7357,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		14,47	62,27	333,82	1437,29		544,79		
34	53	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		341,4	239,91	225,44	81905,14	76965,52		18862,05	108827,27	
				м³ грунта		14,47	62,27	4940,37	21259,22		8060,08		
35	54	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		191,4	68,46	68,46	13103,05	13103,05		3269,12	17681,08	
				м³ грунта		0	23,72	0	4540,05		1308,91		
36	55	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		856	394,65	246,33	337820,87	210859,14		167433,6	545674,6	
				м кабеля		148,32	123,35	126961,73	105588,97		40420,13		
37	56	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		964	120,03	70,59	115709,14	68049,01		58852,56	188530,39	
				м кабеля		49,44	35,35	47660,13	34077,52		13968,69		
38	57	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		14,04	239,91	225,44	3368	3165		776	4475	
				м³ грунта		14,47	62,27	203	874		331		
39	58	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		13,26	68,46	68,46	908	908		226	1225	
				м³ грунта		0	23,72	0	315		91		
40	59	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		78	693,56	339,29	54098	26465	4496	24345	84718	
				м кабеля		296,63	136,86	23137	10675		6275		
			Итого по разделу 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт					5827187,1	541294,74	4669298,61	611869,97	6954181,31	
								616594,42	233231,23	0	515124,24		
			ИТОГО по акту					9026087,54	687666,26	7464216,75	856592,6	19673296,0	
								874204,02	302341,87	0	790613,77		
			Временные здания и сооружения			1,3		138753,0					
			Итого с временными									10812049,0	
			Зимние удорожания			0,67%		72441,0					
			Итого с зимними удорожаниями									10884490,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				217690,0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11102180,0	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									11979252,0	
			НДС			12%		1437510,0					
			Итого с НДС									13416762,0	
			Скидка 5 %									670838,0	
			Итого к оплате:									12745924,0	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Принял (Заказчик)
Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)