Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60 квартирных жилых домов в 8 мкн г.Талдыкорган (пятно 32,33,34,35,36)**

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

	код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
			49	18.08.2023	4	03.10.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60 кв.жилых домов, 8 мкн, г. Талдыкорган, (пятно 32,33,34,35,36)	**307 033 017,91**	**52 759 047,66**							**6 331 085,72**	**59 090 133,38**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**307 033 017,91**	**52 759 047,66**							**6 331 085,7**	**59 090 133,38**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган " БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ **Өтеген А.Қ.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 6-4-1 Тепловые сети - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	7	1124-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км	0,131016	4134190,39	1747530,59	541645,19	228954,32	11794,33	365165,68	979355,68	
						2296637,28	518698,5	300896,07	67957,81		72544,81		
2	8	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	122,8896	34885		4287003,75		4287003,75		4629964,05	
											342960,3		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4828648,94	228954,32	4298798,08	365165,68	5609319,73	
								300896,07	67957,81	0	415505,11		
			Раздел 2:										
3	75	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007392	331233		2448,48		2448,48		2644,35	
											195,87		
			Итого по разделу 2:					2448,48	0	2448,48	0	2644,35	
								0	0	0	195,87		
			Раздел 4: Компенсаторная ниша К-4,6 90х60 - 2 шт										
4	100	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом более 0,5 м^3 до 1,0 м^3 СТ РК 937-92	м^3	0,44	86311		37976,89		37976,89		41014,93	
											3038,04		
5	101	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-	м^3	1,37	122023		167171,48		167171,48		180545,22	
											13373,74		
6	102	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	1	46921	3655,89	46921	3656	31351,25	11923	63551,5	
						11913,8	906,68	11913,75	906,75		4707,5		
			Итого по разделу 4: Компенсаторная ниша К-4,6 90х60 - 2 шт					252069,37	3656	236499,62	11923	285111,65	
								11913,75	906,75	0	21119,28		
			Раздел 6: Земляные работы										
7	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03888	363218		14122,2		14122,2		15252	
											1129,8		
			Итого по разделу 6: Земляные работы					14122,2	0	14122,2	0	15252	
								0	0	0	1129,8		
			Раздел 7: Узел теплофикационный УТ-1										
8	129	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	7,41	19741,62	4202,39	146285,4	31140	56997	83023,2	247653	
						7847,34	1647,74	58149	12210		18344,4		
9	130	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	11,955212	54728		654284,84		654284,84		706627,75	
											52342,91		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	131	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	24	13170		316080		316080		341366,4	
											25286,4		
11	132	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт.	6	5634,75	1527,26	33808,8	9163,8	4599,6	28434	67222,2	
						3340,94	675,15	20045,4	4051,2		4979,4		
12	133	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	6	45170		271020		271020		292701,6	
											21681,6		
13	134	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3	0,24	39228,65	15376,58	9414,6	3690,6	1065	6299,4	16971	
						19415,1	7096,65	4659,6	1703,4		1257		
14	135	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	4939		59268		59268		64009,2	
											4741,2		
15	136	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	36676		440112		440112		475321,2	
											35209,2		
16	137	1139-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,36336	45636,14	22355,46	16582,2	8122,8	367,2	8084,4	26640	
						22269,49	9974,26	8091,6	3624		1973,4		
17	138	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009/Стремянки СМ-1/	т	0,36336	1063547		386450,4		386450,4		417366,6	
											30916,2		
			Итого по разделу 7: Узел теплофикационный УТ-1					2333306,24	52117,2	2190244,04	125841	2655878,95	
								90945,6	21588,6	0	196731,71		
			Раздел 8: Дренажный колодец ДК-0										
18	139	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м^3	0,92	39228,65	15376,58	36090,33	14146,67	4082	24147	65056,33	
						19415,1	7096,65	17862	6529		4819		
19	140	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12700		12700		12700		13716	
											1016		
20	141	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16729		33458		33458		36134,67	
											2676,67		
21	142	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23082		23082		23082		24928,67	
											1846,67		
22	143	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13484		13484		13484		14562,67	
											1078,67		
23	144	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676		36676		36676		39610	
											2934		
24	145	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-1	т	0,038	1074856		40844,67		40844,67		44112,34	
											3267,67		
			Итого по разделу 8: Дренажный колодец ДК-0					196335	14146,67	164326,67	24147	238120,68	
								17862	6529	0	17638,68		
			Раздел 9: Земляные работы										
25	146	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/	м^3 грунта	4,8	71,51	71,51	343,33	343,33		85,67	463,33	
						0	24,78	0	119		34,33		
26	147	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	85	316	316	26860	26860,34		5526,67	34977,34	
						0	90,3	0	7675,67		2590,67		
27	148	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м^3 грунта	2,55	3762,16	0	9593,67	0		6907,33	17821	
						3762,16	0	9593,67	0		1320		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	149	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов	$м^3$ грунта	46	40,09	40,09	1844	1844		452,67	2480,34	
						0	13,67	0	628,67		183,67		
29	150	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46	17,72	17,72	815	815,33		200	1096,33	
						0	6,04	0	278		81,33		
30	151	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	46	290,03	130,58	13341,33	6006,67		7470,33	22476,33	
						159,45	66,11	7334,67	3041		1664,67		
31	152	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,6	1635,53	0	7523,33	0		5417	13975,66	
						1635,53	0	7523,33	0		1035,33		
			Итого по разделу 9: Земляные работы					60320,66	35869,67	0	26059,67	93290,33	
								24451,67	11742,34	0	6910		
			ИТОГО по акту					7687250,89	334743,86	6906439,09	553136,35	8899617,69	
								446069,09	108724,5	0	659230,45		
			Временные здания и сооружения			1,3		115695,03				9015312,7	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		60402,6				9075715,3	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				181514,3		9257229,6	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									9988550,8	
			НДС			12%		1198626,1				11187176,85	
			Итого с НДС									559358,8	
			Скидка 5 %									10627818,0	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)

(наименование, адрес)

Объект : Газопровод высокого давления "ГЗ"

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 2-1-1 Газопровод высокого давления "ГЗ" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	1	1124-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	12047,02 8805,36	2238,01 0	12047 8805	2238 0	1004	8717 1661	22425	
2	2	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км	1,978	661813,49 378871,07	282942,42 102273,42	1309067 749407	559660 202297		942187 180100	2431354	
3	3	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1997,78	1285		2567147		2567147	205372	2772519	
4	4	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2005,27 1834,66	170,61 0,5	10026 9173	854 3		9084 1529	20639	
5	5	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3250		13000		13000	1040	14040	
6	6	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3250		3250		3250	260	3510	
7	7	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0005	1373714 928247,04	365127,38 176495,28	687 464	182 88	40	547 99	1333	
8	8	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,502	2002		1005		1005	80	1085	
9	9	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км	0,00058	1643211,32 994550,4	371114,72 153783,22	953 577	215 89	161	659 129	1741	
10	10	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	7392		4305		4305	344	4649	
11	11	1122-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00058	4938897,64 451148,4	210718,76 51131,04	2865 262	123 30	2481	288 252	3405	
12	12	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т	0,00863	110700,25 98240,26	4089,51 910,22	955 848	35 8	72	590 124	1669	
13	13	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1080957		9329		9329	746	10075	
14	14	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,00115	698160,07 393839,37	304320,7 103927,69	803 453	350 120		567 110	1480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	1285		1493		1493	119	1612	
16	16	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	1,1	1002,03 984,25	0 0	1102 1083	0 0	20	1061 173	2336	
17	17	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2005,27 1834,66	170,61 0,5	6016 5504	512 2		5450 917	12383	
18	18	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	4337		4337		4337	347	4684	
19	19	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314		1314		1314	105	1419	
20	20	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3250		3250		3250	260	3510	
21	21	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793		115		115	9	124	
22	22	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800(159X4,5). Заделка герметиком	футляр	1	13894,61 3405,84	1028,06 23,61	13895 3406	1028 24	9461	3395 1383	18673	
23	23	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	30578,74 2382,37	1846,92 456,61	1529 119	93 23	1317	129 133	1791	
24	24	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$	0,5	5225,81 2049,13	23,83 6,8	2613 1025	12 3	1576	946 285	3844	
25	25	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	521742		1638		1638	131	1769	
26	26	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	1,1	8111,34 1972,97	288,57 88,15	8922 2170	317 97	6435	2245 893	12060	
27	27	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$	0,057	23639,07 11214,68	11535,91 4996,72	1347 639	658 285	51	1090 195	2632	
28	28	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,057	64528		3678		3678	294	3972	
29	29	Прайс *лист ТОО ArTPlAsT*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013		7013	561	7574	
30	30	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2005,27 1834,66	170,61 0,5	2005 1835	171 1		1817 306	4128	
31	31	Прайс *лист ТОО ArTPlAsT*	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	1	65974,88		65975		65975	5278	71253	
32	32	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2005,27 1834,66	170,61 0,5	6016 5504	512 2		5450 917	12383	
33	33	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	5976		11952		11952	956	12908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Прайс *ТОО ArTPlAsT*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321		27321	2186	29507	
35	35	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство ковера	т	0,006713	1926102,5 941214,49	791028,01 282763,06	12930 6318	5310 1898	1301	8134 1685	22749	
36	36	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер /ГСН-16/	т	0,00667	449705		3000		3000	240	3240	
37	37	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1528659		66		66	5	71	
38	38	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	38488,38 8157,22	1552,59 685,1	539 114	22 10	403	113 52	704	
39	39	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	$м^3$	0,001	38488,38 8157,22	1552,59 685,1	38 8	2 1	29	8 4	50	
40	40	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	$м^3$	0,125	27913,48 2382,37	1846,92 456,61	3489 298	231 57	2961	323 305	4117	
41	41	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	4	8111,34 1972,97	288,57 88,15	32445 7892	1155 353	23399	8162 3249	43856	
42	42	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,034	698160,07 393839,37	304320,7 103927,69	23737 13391	10347 3534		16755 3239	43731	
43	44	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	12105,58 6681,87	3690,35 1478,64	84739 46773	25832 10350	12134	56552 11303	152594	
44	45	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,4	926		7778		7778	622	8400	
45	46	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1,4	8221		11509		11509	921	12430	
46	47	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,048447	110700,25 98240,26	4089,51 910,22	5363 4759	198 44	406	3314 694	9371	
47	48	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01855	379179		7034		7034	563	7597	
48	49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000301	1528659		460		460	37	497	
49	50	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	7	442		3094		3094	248	3342	
50	51	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,098	39145,26 8157,22	1552,59 685,1	3836 799	152 67	2885	789 370	4995	
51	52	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$	0,7	34910,07 6817,26	11,98 0	24437 4772	8 0	19657	4486 2314	31237	
52	53	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0084	1373714 928247,04	365127,38 176495,28	11539 7797	3068 1483	675	9187 1658	22384	
53	54	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8,4336	764		6443		6443	515	6958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	55	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т	0,0203	110700,25 98240,26	4089,51 910,22	2247 1994	83 18	170	1389 291	3927	
55	56	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0203	409466		8312		8312	665	8977	
56	57	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	0,35	1635,53 1635,53	0 0	572 572	0 0		412 79	1063	
57	58	211-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,35	3892		1362		1362	109	1471	
58	59	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	$м^2$	0,91	146,9 81,24	3,36 0,49	134 74	3 0	57	51 15	200	
59	60	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	0,91	479,64 90,94	8,72 1,46	436 83	8 1	346	58 40	534	
60	61	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	2197,36 1915,9	281,46 1,76	46145 40234	5911 37		39868 6881	92894	
61	63	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1085		7595		7595	608	8203	
62	64	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	7	2103		14721		14721	1178	15899	
63	65	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5,6	160		896		896	72	968	
64	66	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	7	15902,01 4177,83	1261,09 28,96	111314 29245	8828 203	73242	29153 11237	151704	
65	67	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,014	8111,34 1972,97	288,57 88,15	114 28	4 1	82	29 11	154	
66	68	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным	м	146	10332,67 1491,23	4980,83 1284,84	1508570 217720	727202 187587	563649	401253 152786	2062609	
67	70	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	12105,58 6681,87	3690,35 1478,64	48422 26727	14762 5915	6933	32316 6459	87197	
68	71	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,8	926		4445		4445	356	4801	
69	72	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,8	8221		6577		6577	526	7103	
70	73	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,027684	110700,25 98240,26	4089,51 910,22	3065 2720	113 25	232	1894 397	5356	
71	74	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	379179		4019		4019	322	4341	
72	75	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	1528659		263		263	21	284	
73	76	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	442		1768		1768	141	1909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	77	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,056	39145,26 8157,22	1552,59 685,1	2192 457	87 38	1648	451 211	2854	
75	78	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м³	0,4	34910,07 6817,26	11,98 0	13964 2727	5 0	11232	2563 1322	17849	
76	79	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0048	1373714 928247,04	365127,38 176495,28	6594 4456	1752 847	386	5250 947	12791	
77	80	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4,8192	764		3682		3682	295	3977	
78	81	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т	0,0116	110700,25 98240,26	4089,51 910,22	1284 1140	48 11	97	794 166	2244	
79	82	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0116	409466		4750		4750	380	5130	
80	83	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³	0,2	1635,53 1635,53	0 0	327 327	0 0		236 45	608	
81	84	211-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	0,2	3892		778		778	62	840	
82	85	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	м²	0,52	146,9 81,24	3,36 0,49	76 42	1 0	32	29 8	113	
83	86	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м²	0,52	479,64 90,94	8,72 1,46	249 47	5 1	198	33 23	305	
84	87	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2197,36 1915,9	281,46 1,76	26368 22991	3377 21		22782 3932	53082	
85	88	Прайс *лист ТОО ArTPlAsT*	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	4	10460,46		41842		41842	3347	45189	
86	89	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1085		4340		4340	347	4687	
87	90	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103		8412		8412	673	9085	
88	91	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	3,2	160		512		512	41	553	
89	92	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	4	15902,01 4177,83	1261,09 28,96	63608 16711	5045 116	41852	16659 6421	86688	
90	93	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	м³	0,008	8111,34 1972,97	288,57 88,15	65 16	3 1	47	16 6	87	
91	94	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км	0,09	661813,49 378871,07	282942,42 102273,42	59563 34098	25465 9205		42870 8195	110628	
92	96	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	2197,36 1915,9	281,46 1,76	24171 21075	3096 19		20883 3604	48658	
93	97	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	3737		41107		41107	3289	44396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	98	1220-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина 50	$м^2$	7,2	4101,59 533,28	1297,42 670,63	29531 3840	9342 4829	16350	6241 2862	38634	
95	99	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	2,16	9483,19 268,74	1753,06 453,26	20484 580	3787 979	16117	1684 1773	23941	
96	100	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$	7,2	2054,69 42,42	263,48 44,66	14794 305	1898 322	12591	677 1238	16709	
97	101	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$	7,2	2012,67 42,42	251,88 45,77	14491 305	1814 330	12372	686 1214	16391	
98	102	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,608	204		940			75	1015	
99	103	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	69,12	58		4009			321	4330	
100	104	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	32254,17 25858,56	1608,38 582,04	32254 25859	1608 582	4787	25912 4653	62819	
101	106	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,7	1711		4620		4620	370	4990	
102	107	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,1	4372		9181		9181	734	9915	
103	108	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1711		1027		1027	82	1109	
104	109	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м г	5,4	1002,03 984,25	0 0	5411 5315	0 0	96	5209 850	11470	
105	110	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	3575,77 2521,52	150,89 75,56	7152 5043	302 151	1807	5142 984	13278	
106	111	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ	шт.	1,509054	42414		64005		64005	5120,22	69125,22	
107	112	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612		10448		10448	836	11284	
108	113	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	1	1065		1065		1065	85	1150	
109	114	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2604		2604		2604	208	2812	
110	115	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	405		405		405	32	437	
111	116	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0055	187169,9 170342,78	10775,44 798,69	1029 937	59 4	33	649 134	1812	
112	117	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,936	2302		2155		2155	172	2327	
113	118	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126		652		652	52	704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	119	261-401-0310 *РСНБ РК 2022*	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000286	546913		156		156	13	169	
115	120	261-401-0310 *РСНБ РК 2022*	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,00015	546913		82		82	7	89	
116	121	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	16087		16087		16087	1287	17374	
117	122	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00187	890828		1666		1666	133	1799	
118	123	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0097	187169,9 170342,78	10775,44 798,69	1816 1652	105 8	59	1145 237	3198	
119	124	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,936	2302		2155		2155	172	2327	
120	125	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126		652		652	52	704	
121	126	261-401-0310 *РСНБ РК 2022*	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000286	546913		156		156	13	169	
122	127	261-401-0310 *РСНБ РК 2022*	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,00015	546913		82		82	7	89	
123	128	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	16087		16087		16087	1287	17374	
124	129	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00187	890828		1666		1666	133	1799	
125	130	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	14626,78 3677,56	256,69 24,25	14627 3678	256 24	10693	3628 1460	19715	
126	131	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	8093,22 2418,12	170,61 24,25	8093 2418	170 24	5504	2394 839	11326	
127	132	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,1	42039,17 10329,98	1941,44 504,14	4204 1033	194 50	2977	986 415	5605	
128	133	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	293,8 162,49	6,71 0,97	441 244	10 1	187	169 49	659	
129	134	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5	255,48 94,95	4,97 0,97	383 142	7 1	233	99 39	521	
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					6718917 1359030	1428635 432220	3926315 0	1765655 678764,22	9163336,22	
			Раздел 2: Опора под ГРПШ ГРПШ-01-2У-1										
130	135	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,206637	1657,57 345,88	1311,69 641,12	2000 417,5	1582,5 773,45		857,62 228,66	3086,28	
131	136	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульф.бетон кл.В15 F75 W4/	$м^3$	0,305951	42490,01 10329,98	1941,44 504,14	13000 3160,4	593,69 154,07	9245,55	3016,53 1281,35	17297,88	
132	137	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,06432	196044,71 170342,78	10775,44 798,69	12610 10956	693 51	960	7595 1616	21821	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	138	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05592	492887		27562		27562		29767	
											2205		
134	139	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0084	379179		3185		3185		3440	
											255		
135	140	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,1	293,8	6,71	911	21	386	350	1362	
						162,49	0,97	504	3		101		
136	141	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,1	255,48	4,97	792	15	482	205	1077	
						94,95	0,97	294	3		80		
137	142	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$	15	2,54	2,54	38	38		9	51	
						0	0,88	0	13		4		
138	143	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	15	833,38	271,34	12501	4070	7026	1916	15570	
						93,67	83,69	1405	1255		1153		
			Итого по разделу 2: Опора под ГРПШ ГРПШ-01-2У-1					72599	7013,19	48846,55	13949,15	93472,16	
								16736,9	2252,52	0	6924,01		
			Раздел 3: Ограждение ГРПШ										
139	144	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$	0,99	4941,22	0	4892	0		3522	9087	
						4941,22	0	4892	0		673		
140	145	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,99	39975,71	1941,44	39576	1922	27427	9760	53283	
						10329,98	504,14	10227	499		3947		
141	146	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,13719	43522,74	17054,2	5971	2339	608	2661	9323	
						22033,84	6075,39	3023	833		691		
142	147	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	18	3181		57258		57258		61839	
											4581		
143	148	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00432	492887		2129		2129		2299	
											170		
144	149	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,05852	109268,33	4089,51	6394	239	406	4004	11230	
						98240,26	910,22	5749	53		832		
145	150	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0242	492887		11928		11928		12882	
											954		
146	151	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01452	492887		7157		7157		7730	
											573		
147	152	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	7,32	1066		7803		7803		8427	
											624		
148	153	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00302	890828		2690		2690		2905	
											215		
149	154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003108	363218		1129		1129		1219	
											90		
150	155	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,10176	109268,33	4089,51	11119	417	706	6962	19527	
						98240,26	910,22	9997	93		1446		
151	156	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03872	492887		19085		19085		20612	
											1527		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	157	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02904	492887		14313		14313		15458	
											1145		
153	158	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	$м^2$	11,64	1066		12408		12408		13401	
											993		
154	159	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм**	т	0,00604	890828		5381		5381		5811	
											430		
155	160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006216	363218		2258		2258		2439	
											181		
156	161	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т	0,01645	103445,44	11695,43	1702	192	55	1034	2955	
						88401,46	2691,06	1454	44		219		
157	162	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00436	492887		2149		2149		2321	
											172		
158	163	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00726	492887		3578		3578		3864	
											286		
159	164	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	$м^2$	1,26	1066		1343		1343		1450	
											107		
160	165	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм**	т	0,00113	890828		1007		1007		1088	
											81		
161	166	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00111	363218		403		403		435	
											32		
162	167	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм**	т	0,00023	890828		205		205		221	
											16		
163	168	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	508		1016		1016		1097	
											81		
164	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00089	321302		286		286		309	
											23		
165	170	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм**	т	0,00023	890828		205		205		221	
											16		
166	171	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм**	т	0,00279	890828		2485		2485		2684	
											199		
167	172	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	9,10368	293,8	6,71	2675	61	1134	1027	3998	
						162,49	0,97	1479	9		296		
168	173	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,10368	255,48	4,97	2326	45	1416	602	3162	
						94,95	0,97	864	9		234		
169	174	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	1	1657,57	1311,69	1658	1312		711	2558	
						345,88	641,12	346	641		189		
170	175	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,6	41930,03	1941,44	25158	1164	17795	5915	33559	
						10329,98	504,14	6198	302		2486		
171	176	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,05567	274422,03	175360,72	15277	9762	264	6350	23357	
						94318,34	48256,6	5251	2686		1730		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	177	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3,5	4094		14329		14329		15475	
											1146		
173	178	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,5	2717		6793		6793		7336	
											543		
174	179	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1711		1711		1711		1848	
											137		
175	180	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00212	484006		1026		1026		1108	
											82		
176	181	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8496,62	292,5	50980	1755	36300	9799	65641	
						2154,13	114,05	12925	684		4862		
177	182	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8,09	1060,78	36,99	8582	299	5572	2029	11460	
						335,09	13,21	2711	107		849		
178	183	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	2	3135,13	0	6270	0		4515	11648	
						3135,13	0	6270	0		863		
179	184	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	2	1635,53	0	3271	0		2355	6076	
						1635,53	0	3271	0		450		
180	185	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8496,62	292,5	8497	292	6050	1633	10940	
						2154,13	114,05	2154	114		810		
181	186	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	1060,78	36,99	19094	666	12397	4514	25497	
						335,09	13,21	6032	238		1889		
182	187	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0137	492887		6753		6753		7293	
											540		
183	188	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000496	1528659		758		758		819	
											61		
			Итого по разделу 3: Ограждение ГРПШ					401028	20465	297716	67393	505892	
								82843	6312	0	37471		
			Раздел 4: Генеральный план										
184	189	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$	15	259,31	0	3890	0		2801	7226	
						259,31	0	3890	0		535		
185	190	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	3	130,99	109,68	393	329	10	105	538	
						18,01	30,73	54	92		40		
186	191	1127-0402-0103 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	$м^2$	15	990,86	160,58	14863	2409	11376	1963	18172	
						71,88	49,31	1078	740		1346		
187	192	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,86	6905		12843		12843		13870	
											1027		
188	193	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	14,75	9483,19	1753,06	139877	25858	110056	11501	163488	
						268,74	453,26	3964	6686		12110		
189	194	1116-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка	шт.	1	1724,58	26,25	1725	27	26	1649	3644	
						1671,88	10,67	1672	11		270		
190	195	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ(Ящик пожарный)	шт.	1	33910		33910		33910		36623	
											2713		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	196	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	2012	9,78 8,79	0,99 0,49	19677 17685	1992 986		13440 2656	35773	
192	197	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2012	17		34204		34204	2736	36940	
193	198	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,991	107329,81 59061,08	48268,73 18341,65	213694 117591	96103 36518		94006 24616	332316	
194	199	243-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-1	км	1,991	217213		432471		432471	34598	467069	
195	200	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0106	196044,71 170342,78	10775,44 798,69	2078 1806	114 8	158	1252 266	3596	
196	201	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,0044	527249		2320		2320	186	2506	
197	202	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0015	527249		791		791	63	854	
198	203	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0047	485095		2280		2280	182	2462	
199	204	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,1	809,15 526,57	257,04 120,66	81 53	26 12	3	47 10	138	
200	205	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,1	1598		160		160	13	173	
201	206	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00205	461758		947		947	76	1023	
202	207	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,2	39145,26 8157,22	1552,59 685,1	7829 1631	310 137	5887	1609 755	10193	
203	208	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,3	8111,34 1972,97	288,57 88,15	2433 592	86 26	1755	612 244	3289	
204	209	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,005	30207,46 2382,37	1846,92 456,61	151 12	9 2	130	13 13	177	
205	210	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	5	11036,58 6681,87	3690,35 1478,64	55183 33409	18452 7393	3322	40395 7646	103224	
206	211	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	2,5	9950		24875		24875	1990	26865	
207	212	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	2,5	229		573		573	46	619	
208	213	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	1,66	26512		44010		44010	3521	47531	
209	214	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,055	578		32		32	3	35	
210	215	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004655	1528659		7117		7117	569	7686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	216	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	1	13211,62 5569,29	1681,22 727,58	13212 5569	1682 728	5961	5919 1530	20661	
212	217	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$	1	12074,74 1644,14	2917,3 1399,33	12075 1644	2917 1399	7513	2830 1192	16097	
213	218	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	6,8	8221		55903		55903	4472	60375	
214	219	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,235314	110700,25 98240,26	4089,51 910,22	26049 23117	962 214	1970	16099 3372	45520	
215	220	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0901	379179		34164		34164	2733	36897	
216	221	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001462	1528659		2235		2235	179	2414	
217	222	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	34	442		15028		15028	1202	16230	
218	223	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,476	39145,26 8157,22	1552,59 685,1	18633 3883	739 326	14011	3830 1797	24260	
219	224	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$	3,4	34910,07 6817,26	11,98 0	118694 23179	41 0	95475	21788 11239	151721	
220	225	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0408	1373714 928247,04	365127,38 176495,28	56048 37872	14897 7201	3278	44623 8054	108725	
221	226	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	40,9632	764		31296		31296	2504	33800	
222	227	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т	0,0986	110700,25 98240,26	4089,51 910,22	10915 9686	403 90	825	6746 1413	19074	
223	228	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0986	409466		40373		40373	3230	43603	
224	229	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	1,7	1635,53 1635,53	0 0	2780 2780	0 0		2002 383	5165	
225	230	211-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,7	3892		6616		6616	529	7145	
226	231	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	$м^2$	4,42	146,9 81,24	3,36 0,49	649 359	15 2	275	249 72	970	
227	232	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	4,42	479,64 90,94	8,72 1,46	2120 402	38 6	1680	282 192	2594	
228	233	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	25	3106,76 1325,03	1470,63 683,52	77669 33126	36766 17088	7778	54231 10552	142452	
229	234	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	7002		175050		175050	14004	189054	
230	235	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	25	1801,44 1454,63	0 0	45036 36366	0 0	8670	39275 6745	91056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	236	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,25	152037		38009		38009		41050	
											3041		
232	237	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,425	39824,75	1941,44	56750	2766	39263	14049	76463	
						10329,98	504,14	14720	718		5664		
233	238	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	15	1269,74	23,53	19046	353	1566	10448	31854	
						1141,83	0	17127	0		2360		
234	239	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км	1,978	1711551,18	1305154,08	3385448	2581595	16444	1419548	5189396	
						398083,68	390563,05	787410	772534		384400		
235	240	1125-0127-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км	1,978	-1067627,09	-816741,79	-2111766	-1615515		-890367	-3242304	
						-250885,3	-243768,53	-496251	-482174		-240171		
236	241	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка/	$м^3$	296,7	58,02	58,02	17215	17215		4228	23158	
						0	19,79	0	5872		1715		
237	242	1101-0101-0333 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	1231,02	299,92	281,25	369208	346224		87784	493553	
						18,67	80,37	22983	98937		36561		
238	243	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	$м^3$	36,9306	3762,16	0	138939	0		100036	258093	
						3762,16	0	138939	0		19118		
239	244	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	15,12	5048,78	0	76338	0		54963	141805	
						5048,78	0	76338	0		10504		
240	245	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	98,9	8111,34	288,57	802212	28540	578545	201806	1084340	
						1972,97	88,15	195127	8718		80322		
241	246	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$	257,14	2340,48	0	601831	0		433319	1117962	
						2340,48	0	601831	0		82812		
242	247	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	989	40,09	40,09	39649	39649		9732	53327	
						0	13,67	0	13520		3946		
243	248	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$	989	17,72	17,72	17525	17526		4302	23578	
						0	6,04	0	5974		1751		
244	249	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$	989	229,84	229,84	227312	227312		40450	289184	
						0	56,81	0	56185		21422		
245	250	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$	257,14	88,91	88,91	22862	22862		5035	30129	
						0	27,2	0	6994		2232		
246	251	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	257,14	367,54	348,79	94509	89688	198	22518	126389	
						17,98	103,64	4623	26650		9362		
247	252	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6749,925	58		391496				422816	
											31320		
			Итого по разделу 4: Генеральный план					5989535	1962390	1911382	1885118	8504636	
								1724267	593593	0	629983		
			ИТОГО по акту					13182079	3418503,19	6184259,55	3732115,15	18267336,38	
								3182876,9	1034377,52	0	1353142,23		
			Временные здания и сооружения			1,3		237475,37				18504811,75	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		123982,24				18628793,99	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				372575,88			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19001369,87**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**20502477,95**	
			НДС			**12%**		**2460297,35**					
			Итого с НДС									**22962775,30**	
			Скидка 5 %									**1148138,76**	
			Итого к оплате:									**21814636,54**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStov KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытия**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 2-1-1 покрытия - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Покрытие										
1	23	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1302	2162,09	263,48	2815041,08	343051,14	2416759,41	122452,96	3172492,01	
						42,42	44,66	55230,95	58147,31		234997,97		
2	24	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1020	2012,61	251,88	2052862,31	256917,48	1752676,34	97155,08	2322020,12	
						42,42	45,77	43268,48	46685,34		172002,73		
3	25	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	1302	846,43	0,1	1102051,77	130,32	1082521,77	20949,08	1212838,85	
						14,9	0	19399,68	0		89838		
4	31	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	561	2329,66	224,68	1306939,4	126045,54	16616,8	1130617,06	2632560,13	
						2075,36	68,64	1164277,06	38506,94		195003,67		
5	32	255-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2	561	9076		5091636		5091636		5498966,87	
											407330,87		
			Итого по разделу 2: Покрытие					12368530,56	726144,48	10360210,32	1371174,18	14838877,98	
								1282176,17	143339,59	0	1099173,24		
			Раздел 3: Озеленение										
6	51	1147-0103-0109 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,5x1,5x0,65 м. Посадка	шт.	6	20027,41	4136,75	120164,62	24820,5	1290,75	90891	227940	
						15675,52	1538,71	94053	9232,12		16884,38		
7	52	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м	шт.	6	33096		198576		198576		214462,12	
											15886,12		
8	55	1147-0103-0106 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка	шт.	59	9447,55	1872,04	557405,11	110450,99	7559,47	423334,71	1059199,36	
						7447,38	706,21	439395,41	41666,7		78459,54		
9	56	254-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м	шт.	69	15781		1088889		1088889		1176000,19	
											87111,19		
10	57	1147-0112-0201 *РСНБ РК 2022*	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,4296	740901,57	7215,62	318290,96	3100,03	314553,01	1827,73	345727,97	
						1485,95	3349,68	638,78	1439,02		25609,28		
11	58	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м^2	3197	727,68	15,45	2326392,78	49393,51	708774,77	1393508,05	4017477,8	
						490,53	4,79	1568224,49	15313,73		297576,97		
			Итого по разделу 3: Озеленение					4609718,47	187765,03	2319643	1909561,49	7040807,44	
								2102311,68	67651,57	0	521527,48		
			ИТОГО по акту					16978249,03	913909,51	12679853,32	3280735,67	21879685,42	
								3384487,85	210991,16	0	1620700,72		
			Временные здания и сооружения			1,3		284435,91					
			Итого с временными									22164121,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,67%**		**148499,61**					
			Итого с зимними удорожаниями									**22312620,94**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**				**446252,42**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22758873,36**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**24556824,36**	
			НДС			**12%**		**2946818,92**					
			Итого с НДС									**27503643,28**	
			Скидка 5 %									**1375182,2**	
			Итого к оплате:									**26128461,1**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№
20 ж. "

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов в 8 мкр. (32,33,34,35,36)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Доп.согл.№3 от 11.06.2024 г.к договору подряда № 49 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 6-3-1 Наружный водопровод и канализация - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	96,098475	2466		236978,84		236978,84		255937,07	
											18958,23		
2	6	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,41	117526,14	0	48185,66	0	3671,96	44068,44	99634,1	
						108570,24	0	44513,7	0		7380		
3	76	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0014	2375807,5	791028,01	3326,13	1107,44	900,99	1696,43	5424,36	
						941214,49	282763,06	1317,7	395,87		401,8		
4	83	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	37,012	225,68	211,63	8352,86	7832,88		1985,7	11165,78	
						14,05	60,47	520,01	2238,13		827,22		
			Итого вне раздела					296843,49	8940,32	241551,79	47750,57	372161,31	
								46351,41	2634	0	27567,25		
			Раздел 1: Канализация хоз-бытовая, К1										
5	107	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19329		57987		57987		62625,94	
											4638,94		
			Итого по разделу 1: Канализация хоз-бытовая, К1					57987	0	57987	0	62625,94	
			ИТОГО по акту					0	0	0	4638,94		
								354830,49	8940,32	299538,79	47750,57	434787,25	
			Временные здания и сооружения			1,3		46351,41	2634	0	32206,19		
			Итого с временными					5652,23					
			Зимние удорожания			0,67%						440439,48	
			Итого с зимними удорожаниями					2950,94					
			Непредвиденные работы и затраты			2%						443390,43	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							8867,81			
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									452258,24	
			НДС			12%		58558,40				487986,641	
			Итого с НДС									546545,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 %									27327,3	
			Итого к оплате:									519217,74	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации, БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)