Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей /газоснабжение/ в 17 мкр. г.Актау /2 очередь/"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА январь месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30/18	03.04.2018г.				
		№1	27.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	За текущий 2019год	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего с НДС
			В отчетном месяце	из гр.1							
				Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение	др. дополнит. расходы		
A	1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	63 321 824,88									7 598 619	
в том числе: за январь месяц 2019г		62 471 824,88	55 778 415,07	55 778 415,07							62 471 824,88
удержание 5% согл.договора		3 123 591,24	2 788 921								3 123 591,24
Итого к оплате		**59 348 233,63**	**52 989 494,32**								**59 348 233,64**

ЗАКАЗЧИК: _____
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
И.о. руководителя отдела - Койшыгулов М.К.

ПОДРЯДЧИК: _____
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор - Нурлаев С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____
ТОО "Deluxe Design"
Директор - Куншигарова А.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____
ТОО "Amir Construction"
Эксперт - Омаров Т.Б.

ТОО «Amir Construction» ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ Подпись / Ф.И.О. №3

Scanned with CamScanner

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИМИКРОРАЙОННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ /ГАЗОСНАБЖЕНИЕ/ В 17 МКР.г.АКТАУ.II-ОЧЕРЕДЬ**
наименование, адрес

Объект **НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ**

Договор подряда	номер	**30/18**
	дата	**03.04.2018г.**
Дополнительное соглашение	номер	**1**
	дата	**27.01.2019г.**

Номер документа	Дата составления
2	**31.01.2019**

Отчетный период	
с	по
03.01.2019	**31.01.2019**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом на цены 2018г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**6**	**Е0101-162-6#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях**	**95,073**	**1711,8**	**0**	**162746**	**0**	**183903**	**8,88**	**844**
				м3	**1711,8**	**0**	**162746**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**7**	**Е0101-162-6#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под газовые колоцы/**	**54,5**	**1711,8**	**0**	**93293**	**0**	**105421**	**8,88**	**484**
				м3	**1711,8**	**0**	**93293**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**8**	**Е0101-17-9#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях /отвальные грунты/**	**5075,2**	**50,6**	**48,31**	**256799**	**245200**	**75492**	**0,02**	**79**
				м3	**2,23**	**13,1**	**11328**	**66499**	**97**	**0,04**	**227**
4	**9**	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях вручную после разработки их механизированным способом /отвальные грунты/**	**157,1**	**467,1**	**0**	**73381**	**0**	**82921**	**2,98**	**468**
				м3	**467,1**	**0**	**73381**	**0**	**113**	**0**	**0**
5	**10**	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 3 группы /отвальные грунты/ вручную в траншеях вручную после разработки их механизированным способом /уширентраншей под газовые колоцы/**	**41,2**	**467,1**	**0**	**19245**	**0**	**21746**	**2,98**	**123**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы /отвальные грунты/ вручную в траншеях вручную после разработки их механизированным способом /уширентраншей под газовые колодцы/	41,2	467,1	0	19245	0	21746	2,98	123
				м3	467,1	0	19245	0	113	0	0
6	11	Е0101-17-9	Погрузка отвальных грунтов 3 группы, доработанных вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	198,3	42,12	40,26	8353	7984	2458	0,01	3
				м3	1,86	10,92	369	2165	97	0,04	7
7	12	Е010333-А5-1	Вывоз отвальных грунтов 3 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	10283,325	54	54	555300	555300	111060	0	0
				т	0	10,8	0	111060	100	0,23	2332
8	13	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов /отвальные грунты/	5273,5	3,77	3,24	19865	17107	8184	0	18
				м3	0,48	1,12	2531	5906	97	0	20
9	14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт для обратной засыпки/	5345,4	32,23	30,77	172299	164479	50632	0,01	53
				м3	1,42	8,34	7590	44607	97	0,03	153
10	15	Е010333-А5-1	Подвозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	8552,64	54	54	461843	461843	92369	0	0
				т	0	10,8	0	92369	100	0,23	1940
11	16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	5345,4	3,77	3,24	20136	17341	8296	0	18
				м3	0,48	1,12	2566	5987	97	0	20
12	17	Е0101-150-1	Рыхление грунтов 5-5р группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	1195,1	2,12	2,12	2532	2532	717	0	0
				м3	0	0,62	0	739	97	0	2
13	18	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта толщ.0,1 м	329,2	306,2	152,52	100801	50210	90227	1,02	336
				м3	153,68	57,15	50591	18814	130	0,28	92
14	19	Ц0108-141-1#примен.	Укладка сигнальной ленты	2870	26,4	3,1	75768	8897	53439	0,11	316
				м	19,1	0,5	54817	1435	95	0	8
15	20	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Виаст"	Лента сигнальная "Газ" с логотипом "Огнеопасно ГАЗ" /1 проводник/ желтого цвета шириной 0,2м	2870	10,82		31065				
				м							
16	21	Ц0108-472-10	Провод-спутник	2870	66,7	2,1	191429	6027	176950	0,39	1119
				м	64,6	0,3	185402	861	95	0	5
17	22	С151607-101 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	2,956	5429		16049				
				км							
18	23	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7624,9	6,48	6,48	49405	49405	15559	0	0
				м3	0	2,1	0	16040	97	0,01	61
19	24	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	7624,9	3,2	3,2	24396	24396	7683	0	0
				м3	0	1,04	0	7921	97	0	30

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	25	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1195,1	7,57	7,57	9050	9050	2850	0	0
				м3	0	2,46	0	2938	97	0,01	11
21	26	Е0101-27-9	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5м	1195,1	3,28	3,28	3920	3920	1234	0	0
				м3	0	1,06	0	1273	97	0	5
22	27	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	272,8	134,1	0	36582	0	41338	0,97	265
				м3	134,1	0	36582	0	113	0	0
23	28	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530х10 мм	0,151	307552,18	115368,43	46440	17421	42701	857	129
				км	162000	55530	24462	8385	130	271,21	41
24	29	С130806-132 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальныеэлектросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	151,604	9452		1432961				
				м							
25	30	Ц0112-2-6	Труба стальная, привариваемая к кожуху, диаметр 57х4 мм /контрольная трубка под ковер/	0,006	59769	2748	359	16	302	316	2
				т	55580	297	333	2	90	1,72	0
26	31	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,506	337		508				
				м							
27	32	Е0122-47-2	Протаскивание в кожух труб диам. 160х14,6 мм, с установкой спейсеров	16	282,86	0,37	4526	6	3256	0,9	14
				м	156,38	0,14	2502	2	130	0	0
28	33	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "DC AsiA SuPPIY"	Спейсер /опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана/ D168 ТУ 51-19-2000	8	2261,32		18091				
				к-т							
29	34	Е0122-47-4	Протаскивание в кожух труб диам. 250х22,7 мм, с установкой спейсеров	123	391,72	0,6	48181	74	25509	0,91	112
				м	159,3	0,23	19594	28	130	0	0
30	35	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "DC AsiA SuPPIY"	Спейсер /опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана/ D273 ТУ 51-19-2000	58	2743,74		159137				
				к-т							
31	36	Е0122-47-3	Протаскивание в кожух труб диам. 180х16,4 мм, с установкой спейсеров	12	313,94	0,42	3767	5	2442	0,9	11
				м	156,38	0,16	1877	2	130	0	0
32	37	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "DC AsiA SuPPIY"	Спейсер /опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана/ D219 ТУ 51-19-2000	6	2743,74		16462				
				к-т							
33	38	Е0122-48-1	Заделка концов кожуха диам. 530х10 мм, с установкой герметизирующих манжет	15	3386,22	559,8	50793	8397	25936	7,99	120
				футляр	1320,75	9,29	19811	139	130	0,02	0
34	39	С11011-6706 Изм. и доп.вып.19#примен.	Манжета герметезирующая для кожуха диам.530х10, в комплекте с деталями крепления	30	3116		93480				
				комплект							
35	40	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	30	141		4230				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
36	41	С11011-416#примен.	Мастика МБР-90	248,4	83		20617				
				кг							
37	42	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами в три слоя по грунтовке битумнополимерной ГТ-760 ИН с защитной оберткой липкой полимерной на основе полиэтилена на стальные трубопроводы диам. 530х10 мм	0,151	1646296,96	145128,46	248591	21914	14905	120	18
				км	21105	54823,5	3187	8278	130	267,76	40
38	43	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами в три слоя по грунтовке битумнополимерной ГТ-760 ИН с защитной оберткой липкой полимерной на основе полиэтилена на стальные трубопроводы диам. 57х4 мм /контрольная трубка под ковер/	0,006	217441,03	28558,15	1305	171	323	173	1
				км	30600	10788,75	184	65	130	52,69	0
39	44	Е0111-13-3	Устройство гравийного основания с пропиткой битумом толщ.50 мм	4,214	740,03	24,55	3118	103	254	0,26	1
				м2	39,83	9,2	168	39	123	0,04	0
40	45	Е0124-114-1	Устройство ковера, с бетонной подушкой	15	925,97	290,34	13890	4355	11627	2,74	41
				шт	486	110,25	7290	1654	130	0,53	8
41	46	С143001-7 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,225	5129		1154				
				м3							
42	47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,225	143		32				
				м3							
43	48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,225	407		92				
				м3							
44	49	С130806-114 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	4,518	4318		19509				
				м							
45	50	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	15,06	256		3855				
				м							
46	51	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	М/к ковера из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	0,0688	128055		8813				
				т							
47	52	С11011-59	Болты строительные М10х45.35 с гайками М10.25 и шайбами 10.10	0,0033	149300		493				
				т							
48	53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,839	16,36	0,05	161	0	52	0,03	0
				м2	5,81	0,02	57	0	90	0	0
49	54	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляная за один раз	11,697	19,64	0,02	230	0	33	0,02	0
				м2	3,13	0	37	0	90	0	0
50	55	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	3,375	479,25	0	1617	0	1980	2,99	10

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	477	0	1610	0	123	0	0
51	56	С143008-28 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ/ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракций 5-10 мм	1,89	1335		2523				
				м3							
52	57	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1,89	613		1159				
				м3							
53	58	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /30 мм/	33,75	322,01	0	10868	0	1111	0,14	5
				м2	24,75	0	835	0	133	0	0
54	59	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400х36,4 мм /футляр/	0,04	162660,6	86720,57	6506	3469	5149	444	18
				км	75702	23316,58	3028	933	130	91,61	4
55	60	С130804-1238 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -400Х36,4 СТ РК ИСО 4437-2004	40,4	10844		438098				
				м							
56	61	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 250х22,7 мм	40	391,72	0,6	15669	24	8296	0,91	36
				м	159,3	0,23	6372	9	130	0	0
57	62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	10	3369,43	559,8	33694	5598	17291	7,99	80
				футляр	1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
58	63	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х14,6 мм	0,12	78005	36133,62	9361	4336	8028	247	30
				км	41850	9612,9	5022	1154	130	37,3	4
59	64	С130804-1230 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	121,2	1745		211494				
				м							
60	65	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180х16,4 мм	0,14	95621,75	47079,12	13387	6591	11092	286	40
				км	48375	12572,33	6773	1760	130	49,07	7
61	66	С130804-1231 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	141,4	2205		311787				
				м							
62	67	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250х22,7 мм	2,61	103637,61	53519,98	270494	139687	218428	296	773
				км	49950	14426,1	130370	37652	130	56,71	148
63	68	С130804-1234 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	2636,1	4239		11174428				
				м							
64	69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, муфт	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				шт	69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
65	70	С130804-2789 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, Dy 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1603		3206				
				шт.							

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	71	С130804-2793 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, Dy 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	5344		16032				
				шт.							
67	72	С130804-2743 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, Dy 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4696		4696				
				шт.							
68	73	СЦЕНОВОЕ предложение Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк.	Муфта с ЭН элементом HDPE100 SDR11-160x14,8	1	2376,24		2376				
				шт							
69	74	Е0125-120-3	Очистка полости и пневматическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 160x14,6 мм	0,12	283280,36	236491,61	33994	28379	8121	129	15
				км	24525	31869,79	2943	3824	120	125,05	15
70	75	Е0125-120-4	Очистка полости и пневматическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 180x16,4 мм	0,14	321406,72	269466,59	44997	37725	10702	145	20
				км	27450	36249,83	3843	5075	120	142,15	20
71	76	Е0125-120-5	Очистка полости и пневматическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250x22,7 мм	2,61	356720,89	301855,76	931042	787844	222209	161	420
				км	30375	40572,94	79279	105895	120	159,05	415
72	77	Ц3924-12	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм	2	411	55,6	822	111	591	2	4
				стык	324	4,5	648	9	90	0,03	0
73	78	Ц3924-16	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	23	469,2	62,4	10792	1435	7587	2	46
				стык	362	4,5	8326	104	90	0,03	1
74	79	Е0124-103-5	Врезка со снижением давления в существующий газопровод Ду-219 мм	4	7104,51	4493,38	28418	17974	20639	8,84	35
				врезка	2272,5	1696,5	9090	6786	130	8,29	33
75	80	Е0124-103-5	Врезка со снижением давления в существующий газопровод Ду-159 мм	1	7104,51	4493,38	7105	4493	5160	8,84	9
				врезка	2272,5	1696,5	2273	1696	130	8,29	8
76	81	Е0125-57-1#примен.	Установка опознавательного знака, с землиными работами	6	423,45	1,57	2541	9	1782	1,68	10
				шт	247,5	0	1485	0	120	0	0
77	82	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25#примен.	Стоимость опознавательного знака, огрунтованного	0,0362	128055		4641				
				т							
78	83	Е0106-1-13	Замоноличивание стоек бетоном кл.В15 на с/с цементе	0,63	7054,33	95,97	4444	60	534	4,9	3
				м3	771,75	36,25	486	23	105	0,18	0
79	84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6426	143		92				
				м3							

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стоек	2,07	245,44	3,82	508	8	95	0,21	0
				м2	37,35	1,44	77	3	118	0,01	0
81	86	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к опознавательного знака, количество окрасок 2	0,9785	140,64	0,07	138	0	111	0,65	1
				м2	108	0,02	106	0	105	0	0
82	87	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.50 мм	21,24	611,3	24,55	12984	521	1281	0,26	6
				м2	39,83	9,2	846	195	123	0,04	1
83	88	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, с заделкой швов между кольцами бетоном марки М150 /В12,5/ на с/с цементе, с устройством упоров и опор для арматуры	11,44	4250,24	1879,87	48623	21506	29356	8,86	101
				м3	1435,5	538,43	16422	6160	130	2,06	24
84	89	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	4	10615		42460				
				шт.							
85	90	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	8	9414		75312				
				шт.							
86	91	С143018-348 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-1	4	9377		37508				
				шт.							
87	92	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	927		3708				
				шт.							
88	93	С143001-6 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,24	4966		11124				
				м3							
89	94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,24	143		320				
				м3							
90	95	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка С1, огрунтованная	0,08	110909		8873				
				т							
91	96	С131104-25 Изм. и доп. вып. 25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	4	8154		32616				
				комплект							
92	97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодца	141,88	245,44	3,82	34823	542	6494	0,21	30
				м2	37,35	1,44	5299	204	118	0,01	1
93	98	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в стенках колодца	12	43,33	20,47	520	246	367	0,13	2
				отверст.	22,86	7,74	274	93	100	0,04	0
94	99	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 400х36,4 мм	0,0036	162660,6	86720,57	586	312	463	444	2
				км	75702	23316,58	273	84	130	91,61	0
95	100	С130804-1238 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 - 400Х36,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3,636	10844		39429				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
96	101	Е0116-30-4	Заделка битумом и пенькой футляров и труб при проходе через стены колодца диам. до 400 мм	12	4146,95	6,95	49763	83	9158	3,56	43
				1сальник	594	2,25	7128	27	128	0,01	0
97	102	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек диам. 200 мм	12	1469,92	567,67	17639	6812	13584	3,91	47
				шт	657	213,75	7884	2565	130	1,05	13
98	103	С130902-28 Изм. и доп. вып. 24#примен.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	12	24985		299820				
				шт.							
99	104	Е0122-40-6	Установка ответных фланцев диам. 200 мм	24	391,37	57,24	9393	1374	9477	1,43	34
				фланец	301,5	2,25	7236	54	130	0,01	0
100	105	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	24	1935		46440				
				шт.							
101	106	Е0124-111-3	Установка линзовых компенсаторов диаметром 200 мм	8	632,84	23,09	5063	185	5101	2,8	22
				шт	481,5	9	3852	72	130	0,04	0
102	107	С130905-32 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Компенсатор линзовый КДМ-200-1,0	8	12667		101336				
				шт.							
103	108	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 219х6 мм с пневматическим испытанием	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458	1
				км	86400	35901	173	72	130	175,34	0
104	109	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	2,008	2063		4143				
				м							
105	110	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250х22,7 мм	0,008	103637,61	53519,98	829	428	670	296	2
				км	49950	14426,1	400	115	130	56,71	0
106	111	С130804-1234 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	8,08	4239		34251				
				м							
107	112	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 219 мм	0,0408	121294,13	49389,75	4949	2015	4319	312,7	13
				т	62775	18657	2561	761	130	91,12	4
108	113	С130810-314 Изм. и доп. вып. 24	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	4	2398		9592				
				шт.							
109	114	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
110	115	С130804-3416 Изм. и доп.вып.18	Втулка удлиненная под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, Dy 250х22,7 /QDE/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	4	3033		12132				
				шт.							
111	116	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на трубопроводах диам. 200 мм, со шпильками М20х100.58, гайками М20 и шайбами 20.36.05	32	999,5	84,74	31984	2712	19722	2,45	78
				1соедин.	450	31,5	14400	1008	128	0,15	5

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНПЗ				1267499				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22392485				
			Итого с временными, 1,2 %				22661195				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				22765890				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22856535				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23083147				
			Итого в текущих ценах, к = 2,96129				68355901				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1367118				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69723019				
			Итого с учетом понижающего коэффициента к договору К=0,7999999982				55778415,07				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6693409,81				
			Итого с НДС				62471824,88				
			Всего:				59348233,64				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор - Нурбаев С.К.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Актауский городской отдел строительства"
И.о. руководителя отдела - Койшыгулов М.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Amir Construction"
Эксперт - Омаров Т.Б.

ТОО «Amir Construction»
ЭКСПЕРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Подпись / Ф.И.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Deluxe Design"
Директор - Куншигарова А.Ш.

Scanned with CamScanner