Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60 квартирных жилых домов по пр.Жалайыри (пятно 22,24,26) г.Талдыкорган**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		48	18.08.2023	3	10.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60 квартирных жилых домов по пр.Жалайыри (пятно 22,24,26)	**309 197 789,10**	**70 864 382,2**							**8 503 725,9**	**79 368 108,1**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**309 197 789,10**	**70 864 382,2**							**8 503 725,9**	**79 368 108,1**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
_____ **Өтеген А.Қ.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытия**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 2-1-1 покрытия - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Маф										
1	1	8601-0302-0602 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	5	234022	0	1170110	0	1170110		1263718,89	
						0	0	0	0		93608,89		
2	2	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7	53247	47	372729	329	371154		402547,44	
						178	12	1246	84		29818,44		
3	3	8601-0109-0304 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	2	235996	437	471992	874	429426		509751	
						20846	137	41692	274		37759		
4	4	8601-0104-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	140197	329	140197	329	127106		151413	
						12762	96	12762	96		11216		
5	5	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	344034	847	344034	847	307625		371557	
						35562	183	35562	183		27523		
6	6	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	822316	538	822316	538	800752		888101	
						21026	143	21026	143		65785		
7	7	8601-0101-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	330013	3290	330013	3290	312077		356414	
						14646	1124	14646	1124		26401		
8	8	8601-0102-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1	656738	432	656738	432	644653		709277	
						11653	117	11653	117		52539		
9	9	8601-0113-0109 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	1114412	1726	1114412	1726	1052280		1203565	
						60406	564	60406	564		89153		
10	10	8601-0216-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	2	980313	10388	1960626	20776	1873112		2117476	
						33369	3626	66738	7252		156850		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	комплект	1	294046	3383	294046	3383	273878		317570	
						16785	1135	16785	1135		23524		
12	12	8601-0216-0112 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	комплект	1	192050	1694	192050	1694	178333		207414	
						12023	539	12023	539		15364		
13	13	8601-0216-0104 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"**	комплект	1	216177	2730	216177	2730	196161		233471	
						17286	900	17286	900		17294		
14	14	8601-0216-0105 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	комплект	1	275604	3273	275604	3273	255232		297652	
						17099	1097	17099	1097		22048		
15	15	8601-0216-0110 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	комплект	1	263064	3082	263064	3082	243719		284109	
						16263	1029	16263	1029		21045		
16	16	8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	шт.	2	135287	218	270574	436	265506		292220	
						2316	58	4632	116		21646		
17	17	8601-0201-0119 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1	1280139	13694	1280139	13694	1215612		1382550	
						50833	4803	50833	4803		102411		
			Итого по разделу 1: Маф					10174821	57433	9716736	0	10988806,33	
								400652	19456	0	813985,33		
			Раздел 2: Покрытие										
18	31	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	$м^2$ покрытия	420	12543,1	38,57	5268102	16199	4731909	568562	6303599	
						1238,08	15,36	519994	6451		466935		
19	32	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	420	1117,4	44,41	469308	18653	186925	258086	785585	
						627,93	25,78	263731	10828		58191		
20	33	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	420	505,12	30,19	212150	12680	186438	18984	249627	
						31,03	17,05	13033	7161		18493		
21	34	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/5/ см. Устройство**	$м^2$	420	684,44	110,02	287465	46208	229656	28253	340977	
						27,62	34,67	11600	14561		25259		
22	35	1127-0402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	$м^2$	336	1018,26	160,58	342135	53955	264029	43979	417002	
						71,88	49,31	24152	16568		30888		
23	36	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	$м^3$	88,2	250,14	250,14	22062	22062		3927	28068	
						0	61,84	0	5454		2079		
24	37	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	$м^2$	420	12543,1	38,57	5268102	16199	4731909	568562	6303599	
						1238,08	15,36	519994	6451		466935		
25	38	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$	420	1117,4	44,41	469308	18653	186925	258086	785585	
						627,93	25,78	263731	10828		58191		
26	39	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$	420	505,12	30,19	212150	12680	186438	18984	249627	
						31,03	17,05	13033	7161		18493		
27	40	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/5/ см. Устройство**	$м^2$	420	684,44	110,02	287465	46208	229656	28253	340977	
						27,62	34,67	11600	14561		25259		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)

(наименование, адрес)

Объект : Наружный водопровод и канализация

(наименование)

Доп.согл.№3 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 6-3-1 наружный водопровод и канализация - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водопровод										
1	1	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,1784	698160,07	304320,7	124552	54291,2		87913,6	229463,2	
						393839,37	103927,69	70260,8	18540,8		16997,6		
2	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	180,184	2466		444333,6		444333,6		479880	
											35546,4		
3	3	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,1784	117526,14	0	20966,4	0	1597,6	19175,2	43352,8	
						108570,24	0	19368,8	0		3211,2		
4	4	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	шт.	0,1536	6732,05	251,48	1034,4	38,4	260,8	746,4	1923,2	
						4783,82	125,93	734,4	19,2		142,4		
5	5	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ	шт.	6,4	88331		565318,4		565318,4		610544	
											45225,6		
6	6	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,8	2643,2	103,81	44405,6	1744	12321,6	30036,8	80397,6	
						1805,98	0	30340,8	0		5955,2		
7	7	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16,8	4899		82303,2		82303,2		88887,2	
											6584		
8	8	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,8	2643,2	103,81	44405,6	1744	12321,6	30036,8	80397,6	
						1805,98	0	30340,8	0		5955,2		
9	9	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16,8	4899		82303,2		82303,2		88887,2	
											6584		
10	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3,2	2197,36	281,46	7031,2	900,8		6075,2	14155,2	
						1915,9	1,76	6131,2	5,6		1048,8		
11	11	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3,2	1503		4809,6		4809,6		5194,4	
											384,8		
12	12	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/	км	0,00336	2268155,59	814866,75	7620,8	2737,6	1392,8	4517,6	13109,6	
						1038752,64	319398,48	3490,4	1072,8		971,2		
13	13	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3,37344	10696		36082,4		36082,4		38968,8	
											2886,4		
14	14	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,00672	1926102,5	791028,01	12943,2	5315,2	1302,4	8143,2	22773,6	
						941214,49	282763,06	6324,8	1900		1687,2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4,8	6233		29918,4		29918,4	2393,6	32312	
16	16	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,6	33726,36 10763,63	15069,81 5546,32	53962,4 17221,6	24112 8874,4	12628,8	25835,2 6384	86181,6	
17	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1,6	2197,36 1915,9	281,46 1,76	3516 3065,6	450,4 3,2		3037,6 524	7077,6	
18	18	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1,6	4142		6627,2		6627,2	530,4	7157,6	
19	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,6	7262,38 3836,85	310,88 147,51	11620 6139,2	497,6 236	4983,2	6311,2 1434,4	19365,6	
20	20	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1,6	68544		109670,4		109670,4	8773,6	118444	
21	21	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1,6	1801,44 1454,63	0 0	2882,4 2327,2	0 0	555,2	2513,6 432	5828	
22	22	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,016	152037		2432,8		2432,8	194,4	2627,2	
23	23	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	$м^3$	0,8	35754,33 7399,64	2469,65 622,12	28603,2 5920	1976 497,6	20708	5840 2755,2	37198,4	
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,536	708		5335,2		5335,2	427,2	5762,4	
25	25	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,832	1609		2948		2948	236	3184	
26	26	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	12,352	40672,79 19415,1	15376,58 7096,65	502390,4 239815,2	189931,2 87657,6	72643,2	324198,4 66127,2	892716	
27	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6,4	49959		319737,6		319737,6	25579,2	345316,8	
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12,8	24267		310617,6		310617,6	24849,6	335467,2	
29	29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6,4	35890		229696		229696	18376	248072	
30	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,4	4939		31609,6		31609,6	2528,8	34138,4	
31	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	12,8	7563		96806,4		96806,4	7744,8	104551,2	
32	32	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4,8	36676		176044,8		176044,8	14083,2	190128	
33	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1,6	19329		30926,4		30926,4	2474,4	33400,8	
34	34	8707-0302-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Стремянки. Стремянка СТ-2	стремянка	6,4	79654 4457	2435 857	509785,6 28524,8	15584 5484,8	465676,8	40783,2	550568,8	
35	35	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0008	4844518,12 499921,2	54339,96 453,34	3876 400	43,2 0	3432	396 341,6	4613,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора бетонная под задвижку. Устройство	$м^3$	0,16	27627,88 2382,37	1846,92 456,61	4420,8 380,8	295,2 72,8	3744	413,6 386,4	5220,8	
37	37	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	0,0464	1699046,23 444571,09	675530,14 231860,18	78836 20628	31344,8 10758,4	26863,2	31072,8 8792,8	118701,6	
38	38	241-113-0236 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм	шт.	1,6	69251		110801,6		110801,6	8864	119665,6	
39	39	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	241,04	225,68 14,05	211,63 60,47	54397,6 3386,4	51012 14576		12932 5387,2	72716,8	
40	40	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное/Подушки из песка/. Устройство	$м^3$	16	8111,34 1972,97	288,57 88,15	129781,6 31567,2	4616,8 1410,4	93596,8	32648 12994,4	175424	
41	41	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	320,8	40,09 0	40,09 13,67	12860,8 0	12860,8 4385,6		3156,8 1280	17297,6	
42	42	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	320,8	17,72 0	17,72 6,04	5684,8 0	5684,8 1937,6		1395,2 568	7648	
43	43	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	320,8	290,03 159,45	130,58 66,11	93041,6 51151,2	41889,6 21208		52097,6 11609,6	156748,8	
44	44	1122-1101-0106 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,8	46106,9 14844,34	22675,74 8260,81	36885,6 11875,2	18140,8 6608,8	6869,6	18299,2 4414,4	59599,2	
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод					4473826,4 589394,4	465210,4 185249,6	3419220 0	706792 414449,6	5595068	
			Раздел 2: Канализация хоз-бытовая, К1										
45	45	1123-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м	244	2325,93 1432,79	468,85 170,38	567527,2 349600,8	114399,2 41572,8	103526,4	387262,4 76384	1031173,6	
46	46	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	244	3026		738344		738344	59067,2	797411,2	
47	47	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$	29,556	51540,97 22345,91	11910,43 5509,4	1523344,8 660456	352024,8 162836	510864,8	815058,4 187072	2525475,2	
48	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	11,2	49959		559540,8		559540,8	44763,2	604304	
49	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2,4	18685		44844		44844	3587,2	48431,2	
50	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16,8	24267		407685,6		407685,6	32615,2	440300,8	
51	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11,2	35890		401968		401968	32157,6	434125,6	
52	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	11,2	4939		55316,8		55316,8	4425,6	59742,4	
53	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6,4	7563		48403,2		48403,2	3872	52275,2	
54	54	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4,8	36676		176044,8		176044,8	14083,2	190128	
55	55	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6,4	19329		123705,6		123705,6	9896,8	133602,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	251-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Скоба С	шт.	51,2	1883		96409,6		96409,6	7712,8	104122,4	
57	57	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	125,104	4101,47 525,92	29,41 5,04	513110,4 65794,4	3679,2 630,4	443636	61775,2 45990,4	620876	
58	58	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /ОТМОСТКА/	$м^3$	1,808	34624,47 6817,26	11,98 0	62600,8 12325,6	21,6 0	50253,6	11586,4 5935,2	80122,4	
59	59	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км	0,0048	1969110,64 578020,33	1391090,31 383412,99	9452 2774,4	6676,8 1840		4568,8 1121,6	15142,4	
60	60	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x11,9 мм	м	4,848	10180		49352,8		49352,8	3948	53300,8	
61	61	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,8	14267,02 5748,28	6681,55 2535,74	11413,6 4598,4	5345,6 2028,8	1469,6	6560,8 1437,6	19412	
			Итого по разделу 2: Канализация хоз-бытовая, К1					5389064 1095549,6	482147,2 208908	3811365,6 0	1286812 534069,6	7209945,6	
			ИТОГО по акту					9862890,4 1684944	947357,6 394157,6	7230585,6 0	1993604 948519,2	12805013,6	
			Временные здания и сооружения			1,3		166465,2				12971478,8	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		86908,9				13058387,7	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				261167,8		13319555,4	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14371800,3	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12%		1724616,0				16096416,36	
			Итого с НДС									804820,8	
			Скидка 5 %									15291595,5	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)
(наименование, адрес)

Объект : Сети связи
(наименование)

Доп.согл.№3 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 5-1-1 сети связи - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты Оборудование распределительной сети										
1	1	248-404-0422 *СпрСЦ 03.2023*	Оптические сплиттер 1х2 SC/APC	шт.	5	4463		22315		22315	1785	24100	
2	2	248-404-0422 *СпрСЦ 03.2023*	Оптические сплиттер 1х8 SC/APC	шт.	2	4463		8926		8926	714	9640	
3	3	1134-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	98385,88 21798,18	5359,71 2410,31	98386 21798	5359 2410	71228	18398 9343	126127	
4	4	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3	шт.	1	87157		87157		87157	6973	94130	
5	5	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	5	84323,79 16283,83	4719,74 2122,51	421619 81419	23599 10613	316601	69944 39325	530888	
6	6	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	5	69104		345520		345520	27642	373162	
7	7	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 1	шт.	6	7568		45408		45408	3633	49041	
8	8	1134-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	6	73509,69 9002,66	0 0	441058 54016	0 0	387042	41052 38569	520679	
9	9	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	6	47122		282732		282732	22619	305351	
10	10	261-404-0519 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	42	1052		44184		44184	3535	47719	
11	11	1310-0902-0211 *РСНБ РК 2022*	Консоль четырехместная. Установка в коллекторе	шт.	12	2187,84 949,23	391,92 173,63	26254 11391	4703 2076	10160	8215 2757	37226	
12	12	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	1 трубопровода	317	2291,03 99,8	22,9 10,32	726257 31637	7259 3271	687361	34559 60864	821680	
13	13	261-301-0124 *РСНБ РК 2022*	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	317	963		305271		305271	24422	329693	
14	14	261-301-0320 *РСНБ РК 2022*	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	7,4	1703		12602		12602	1008	13610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,102	62361		6361		6361		6870	
											509		
16	16	1106-1501-0316 *РСНБ РК 2022*	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление	$м^3$	0,63	16753,69	2016,57	10555	1270	7050	2639	14250	
						3547,09	1056	2235	665		1056		
17	17	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	195662,97	3575,18	4931	90	4841	48	5377	
						0	1745,78	0	44		398		
18	18	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	0,666	515,99	134,93	344	90	1	178	564	
						379,61	59,57	253	40		42		
19	19	243-501-0307 *СпрСЦ 03.2023*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-62-4-PE/Кабель оптический бронированный 36-х волоконный/	км	0,207	1193244		247002		247002		266762	
											19760		
20	20	243-501-0302 *СпрСЦ 03.2023*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-9S-8-PE/Кабель оптический бронированный 8-х волоконный/	км	0,199	873903		173907		173907		187820	
											13913		
21	21	243-501-0305 *СпрСЦ 03.2023*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-50-4-PE/Кабель оптический бронированный 4-х волоконный/	км	0,26	990502		257531		257531		278133	
											20602		
22	22	248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Патчкорд SC-SC/APC 3 м	шт.	25	5331		133275		133275		143937	
											10662		
23	23	248-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Патчкорд SC-SC/APC 30м	шт.	7	8952		62664		62664		67677	
											5013		
24	24	1310-0902-0420 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	1	28055,68	5151,01	28056	5151	657	14958	46455	
						22247,28	2274,17	22247	2274		3441		
25	25	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV/36 ОВ/	комплект	1	48865		48865		48865		52774	
											3909		
26	26	СТПРАЙС	Термогильзы	шт	36	8935,71		321686		321686		347421	
											25735		
27	27	СТПРАЙС	Пигтейлы	шт	36	285,71		10286		10286		11109	
											823		
28	28	1310-0406-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод заземление. Монтаж	м	1,5	1325,16	0	1988	0	134	1131	3368	
						1235,96	0	1854	0		249		
29	29	243-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВ3 1х25	км	0,0015	1643940		2466		2466		2663	
											197		
30	30	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62		124		124		134	
											10		
31	31	СТПРАЙС	Модуль SFP B+	шт	7	17963,39		125744		125744		135803	
											10059		
32	32	1310-0902-0928 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельной канализации занятый. Герметизация	канал	24	3300,26	0	79206	0	48144	18948	106006	
						1294,26	0	31062	0		7852		
33	33	1310-0902-0927 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация	канал	24	2253,19	0	54077	0	48144	3619	62312	
						247,19	0	5933	0		4616		
34	34	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	99,94	225,68	211,63	22554	21150		5362	30150	
						14,05	60,47	1404	6043		2234		
35	35	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов	$м^3$ грунта	81,232	40,09	40,09	3257	3256		799	4380	
						0	13,67	0	1110		324		
36	36	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	81,232	17,72	17,72	1439	1440		353	1936	
						0	6,04	0	491		144		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ненного грунта	81,232	290,03	130,58	23560	10607		13192	39692	
						159,45	66,11	12952	5370		2940		
38	38	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	14,748	316	316	4660	4661		959	6069	
						0	90,3	0	1332		450		
39	40	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	45,9	3536		162302		162302		175286	
											12984		
			Итого по разделу 1: Фундаменты Оборудование распределительной сети					4654529	88635	4287691	234354	5279994	
								278201	35739	0	391111		
								4654529	88635	4287691	234354	5279994	
			ИТОГО по акту					278201	35739	0	391111		
			Временные здания и сооружения			1,3		68639,9				5348633,9	
			Итого с временными			0,67%		35835,9				5384469,8	
			Зимние удорожания							107689,4		5492159,2	
			Итого с зимними удорожаниями			2%						5926039,7	
			Непредвиденные работы и затраты									6637164,5	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12%		711124,8				331858,2	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									6305306,3	
			НДС										
			Итого с НДС										
			Скидка 5 %										
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети
(наименование)

Доп.согл.№3 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 6-4-1 тепловые сети - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³	14448,732	225,68	211,63	3260790	3057785		775174	4358893	
						14,05	60,47	203005	873715		322929		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м³	446,868	3762,16	0	1681189	0		1210458	3122977	
						3762,16	0	1681189	0		231330		
3	4	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³	7964,517896	17,72	17,72	141131,24	141131,24		34645,49	189874,11	
						0	6,04	0	48105,4		14097,38		
4	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	13406,04	290,03	130,58	3888154	1750560		2177141	6550460	
						159,45	66,11	2137593	886273		485165		
5	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³	1489,56	1635,53	0	2436220	0		1754076	4525521	
						1635,53	0	2436220	0		335225		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					11407484,24	4949476,24	0	5951494,49	18747725,11	
								6458007	1808093,4	0	1388746,38		
			Раздел 2: Трубопровод										
6	16	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0879	2375807,5	791028,01	208833	69531	56569	106512	340573	
						941214,49	282763,06	82733	24855		25228		
7	17	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	4594		36752		36752		39692	
											2940		
			Итого по разделу 2: Трубопровод					245585	69531	93321	106512	380265	
								82733	24855	0	28168		
			ИТОГО по акту					11653069,24	5019007,24	93321	6058006,49	19127990,11	
								6540740	1832948,4	0	1416914,38		
			Временные здания и сооружения			1,3		248663,87				19376653,98	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		129823,58				19506477,56	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				390129,55		19896607,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21468439,07	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12%		2576212,689					
			Итого с НДС									24044651,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												1202232,6	
			Скидка 5 %									22842419,2	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Курылыс Сана"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации, БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)

(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение

(наименование)

Доп.согл.№3 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 по л.с. 4-1-1 Наружное электроснабжение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Опора освещения однорожковая освещения проезжей части 21 шт										
1	1	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	21	16524,06	10832,11	347005	227474		181628	570924	
						5691,95	5119,24	119531	107504		42291		
2	16	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	7,875	29190,2	35,64	229873	281	205022	19656	269491	
						3120,08	0	24571	0		19962		
3	17	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,525	12074,74	2917,3	6339	1532	3944	1486	8451	
						1644,14	1399,33	863	735		626		
4	18	1308-0205-0401 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	21	3356,77	383,64	70492	8057	4748	44258	123930	
						2747,03	180,08	57688	3782		9180		
5	19	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной	шт.	21	11173		234633		234633		253404	
											18771		
			Итого по разделу 1: Опора освещения однорожковая освещения проезжей части 21 шт					888342	237344	448347	247028	1226200	
								202653	112021	0	90830		
			Раздел 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт										
6	32	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	722,064058	693,56	339,29	500794,79	244989,1	41619,7	225363,36	784248,12	
						296,63	136,86	214185,82	98821,68		58089,97		
			Итого по разделу 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт					500794,79	244989,1	41619,7	225363,36	784248,12	
								214185,82	98821,68	0	58089,97		
			ИТОГО по акту					1389136,79	482333,1	489966,7	472391,36	2010448,12	
								416838,82	210842,68	0	148919,97		
			Временные здания и сооружения			1,3		26135,83				2036583,95	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		13645,11				2050229,06	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				41004,58		2091233,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2256441,098	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12%		270772,9				2527214,029	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												126360,7	
			Скидка 5 %									2400853,3	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStov KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора - ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕКСЕРІЛГЕН
№
20 ж. " "

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)