Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган",БИН 060140008504

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60 квартирных жилых домов по пр.Жалайыри (пятно 22,24,26) г.Талдыкорган

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		48	18.08.2023	3	10.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60 квартирных жилых домов по пр.Жалайыри (пятно 22,24,26)	**229 829 681,0**	**85 353 867,0**							**10 242 464,0**	**95 596 331,0**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**229 829 681,0**	**85 353 867,0**							**10 242 464,0**	**95 596 331,0**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504

Руководитель Бапаков А.Е.

Технический надзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Өтеген А.Қ.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

Директор Кусаинов К.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь месяц 2024 год по л.с. 1-1-1 Подготовительные работы- работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подготовительные работы										
1	1	1101-0101-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	3180	138,11	130,57	439190	415212		91393	573036	
						7,54	32,38	23977	102968		42453		
2	2	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	3180	105,49	105,49	335458	335459		82362	451242	
						0	35,97	0	114385		33422		
3	3	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3180	88,91	88,91	282734	282734		62264	372600	
						0	27,2	0	86496		27602		
4	4	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	160	250,14	250,14	40022	40022		7123	50916	
						0	61,84	0	9894		3771		
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					1097404	1073427	0	243142	1447794	
								23977	313743	0	107248		
			ИТОГО по акту					1097404	1073427	0	243142	1447794	
								23977	313743	0	107248		
			Временные здания и сооружения			1,30%		18821				1466615,0	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		9826,0				1476441,0	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%				29529,0		1505970,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1624942,0	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12%		194993,0				1819935,0	
			Итого с НДС										

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетiсу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Доп.согл.№3 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 по л.с. 2-1-1 тепловые сети - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов**	$м^3$	13406,04	40,09	40,09	537448	537449		131915	722853	
						0	13,67	0	183261		53490		
2	4	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$	5441,522104	17,72	17,72	96423,76	96423,76		23670,51	129725,89	
						0	6,04	0	32866,6		9631,62		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					633871,76	633872,76	0	155585,51	852578,89	
								0	216127,6	0	63121,62		
			Раздел 2: Трубопровод										
3	7	1124-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км	-0,061733	2839466,14	1191934,61	-175288,67	-73581,85	-2499,46	-119772,71	-318666,23	
						1607042,16	352727,46	-99207,6	-21774,98		-23604,85		
4	8	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	-61,732	7392		-456322,94		-456322,94		-492828,67	
											-36505,73		
5	9	1124-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км	0,103	2076078,62	812298,62	213836	83666	2720	150896	393911	
						1237371,12	242440,95	127449	24971		29179		
6	11	1124-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км	0,246	1828683,46	731016,51	449856	179830	3613	320884	832399	
						1082980,8	234601,5	266413	57712		61659		
7	13	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км	0,118	1757427,62	716205,09	207376	84512	1381	147361	383116	
						1029515,4	231916,98	121483	27366		28379		
8	15	1122-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,01	1453539,53	28932,71	14535	290	11368	2850	18776	
						287768,16	151,11	2878	2		1391		
9	17	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	-8	4594		-36752		-36752		-39692	
											-2940		
10	18	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	8	2604		20832		20832		22499	
											1667		
11	19	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	18	1431		25758		25758		27819	
											2061		
12	20	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	2	629		1258		1258		1359	
											101		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	21	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,004	1044650		4179		4179		4513	
											334		
14	22	241-412-0205 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 133 мм	шт.	33	11887		392271		392271		423652,43	
											31381,43		
15	23	241-412-0204 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 108 мм	шт.	25	10700		267500		267500		288900	
											21400		
16	24	241-412-0203 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 89 мм	шт.	70	8530		597100		597100		644868	
											47768		
17	25	241-412-0201 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 57 мм	шт.	34	8004		272136		272136		293907	
											21771		
18	26	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	3575,77	150,89	14303,33	603,33	3613,33	10284,67	26555,33	
						2521,52	75,56	10086	302		1967,33		
19	27	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	54826		328956		328956		355272	
											26316		
20	28	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	87,04	690,23	0	60077,6	0		41453,6	109653,6	
						690,23	0	60077,6	0		8122,4		
21	29	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	87,04	293,8	6,71	25572,4	584	10845,2	9817,2	38221,2	
						162,49	0,97	14143,2	84,4		2831,6		
22	30	1113-0301-1416 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	15,04	324,49	2,48	4880,33	37,33	4387,17	319,6	5615,95	
						30,31	0,49	455,83	7,4		416,02		
23	31	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	$м^3$	14,2	94109,2	2572,42	1336350,61	36528,83	795942,82	396810,29	1871813,85	
						35484,48	1284,47	503879,63	18239,63		138652,95		
24	32	1208-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	148,2	6714,55	28,98	995096	4294,59	939198,07	38322,97	1116092,06	
						348,2	10,95	51603,35	1622,7		82673,09		
25	33	1126-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	$м^2$	1	642057,56	46,1	642058	46	636760	4008	697751	
						5251,78	21,91	5252	22		51685		
26	34	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	315	184,18	1,65	58016,8	519,9	9062,48	47464,08	113919,91	
						153,76	0	48434,42	0		8439,03		
27	35	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,315	150863,81	0	47522,18	0	6482,62	40629,32	95203,39	
						130284,29	0	41039,56	0		7051,89		
28	36	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3465,76	0	20795	0	17370	3356	26083	
						570,77	0	3425	0		1932		
29	37	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	6	3173		19038		19038		20561	
											1523		
30	38	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	901,93	0	5412	0	913	4409	10607	
						749,82	0	4499	0		786		
31	39	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5655		33930		33930		36644	
											2714		
32	40	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	7297,29	352,07	29189	1408	9913	18387	51382	
						4466,87	176,3	17867	705		3806		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	41	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ	шт.	4	178702		714808		714808		771993	
											57185		
34	42	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3	3,96	258873,01	2019,31	1025137	7996	451269	478683	1624126	
						142896,94	1007,42	565872	3989		120306		
35	43	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,02	4372		8831		8831		9538	
											707		
36	44	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,02	6541		13213		13213		14270	
											1057		
37	45	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,02	15423		31154		31154		33646	
											2492		
38	46	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,02	15423		31154		31154		33646	
											2492		
39	47	1122-1201-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	8469,32	379,03	33877	1516	11532	20720	58965	
						5207,23	25,19	20829	101		4368		
40	48	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	11401,76	587,92	45607	2351	13758	29402	81010	
						7374,4	50,37	29498	201		6001		
41	49	1122-1201-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	8	12710,63	587,92	101685	4703	31967	64764	179765	
						8126,89	50,37	65015	403		13316		
42	50	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 280 мм	шт.	4	17905		71620		71620		77350	
											5730		
43	51	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 335 мм	шт.	4	26057		104228		104228		112566	
											8338		
44	52	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 335 мм	шт.	4	26057		104228		104228		112566	
											8338		
45	53	252-207-2041 *СпрСЦ 03.2023*	Болт М16 с гайкой	шт.	24	1139		27336		27336		29523	
											2187		
46	54	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,08722	2375807,5	791028,01	207218	68994	56132	105688	337938	
						941214,49	282763,06	82093	24663		25032		
								7939566,64	404298,13	5592183,29	1816737,02	10536809,82	
			Итого по разделу 2: Трубопровод					1943084,99	138616,15	0	780506,16		
			Раздел 3:										
47	56	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом более 0,5 м^3 до 1,0 м^3 СТ РК 937-92	м^3	27,45	86311		2369237		2369237		2558776	
											189539		
48	57	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	4,62	94222		435306		435306		470130	
											34824		
49	58	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-	м^3	0,32	122023		39047		39047		42171	
											3124		
50	63	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2888	331233		95660		95660		103313	
											7653		
51	66	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054656	331233		18104		18104		19552	
											1448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	68	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,11502	1044650		120156		120156		129768	
											9612		
53	70	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Руберонд наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	860	406		349160		349160		377093	
											27933		
54	71	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	280,8	1253		351842,4		351842,4		379989,91	
											28147,51		
55	72	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	10	29531,2	1846,92	295312	18469	253019	25834,75	346838,5	
						2382,37	456,61	23823,75	4566		25691,75		
56	73	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³	32,37	19741,62	4202,39	639036	136031	248986	362680	1081853	
						7847,34	1647,74	254018	53337		80137		
57	74	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом более 0,5 м³ до 1,0 м³ СТ РК 937-92	м³	27,45	86311		2369237		2369237		2558776	
											189539		
58	75	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	4,62	94222		435306		435306		470130	
											34824		
59	76	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-	м³	0,3	122023		36607		36607		39536	
											2929		
60	77	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³	31,22	19741,62	4202,39	616333	131198	240141	349795	1043418	
						7847,34	1647,74	244994	51442		77290		
61	78	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом более 0,5 м³ до 1,0 м³ СТ РК 937-92	м³	29,6	86311		2554806		2554806		2759190	
											204384		
62	79	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	1,62	94222		152640		152640		164851	
											12211		
63	80	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м³	1	72329,72	7145,51	72330	7145	42382	23644	103652	
						22802,2	3180,27	22802	3180		7678		
64	81	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	331233		55647		55647		60099	
											4452		
65	82	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м³	0,32	72329,72	7145,51	23146	2287	13562	7566	33169	
						22802,2	3180,27	7297	1018		2457		
66	83	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,040768	331233		13504		13504		14584	
											1080		
			Итого по разделу 3:					11042416,4	295130	10194349,4	769519,75	12756889,41	
								552934,75	113543	0	94953,26		
			Раздел 4: Компенсаторная ниша К-1,2,3,5 150х60 - 2 шт										
67	84	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³	3,27	19741,62	4202,39	64555	13742	25152	36638	109288	
						7847,34	1647,74	25661	5388		8095		
68	85	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом более 0,5 м³ до 1,0 м³ СТ РК 937-92	м³	0,66	86311		56965		56965		61522	
											4557		
69	86	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-	м³	2,61	122023		318480		318480		343958	
											25478		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	87	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³	4	46921	3655,89	187684	14624	125405	47692	254206	
						11913,8	906,68	47655	3627		18830		
			Итого по разделу 4: Компенсаторная ниша К-1,2,3,5 150х60 - 2 шт					627684	28366	526002	84330	768974	
								73316	9015	0	56960		
			Раздел 5: Компенсаторная ниша К-4,6 90х60 - 3 шт										
71	88	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³	6,666	19741,62	4202,39	131598	28013	51274	74687	222788	
						7847,34	1647,74	52310	10984		16503		
72	89	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом более 0,5 м³ до 1,0 м³ СТ РК 937-92	м³	2,16	86311		186432		186432		201347	
											14915		
73	90	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	4,506	122023		549836		549836		593823	
											43987		
74	91	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³	3	46921	3655,89	140763	10968	94054	35769	190655	
						11913,8	906,68	35741	2720		14123		
			Итого по разделу 5: Компенсаторная ниша К-4,6 90х60 - 3 шт					1008629	38981	881596	110456	1208613	
								88051	13704	0	89528		
			Раздел 10: Земляные работы										
75	128	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/	м³	43,5	71,51	71,51	3110,4	3111		775,8	4197	
						0	24,78	0	1078,2		310,8		
76	129	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³	1204,518	316	316	380627,69	380628,69		78317,66	495658,66	
						0	90,3	0	108768,48		36713,31		
77	130	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м³	21,69	3762,16	0	81601,2	0		58753,2	151582,8	
						3762,16	0	81601,2	0		11228,4		
78	131	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов	м³	636,9	40,09	40,09	25533,6	25533,6		6267	34341,6	
						0	13,67	0	8706,6		2541		
79	132	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³	636,9	17,72	17,72	11286	11285,4		2770,8	15184,2	
						0	6,04	0	3846,6		1127,4		
80	133	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	636,9	290,03	130,58	184720,2	83166,6		103432,8	311202,6	
						159,45	66,11	101553,6	42105,6		23049,6		
81	134	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³	63,69	1635,53	0	104167,2	0		75000	193500,6	
						1635,53	0	104167,2	0		14333,4		
82	135	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт.	3	5634,75	1527,26	16904,4	4582,2	2299,8	14217	33611,4	
						3340,94	675,15	10023	2025,6		2490		
83	136	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	3	45170		135510		135510		146350,8	
											10840,8		
84	137	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,72852	38297,36	1940,63	27900,6	1414,2	1296	23400,6	55405,2	
						34577,73	719,5	25190,4	524,4		4104		
85	138	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72852	331233		241309,8		241309,8		260614,8	
											19305		
86	139	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45456	38297,36	1940,63	17408,4	882	808,8	14600,4	34569,6	
						34577,73	719,5	15717,6	327		2560,8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	140	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45456	331233		150565,2		150565,2		162610,2	
											12045		
88	141	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,354	38297,36	1940,63	13557	687	630	11370,6	26922	
						34577,73	719,5	12240,6	255		1994,4		
89	142	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,354	331233		117256,2		117256,2		126636,6	
											9380,4		
90	143	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07344	38297,36	1940,63	2812,8	142,2	130,8	2359,2	5586	
						34577,73	719,5	2539,2	52,8		414		
91	144	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07344	331233		24325,8		24325,8		26271,6	
											1945,8		
92	145	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23328	38297,36	1940,63	8934	453	415,2	7492,8	17740,8	
						34577,73	719,5	8066,4	168		1314		
93	146	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23328	331233		77269,8		77269,8		83451,6	
											6181,8		
94	147	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16524	38297,36	1940,63	6328,2	320,4	294	5307,6	12566,4	
						34577,73	719,5	5713,8	118,8		930,6		
95	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1458	340392		49629		49629		53599,2	
											3970,2		
96	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01944	363218		7060,8		7060,8		7625,4	
											564,6		
97	150	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30372	38297,36	1940,63	11631,6	589,2	540,6	9755,4	23098,2	
						34577,73	719,5	10501,8	218,4		1711,2		
98	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30372	363218		110316,6		110316,6		119142	
											8825,4		
99	152	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	43,8	118485,47	1818,64	5189663,4	79656,6	4335610,2	943989,6	6624345	
						17680,29	584,35	774396,6	25594,8		490692		
100	153	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,4	29531,2	1846,92	70875	4432,2	60724,8	6200,4	83241,6	
						2382,37	456,61	5717,4	1095,6		6166,2		
			Итого по разделу 10: Земляные работы					7070304,89	596884,29	5315993,4	1364010,86	9109055,86	
								1157428,8	194885,88	0	674740,11		
			Раздел 11: Узел теплофикационный УТ-1										
101	154	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	6,175	19741,62	4202,39	121905	25950	47497	69186	206378	
						7847,34	1647,74	48457	10175		15287		
102	155	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	10	54728		547280		547280		591062	
											43782		
103	156	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	20	13170		263400		263400		284472	
											21072		
104	157	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт.	5	5634,75	1527,26	28174	7637	3833	23695	56019	
						3340,94	675,15	16705	3376		4150		
105	158	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	5	45170		225850		225850		243918	
											18068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	159	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³	0,2	39228,65 19415,1	15376,58 7096,65	7846 3883	3075 1419	887	5249 1048	14143	
107	160	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	4939		49390		49390	3951	53341	
108	161	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	36676		366760		366760	29341	396101	
109	162	1139-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Устройство	т	0,3028	45636,14 22269,49	22355,46 9974,26	13819 6743	6769 3020	306	6737 1644	22200	
110	163	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009/Стремянки СМ-1/	т	0,3028	1063547		322042		322042	25763	347805	
			Итого по разделу 11: Узел теплофикационный УТ-1					1946466 75788	43431 17990	1827245 0	104867 164106	2215439	
			Раздел 12: Дренажный колодец ДК-0										
111	164	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м³	1,84	39228,65 19415,1	15376,58 7096,65	72181 35724	28293 13058	8164	48294 9638	130113	
112	165	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12700		25400		25400	2032	27432	
113	166	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	16729		66916		66916	5353	72269	
114	167	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	23082		46164		46164	3693	49857	
115	168	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13484		26968		26968	2157	29125	
116	169	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36676		73352		73352	5868	79220	
117	170	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-1	т	0,076	1074856		81689		81689	6535	88224	
			Итого по разделу 12: Дренажный колодец ДК-0					392670 35724	28293 13058	328653 0	48294 35276	476240	
			Раздел 13: Земляные работы										
118	171	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/	м³	9,6	71,51 0	71,51 24,78	686 0	687 238		171 69	926	
119	172	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³	170	316 0	316 90,3	53720 0	53720 15351		11053 5182	69955	
120	173	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м³	5,1	3762,16 3762,16	0 0	19187 19187	0 0		13815 2640	35642	
121	174	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов	м³	92	40,09 0	40,09 13,67	3688 0	3689 1258		905 367	4960	
122	175	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³	92	17,72 0	17,72 6,04	1630 0	1631 556		400 163	2193	
123	176	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	92	290,03 159,45	130,58 66,11	26683 14669	12013 6082		14941 3329	44953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	177	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$	9,2	1635,53	0	15047	0		10834	27951	
						1635,53	0	15047	0		2070		
			Итого по разделу 13: Земляные работы					120641	71740	0	52119	186580	
								48903	23485	0	13820		
			ИТОГО по акту					30782249,69	2140996,18	24666022,09	4505919,14	38111180,0	
								3975230,54	740424,63	0	2823011,15		
			Временные здания и сооружения			1,30%		495445,3				38606625,3	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67%		258664,4				38865289,7	
			Итого с зимними удорожаниями							777305,8			
			Непредвиденные работы и затраты			2%						39642595,5	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42774360,55	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12%		5132923,3				47907283,81	
			Итого с НДС									2395364,2	
			Скидка 5 %									45511920,0	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации,БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТЕКСЕРІЛГЕН

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь месяц,2024 год по л.с. 4-1-1 Наружное электроснабжение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт										
1	20	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	4941,22	0	1976	0		1423	3671	
						4941,22	0	1976	0		272		
2	21	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2779,13	292,5	22233	2340	2660	13065	38122	
						2154,13	114,05	17233	912		2824		
3	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01284	492887		6329		6329		6835	
											506		
4	23	1308-0206-1714 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	4	2008,93	163,76	8036	656	1851	4182	13195	
						1382,47	69,63	5530	279		977		
5	24	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	4	1044		4176		4176		4510	
											334		
6	25	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,3	29190,2	35,64	8757	11	7810	749	10266	
						3120,08	0	936	0		760		
7	26	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,05	12074,74	2917,3	604	146	376	142	806	
						1644,14	1399,33	82	70		60		
8	27	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2779,13	292,5	22233	2340	2660	13065	38122	
						2154,13	114,05	17233	912		2824		
9	28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,05667	492887		27932		27932		30167	
											2235		
10	29	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0378	484006		18295		18295		19759	
											1464		
11	30	1308-0304-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафногонсполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17736,61	1434,44	17737	1434	11168	4129	23615	
						5134,64	600,28	5135	600		1749		
12	31	515-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 (ЯУО 9601) с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный	шт.	1	412722		412722				412722	
										412722			
13	32	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1721	693,56	339,29	1193616,86	583918,05	99198,26	537141,18	1869212,3	
						296,63	136,86	510500,13	235536,03		138454,26		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	33	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		318,6	980,73	462,89	312460,62	147476,47	15350,12	149054,14	498437,03	
				м кабеля		469,66	180,12	149633,36	57385,99		36922,27		
15	34	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1		0,439	562955		247137,02		247137,02		266908,01	
				км							19770,99		
16	35	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1		0,29	4666012		1353143		1353143		1461394	
				км							108251		
17	39	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		285	618,19	21,71	176184,02	6187,29	19924,29	109405,73	308438,18	
				м		526,57	6,6	150072,43	1881		22848,43		
18	40	241-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5,3 DN/OD 110		285	7402		2109570		2109570		2278335,45	
				м							168765,45		
19	41	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL9.21		76	6524		495824		495824		535489,89	
				шт.							39665,89		
20	42	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		2263,33	9,78	0,99	22135,3	2241,33		15119,31	40241,94	
				м кабеля		8,79	0,49	19894,64	1109,33		2987,33		
21	43	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		2067	40		82680		82680		89294,4	
				м							6614,4		
22	44	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м		197	115		22655		22655		24467,4	
				м							1812,4		
23	45	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		1720	369,55	221,23	635626,3	380515,85		312282,96	1023743,87	
				м кабеля		148,32	103,85	255110,45	178622,1		75834,61		
24	46	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		6,885	76325		525497,42		525497,42		567537	
				1000 шт.							42039,58		
25	47	1133-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы		2	26499,67	15888,53	52999	31777	5060	25478	84755	
				подстанция		8081,14	7842,57	16162	15685		6278		
26	48	515-102-0414 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ.		2	2275998		4551996				4551996	
				шт.						4551996			
27	49	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4		2	2325311		4650622				4650622	
				шт.						4650622			
28	50	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		558	239,91	225,44	133870	125796		30830	177874	
				м^3 грунта		14,47	62,27	8074	34747		13174		
29	52	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		265,5	239,91	225,44	63696	59855		14669	84633	
				м^3 грунта		14,47	62,27	3842	16533		6268		
30	53	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		177	68,46	68,46	12117	12117		3023	16351	
				м^3 грунта		0	23,72	0	4198		1211		
31	54	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		765	394,65	246,33	301907	188443		149634	487664	
				м кабеля		148,32	123,35	113465	94363		36123		
32	55	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		3395	394,65	246,33	1339837	836290		664062	2164211	
				м кабеля		148,32	123,35	503546	418773		160312		
33	56	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		1204	120,03	70,59	144516	84990		73504	235466	
				м кабеля		49,44	35,35	59526	42561		17446		
34	57	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		15,3	239,91	225,44	3671	3450		845	4877	
				м^3 грунта		14,47	62,27	221	953		361		
35	58	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа		14,45	68,46	68,46	989	989		247	1335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			грунтов 3	$м^3$ грунта		0	23,72	0	343		99		
36	59	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		85	693,56	339,29	58953	28840	4899	26529	92320	
				м кабеля		296,63	136,86	25214	11633		6838		
			Итого по разделу 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт					19042732,54	2499812,99	5064195,11	2148579,32	22117393,0	
								1863386,01	1117096,45	9615340	926081,61		
			ИТОГО по акту					19042732,54	2499812,99	5064195,11	2148579,32	22117393,0	
								1863386,01	1117096,45	9615340	926081,61		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9615340,0			
			СМР									*12502053,0*	
			Временные здания и сооружения			1,3		162527,0					
			Итого с временными									12664580,0	
			Зимние удорожания			0,67%		84853,0					
			Итого с зимними удорожаниями									12749433,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				254988,66			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13004422,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									24406723,0	
			НДС			12%		2928807,0					
			Итого с НДС									27335530,0	
			Скидка 5 %									1366777,0	
			Итого к оплате:									25968753,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStov KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации, БИН)

Кабдрахымов Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех- 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Доп.согл.№1 от 22.08.2023 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за Октябрь месяц,2024 год по л.с. 6-3-1 Наружный водопровод и канализация -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водопровод										
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	225,23	2466		555417		555417		599850	
											44433		
2	3	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,223	117526,14	0	26208	0	1997	23969	54191	
						108570,24	0	24211	0		4014		
3	4	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	0,192	6732,05	251,48	1293	48	326	933	2404	
						4783,82	125,93	918	24		178		
4	5	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ	шт.	8	88331		706648		706648		763180	
											56532		
5	6	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	21	2643,2	103,81	55507	2180	15402	37546	100497	
						1805,98	0	37926	0		7444		
6	7	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4899		102879		102879		111109	
											8230		
7	8	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	21	2643,2	103,81	55507	2180	15402	37546	100497	
						1805,98	0	37926	0		7444		
8	9	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4899		102879		102879		111109	
											8230		
9	12	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/	км	0,0042	2268155,59	814866,75	9526	3422	1741	5647	16387	
						1038752,64	319398,48	4363	1341		1214		
10	13	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	4,2168	10696		45103		45103		48711	
											3608		
11	14	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0084	1926102,5	791028,01	16179	6644	1628	10179	28467	
						941214,49	282763,06	7906	2375		2109		
12	15	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	6	6233		37398		37398		40390	
											2992		
13	16	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	33726,36	15069,81	67453	30140	15786	32294	107727	
						10763,63	5546,32	21527	11093		7980		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2197,36	281,46	4395	563		3797	8847	
						1915,9	1,76	3832	4		655		
15	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	7262,38	310,88	7262,5	311	3114,5	3944,5	12103,5	
						3836,85	147,51	3837	147,5		896,5		
16	20	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68544		68544		68544		74027,5	
											5483,5		
17	21	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1801,44	0	3603	0	694	3142	7285	
						1454,63	0	2909	0		540		
18	22	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	152037		3041		3041		3284	
											243		
19	23	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	$м^3$	1	35754,33	2469,65	35754	2470	25885	7300	46498	
						7399,64	622,12	7400	622		3444		
20	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,42	708		6669		6669		7203	
											534		
21	25	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,29	1609		3685		3685		3980	
											295		
22	26	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	9,65	40672,79	15376,58	392492,5	148383,75	56752,5	253280	697434,38	
						19415,1	7096,65	187355,62	68482,5		51661,88		
23	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	49959		249795		249795		269778,75	
											19983,75		
24	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	24267		242670		242670		262083,75	
											19413,75		
25	29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	35890		179450		179450		193806,25	
											14356,25		
26	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	4939		39512		39512		42673	
											3161		
27	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	16	7563		121008		121008		130689	
											9681		
28	32	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36676		220056		220056		237660	
											17604		
29	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329		38658		38658		41751	
											3093		
30	34	8707-0302-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Стремянки. Стремянка СТ-2	стремянка	8	79654	2435	637232	19480	582096		688211	
						4457	857	35656	6856		50979		
31	35	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	4844518,12	54339,96	4845	54	4290	495	5767	
						499921,2	453,34	500	0		427		
32	36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора бетонная под задвижку. Устройство	$м^3$	0,2	27627,88	1846,92	5526	369	4680	517	6526	
						2382,37	456,61	476	91		483		
33	37	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	0,058	1699046,23	675530,14	98545	39181	33579	38841	148377	
						444571,09	231860,18	25785	13448		10991		
34	38	241-113-0236 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм		2	69251		138502		138502		149582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11080		
35	39	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	210,91 м³ грунта	210,91	225,68	211,63	47597,9	44635,5		11315,5	63627,2	
						14,05	60,47	2963,1	12754		4713,8		
36	40	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное/Подушки из песка/. Устройство	12 м3	12	8111,34	288,57	97336,2	3462,6	70197,6	24486	131568	
						1972,97	88,15	23675,4	1057,8		9745,8		
37	41	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	268 м³ грунта	268	40,09	40,09	10744,06	10744,06		2637,23	14450,62	
						0	13,67	0	3663,78		1069,33		
38	42	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	268 м³ грунта	268	17,72	17,72	4749,15	4749,14		1165,57	6389,23	
						0	6,04	0	1618,69		474,51		
39	43	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	268 м3	268	290,03	130,58	77728,02	34995,06		43522,93	130949,74	
						159,45	66,11	42732,3	17717,41		9698,79		
40	44	1122-1101-0106 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1 врезка	1	46106,9	22675,74	46107	22676	8587	22874	74499	
						14844,34	8260,81	14844	8261		5518		
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод					4567504,33	376688,11	3704071,6	565431,73	5543571,0	
								486742,42	149556,68	0	410633,86		
			ИТОГО по акту					4567504,33	376688,11	3704071,6	565431,73	5543571,0	
								486742,42	149556,68	0	410633,86		
			Временные здания и сооружения			1,30%		72066,0					
			Итого с временными									5615637,0	
			Зимние удорожания			0,67%		37625,0					
			Итого с зимними удорожаниями									5653262,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		113065,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5766327,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									6221867,0	
			НДС			12%		746624,0					
			Итого с НДС									6968491,0	
			Скидка 5 %									348425,0	
			Итого к оплате:									6620066,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " KZ Құрылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStov KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации,БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Талдықорган қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ ____
20__ ж. "__" ____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов по пр.Жаланри (пятно 22,24,26)

(наименование, адрес)

Объект : Трансформаторная подстанция 2х250 10/0,4 кВ

(наименование)

Доп.согл.№3 от 03.10.2024 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 год по л.с. 4-2-1 Трансформаторная подстанция 2х250 10/0,4кВ. - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаментная плита										
1	1	1106-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м^3. Устройство	м^3	31,3	33284,1	1947,52	1041792	60958	868000	116804	1251284	
						3604,95	495,87	112835	15521		92688		
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,939223	340392		2362056		2362056		2551020	
											188964		
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68384	340392		232774		232774		251396	
											18622		
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0594	363218		21575		21575		23301	
											1726		
			Итого по разделу 1: Фундаментная плита					3658197	60958	3484405	116804	4077001	
								112835	15521	0	302000		
			Раздел 2: РУ-10 кВ состоящий из 8 ячеек КСО-2-10 и РУ-0,4 кВ,состоящий из 5 ячеек ЩО-70										
5	5	Прайслист	Камера КСО-2-10 "Ввод" с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, трансформатор тока ТОЛ-10 кВ 200/5Ах3,	шт	0,199157	47098214,29		9492498,36		9379939,01		9492523,0	
			Итого по разделу 2: РУ-10 кВ состоящий из 8 ячеек КСО-2-10 и РУ-0,4 кВ,состоящий из 5 ячеек ЩО-70					9492498,36	0	0	0	9492523,0	
								0	0	9492498,36	0		
			ИТОГО по акту					13150695,36	60958	3484405	116804	13569524,0	
								112835	15521	9492523,0	302000		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9492523,0			
			СМР									4077001,0	
			Временные здания и сооружения			1,3		53001,0					
			Итого с временными									4130002,0	
			Зимние удорожания			0,67%		27671,0					
			Итого с зимними удорожаниями									4157673,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				83153,0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4240826,0	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									14818284,0	
			НДС			12%		1778194,0					
			Итого с НДС									16596478,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 %									829824,0	
			Итого к оплате:									15766654,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора **ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504**
(наименование организации БИН)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕКСЕРІЛГЕН

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)