Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Практик" БИН/ИИН 080940002766 Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ленина, 6Д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда (контракт) № 2024/03 от 01.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 12.08.24г.

за август

на Земляные работы, основания и фундаменты, Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5)					
1	**7**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**3,884**	**30727**	**119 344**	
			неучтенные ресурсы					
	7.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,94226	28615	112 808	Казахстан
2	**8**	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,31336**	**318160**	**99 699**	**Казахстан**
3	**9**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,11468**	**341021**	**39 108**	**Казахстан**
Всего							**370 958**	
		ЛС № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания						
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
4	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**3,8**	**37009**	**140 634**	
			неучтенные ресурсы					
	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,912	19861	18 113	Казахстан
	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,444	62589	90 379	Казахстан

Всего	**249 126**
Всего по акту	**620 084**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	45 266
Итого с общеплощадочными затратами	**665 350**
Сметная прибыль (5%)	33 268
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**13 307**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**711 925**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 25% (Кпер = 1,036800000)	**184 531**
2024 г. 3 квартал - 75% (Кпер = 1,055700000)	**563 684**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**748 215**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**673 393,82**
НДС (12%)	80 807,26
Итого	**754 201,07**

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Субподрядчик:
ТОО СК "Практик"
Директор

_____ **Р. У. Рахимбеков**