Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №26 от 2024-04-26, доп. соглашение №26/1 от 2024-05-27, доп. соглашение №26/2 от 2024-11-28

Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 4 (1 округ) – Толе би, Махамбет батыр, Крупская, 3 переулок Автомобильный (Тауке хана Толе би), конец Сулейманова до светафор.)»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство системы уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 4 (1 округ) – Толе би, Махамбет батыр, Крупская, 3 переулок Автомобильный (Тауке хана Толе би), конец Сулейманова до светафор.)»	56 035 283	56 035 283	46 009 620	6 003 780	4 021 883	56 035 283	46 009 620	6 003 780	4 021 883
2	Удержания аванса 30%	19 264 589,70					19 264 589,70			
3	**Всего к оплате**	**36 770 694**					**36 770 694**			
4	в том числе НДС 12%	3 939 717					3 939 717			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор Дезбеков А.Н.

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Заместитель руководителя Шогалов Ж .А.

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт Бишесков Н.Ш.

Авторский надзор

ТОО "КурылысИнвестЖоба"

Авторский надзор Ли С.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство системы уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 4 (1 округ) – Толе би, Махамбет батыр, Крупская, 3 переулок Автомобильный (Тауке хана Толе би), конец Сулейманова до светафор.)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№26 от 2024-04-26, доп. соглашение №26/1 от 2024-05-27, доп. соглашение №26/2 от 2024-11-28**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4 кВ в конце улицы Сулейманова**				**10397938**
1	**Е11-330202-101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**30**	**25 297**	**758910**
2	**Е11-330202-102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**6**	**52 048**	**312288**
3	**С1225-204-0301** **225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а**	**шт.**	**42**	**53 242**	**2236164**
4	**Е11-330203-0201** **1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка**	**шт.**	**12**	**8 230**	**98760**
5	**С1225-204-1001** **225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**12**	**5 606**	**67272**
6	**Е11-330204-0103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,84**	**363 905**	**669585**

2		3	4	5	6	7
	С1243-701-0719 243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,84	1 172 935	2158200
8	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	33	1 327	43791
9	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,033	259 758	8572
		Шкаф наружного освещения				
10	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	18 230	18230
11	С1247-201-0830 247-201-0830 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	82 007	82007
12	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	2	30 200	60400
13	С1247-208-0124 247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3 713	3713
14	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
15	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400
16	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В AC с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825
17	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 275	16550
18	С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
19	Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20 203	20203

2		3	4	5	6	7
	С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	1	4 195	4195
21	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6 627	19881
22	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	3	1 421	4263
23	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	3	6 428	19284
24	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195
25	С1247-301-0390 247-301-0390 *СпрСЦ 11.2023*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE 303 S31 543 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,5S/0,5	шт.	1	50 603	50603
26	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13 987	41961
27	С1247-302-0518 247-302-0518 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	3	5 336	16008
28	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 327	6635
29	С1243-105-0204 243-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6 (ок)-1	км	0,004	480 115	1920
30	С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,001	538 962	539
		Стальные конструкции				
31	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	33	4 438	146454
32	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	6	9 650	57900
		Линейная арматура				

2		3	4	5	6	7
	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	102	286	29172
34	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	102	1 444	147288
35	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	80	3 467	277360
36	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	38	8 287	314906
37	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	15	18 650	279750
38	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	53	5 071	268763
39	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	33	15 007	495231
40	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	33	42 703	1409199
41	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	58 232	116464
42	С1243-903-7401 243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающая, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25(4ПКТп(б)-1-16/25(Б))	шт.	1	17 473	17473
43	С1243-903-7402 243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50(4ПКТп(б)-1-25/50(Б))	шт.	1	19 290	19290
		Кабельные линии 0,4 кВ				
44	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	608 046	4864
45	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	8	3 346	26768

	2	3	4	5	6	7
	С1243-113-0908 243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,012	2 667 843	32014
	Раздел 2.	**Лот №4. улица Крупская. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ**				**5999814**
47	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	20	25 297	505940
48	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52 048	208192
49	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4 кВ одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80 238	80238
50	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	31	53 242	1650502
51	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	10	8 230	82300
52	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	5 606	56060
53	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,799	363 905	290760
54	С1243-701-0717 243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,799	639 980	511344
55	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	24	1 327	31848
56	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,024	259 758	6234
		Шкаф наружного освещения				
57	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	18 230	18230

	2	3	4	5	6	7
	С1247-201-0830 247-201-0830 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	82 007	82007
59	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	1	30 200	30200
60	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
61	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400
62	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В АС с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825
63	Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20 203	20203
64	С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	1	4 195	4195
65	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	6 627	39762
66	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	6	1 421	8526
67	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	6	6 428	38568
68	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195
69	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 327	6635
70	С1243-105-0204 243-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6 (ок)-1	км	0,004	480 115	1920
71	С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,001	538 962	539

	2	3	4	5	6	7
		Стальные конструкции				
72	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У**	**шт.**	**24**	**4 438**	**106512**
73	**Цена** *фирма* *Цена фирма*	**Кронштейн У 3, стальной**	**шт.**	**6**	**9 650**	**57900**
		Линейная арматура				
74	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**56**	**286**	**16016**
75	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**56**	**1 444**	**80864**
76	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**56**	**3 467**	**194152**
77	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**20**	**8 287**	**165740**
78	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**8**	**18 650**	**149200**
79	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 бандажный**	**шт.**	**27**	**5 071**	**136917**
80	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**24**	**15 007**	**360168**
81	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67**	**шт.**	**24**	**42 703**	**1024872**
	Раздел 3.	**Лот №4. ул.Толе би. Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 63 кВа**				**4271825**
82	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 400 кВА. Демонтаж.**	**подстанция**	**1**	**46 311**	**46311**
83	Е11-330208-0205 1133-0208-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**175 661**	**175661**

2	3	4	5	6	7
515-102-0406 515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
85 515-101-0103 515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
86 У6124-0101-0202 6124-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока измерительного, напряжение 110 кВ	комплект	3	186 395	559185
87 С1247-204-1035 247-204-1035 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 63А 6 кА "С"	шт.	3	6 018	18054
88 У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	3	30 200	90600
89 У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400
90 С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В AC с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825
91 У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 275	16550
92 С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
93 У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	4	15 628	62512
94 С1247-204-0863 247-204-0863 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 63А 4,5 кА "D"	шт.	3	3 066	9198
95 С1247-204-2135 247-204-2135 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 3Р 100А 15 кА "D"	шт.	1	30 204	30204
96 У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195
Раздел 4.	**Лот №4. улица Толе би. Строительство ВЛИ-0,4 кВ**				**5689145**

	2	3	4	5	6	7
97	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	20	25 297	505940
98	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 048	104096
99	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	24	53 242	1277808
100	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	4	8 230	32920
101	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5 606	22424
102	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,721	363 905	262376
103	С1243-701-0717 243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,721	639 980	461426
104	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,594	363 905	216160
105	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,594	850 273	505062
106	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	22	1 327	29194
107	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,022	259 758	5715
		Стальные конструкции				
108	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	22	4 438	97636

	2	3	4	5	6	7
	Цена *фирма* *Цена фирма*	**Кронштейн У 3, стальной**	**шт.**	**2**	**9 650**	**19300**
		Линейная арматура				
110	**С1252-207-0803** **252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**72**	**286**	**20592**
111	**С1252-207-1802** **252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**61**	**1 444**	**88084**
112	**С1252-207-2613** **252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**52**	**3 467**	**180284**
113	**С1252-202-0511** **252-202-0511** *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**30**	**8 287**	**248610**
114	**С1252-207-1132** **252-207-1132** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**8**	**18 650**	**149200**
115	**С1252-207-2320** **252-207-2320** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 бандажный**	**шт.**	**38**	**5 071**	**192698**
116	**Е11-330207-0103** **1133-0207-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**22**	**15 007**	**330154**
117	**С1247-103-0824** **247-103-0824** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67**	**шт.**	**22**	**42 703**	**939466**
	Раздел 5.	**Лот №4. улица Махамбет батыра. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ**				**7819423**
118	**Е11-330202-101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**20**	**25 297**	**505940**
119	**Е11-330202-102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**5**	**52 048**	**260240**
120	**Е11-330202-0103** **1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**80 238**	**80238**
121	**С1225-204-0301** **225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а**	**шт.**	**33**	**53 242**	**1756986**

	2	3	4	5	6	7
	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	10	8 230	82300
123	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	5 606	56060
124	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,21	363 905	440325
125	С1243-701-0717 243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	1,21	639 980	774376
126	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	32	1 327	42464
127	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,032	259 758	8312
		Шкаф наружного освещения				
128	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	18 230	18230
129	С1247-201-0829 247-201-0829 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	78 798	78798
130	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	2	30 200	60400
131	С1247-208-0124 247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3 713	3713
132	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
133	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400
134	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В АС с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825

2	3	4	5	6	7
У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 275	16550
136 С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
137 Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20 203	20203
138 С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	1	4 195	4195
139 Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6 627	19881
140 С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	3	1 421	4263
141 С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	3	6 428	19284
142 У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195
143 С1247-301-0390 247-301-0390 *СпрСЦ 11.2023*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE 303 S31 543 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,5S/0,5	шт.	1	50 603	50603
144 У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13 987	41961
145 С1247-302-0518 247-302-0518 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	3	5 336	16008
146 У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 327	6635
147 С1243-105-0204 243-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x6 (ок)-1	км	0,004	480 115	1920
148 С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x2,5 (ок)-1	км	0,001	538 962	539

1	2	3	4	5	6	7
		Стальные конструкции				
149	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	32	4 438	142016
150	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	7	9 650	67550
		Линейная арматура				
151	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	76	286	21736
152	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	76	1 444	109744
153	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	72	3 467	249624
154	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	28	8 287	232036
155	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	18 650	186500
156	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	38	5 071	192698
157	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	32	15 007	480224
158	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	32	42 703	1366496
159	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	58 232	116464
160	С1243-903-7401 243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающая, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25(4ПКТп(б)-1-16/25(Б))	шт.	1	17 473	17473
161	С1243-903-7402 243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50(4ПКТп(б)-1-25/50(Б))	шт.	1	19 290	19290
		Кабельные линии 0,4 кВ				

	2	3	4	5	6	7
	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	1,22	455	555
163	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м^3	0,04	8 344	334
164	У6101-0102-0201 6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1(лишний грунт)	м^3	0,42	429	180
165	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	1 101	3303
166	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	7	21	147
167	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м(ЛЗС 250х3,5)	м	7	1 118	7826
168	У6124-0201-0502 6124-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	5	728	3640
169	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	4	1 368	5472
170	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	608 046	2432
171	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	4	3 346	13384
172	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	58 232	116464
173	С1243-903-7402 243-903-7402 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50(КВТП 1х35-50)	шт.	1	19 290	19290
174	С1243-903-1501 243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	1	10 838	10838

	2	3	4	5	6	7
	С1243-113-0907 243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,015	1 878 359	28175
	Раздел 6.	Лот №4. улица 3 переулок Автомобильной (Тауке хана-Толе би). Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ				9142821
176	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	28	25 297	708316
177	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	52 048	312288
178	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	40	53 242	2129680
179	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	16	8 230	131680
180	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	16	5 606	89696
181	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2	363 905	436686
182	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,2	850 273	1020328
183	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	36	1 327	47772
184	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,036	259 758	9351
		Шкаф наружного освещения				
185	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	18 230	18230
186	С1247-201-0829 247-201-0829 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	78 798	78798

	2	3	4	5	6	7
187	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	2	30 200	60400
188	С1247-208-0124 247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3 713	3713
189	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
190	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400
191	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В AC с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825
192	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 275	16550
193	С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
194	Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20 203	20203
195	С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	1	4 195	4195
196	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6 627	19881
197	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	3	1 421	4263
198	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	3	6 428	19284
199	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195

	2	3	4	5	6	7
00	С1247-301-0390 247-301-0390 *СпрСЦ 11.2023*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE 303 S31 543 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,5S/0,5	шт.	1	50 603	50603
201	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13 987	41961
202	С1247-302-0518 247-302-0518 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	3	5 336	16008
203	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 327	6635
204	С1243-105-0204 243-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x6 (ок)-1	км	0,004	480 115	1920
205	С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x2,5 (ок)-1	км	0,001	538 962	539
		Стальные конструкции				
206	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	36	4 438	159768
207	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	8	9 650	77200
		Линейная арматура				
208	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	86	286	24596
209	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	86	1 444	124184
210	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	85	3 467	294695
211	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	28	8 287	232036
212	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	15	18 650	279750
213	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	43	5 071	218053

1	2	3	4	5	6	7
214	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	36	15 007	540252
215	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	36	42 703	1537308
216	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	58 232	116464
217	С1243-903-7401 243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающая, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25(4ПКТп(б)-1-16/25(Б))	шт.	1	17 473	17473
218	С1243-903-7402 243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50(4ПКТп(б)-1-25/50(Б))	шт.	1	19 290	19290
		Кабельные линии 0,4 кВ				
219	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	1,75	455	796
220	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	$м^3$	0,05	8 344	417
221	У6101-0102-0201 6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1(лишний грунт)	$м^3$	0,6	429	257
222	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	1 101	6606
223	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10	21	210
224	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м(ЛЗС 250х3,5)	м	10	1 118	11180
225	У6124-0201-0502 6124-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	5	728	3640
226	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	4	1 368	5472

1	2	3	4	5	6	7
227	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,004**	**608 046**	**2432**
228	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100**	**м**	**4**	**3 346**	**13384**
229	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт.**	**2**	**58 232**	**116464**
230	С1243-903-7402 243-903-7402 *РСНБ РК 2022* *прим.*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50(КВТП 1х35-50)**	**шт.**	**1**	**19 290**	**19290**
231	С1243-903-1501 243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб**	**шт.**	**1**	**10 838**	**10838**
232	С1243-113-0908 243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**2 667 843**	**26678**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43320966**
		Сметная прибыль 5%	тенге	5%	2 003 734	**2 003 734**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге	5%	2 166 048	**2 166 048**
		Всего	тенге			**47 490 748**
		Всего в ценах 2024года К=1,075	тенге	1,075	3 561 806	**51 052 554**
		Всего с понижающим коэффициентом	тенге	0,98		**50 031 503**
		НДС	тенге	0,12		**6 003 780**
		Итого с НДС	тенге			**56 035 283**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Лесбеков А.Н.

Технический надзор
ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт _____ Билисбеков Н.Ш.

Принял
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Шогалов Ж .А.

Авторский надзор
ТОО "ҚұрылысИнвестЖоба"

Авторский надзор _____ Ли С.А.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №26 от 2024-04-26, доп. соглашение №26/1 от 2024-05-27, доп. соглашение №26/2 от 2024-11-28, доп. соглашение №26/3 от 2024-12-20

Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 4 (1 округ) – Толе би, Махамбет батыр, Крупская, 3 переулок Автомобильный (Тауке хана Толе би), конец Сулейманова до светафор.)»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство системы уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 4 (1 округ) – Толе би, Махамбет батыр, Крупская, 3 переулок Автомобильный (Тауке хана Толе би), конец Сулейманова до светафор.)»	72 742 805,59	72 742 805,59	60 927 050,88	7 793 871,71	4 021 883,00	16 707 522,59	14 917 430,88	1 790 091,71	
2	**Всего к оплате**	**72 742 805,59**					**16 707 522,59**			
3	в том числе НДС 12%	7 793 872,03					1 790 091,71			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Лесбеков А.Н.

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Шогалов Ж .А.

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт _____ Билисбеков Н.Ш.

Авторский надзор

ТОО "ҚұрылысИнвестЖоба"

Авторский надзор _____ Ли С.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство системы уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 4 (1 округ) – Толе би, Махамбет батыр, Крупская, 3 переулок Автомобильный (Тауке хана Толе би), конец Сулейманова до светафор.)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №26 от 2024-04-26, доп. соглашение №26/1 от 2024-05-27, доп. соглашение №26/2 от 2024-11-28, доп. соглашение №26/3 от 2024-12-20

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. 2пер Песчаная				**11514618**
1	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка**	опора	31	25 297	784207
2	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	11	52 048	572528
3	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а**	шт.	53	53 242	2821826
4	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,7391	363 905	632867
5	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	км	1,7391	850 273	1478710
6	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	48	1 327	63696

1	2	3	4	5	6	7
7	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,048	259 758	12468
		Шкаф наружного освещения				
8	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	18 230	18230
9	С1247-201-0829 247-201-0829 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	78 798	78798
10	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	2	30 200	60400
11	С1247-208-0124 247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3 713	3713
12	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
13	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400
14	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В AC с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825
15	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 275	16550
16	С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
17	Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20 203	20203
18	С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	1	4 195	4195
19	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6 627	19881
20	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	3	1 421	4263

1	2	3	4	5	6	7
21	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	3	6 428	19284
22	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195
23	С1247-301-0390 247-301-0390 *СпрСЦ 11.2023*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE 303 S31 543 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,5S/0,5	шт.	1	50 603	50603
24	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13 987	41961
25	С1247-302-0518 247-302-0518 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	3	5 336	16008
26	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	3,5	1 327	4645
27	С1243-105-0212 243-105-0212 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x16 (мк)-1	км	0,0015	1 228 350	1843
28	С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x2,5 (ок)-1	км	0,002	538 962	1078
		КТП				
29	У6124-0302-0303 6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 160 А	шт.	1	18 081	18081
30	С1247-204-3424 247-204-3424 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	1	23 704	23704
		Заземление				
31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления шкафа	$м^3$ грунта	0,18	6 952	1251
32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,18	3 629	653
33	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм(d 18 мм)	шт.	3	7 048	21144
34	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	4	1 229	4916
		Стальные конструкции				

1	2	3	4	5	6	7
35	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	48	4 438	213024
36	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	11	9 650	106150
		Линейная арматура				
37	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	102	286	29172
38	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	102	1 444	147288
39	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	107	3 467	370969
40	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	36	8 287	298332
41	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	24	18 650	447600
42	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	59	5 071	299189
43	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	48	15 007	720336
44	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	48	42 703	2049744
	Раздел 2.	**от Наурызбай по Суинбай до сущ. НО**				**1367667**
45	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	7	25 297	177079
46	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	7	53 242	372694
47	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,198	363 905	72053

1	2	3	4	5	6	7
48	С1243-701-0702 243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,198	224 638	44478
49	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	7	1 327	9289
50	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	км	0,007	259 758	1818
		Стальные конструкции				
51	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У**	шт.	7	4 438	31066
		Линейная арматура				
52	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	18	286	5148
53	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	18	1 444	25992
54	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	18	3 467	62406
55	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	5	8 287	41435
56	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	4	18 650	74600
57	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 бандажный**	шт.	9	5 071	45639
58	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	7	15 007	105049
59	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67**	шт.	7	42 703	298921
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12879350**
		не оплачиваемая сумма				**6 734**
		Сметная прибыль 5%	тенге	5%	643 631	**643 631**

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге	5%	643 631	**643 631**
		Всего	тенге			**14 159 877**
		Всего в ценах 2024года К=1,075	тенге	1,075	1 061 991	**15 221 868**
		Всего с понижающим коэффициентом	тенге	0,98		**14 917 431**
		НДС	тенге	0,12		**1 790 092**
		Итого с НДС	тенге			**16 707 522,59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор Десбеков А.Н.

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Заместитель руководителя Шогалов Ж .А.

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт Билисбеков Н.Ш.

Авторский надзор

ТОО "КурылысИнвестЖоба"

Авторский надзор Ли С.А.