Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство линии электропередач и КТП к многоквартирным домам в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство линии электропередач и КТП к многоквартирным домам в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области"	192 651	172 010							20 641	192 651
	Итого за стройку										
	В том числе за ноябрь	192 651	172 010								
	Итого	192 651	172 010							20 641	192 651
											-
										20 641	192 651

Генподрядчик : **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
Директор **Мейрбеков А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**
Директор **Жалимбетов Д. М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Генподрядчик : **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линии электропередач и КТП к многоквартирным домам в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области"**
(наименование)

Объект : **"Строительство линии электропередач и КТП к многоквартирным домам в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области"**
(наименование)

Акт выполненных работ

Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Заземление				**167000**
16	**6401-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	**шт.**	**8**	**12 650**	**101200**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			5 375	43000
16.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,48	2 617	20936
16.2		машины и механизмы			5 071	43002
		в том числе оплата труда машинистов			688	5504
16.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,484	197	1576
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2544	250	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2544*	12 310	3132
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2544	*3 643*	*927*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2544*	7 891	2007
16.3		материалы, изделия и конструкции			*2 550*	*649*
16.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,92	6 587	52696
16.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,576	1 293	2483
16.3.3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1416	1 234	711
17	**6401-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**14**	349 618	49506
		из них:			**1 735**	**24290**
17.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			968	13552
					471	6594

17.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6712	5 071	13546
17.2		машины и механизмы			63	882
		в том числе оплата труда машинистов			17	238
17.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,498624	250	125
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0371	12 310	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0371*	*3 643*	*135*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0371	7 891	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0371*	*2 550*	*95*
17.3		материалы, изделия и конструкции			704	9856
17.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,21	300	63
17.3.2	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00056	354 405	198
17.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,182	1 234	225
17.3.4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	498 881	9080
17.3.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000322	859 926	277
18	**6401-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**15**	**2 178**	**32670**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			2 096	10480
		в том числе оплата труда рабочих			1 021	5105
18.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,067	5 071	10482
18.2		машины и механизмы			9	45
		в том числе оплата труда машинистов			2	10
18.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6784	15	10
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00159	12 310	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00159*	*3 643*	*6*
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00159	7 891	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00159*	*2 550*	*4*
18.3		материалы, изделия и конструкции			73	365
18.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	594	61
18.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	300	306
19	**243-602-0109** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2**	**м**	**5**	**1 768**	**8840**
		Итого по разделу 1: Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ				**167 000**
		Непредвиденные работы и затраты			**3%**	**5010**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**172 010**
		Итого				**172010**
		НДС			**0,12**	**20641**
		Итого с НДС				**192651**

Генподрядчик
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Мейрбеков А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "Астана Люкс Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Жалимбетов Д. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)