Генподрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик : ТОО "СК Алаш Құрылыс"

Форма
Утверждена приказом министерства национальный экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г.№229

Наименование строительства и его адрес: **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2018 (месяц, год)

№1

(ресурсный метод)

Наименование пусковых комплексов, объектов		Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»	167 526	149 577							17 949	167 526
	.										
	Итого за стройку										
	В том числе за сентябрь	167 526	149 577								
	Итого	167 526	149 577							17 949	167 526
											-
										17 949	167 526

М.П.

Генподрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Директор **Калдыбаева Б.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : ТОО "СК Алаш Құрылыс"
Директор **Абылаев М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма 4

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**
(наименование)

Объект : **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**
(наименование)

Акт выполненных работ

сентябрь 2018 (месяц, год) на 02-01-01 Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Заземление				**145220**
16	**6401-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	**шт.**	**8**	**12 650**	**101200**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			5 375	43000
		в том числе оплата труда рабочих			2 617	20936
16.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,48	5 071	43002
16.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			688	5504
16.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,484	197	1576
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2544	250	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2544*	12 310	3132
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2544	*3 643*	*927*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2544*	7 891	2007
16.3		материалы, изделия и конструкции			*2 550*	*649*
16.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,92	6 587	52696
16.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,576	1 293	2483
16.3.3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1416	1 234	711
17	**6401-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**14**	349 618	49506
		из них:			**1 735**	**24290**
17.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			968	13552
17.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6712	471	6594
17.2		машины и механизмы			5 071	13546
					63	882

		в том числе оплата труда машинистов				
17.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,498624	17	238
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0371	250	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0371*	12 310	457
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0371	*3 643*	*135*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0371*	7 891	293
17.3		материалы, изделия и конструкции			*2 550*	*95*
17.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,21	704	9856
17.3.2	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00056	300	63
17.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,182	354 405	198
17.3.4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	1 234	225
17.3.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000322	498 881	9080
18	**6401-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**5**	859 926	277
		из них:			**2 178**	**10890**
18.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 096	10480
18.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,067	1 021	5105
18.2		машины и механизмы			5 071	10482
		в том числе оплата труда машинистов				
18.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6784	9	45
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00159	2	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00159*	15	10
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00159	12 310	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00159*	*3 643*	*6*
18.3		материалы, изделия и конструкции			7 891	13
18.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	*2 550*	*4*
18.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	73	365
19	**243-602-0109** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2**	**м**	**5**	594	61
					300	306
					1 768	**8840**
		Итого по разделу 1: Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ				**145 220**
		Непредвиденные работы и затраты			**3%**	**4357**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**149 577**
		Итого				**149577**
		НДС			**0,12**	**17949**
		Итого с НДС				**167526**

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Калдыбаева Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "СК Алаш Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Абылаев М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма
Утверждена приказом министерства национальный экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г.№229

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинскогорайона Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2018 (месяц, год) **№1**

(ресурсный метод)

Наименование пусковых комплексов, объектов		Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинскогорайона Кызылординской области»	**207 029**	**184 847**							**22 182**	**207 029**
	Итого за стройку										
	В том числе за сентябрь	**207 029**	**184 847**								
	Итого	207 029	184 847							**22 182**	**207 029**
											-
										22 182	**207 029**

М.П.

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Директор **Калдыбаева Б.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
Директор **Абылаев М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
утверждена приказом министерства национальный экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2018** (месяц, год) на **02-01-01 Водопроводные сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	0,5	340,0 0,0	340,0 70,0	170,0 0,0	170,0 100,0			170
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	0,044	8 545,0 8 545,0	0,0 0,0	378,6 0,0	0,0 100,0			379
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,6	62,0 0,0	62,0 15,0	37,2 0,0	37,2 100,0			37
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,291	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	1 081,25 0,0	0,0 100,0			1 081
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,039	591,0 362,0	229,0 72,0	22,94 0,0	8,89 100,0			23
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,2	10 677,0 4 429,0	422,0 96,0	2 135,4 885,8	84,4 19,2			2 135
			Итого вне раздела					3 825 886	292 519	3 717 0	0 0	3 825
			Раздел 1: Водопровод В1									
7	7	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 341 750,0 884 732,0	457 018,0 113 646,0	5 367,0 3 538,93	1 828,07 454,58			5 367
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4,0	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
9	9	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,0	351,0 345,0	2,0 0,0	1 404,0 1 380,0	8,0 0,0			1 404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0	250 906,0 243 783,0	0,0 0,0	1 003,62 975,13	0,0 0,0			1 004
11	11	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8 616,0 7 017,0	256,0 83,0	8 616,0 7 017,0	256,0 83,0			8 616
12	12	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 820,0		86 820,0		86 820,0		86 820,0
13	23	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0		7 460,0
14	24	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 683,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0
15	25	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	8,0	146,0		1 168,0		1 168,0		1 168,0
16	26	241-222-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм	шт.	1	838,0		838,0		838,0		838,0
17	27	244-301-1101 *СпрСЦ 10.2024*	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный DN 15, Tmax 90°	шт.	1	37 449,0		37 449,0		37 449,0		37 449,0
18	28	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	1 819 031,0 1 569 217,0	184 087,0 51 856,0	14 552,25 12 553,74	1 472,7 414,85	525,82		14 552
19	29	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	245 572,0 243 783,0	0,0 0,0	1 964,58 1 950,26	0,0 0,0			1 965
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					175 637 14 861	3 565 952	143 256 0	0 0	175 637
			ИТОГО по акту					179 463 15 747	3 856 1 472	146 973 0	0 0	179 463
			Всего по акту									179 463
			Непредвиденные работы и затраты			3%		5384				184847
			Итого с непредвиденными работами и затратами									184847
			Итого									207029
			НДС			0,12		22182,00				
			Итого с НДС									

Генподрядчик :

ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калдыбаева Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО "СК Алаш Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абылаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма
Утверждена приказом министерства национальный экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г.№229

Генподрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик : ТОО "СК Алаш Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2018 (месяц, год) **№1**

(ресурсный метод)

Наименование пусковых комплексов, объектов		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование			код
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»	**423 274**	377 923							45 351	**423 274**
	Итого за стройку										
	В том числе за сентябрь	**423 274**	**377 923**								
	Итого	423 274	377 923							**45 351**	**423 274**
										45 351	-
											423 274

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Директор **Калдыбаева Б.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
Директор **Абылаев М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**

Объект : **«Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**

2840

Акт выполненных работ
Сентябрь 2018 (месяц, год) Строительство подводящего газопровода

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
538	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	56		1711,00	–	95816	–	95816	–	95816
						–	–	–	–		–	
539	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	36		926,00	–	33336	–	33336	–	33336
		Крепление газ-да Д108х4,0 на стойке из труб Д89х3,0 Н=3,5 м-13шт										
546	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	3,276		9656,00	–	31633	–	–	–	31633
						9656,00	–	31633	–		–	
546.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,024	9,906624	3193,00		31632				
547	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	3,276		3198,00	–	10477	–	–	–	10477
						3198,00	–	10477	–		–	
547.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0498	3,439145	3046,00		10476				
548	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)**	$м^3$	3,198		54452,00	3889,00	174137	12437	105495	–	174137
						17575,00	692,00	56205	2213		–	
548.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7628	15,231434	3690,00		56204				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3137	1,0032							
548.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28404	0,90836		53,00		48			
548.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,30078	0,961894		12492,00		12016			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30078	0,961894		2195,00		2111			
548.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,009325		10387,00		97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,009325		2195,00		20			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
548.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003996	0,012779		10901,00		139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003996	0,012779		3136,00		40			
548.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006048	0,019342		7095,00		137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006048	0,019342		2195,00		42			
548.8	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,02**	**3,26196**	**27228,00**				**88817**		
548.9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0068	0,021746	165331,00				3595		
548.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,000863	44396,00				38		
548.11	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00441	0,014103	33,00				0		
548.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	0,641	2,049918	3089,00				6332		
548.13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,375	1,19925	2172,00				2605		
548.14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	0,761124	836,00				636		
548.15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,153	0,489294	7094,00				3471		
549	**6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023.**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)**	**м³ основания**	**0,468**		**12122,00**	**2492,00**	**5673**	**1166**	**3172**	**–**	**5673**
						2853,00	**725,00**	**1335**	**339**		**–**	
549.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8424	0,394243	3387,00		1335				
549.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3132	0,1466							
549.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2268	0,106142		6961,00		739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,106142		2195,00		233			
549.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4536	0,212285		18,00		4			
549.5	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,040435		10471,00		423			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,040435		2624,00		106			
549.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,1	0,5148	6157,00				3170		
549.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,15	0,0702	33,00				2		
550	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)**	**т конструкций**	**0,33891**		**69957,00**	**23765,00**	**23709**	**8055**	**1534**	**–**	**23709**
						41664,00	**5720,00**	**14120**	**1939**		**–**	
550.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,098	3,422313	4126,00		14120				
550.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1924	0,743							
550.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0584	0,358702		428,00		154			
550.4	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0864	0,029282		11339,00		332			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,029282		2624,00		77			
550.5	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,5552	0,527073		11248,00		5929			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5552	0,527073		2624,00		1383			
550.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0972	0,032942		50,00		2			
550.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,216	0,073205		10901,00		798			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,073205		3136,00		230			
550.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,113467		7095,00		805			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,113467		2195,00		249			

550.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,0908	0,369683		96,00		35				
550.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,006338	11164,00				71			
550.11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000136	1032818,00				140			
550.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000349	139715,00				49			
550.13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	0,000051	1528659,00				78			
550.14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	0,237237	381,00				90			
550.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,071171	130,00				9			
550.16	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	2453940,00				83			
550.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000105	628768,00				66			
550.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000203	738689,00				150			
550.19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,135564	2529,00				343			
550.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,010167	2172,00				22			
550.21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,000657	654705,00				430			
550.22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003389	836,00				3			
551	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже**	**т**		**0,33891**	**9271,00**	**669,00**	**3142**	**227**	**128**	**--**		**3142**
						8224,00	**2,00**	**2787**	**1**		**--**		
551.1	002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4472	0,490471	5683,00		2787					
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0004								
551.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,4472	0,490471		428,00		210				
551.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0432	0,014641		50,00		1				
551.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1728	0,058564		232,00		14				
551.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,000366		7095,00		3				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,000366		2195,00		1				
551.7	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000441	289955,00				128			
		ИТОГО по акту											**377 923**
		НДС										**0,12**	**45351**
		Итого с НДС											**423274**

Генподрядчик
ТОО"Орда-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Каллыбаева Б.Т**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "СК Алаш Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Абылаев М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)