Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Чурина 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАЗ ОКК", БИН 120140012902, ЗКО, Байтерек район, Мичуринский с.о., с.Асан, ул.Абылай хана 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в селе Скворкино, Байтерекского района, Западно-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в селе Скворкино, Байтерекского района, Западно-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/320** от **11.07.2024, Доп.согл.№1 от 31.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за Август 2024 (месяц, год) на МП-23-07/07 Суммарная смета для стройки - МП-23-07/07 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э69003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-02-01]							
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**307,878**	**356,0**	**356,0**	**109 605,0**	**109 604,0**	
						0,0	72,0	0,0	22 167,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**7,7625**	**8 749,0**	**0,0**	**67 914,0**	**0,0**	
						8 749,0	0,0	67 914,0	0,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**219,9375**	**93,0**	**93,0**	**20 454,0**	**20 455,0**	
						0,0	23,0	0,0	5 059,0	
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**219,9375**	**46,0**	**46,0**	**10 117,0**	**10 117,0**	
						0,0	11,0	0,0	2 419,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**38,8125**	**3 803,0**	**0,0**	**147 604,0**	**0,0**	
						3 803,0	0,0	147 604,0	0,0	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**258,75**	**208,0**	**162,0**	**53 820,0**	**41 918,0**	**1 035,0**
						42,0	34,0	10 868,0	8 798,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**258,75**	**606,0**	**235,0**	**156 802,0**	**60 807,0**	
						371,0	74,0	95 996,0	19 148,0	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**55,6325**	**93,0**	**93,0**	**5 174,0**	**5 174,0**	
						0,0	23,0	0,0	1 280,0	
9	9	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**		**55,6325**	**46,0**	**46,0**	**2 559,0**	**2 559,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м³		0,0	11,0	0,0	612,0	
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		9,8175	3 803,0	0,0	37 336,0	0,0	
				м³		3 803,0	0,0	37 336,0	0,0	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		71,995	2 871,0		206 698,0		206 698,0
				м³						
12	12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		65,45	606,0	235,0	39 663,0	15 380,0	
				м³		371,0	74,0	24 282,0	4 843,0	
13	13	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		58,65	573,0	573,0	33 606,0	33 606,0	
				м³		0,0	120,0	0,0	7 038,0	
14	14	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		208,51248	161,0		33 571,0		
				т*км						
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки		8,95	9 815,0	2 704,0	87 844,0	24 200,0	15 680,0
				м³		5 359,0	512,0	47 963,0	4 582,0	
16	16	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8		9,129	33 426,0		305 146,0		305 146,0
				м³						
17	17	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м		23,2	28 876,0	4 770,0	669 923,0	110 664,0	139 850,0
				м³		18 078,0	880,0	419 410,0	20 416,0	
18	18	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8		37,352	37 609,0		1 404 771,0		1 404 771,0
				м³						
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,5632	339 867,0		191 413,0		191 413,0
				т						
20	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		1,20583	315 524,0		380 468,0		380 468,0
				т						
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		109,62	1 494,0	42,0	163 772,0	4 604,0	29 488,0
				м² поверхности		1 183,0	6,0	129 680,0	658,0	
22	22	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50		263,088	511,0		134 438,0		134 438,0
				кг						
23	23	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т		36	7 843,0	3 484,0	282 348,0	125 424,0	48 780,0
				шт.		3 004,0	681,0	108 144,0	24 516,0	
24	24	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т		9	5 913,0	2 735,0	53 217,0	24 615,0	10 836,0
				шт.		1 974,0	534,0	17 766,0	4 806,0	
25	25	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т		30	5 287,0	2 789,0	158 610,0	83 670,0	23 790,0
				шт.		1 705,0	545,0	51 150,0	16 350,0	
26	26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018		27,783	57 721,5		1 603 676,0		1 603 676,0
				м³						
27	27	СТ СН	Надбавка на сульфатостойкий цемент		27,783	284,0		7 890,0		7 890,0
				м³						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	28	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0412	289 368,0 283 220,0	6 148,0 1 523,0	11 922,0 11 669,0	254,0 63,0	
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0412	334 630,0		13 787,0		13 787,0
30	30	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,4	19 768,0 13 638,0	3 322,0 643,0	7 907,0 5 455,0	1 329,0 257,0	1 123,0
31	31	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,408	35 375,0		14 433,0		14 433,0
32	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	153,6	1 494,0 1 183,0	42,0 6,0	229 478,0 181 709,0	6 452,0 922,0	41 318,0
33	33	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	368,64	511,0		188 375,0		188 375,0
34	34	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	61	5 157,0 925,0	17,0 3,0	314 577,0 56 425,0	1 037,0 183,0	257 115,0
35	35	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	140,3	120,0		16 836,0		16 836,0
36	36	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,81	38 958,0 24 883,0	11 323,0 2 135,0	70 514,0 45 038,0	20 494,0 3 864,0	4 982,0
37	37	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,83715	35 666,0		65 524,0		65 524,0
38	38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17963	323 980,0		58 197,0		58 197,0
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04962	339 867,0		16 864,0		16 864,0
40	41	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,55295	35 666,0		55 388,0		55 388,0
41	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20832	323 980,0		67 492,0		67 492,0
42	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09318	339 867,0		31 669,0		31 669,0
43	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,26	62 763,0 42 198,0	11 259,0 2 051,0	204 607,0 137 565,0	36 704,0 6 686,0	30 338,0
44	45	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,3089	34 746,0		114 971,0		114 971,0
45	46	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,36928	84 262,0 80 062,0	2 529,0 685,0	31 116,0 29 565,0	934,0 253,0	617,0
46	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17796	334 630,0		59 551,0		59 551,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01336	339 867,0		4 541,0		4 541,0
48	50	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	2,830037	34 705,0		98 216,39		98 216,39
49	51	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	29,7274	94 470,0		2 808 347,0		2 808 347,0
			ИТОГО по смете Э69003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-02-01]					**10 852 751,39**	**740 001,0**	**8 453 643,39**
								1 625 539,0	**154 920,0**	**0,0**
			Итого по суммарной смете					**10 852 751,39**	**740 001,0**	**8 453 643,39**
								1 625 539,0	**154 920,0**	**0,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,7%)							944189,37
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							11796940,76
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							589847,04
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							235938,82
			Итого с непредвиденными работами и затратами							12622726,62
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,049463							13247084,55
			Итого с договорным коэффициентом, к=0,98							12982142,86
			НДС (12%)							1557857,14
			Итого с НДС							14540000,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, Заместитель руководителя: Молдашев Н.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК", БИН 120140012902, Директор: Насипкалиев Н.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Smartech", БИН:080140009174, Директор: Байхатов Ж.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг", БИН: 080340019799, Эксперт: Кайргалиев Х.Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.