Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Принял : ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116

ПОДРЯДЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ОКК", БИН/ИИН 120140012902, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул.Абылайхана , д. 11

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с.Битилеу Акжаикского района ЗКО (привязка) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№ 2024/318	11.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3						
					из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**141 430 963,72**	**26 716 272,40**	**10 968 533,96**							**1 316 224,08**	**12 284 758,04**
в том числе:											
АВР № 2		**12 284 758,04**	**10 968 533,96**	**10 968 533,96**						**1 316 224,08**	**12 284 758,04**
Аванс 30%											**3 685 427,41**
Итого к оплате:											**8 599 330,63**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Управление строительства ЗКО"
Антазиев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Smartech"
Байхатов Ж.А.
аттестат № KZ85VWC00077926 от 13.05.2022

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Шаныгин А.П.
аттестат № KZ09VJE00069487 от 04.10.2021

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "КАЗ ОКК"
Насипкалиев Н.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ОКК", БИН/ИИН 120140012902, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул.Абылайхана , д. 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Битилеу Акжаикского района ЗКО (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/281** от **11.07.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2
за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024.г

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-01				
	Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**4395023**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
49	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**65**	**19 829**	**1288885**
50	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**15,6**	**41 682**	**650239**
51	**213-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**1,6834**	**94 470**	**159031**
52	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**164,0833333**	**4 855**	**796625**
53	**213-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**8,2698**	**94 470**	**781248**
54	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2178**	**446 966**	**97349**
		Узел Фундамента под перегородки и узлы крепления(АС-8)				

1	2	3	4	5	6	7
60	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	28 876	181919
61	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	35 573	227472
62	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	315 524	63420
63	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,23	5 259	85354
64	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	37,329	120	4479
65	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	286 485	14301
66	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 115 764	39989
67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	334 630	4712
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01				
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**4774401**
51	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	69,6	58 691	4084894
52	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	561 405	561405
53	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	128 102	128102
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**9 169 424**
		Оборудование				0
		Итого без оборудования				9 169 424
		Затраты на орг-цию и упр-ние СМР по стройке в целом - 8,7%	Тенге	797 740		
		Итого:	Тенге			9 967 164
		Сметная прибыль 5%	Тенге	498 358		
		Итого:	Тенге			10 465 522
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	199 343		
		Итого:	Тенге			10 664 865

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 33%		3 519 406		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 67%		7 145 460		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 33%, К-1,0368		1,0368		3 648 920
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 67%, К- 1,0557		1,0557		7 543 462
		Итого:				11 192 382
		С учетом скидки К-0,98%		0,98		10 968 534
		НДС 12%	Тенге	1 316 224,1		
		Итого с НДС	**Тенге**			**12 284 758,04**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Управление строительства ЗКО"

_____ Антазиев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Smartech"

_____ Байхатов Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Шаныгин А.П.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЗ ОКК"

_____ Насипкалиев Н.Е.