Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Принял : ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116

ПОДРЯДЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ОКК", БИН/ИИН 120140012902, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул.Абылайхана , д. 11

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с. Озёрное района Байтерек ЗКО (привязка) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№ 2024/319	11.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3						
					из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**134 909 208,92**	**7 091 000,10**	**6 331 250,09**							**759 750,01**	**7 091 000,10**
в том числе:											
АВР № 1		**7 091 000,10**	**6 331 250,09**	**6 331 250,09**						**759 750,01**	**7 091 000,10**
Аванс 30%											**2 127 300,03**
Итого к оплате:											**4 963 700,07**

ЗАКАЗЧИК
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЗКО"
Моллашев Н.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Smartech"
Байхатов Ж.А.
аттестат № KZ85VWC00077926 от 13.05.2022

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Кенжалыев Н.Д.
аттестат KZ30VJE00069691 от 11.10.2021

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "КАЗ ОКК"
Насипкалиев Н.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ОКК", БИН/ИИН 120140012902, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул.Абылайхана , д. 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Озёрное района Байтерек ЗКО (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **АС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/319** от **11.07.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1
за Август 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024.г

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02-01				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**747928**
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**307,878**	**356**	**109605**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**7,7625**	**8 749**	**67914**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**219,9375**	**93**	**20454**
4	**6101-0106-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**219,9375**	**46**	**10117**
5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**38,8125**	**3 803**	**147604**
6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**258,75**	**208**	**53820**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**258,75**	**606**	**156802**
		Компенсирующая грунтовая подушка				

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	21,845	93	2032
9	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	21,845	46	1005
10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,855	3 803	14661
11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,27	2 871	81163
12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	25,7	606	15574
		Вывоз лишнего грунта				
13	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	58,65	573	33606
14	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	208,51248	161	33571
	Раздел 2.	**Фундамент**				**4544841**
		Монолитный ростверк (АС-4)				
15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,7	9 815	75576
16	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	7,854	33 426	262528
17	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	28 876	557307
18	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	19,5895	37 609	736742
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	339 867	154979
20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,36472	315 524	430602
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	109,08	1 494	162966
22	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	261,792	511	133776
		Фундаментные блоки (АС-6.1)				
26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	27,783	57 721,5	1603676
29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		334 630	
33	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	368,64	511	188375
		Рама монолитная Рм-1				
38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17963	323 980	58197

1	2	3	4	5	6	7
39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04962**	**339 867**	**16864**
42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,20832**	**323 980**	**67492**
43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,09318**	**339 867**	**31669**
		Монолитный пояс М11,на отм.-0,050 (АС-6.2)				
47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,17796**	**334 630**	**59551**
48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01336**	**339 867**	**4541**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**5 292 769**
		Оборудование				0
		Итого без оборудования				5 292 769
		Затраты на орг-цию и упр-ние СМР по стройке в целом - 8,7%	Тенге	460 471		
		Итого:	Тенге			5 753 240
		Сметная прибыль 5%	Тенге	287 662		
		Итого:	Тенге			6 040 902
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	115 065		
		Итого:	Тенге			6 155 967
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 33%		2 031 469		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 67%		4 124 498		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 33%, К-1,0368		1,0368		2 106 227
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 67%, К- 1,0557		1,0557		4 354 232
		Итого:				6 460 459
		С учетом скидки К-0,98%		0,98		6 331 250
		НДС 12%	Тенге	759 750,0		
		Итого с НДС	**Тенге**			**7 091 000,10**

ЗАКАЗЧИК

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ Молдашев Н.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Smartech"

_____ Байхатов Ж.А.

аттестат № KZ85VWC00077926 от 13.05.2022

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Кенжалыев Н.Д.

аттестат KZ30VJE00069691 от 11.10.2021

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЗ ОКК"

_____ Насипкалиев Н.Е.