Форма 2 в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АЙЫРТАУСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

договор №285 от 03.06.2015 г.

Объект номер -

АКТ № 1
Приемки выполненных работ от 26 июня 2015 г.

Капитальный ремонт котельной Лавровской средней школы в с. Лавровка Айыртауского района СКО

СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**852 600**	**тенге**
В Т.Ч. НДС	**91 350**	**тенге**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вынос котельной									
	1.1 Оборудование									
1	Е5-29-3									
		Устройство железобетонных буронабивных свай длиной до 12 м, диаметром до 600 мм в грунтах 2 группы с бурением скважин вращательным (шнековым) способом	0,0141	18537,01	2913,57	261	41	19	2,254	–
		м3 конструктивного объема свай		401,06	847,29	6	12	104	3,65	–
		Итого по разделу 1				**261**	**41**			**–**
						6	**12**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				214				
		Накладные расходы, тенге				19				
		- заработная плата, тенге				3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17				
		Всего по разделу, тенге				**297**				
		Сметная заработная плата, тенге				21				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Раздел 2 Общестроительные работы. Монтаж дымовой трубы									
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	28,8	154,22	–	4442	–	4531	1,1178	32
		м3 грунта		154,22	–	4442	–	102	–	–
	2.2 Фундамент трубы ФМ									
3	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,9	11977,13	–	10779	–	652	4,209	4
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	587	–	111	–	–
4	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	10	131,34	11,73	1313	117	673	0,27945	3
		м2 изолируемой поверхности		56,15	4,39	562	44	111	0,0215	–
5	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	10	49,3	6,08	493	61	246	0,0943	1
		м2 изолируемой поверхности		19,87	2,28	199	23	111	0,01113	–
6	Е6-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	12,93	12978,87	190,19	167817	2459	9846	4,485	58
		м3		729,68	71,86	9435	929	95	0,35088	5
7	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=1,020;	13,1886	432		5697				
		м3								
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,4211	65900		27750				
		т								
9	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0204	179612,58	670,08	3664	14	1063	332,35	7
		т		54596,25	253,13	1114	5	95	1,2375	–
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0274	99034,93	380,3	2714	10	994	227,7	6
		т		38036,25	143,44	1042	4	95	0,7	–
11	Е10-50-1	Устройство перекрытия приямка из деревянных щитов ЩП-1 прим	1,65	1400,18	44,31	2310	73	135	0,3956	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
				59,51	16,45	98	27	108	0,07713	–
12	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,03	179476,34	2427,46	5384	73	284	48,645	1
		т металлических изделий								
				8021,25	908,44	241	27	106	4,4375	–
13	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,03	10280,11	413,08	308	12	60	12,167	–
		м3 изоляции								
				2080,35	154,69	62	5	90	0,75	–
14	Е13-1-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	2	2008,81	28,86	4018	58	774	2,4035	5
		м2								
				465,75	11,25	932	23	81	0,05	–
15	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	2,9	332,28	2,25	964	7	223	0,483	1
		м2								
				80,21	0,85	233	2	95	0,00413	–
16	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	8,7	146,13	0,94	1271	8	210	0,138	1
		м2								
				25,1	0,36	218	3	95	0,00175	–
17	Е46-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	0,05	11674,41	150,21	584	8	194	28,88	1
		м3 заделки								
				4248	56,25	212	3	90	0,28	–
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8,6	252	4,78	2167	41	407	0,2438	2
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	369	15	106	0,00875	–
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,17	251,77	–	295	–	301	1,771	2
		м3 грунта								
				251,77	–	295	–	102	–	–
20	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,813	2958,45	–	2405	–	551	3,726	3
		м3 подстилающего слоя								
				610,65	–	496	–	111	–	–
	2.3 Анкерныет фундаменты ФМ-1									
21	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0435	64668,43	380,3	2813	17	164	23	1
		т								
				3829,5	143,44	167	6	95	0,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
			21,2	252	4,78	5342	101	1006	0,2438	5
		м2 поверхности		42,95	1,8	911	38	106	0,00875	–
23	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,57	251,77	–	395	–	403	1,771	3
		м3 грунта		251,77	–	395	–	102	–	–
24	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,26	3857,95	–	4861	–	854	3,726	5
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	769	–	111	–	–
25	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,5	478,09	–	5020	–	359	0,1656	2
		м2 покрытия		28,46	–	299	–	120	–	–
26	Е33-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	3	889,56	284,53	2669	854	1765	3,174	10
		оттяжка		533,03	86,18	1599	259	95	0,35	1
27	Е33-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	51,9	26,55	17,45	1378	906	490	0,04048	2
		м оттяжек		6,03	3,91	313	203	95	0,01688	1
28	1-7-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,15	96700		14505				
		т								
		Итого по разделу 2				**281358**	**4819**			**156**
						24990	**1616**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				251549				
		Накладные расходы, тенге				26185				
		- заработная плата, тенге				3928				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18453				
		Всего по разделу, тенге				**325996**				
		Сметная заработная плата, тенге				30534				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**281619**	**4860**			**156**
						24996	**1628**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				251763				
		Накладные расходы, тенге				26204				
		- заработная плата, тенге				3931				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18470				
		Всего по смете				**326293**				
		Сметная заработная плата, тенге				30555				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				176				
		Глава 2. Основные объекты строительства								
2-1		Котельная Лавровской средней школы в с. Лавровка Айыртауского района СКО	326,293			326,293				
		Итого по главе 2	326,293			326,293				
		Итого по главам 1-7	326,293			326,293				
		сметная з/плата				30,555				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,176				
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п. 47		Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80	8,875			8,875				
		сметная з/плата (К=0,141)				1,251				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,007				
		Итого по главе 8	8,875			8,875				
		в т.ч. возвратных сумм (15 %)				1,331				
		Итого по главам 1-8	335,168			335,168				
		сметная з/плата				31,806				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,183				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. VIII.1г		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8,111			8,111				
		сметная з/плата (К=0,46)				3,731				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,023				
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3,352	3,352				
СН РК 8.02-02-		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1,341	1,341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9	8,111		4,693	12,804				
		Итого по главам 1-9	343,279		4,693	347,972				
		сметная з/плата				40,23				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,206				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**343,279**		**4,693**	**347,972**				
		- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**766,885**		**10,484**	**777,369**				
		сметная з/плата				89,874				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			**15,547**	**15,547**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**766,885**		**26,031**	**792,916**				
		НДС (12 %)			**95,15**	**95,15**				
		Стоимость строительства	**766,885**		**121,181**	**888,066**				
		Скидка	**-31,666**			**-31,666**				
		Итого	**735,219**		**26,031**	**761,250**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)			**91,35**	**91,350**				
		Всего по сводному сметному расчету	**735,219**		**117,381**	**852,600**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АЙЫРТАУСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____ **ЖАКУПОВ С.К.**

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КОЗЫКӨШ"

ДИРЕКТОР _____ **ШАНБАЕВ Б.К.**