Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области», Алматинская область, г.Кунаев, ул.Жамбыла, 13** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, ул.Абай, 61** — **971040000250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №214/07/22 от 19.07.2022г.**

Номер документа	Дата составления
1	08.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинго-вых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в селе Алтын арык Аксуского района Алматинской области			услуга	1,00	13 692 246,00	13 692 246,00
				Итого		x	13 692 246,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* / _____ / *Тулкибаев Н.С.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2022

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: " Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района Алматинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№214/07/22	от 19.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района Алматинской области"	13 692 246,00	12 225 220							1 467 026	13 692 246
Аванс 30%										4 107 674,5
Итого к оплате										**9 584 571,5**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

_____ **Тулкибаев Н.С**
М.П.(при наличии)

Руководитель проекта:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Жилкибаев К.Ж.**
М.П.(при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" Адрес: Алматинская область г.Конаев,ул.Жамбыла 13, БИН 060140013977 1535

Подрядчик: **ТОО "ТУНАС" Адрес: Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61 БИН/ИИН 971040000250**

Объект: **" Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района Алматинской области"**

Договор подряда (контракт) **№214/07/22 от 19.07.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2022г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3**	**12,92**	4276,9	1145,57	55258	14801	-	31887	94117
					3131,33	296,46	40457	3830	-	6972	

2 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,008	117,0		3628,0		-	-	
				—		—		—	—	3918
				-		-		-	290	
3 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т-км	93,024	76,0		7070,0		-	-	
				—		—		—	—	7636
				-		-		-	566	
Строительная часть здания ниже отметки 0,000										
Раздел 1 Земляные работы										
1 1101-0101-0416	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**564,249**	533,49	533,49	301021	301021	-	44916	373612
				—	—	—	—	—	—	
					110,56		62383	-	27675	
2 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР =72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**17,451**	2430,12		42408			30534	78777
				—	—	—	—	—	—	
				2430,12		42408		-	5835	
3 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**181,65**	186,35	83,32	33850	15135	-	19061	57144
				—	—	—	—	—	—	
				103,03	42,71	18715	7758	-	4233	
4 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	**м3 грунта**	**104,82**	962	-	100837	-	-	72602	187314
				—	—	—	—	—	—	

	Группа грунтов 1 НР = 72 %			962	-	100836	-	-	13875	
5 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР =72 %	м3 грунта	419,29	32,21 — -	32,21 — 13,43	13505 — -	13505 — 5631	- — -	4054 — 1405	18964
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	419,29	186,35 — 103,03	83,32 — 42,71	78135 — 43199	34935 — 17908	- — -	43997 — 9770	131902
7 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под полы) НР = 72 %	м3 грунта	100,8	45,86 — -	45,86 — 19,13	4623 — -	4623 — 1928	- — -	1388 — 481	6492
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100,8	186,35 — 103,03	83,32 — 42,71	18784 — 10385	8399 — 4305	- — -	10577 — 2349	31710
Раздел 2 Фундаменты										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	16509,5 — 1539	1168,03 — 294,98	59434 — 5540	4205 — 1062	49689 — -	6 008 — 5235	70677
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	34,8	24569,79 — 5191,2	2162,6 — 507,22	855029 — 180654	75258 — 17651	599116 — -	180458 — 82839	1118326

11 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62277	250492		155999		155999	-	168479
				—		—		—	—
				-		-		-	12480
12 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4297	273815		117658		117658	-	127071
				—		—		—	—
				-		-		-	9413
13 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	т	47,12	947,05	13,14	44625	619	19490	23085	73127
				—	—	—	—	—	—
				520,28	6,51	24516	307	-	5417
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	т	240	933,21	20,49	223970	4918	137544	76529	324539
				—	—	—	—	—	—
				339,62	3,25	81509	780	-	24040
2.2 Фундамент ФМ-1										
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,576	16509,5	1168,03	9509	673	7950	961	11308
				—	—	—	—	—	—
				1539	294,98	886	170	-	838
16 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	2,272	28438,23	2049,65	64612	4657	40336	18949	90246
				—	—	—	—	—	—
				8635,08	530,09	19619	1204	-	6685
17 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из									

	арматуры диаметром до 25 мм (Кр-1,Кр-2) НР = 91 %	т	0,58216	24083,42	1460,12	14020	850	168	12079	28187
				22335,3	464,8	13003	271	-	2088	
18 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,0896	259391		23241		23241	-	25100
				-		-		-	1859	
19 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**	т	**0,0128**	273815		3505		3505	-	3785
				-		-		-	280	
20 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=12,000;**	т	**0,426**	259391		110501		110501	-	119341
				-		-		-	8840	
21 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12,000;**	т	**0,05376**	273815		14720		14720	-	15898
				-		-		-	1178	
22 1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %**	т	**0,22188**	24358,78	1080,22	5405	240	64	4722	10937
				22990,56	395,08	5101	88	-	810	
23 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=4,000;**	т	**0,03408**	250492		8537		8537	-	9220

		14637-89 толщиной от 14 до 50 мм К=4,000;	т	0.02464	291297		7178		7178	-	7752
					—		—		—	—
					-		-		-	574
5	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,08704	267997		23326		23326	-	25192
					—		—		—	—
					-		-		-	1866
6	1106-0501-0106	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (К-2) НР = 91 % К=12,000;**	**м3**	**6,336**	28849,84	4987,87	182793	31603	105914	48298	249578
					—	—	—	—	—	—
					7145,75	1230,98	45275	7800	-	18487
7	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=12,000;**	т	**0,49128**	259391		127434		127434	-	137629
					—		—		—	—
					-		-		-	10195
8	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12,000;**	т	**0,13056**	273815		35749		35749	-	38609
					—		—		—	—
					-		-		-	2860
9	214-101-0202	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм К=12,000;**	т	**0,07392**	291297		21533		21533	-	23256
					—		—		—	—
					-		-		-	1723
10	261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I**									

		(А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,3264	267997 — -		87474 — -		87474 — -	- — 6998	94472
	1.2 Ригели										
11	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-1) НР = 91 % К=4,000;	м3	8,8	50180,04 — 19987,2	6692,41 — 1570,84	441584 — 175887	58893 — 13823	206804 — -	172636 — 49138	663358
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;		0,56608	259391 — -		146836 — -		146836 — -	- — 11747	158583
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,20736	273815 — -		56778 — -		56778 — -	- — 4542	61320
14	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм К=4,000;	т	0,02464	291297 — -		7178 — -		7178 — -	- — 574	7752
15	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-2) НР = 91 % К=4,000;	м3	8,8	50180,04 — 19987,2	6692,41 — 1570,84	441584 — 175887	58893 — 13823	206804 — -	172636 — 49138	663358

16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000:	т	0,56608	259391 — -		146836 — -		146836 — -	- — 11747	158583
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,20736	273815 — -		56778 — -		56778 — -	- — 4542	61320
18	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм К=4,000;	т	0,02464	291297 — -		7178 — -		7178 — -	- — 574	7752
	Раздел 2 Наружные стены										
	2.1 Устройство стен										
19	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,039	27110,53 — 7933,88	1695,78 — 452,79	1112589 — 325599	69593 — 18582	717397 — -	320088 — 114614	1547291
20	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1) К=220,000;	т	0,176	291365 — -		51280 — -		51280 — -	- — 4102	55382
21	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=91,450;	т	0,16278	250492 — -		40775 — -		40775 — -	- — 3262	44037
22	261-102-0251	Сетка арматурная сварная									

	из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=91,450;	т	0,01189	267997 — -		3186 — -		3186 — -	- — 255	3441
2.2 Монолитные сердечники										
23 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (МС-1) НР = 91 % К=31,000;	м3	3,1	33946,06 — 12111	5052,46 — 1182,33	105233 — 37544	15663 — 3665	52026 — -	37500 — 11419	154152
24 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до**	**т**	**0,17546**	271351 — -		47611 — -		47611 — -	- — 3809	51420
25 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=31,000;**	**т**	**0,0248**	273815 — -		6791 — -		6791 — -	- — 543	7334
2.3 Металлические сердечники										
26 1109-0301-0201	**Металлические сердечники. Монтаж (МС-2) НР = 69 % К=32,000;**	**т конструкций**	**0,44064**	28843,25 — 14230,7	12280,71 — 3924,05	12709 — 6271	5411 — 1729	1028 — -	5520 — 1458	19687
27 214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=32,000;**	**т**	**0,40896**	383214 — -		156719 — -		156719 — -	- — 12538	169257
28 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК**									

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		212 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 265 471
- накладные расходы, тенге		2 324 368
Сметная прибыль		864518
Временные здания и сооружения (1,5 %)		175 204
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		160 049
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**240 311**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	1,05	**12 868 653**
НДС (12 %)		1 544 238
Итого		**14 412 891**
Итого за минусом тендерной скидки К=0,950000001		**13 692 246**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"
Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
ТОО " АДС САПА "
Жантурин Г.К.

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет Курылыс"
Саятов Т.Р.