Форма 2В

Заказчик — КГУ "Медико - социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик — ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт здания по объектам: пищеблока и фасада КГУ "Медико - социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Договор №89 от 09.06.2015г

А К Т №1
приемки выполненных работ
от 30 июля 2015 года

на 2-1 Капитальный ремонт КГУ "Малотимофеевский МСУ"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
		ПИЩЕБЛОК								
1	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	91	116,63	10,56	10613	961	10854	0,70	121
		1м2		106,07	1,67	9652	152	111	0,01	2
2	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	91	271,22	14,01	24681	2431	19591	0,67	117
		1м2		99,79	2,21	9081	383	110,7	0,01	2
3	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		компл		454,70	3,56	455	4	115,2	0,03	--
4	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	46	51,07	0,69	2349	32	2676	0,33	15
		м		50,38	0,11	2317	5	115,2	--	--
5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм/ХВС,ГВС/	46	546,39	15,24	25134	701	18128	1,89	87
		м		336,38	5,71	15473	263	115,2	0,03	1
6	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	14	118,01	1,59	1652	22	2688	0,69	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		116,42	0,25	1630	4	115,2	--	--
7	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	11	145,63	3,27	1602	36	4938	0,85	26
		м		142,36	0,52	1566	6	115,2	--	--
8	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	14	653,35	0,37	9147	5	3231	0,73	15
		м		140,18	0,07	1963	1	115,2	--	--
9	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	11	774,85	0,48	8523	5	4669	0,71	21
		м		135,00	0,09	1485	1	115,2	--	--
10	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	158	133,16	23,58	21039	3726	19186	0,74	133
		м2		109,58	4,16	657	657	94,5	0,02	4
11	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	158	91,74	3,78	14495	597	8191	0,30	56
		м2		45,36	0,59	7167	93	94,5	--	1
12	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных/2штх2,2мх0,5м/	0	418,31	26,36	0	0	847	2,76	6
		м2	0	391,95	4,19	0	0	97,2	0,03	--
13	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	0	536,51	33,79	0	0	6683	2,06	41
		м2	0	347,96	5,62	0	0	94,5	0,03	1
14	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
		шт		290,70	2,90	1744	17	108	0,19	1
15	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	10	119,71	8,29	1197	83	1205	0,76	8
		шт		111,42	0,18	1114	2	108	0,10	1
16	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	28,8	59,88	6,55	1725	189	1691	0,36	10
		м2		53,33	1,04	1536	30	108	0,01	--
17	Е0156-13-1	Снятие наличников	72,58	6,47	0,30	470	22	488	0,04	3
		м		6,17	0,05	448	4	108	--	--
18	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	15,6	51,33	4,89	801	76	816	0,34	5
		1м2		46,44	0,83	724	13	110,7	0,01	--
19	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	15	5,64	0,19	85	3	91	0,04	1
		1м		5,45	0,02	82	--	110,7	--	--
		ФАСАД								
		БАЛКОНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0107-60-4к=0,8	Разборка металлических ограждений балконов	24	62,14	4,71	1491	113	1790	0,33	8
		м		57,42	1,78	1378	43	126	0,01	--
21	Е0157-15-4к=0,8	Разборка стяжек цементных по основанию шлаковому площадью свыше 20 м2	209,9	91,04	11,21	19109	2353	18961	0,54	113
		1м2		79,83	1,77	16757	371	110,7	0,01	2
22	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2/балконы/	209,9	271,22	14,01	56930	2941	23701	0,67	141
		1м2		99,79	2,21	20946	464	110,7	0,01	3
		ФАСАД								
23	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	108	32,87	--	3550	--	27400	0,23	211
		м2		32,87	--	3550	--	90	--	--
24	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	10	958,09	31,40	9581	314	5461	3,23	32
		м2		572,99	4,86	5730	49	94,5	0,03	--
25	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	108	275,67	2,45	29772	1361	66064	0,70	390
		м2		125,24	0,56	13526	313	94,5	0,03	18
26	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
		шт		290,70	2,90	2035	20	108	0,19	1
27	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	14,7	59,88	6,55	880	96	863	0,36	5
		м2		53,33	1,04	784	15	108	0,01	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	427	69,70	0,62	29762	459	54469	0,44	322
		м2		69,08	0,23	29497	170	106,2	--	1
29	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	75	112,90	1,52	8468	114	8916	0,70	53
		м2		111,38	0,56	8354	42	106,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			272526	19340			1960
			Тенге			122725	3498			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459981				
	Материалы -		Тенге			2398				
	Всего заработная плата -		Тенге				287485			
	Местные материалы -		Тенге			154866				
		Накладные расходы -	Тенге			291048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1964
		Сметная заработная плата -	Тенге				331142			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68256				
	Материалы -		Тенге			35619				
	Всего заработная плата -		Тенге				31994			
	Местные материалы -		Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			36857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6307				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				37523			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			907512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2163
		Сметная заработная плата -	Тенге				368665			
		Временные здания и сооружения (ВЗиС) 2,72%	Тенге			24684				
		Итого:	Тенге			932196				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			21534				
		Выслуга лет 1%	Тенге			9322				
		Дополнительные отпуска рабочим 0,4%	Тенге			3729				
		Итого в базисных ценах 2001г	Тенге			673611				
		Итого в текущих ценах 2014года (к-2,38968)	Тенге			1607896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 2%	Тенге			32158				
		Итого по акту выполненных работ без НДС:	Тенге			**1640054**				
		НДС 12%	Тенге			196806				
		Итого по акту выполненных работ с НДС:	Тенге			**1836860**				

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор КГУ "Медико - социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области _____ Токбергенова А.

М.П.

Технадзор _____

Директор ТОО "КОЗЫКОШ" _____ Шанбаев Б.К. М.П.