Форма 2В

Заказчик КГУ "Медико - социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по объектам: пищеблока и фасада КГУ "Медико - социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Договор №89 от 16.06.2015г

А К Т №4

приемки выполненных работ

за 30 октября 2015 года

на 2-1 Капитальный ремонт КГУ "Малотимофеевский МСУ"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
		ПИЩЕБЛОК								
1	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	175	166,91	2,26	29209	396	9721	0,29	51
		1м		49,84	0,34	8722	59	110,7	--	--
2	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	6	162,61	1,96	976	12	1002	0,81	5
		шт		144,90	--	869	--	115,2	--	--
3	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	6	1750,00	--	10500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных стальных ванн	1	5851,17	117,43	5851	117	490	2,24	2
		комплект		380,36	45,00	380	45	115,2	0,21	--
5	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	1	342,73	0,53	343	1	391	1,94	2
		компл		339,75	0,09	340	--	115,2	--	--
6	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	1	4420,00	--	4420	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	298,8	1090,34	2,63	325794	784	108411	2,30	687
		м2		382,95	0,99	114425	295	94,5	--	1
8	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	316,78	2,63	6336	53	1432	0,45	9
		м2		74,78	0,99	1496	20	94,5	--	--
9	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ 21-9П/	18	671,57	39,81	12088	717	4558	1,32	24
		м2		219,42	15,05	3950	271	108	0,07	1
10	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18	4010,00	--	72180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380,00	--	13800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	10	844,00	--	8440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0165-17-1	Смена умывальника с сифоном и выпуском, смесителем См-Ум-НКСА настольным , размером 600х500х150мм	1	382,72	6,85	383	7	416	2,12	2
		компл		360,00	1,10	360	1	115,2	0,01	--
14	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	1	5680,00	--	5680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком напольного с косым выпуском и арматурой	1	893,11	14,95	893	15	895	4,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		774,00	2,61	774	3	115,2	0,02	--
17	С131101-149 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Унитазы напольные керамические с косым выпуском, с бачком сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	4333,00	--	4333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	123,90	0,33	1859	5	364	0,14	2
		1м		21,89	0,05	328	1	110,7	--	--
20	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	15,6	180,18	2,35	2811	37	1341	0,54	8
		м2		90,05	0,90	1405	14	94,5	--	--
21	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	4,5	87,82	0,04	395	--	290	0,38	2
		м2		68,11	0,01	306	--	94,5	--	--
		ФАСАД								
22	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	344,42	275,67	2,45	94946	843	40944	0,70	242
		м2		125,24	0,56	43133	194	94,5	0,03	11
23	Е0115-156-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов и откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	862,42	140,49	2,06	121159	1779	23632	0,15	131
		м2		28,21	0,79	24328	679	94,5	--	3
		ОТМОСТКА ,ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ								
24	Е0127-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком/толщ.50мм/	213,5	119,01	52,60	25408	11230	21607	0,44	94
		м2		65,99	18,56	14088	3963	119,7	0,09	19
25	С143003-40	Плитка тротуарная	213,5	1060,00	--	226310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			854020	15994			1265
			Тенге			214906	5545			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			818238				
	Материалы -		Тенге			301975				
	Всего заработная плата -		Тенге				217678			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94420				
	Местные материалы -		Тенге			344390				
		Накладные расходы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			818238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1393
		Сметная заработная плата -	Тенге				249523			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			35782				
Материалы -			Тенге			5538				
Всего заработная плата -			Тенге				2772			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			27342				
Местные материалы -			Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			35782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3251			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			854020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1410
		Сметная заработная плата -	Тенге				252775			
		Временные здания и сооружения (ВЗиС) 2,72%	Тенге			23229				
		Итого:	Тенге			877249				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			20264				
		Выслуга лет 1%	Тенге			8772				
		Дополнительные отпуска рабочим 0,4%	Тенге			3509				
		Итого в базисных ценах 2001г	Тенге			909 795				
		Итого в текущих ценах 2014года (к-2,38968)	Тенге			2 174 119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 2%	Тенге			43 482				
		Итого по акту выполненных работ без НДС:	Тенге			**2 217 601,86**				
		НДС 12%	Тенге			266 112,22				
		Итого по акту выполненных работ с НДС:	Тенге			**2 483 714,08**				

Заказчик:
Директор КГУ "Медико - социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Токбергенов А.
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ҚОЗЫКӨШ" Шанбаев Б.К.
М.П.

Технадзор:

с об'ектом согласен Мусаметжанова Р.М.